Заказчик: Государственноеучреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай" область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 98/2 БИН 030440004448 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ05070103KSN7106010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Поставщик : ТОО "АСТ химпром" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64 БИН/ИИН 061140017080 БИК HSBKKZKX ИИК KZ31601A151000950511 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт котельной в селе Шуак

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № по SAP номер	№	к	№	№ заказа
		2024-07-16 от «16» июля 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные			
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт котельной в с.Шуак КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района	114 265 586,66	44 697 193,29	39 908 208,30	39 908 208,30						12 242 741,43	4 788 985,00
Итого к оплате	**114 265 586,66**	**44 697 193,29**	**39 908 208,30**	**39 908 208,30**						**12 242 741,43**	**4 788 985,00**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

Руководитель Калымбеков Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай"

Руководитель Баилов Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственноеучреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай" область Абай, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 98/2 БИН 030440004448 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ05070103KSN7106010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик : **ТОО "АСТ химпром" Восточно-Казахстанская область, г.Усть Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64 БИН/ИИН 061140017080 БИК HSBKKZKX ИИК KZ31601A151000950511 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт котельной в селе Шуак**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт котельной в селе Шуак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024-07-16 от «16» июля 2024 г.**

Акт выполненных работ№2

за **август**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Работы закрытые по акту №1										
1	45	**242-101-0307** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 250**	**шт.**	**8**	**312 807**				**2502456**		**125 122,8**	
	46	**242-101-0306** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**12**	**218 482**				**2621784**		**131 089,2**	
2	47	**242-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**16**	**33 779**				**540464**		**27 023,2**	
	48	**242-101-0305** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**8**	**115 836**				**926688**		**46 334,4**	
3	49	**242-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**20**	**22 400**				**448000**		**22 400,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50	**242-103-0404** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**5**	**393 200**				**1966000**		**98 300,0**	
4	51	**242-101-1008** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**2**	**417 471**				**834942**		**41 747,1**	
	52	**242-101-1007** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 350**	**шт.**	**2**	**847 405**				**1694810**		**84 740,5**	
5	53	**241-116-1212** *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**26**	**116 244**				**3022344**		**151 117,2**	
	54	**241-116-1209** *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**32**	**58 934**				**1885888**		**94 294,4**	
6	55	**241-116-1207** *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**40**	**31 979**				**1279160**		**63 958,0**	
	56	**241-116-1214** *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	**шт.**	**16**	**288 146**				**4610336**		**230 516,8**	
7	57	**241-116-1215** *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	**шт.**	**8**	**428 936**				**3431488**		**171 574,4**	
	58	**241-116-1213** *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**24**	**165 141**				**3963384**		**198 169,2**	
8	91	**прайс** *лист*	**Экономайзер чугунный марка ЭБ, ном.расход 11 т/ч, вод.объем 0,63м^3**	**шт.**	**3**	**13 020 000**				**39 060 000**		**1 953 000,0**	
				шт.									
			ИТОГО по смете							**68 787 744,0**		**3 439 387,2**	
			Итого по суммарной смете					**72 227 131,2**					
			К=0,85999					**62 114 636,93**					
			К=0,767849					**55 459 530,46**					
			Корректировка суммы по Акту №1					**-6 655 106,47**					
1	1	**1216-0101-2406** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,09*	**Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**2**	**66 804**		**133 608,00**				**6680,40**	
2	2	**1216-0101-2405** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,09*	**Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**2**	**43 313**		**86 626,00**				**4331,30**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	**1216-0101-2404** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**12**	**25 507**		**306 084,00**				**15304,20**	
4	4	**1216-0101-2403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**13**	**14 286**		**185 718,00**				**9285,90**	
5	5	**1216-0101-2405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**8**	**43 313**		**346 504,00**				**17325,20**	
6	6	**1216-0101-2401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**20**	**5 516**		**110 320,00**				**5516,00**	
7	7	**1216-0101-2402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**16**	**9 236**		**147 776,00**				**7388,80**	
8	8	**6114-0102-0507** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм**	**м**	**70**	**3 732**		**261 240,00**				**13062,00**	
9	9	**6114-0102-0504** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**60**	**2 779**		**166 740,00**				**8337,00**	
10	10	**1307-0301-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 1,47 т.Демонтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**87 992**		**263 976,00**				**13198,80**	
11	11	**1307-0302-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Дымосос одностороннего всасывания, масса до 1,55 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**72 467**		**217 401,00**				**10870,05**	
12	12	**1307-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**61 477**		**737 724,00**				**36886,20**	
13	13	**6116-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж электродвигателя дробилки, масса агрегата до 0,3 т (прим.)**	**шт.**	**1**	**45 076**		**45 076,00**				**2253,80**	
14	14	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**27**	**4 530**		**122 310,00**				**6115,50**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	**6114-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**36**	**8 096**		**291 456,00**				**14572,80**	
16	16	**1311-0201-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Прибор, масса до 5 кг. Демонтаж/ датчики**	**шт.**	**30**	**7 083**		**212 490,00**				**10624,50**	
17	17	**1306-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый отдельными деталями. Демонтаж оборудования**	**т**	**31,95**	**99 055**		**3 164 807,00**				**158240,35**	
18	18	**1306-0301-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Демонтаж оборудования**	**т**	**4,95**	**1 116 276**		**5 525 566,00**				**276278,30**	
19	19	**1306-0101-0408** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа. Демонтаж оборудования**	**т**	**11,85**	**127 989**		**1 516 670,00**				**75833,50**	
21	21	**1203-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Обмуровка из кирпича. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**18,0**	**92 859**		**1 671 462,00**				**83573,10**	
61 63 65	77	**242-302-0105** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 80**	**шт.**	**36**	**166 115**		**5980140**				**299007,00**	
67 69	76	**242-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**27**	**102 412**		**2765124**				**2903380,20**	
71	48	**242-101-0305** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**8**	**115 836**		**926688**				**973022,40**	
73 75 77	51	**242-101-1008** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**2**	**417 471**		**834942**				**876689,10**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79													
81	36	прайс *лист*	**Экранные трубы д.51мм толщина ст.4мм**	**комплект**	**3**	**2 580 000**		**7740000**				**8127000,00**	
83													
85	26	241-102-0221	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	**м**	**73,5**	**8 436**		**620 046**				**31002,30**	
87	61	511-404-0211 *СпрСЦ 01.2024*	**Насос циркуляционный трехфазный с сухим ротором линейного типа с фланцевым соединением для систем отопления, со встроенным частотным преобразователем IL 100/210-37/2=89,0 м^3/ч, Н=15,0 м.вод.ст.**	**шт.**	**3**	**3 767 816**		**11 303 448**				**565172,40**	
89	64	511-202-0110 *РСНБ РК 2022*	**Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 200,0 м^3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин/марка Д200/90**	**шт.**	**2**	**2 453 407**		**4 906 814**				**245340,70**	
91	86	521-301-1704002 *СпрСЦ 01.2024*	**Датчик разряжения**	**шт.**	**10**	**145 722**		**1 457 220**				**72861,00**	
93	88	521-301-1704013 *СпрСЦ 01.2024*	**Датчик давления воды**	**шт.**	**10**	**85 522**		**855 220**				**42761,00**	
			Итого по акту №2					**55 548 355,80**				**2 777 418**	
			Командировочные расходы 7357* 1,5 МРП 5538					**5 092 883,25**					
			К=0,767849					**46 563 314,76**					
			Сумма корректировки к акту №1					**-6 655 106,47**					
			Итого по Акту с учетом корректировки					**39 908 208,30**					
			НДС			**12 %**		**4 788 985,00**					
			Итого с НДС					**44 697 193,29**					

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Калымбеков Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области Абай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Баилов Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)