Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска**	**020940001509**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Строй-Сервис",г. Кызылорда, ул. ЖАНГЕЛДИНА, д. 195**	**170340001150**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) КРБС № 240829-1Р от 02.09.2024

Номер документа	Дата составления
7	**31.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт водопровода по ул. Льва Толстого, г. Усть- Каменогорск, ВКО"			Работа	1	25 590 267,58	25 590 267,58	2 741 814,38
				Итого	1	x	25 590 267,58	2 741 814,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байсалов А.А. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Алексанович А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменагорска

Генподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт водопровода по ул. Льва Толстого, г. УстьКаменогорск, ВКО
Договор №КРБС 240829-1Р от 02.09.2024г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за октябрь месяц 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код
			КРБС 240829-1Р	02.09.2024г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1 за октябрь 2024 года	25 590 267,58	22 848 453,20	-	-	-	-	-	-	2 741 814,38	25 590 267,58
Итого к оплате:	**25 590 267,58**	**22 848 453,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 741 814,38**	**25 590 267,58**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

Руководитель _____Аубакиров Е.М.

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Руководитель _____Байсалов А.А

Технический надзор:
ТОО "УК ПроектТехНадзор" № KZ87VJE00085834 26.03.2024

Эксперт _____Калиев М.Ж.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

Генподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт водопровода по ул. Льва Толстого, г.

Договор №КРБС 240829-1Р от 02.09.2024г.

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

"Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт водопровода по ул. Льва Толстого, г. УстьКаменогорск, ВКО"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
			Тенге			
		Раздел 1. Землянные работы	тенге			
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования	тенге			
1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2700	383	1 034 100
2	6101-0203-0208 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2	м3	350	15707	5 497 450
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	52	5997	311 844
4	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	52	12158	632 216
5	6101-0106-0106 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), (грунт)	м3	2700	78	210 600
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (0,3 м под проезжей частью)	1 м3	173	4461	771 753
7	6101-0106-0106 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 (ПГС)	м3	173	78	13 494
8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 (на всю глубину под а/б покрытием)	м3	1154	673	776 642
9	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	1 т	380	674	256 120
10	412-101-0113	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км	1 т·км	4793,0	77	369 061
		Итого по разделу 1				9 873 280
		Раздел 2. Хоз.-питьевой водопровод В1	тенге			

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования	тенге			
11	6121-0105-0412 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,217	4929245	1 069 646
12	241-201-0622 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	1 м	217	20891	4 533 347
26	519-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	1	230571	230 571
28	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	55799	111 598
30	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	1	94193	94 193
31	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	1 шт.	1	69760	69 760
32	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	1 шт.	1	213438	213 438
35	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	1 шт.	1	68575	68 575
37	241-505-0405	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	1 шт.	3	221921	665 763
39	241-509-0210	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х150 мм	1 шт.	1	204015	204 015
46	1122-0801-0215 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	18869	150 952
47	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	8	18737	149 896
48	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм (для втулки)	1 шт.	8	17905	143 240
51	6114-0201-0206 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 150 мм	соединение	2	19548	39 096
52	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	7877	15 754
53	6114-0201-0204 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 100 мм	соединение	8	11878	95 024
54	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	8	4366	34 928
56	241-102-0255 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	1 м	7,5	52713	395 348

57	6121-0201-0147 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,0075	25924586	194 434
62	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	10,825	85227	922 582
63	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,72	4879	32 787
64	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	4	11375	45 500
67	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	29190	116 760
68	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	33244	265 952
71	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	8	9109	72 872
79	6101-0108-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания, гравийное	м3	0,514	14908	7 663
80	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	0,514	10648	5 473
80.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	23209	11 605
81	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,202	342886	69 321
82	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,202	1111386	224 693
83	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной обоймы	м3	0,102	10648	1 086
83.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	23980	2 446
84	1114-0101-1301 Кклим = 1,12	Крышка утеплительная. Изготовление	м2 щитов	0,322	11820	3 806
85	234-306-0103 Коб=1,01	Войлок строительный пропитанный	100 м2	0,00011	32483	4
		Итого по разделу 2				10 262 128
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			20 135 408,39
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)	Тенге			1 308 801,55
		Итогопо главам 8	Тенге			21 444 209,93
		Сметная прибыль (5%)	Тенге			1 072 210,50
		Итого	Тенге			22 516 420,43
		Непредвиденные работы и затраты (5%)	Тенге			1 125 821,02
		Оборудование	Тенге			-
		Итого	Тенге			23 642 241,45

		Итого в ценах 2024 года (К пер -1,075)	Тенге		25 415 409,56
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9			22 848 453,19
		НДС 12%	Тенге		2 741 814,38
		Итого с НДС	Тенге		25 590 267,58

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве

Руководитель_____Аубакиров Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Руководитель_____Байсалов А.А

Авторский надзор:
ТОО "ВОСТОКМАССИВПРОЕКТ"

Эксперт_____Тсупкалиев К.Д.

Технический надзор:
ТОО "УК ПроектТехНадзор" № KZ87VJE00085834 26.03.

Эксперт_____Калиев М.Ж.