Заказчик : *ГУ "Управление строительства Мангистауской области"*

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**

Адрес: *г.Актау, 31Б микрорайон*

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66	*27.07.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за *август* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				в отчетном месяце, за *август*	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	Дополн. затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**15 789 473,68**	**14 097 744,36**							**1 691 729,32**	**15 789 473,68**
в том числе:										
за август 2017 г.		**14 097 744,36**							**1 691 729,32**	**15 789 473,68**
Удержано 5 % по договору		**704 887,22**							**84 586,47**	**789 473,68**
Всего к оплате		**13 392 857,14**							**1 607 142,86**	**15 000 000,00**

М.П. Заказчик:

И.о. Руководителя ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____ Бекжанов Л. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Борапбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	998	71,30	67,05	71156,23	66918,65	23102,12	0,00	4,73	
		м3 грунта		4,25	28,42	4237,58	28365,00	59,1	0,02	20,76	
		Накладные расходы -		*23,15*		*23102,00*					
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*7,56*		*7541,00*					
		Сметная стоимость				*101799,00*					
2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	321,98	199,52	187,62	64242,09	60409,49	20859,73	0,01	4,31	
		м3 грунта		11,90	79,53	3832,60	25605,95	59,1	0,06	18,74	
		Накладные расходы -		*64,79*		*20860,00*					
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*21,14*		*6808,00*					
		Сметная стоимость				*91910,00*					
3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,996	290,93	271,62	67203,43	62742,81	18624,45	0,02	4,97	
		м3 грунта		19,10	91,75	4411,67	21194,71	59,1	0,06	14,41	
		Накладные расходы -		*80,61*		*18624,00*					
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*29,72*		*6866,00*					
		Сметная стоимость				*92694,00*					
4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	425,03264	368,07	–	156441,76	–	6633,13	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*15,61*		*6633,00*					
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*30,69*		*13046,00*					
		Сметная стоимость				*176121,00*					
5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	230,996	44,13	43,89	10193,36	10137,41	2812,32	–	–	
		м3 грунта		–	16,73	–	3863,47	59,1	0,01	2,63	
		Накладные расходы -		*12,17*		*2812,00*					
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*4,50*		*1040,00*					
		Сметная стоимость				*14046,00*					

6	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	489,004	8,38	8,38	4099,37	4099,37	1068,61	--	--
		м3 грунта		--	2,97	--	1452,45	59,1	0,00	0,99
		Накладные расходы -		*2,19*		*1069,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,85*		*413,00*				
		Сметная стоимость				*5581,00*				
7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1056,33388	20,67	20,67	21835,98	21835,98	6602,84	--	--
		м3 грунта		--	8,72	--	9215,03	59,1	0,01	7,30
		Накладные расходы -		*6,25*		*6603,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,15*		*2275,00*				
		Сметная стоимость				*30714,00*				
8	11-010104-0407 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	1056,33388	23,15	23,15	24458,82	24458,82	7395,95	--	--
		м3 грунта		--	9,77	--	10321,90	59,1	0,01	8,18
		Накладные расходы -		*7,00*		*7396,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,41*		*2548,00*				
		Сметная стоимость				*34403,00*				
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	32,67012	843,54	--	27558,57	--	18146,17	0,97	31,76
		м3 грунта		843,54	--	27558,57	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*555,44*		*18146,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*111,92*		*3656,00*				
		Сметная стоимость				*49361,00*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1056,33388	145,07	56,65	153243,48	59841,72	82765,37	0,11	114,08
		м3 уплотненного грунта		88,42	28,78	93401,76	30397,94	59,1	0,03	27,75
		Накладные расходы -		*78,15*		*82765,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17,87*		*18881,00*				
		Сметная стоимость				*254899,00*				
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	216,06	1455,01	115,44	314370,17	24941,69	52762,44	0,26	56,82
		м2 покрытия		246,76	40,74	53314,34	8802,55	60,9	0,03	7,13
		Накладные расходы -		*244,20*		*52762,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*135,94*		*29371,00*				
		Сметная стоимость				*396503,00*				
15	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	50,22	21389,68	--	1074189,73	--	45545,64	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*906,92*		*45546,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1783,73*		*89579,00*				
		Сметная стоимость				*1209314,00*				
17	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	12,96	22938,10	--	297277,78	--	12604,58	--	--

56	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0536	152655,67	--	8182,34	--	346,93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,68*		*347,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12730,26*		*682,00*				
		Сметная стоимость				*9212,00*				
57	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,06148	153224,87	--	9420,26	--	399,42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*399,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12777,73*		*786,00*				
		Сметная стоимость				*10605,00*				
58	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00676	173716,09	--	1174,32	--	49,79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*50,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14486,53*		*98,00*				
		Сметная стоимость				*1322,00*				
				Перемычки Рм-1						
60	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,05403	152655,67	--	8370,11	--	354,09	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,68*		*355,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12730,26*		*698,00*				
		Сметная стоимость				*9423,00*				
61	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,06112	153224,87	--	9365,10	--	397,08	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*397,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12777,73*		*781,00*				
		Сметная стоимость				*10543,00*				
62	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01508	173716,09	--	2619,64	--	111,07	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*111,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14486,53*		*218,00*				
		Сметная стоимость				*2949,00*				
				ПЕРЕМЫЧКИ 2-ГО ЭТАЖА						
64	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,232	53630,41	--	173333,49	--	7349,34	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2273,93*		*7349,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4472,35*		*14455,00*				

		Сметная стоимость				*195137,00*				
		Лестница монолитная Лм1								
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,08896**	**173716,09**	--	**15453,78**	--	**655,24**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*655,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*14486,53*		*1289,00*				
		Сметная стоимость				*17398,00*				
68	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00384**	**156640,05**	--	**601,50**	--	**25,50**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6641,54*		*26,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*13662,53*		*50,00*				
		Сметная стоимость				*677,00*				
69	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,3244**	**155273,98**	--	**50370,88**	--	**2135,73**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*2136,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*12948,61*		*4201,00*				
		Сметная стоимость				*56707,00*				
70	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,83548**	**153224,87**	--	**128016,31**	--	**5427,89**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*5429,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*12777,73*		*10676,00*				
		Сметная стоимость				*144129,00*				
71	21-050201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,01134**	**169890,94**	--	**1926,56**	--	**81,69**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7203,38*		*82,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*14167,55*		*161,00*				
		Сметная стоимость				*2169,00*				
		т конструкций		**30948,43**	**6645,04**	**7615,17**	**1635,08**	**60,9**	**5,25**	**1,29**
		Накладные расходы -		*26284,14*		*6468,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*6667,25*		*1641,00*				
		Сметная стоимость				*22147,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**705508,00**		**25798**		
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
81	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПБК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**348,9**	**6545,69**	--	**2283791,24**	--	**96832,75**	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,54*		*96833,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*545,86*		*190450,00*				
		Сметная стоимость				*2571074,00*				

			МУ-1,МУ-2,МУ-3,МУ-4,МУ-6,МУ-7								
83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,058188	173716,09	--	10108,19	--	428,59	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*429,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*14486,53*		*843,00*				
		Сметная стоимость				*11380,00*				
84	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,252364	156640,05	--	39530,31	--	1676,09	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6641,54*		*1676,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*13062,51*		*3297,00*				
		Сметная стоимость				*44503,00*				
85	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,33222	153224,87	--	50904,37	--	2158,35	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*2158,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12777,73*		*4245,00*				
		Сметная стоимость				*57308,00*				
86	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0189	154363,26	--	2917,47	--	123,70	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6545,00*		*124,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12872,66*		*243,00*				
		Сметная стоимость				*3284,00*				
			МУ-5							
88	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02126	173716,09	--	3693,20	--	156,59	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*157,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*14486,53*		*308,00*				
		Сметная стоимость				*4158,00*				
89	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00688	153224,87	--	1054,19	--	44,70	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*45,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12777,73*		*88,00*				
		Сметная стоимость				*1187,00*				
90	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки вязаные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	0,08775	199649,59	--	17519,25	--	742,82	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8465,14*		*743,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*16649,18*		*1461,00*				

		Сметная стоимость				*19723,00*				
				КР1						
91	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,285	152655,67	--	43506,87	--	1844,69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*1845,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12730,26*		*3628,00*				
		Сметная стоимость				*48980,00*				
92	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01674	173716,09	--	2908,01	--	123,30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*123,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*14486,53*		*243,00*				
		Сметная стоимость				*3274,00*				
				МУ-10						
94	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00682	173716,09	--	1184,74	--	50,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*50,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*14486,53*		*99,00*				
		Сметная стоимость				*1334,00*				
95	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00744	153224,87	--	1139,99	--	48,34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*48,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12777,73*		*95,00*				
		Сметная стоимость				*1283,00*				
96	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,05592	199649,59	--	11164,41	--	473,37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8465,14*		*473,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*16649,18*		*931,00*				
		Сметная стоимость				*12569,00*				
				КР1						
97	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,095	152655,67	--	14502,29	--	614,90	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*615,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12730,26*		*1209,00*				
		Сметная стоимость				*16327,00*				
98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00558	173716,09	--	969,34	--	41,10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*7365,56*		*41,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14486,53*		*81,00*				
		Сметная стоимость				*1691,00*				
				МУ-8						
100	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,1806	153224,87	--	27672,41	--	1173,31	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*1173,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12777,73*		*2308,00*				
		Сметная стоимость				*31153,00*				
101	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,10164	155273,98	--	15782,05	--	669,16	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*669,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12948,61*		*1316,00*				
		Сметная стоимость				*17767,00*				
102	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,01148	173716,09	--	1994,26	--	84,56	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*85,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14486,53*		*166,00*				
		Сметная стоимость				*2245,00*				
				ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА						
107	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 м2	340,5	6545,69	--	2228807,44	--	94501,44	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,54*		*94501,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*545,86*		*185865,00*				
		Сметная стоимость				*2509174,00*				
				МУ-1,МУ-2,МУ-4,МУ-7						
109	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,059468	173716,09	--	10330,55	--	438,02	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*438,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14486,53*		*861,00*				
		Сметная стоимость				*11630,00*				
110	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,256844	156640,05	--	40232,06	--	1705,84	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6641,54*		*1706,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13062,53*		*3355,00*				
		Сметная стоимость				*45293,00*				

111	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартале 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,40891	153224,87	--	62655,18	--	2656,58	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*2657,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12777,73*		*5225,00*				
		Сметная стоимость				*70537,00*				
112	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартале 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00404	154363,26	--	623,63	--	26,44	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6545,00*		*26,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12872,66*		*52,00*				
		Сметная стоимость				*792,00*				
				МУ-5						
114	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартале 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,02126	173716,09	--	3693,20	--	156,59	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*157,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*14486,53*		*308,00*				
		Сметная стоимость				*4158,00*				
115	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартале 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,00688	153224,87	--	1054,19	--	44,70	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*45,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12777,73*		*88,00*				
		Сметная стоимость				*1187,00*				
116	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартале 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012								
		т	0,08775	199649,59	--	17519,25	--	742,82	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8465,14*		*743,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*16649,18*		*1461,00*				
		Сметная стоимость				*19723,00*				
				КР1						
117	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартале 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,285	152655,67	--	43506,87	--	1844,69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*1845,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*12730,26*		*3628,00*				
		Сметная стоимость				*48980,00*				
118	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартале 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,01674	173716,09	--	2908,01	--	123,30	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*123,00*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*14486,53*		*243,00*				

		Сметная стоимость				*3274,00*				
				МУ-9						
120	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00682	173716,09	--	1184,74	--	50,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*50,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*14486,53*		*99,00*				
		Сметная стоимость				*1334,00*				
121	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00744	153224,87	--	1139,99	--	48,34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*48,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*12777,73*		*95,00*				
		Сметная стоимость				*1283,00*				
122	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	0,05592	199649,59	--	11164,41	--	473,37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8465,14*		*473,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*16649,18*		*931,00*				
		Сметная стоимость				*12569,00*				
				КР1						
123	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,095	152655,67	--	14502,29	--	614,90	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6473,60*		*615,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*12730,26*		*1209,00*				
		Сметная стоимость				*16327,00*				
124	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00558	173716,09	--	969,34	--	41,10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*41,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*14486,53*		*81,00*				
		Сметная стоимость				*1091,00*				
				ПЕРЕКРЫТИЕ ВТОРОГО ЭТАЖА						
128	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	351	6545,69	--	2297537,19	--	97415,58	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,54*		*97416,00*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*545,86*		*191596,00*				
		Сметная стоимость				*2586549,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8182451,00		308170		
		ИТОГО:				14676856				
		Накладные расходы :								
		в т.ч. накладных расходов:				745761				

		Итого с накладными			14676856			
		Итого с сметными, 1,5 %			14897009			
		Зимние удорожания, 0,525%			78 209			
		ИТОГО:			14 975 218			
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.			16 020 165			
		2017 год 100%	К=1,0697784		16 020 165			
		Итого с учетом договорного коэффициента	К=0,879999945		14 097 744,36			
		НДС 12%			1 691 729,32			
		Итого с НДС			15 789 473,68			
		Удержано 5%			*789 473,68*			
		Всего к оплате			*15 000 000,00*			

М.П. Заказчик:
И.о. Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Бактыбаев А. _____ 2017 года

М.П. Генподрядчик
ТОО "УКС" Томашевский Н.Н. _____ 2017 года

М.П. Генподрядчик Директор
ТОО "Ондасын Строй" Ибраибаев Б.О. _____ 2017 года