Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай ",Республика Казахстан, обл. Абай, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, дом № 97, тел.: 87222353839	220240016236
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20	020540000457
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос. закупках №45 от 08.06.2023г

Номер документа	Дата составления
41	29.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутриквартальной тепловой сети от котельной Центр г. Семей			работа	1	113 703 831,00	113 703 831,00	12 182 553,32
				Итого	1	x	113 703 831,00	12 182 553,32

- Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2023

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-комхозяйства города Семей области Абай"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Реконструкция внутриквартальных тепловых сети от котельной до центра г. Семей ВКО

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			45	08.06.2023г		028-032-431	ТОО "Alyans XXI "		17	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №4	871 218 134,00	101 521 277,68	101 521 277,68	101 521 277,68			-1 045 127,00		12 182 553,32	113 703 831,00
Аванс										34 111 149,30
К оплате										**79 592 681,70**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н. М

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Г.Н.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-комхозяйства города Семей области Абай"

Руководитель отдела _____ Мукатаев Е. Е.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-комхозяйства города Семей области Абай" область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97
БИН 220240016236 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN7111010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Реконструкция внутриквартальных тепловых сети от котельной до центра г. Семей ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 08.06.2023г

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29 августа 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1д ЦТП 2										
		Неподвижная опора										
182	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		3,6	24941,21	1595,86	89788	5745	76727	7934	105540
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2032,13	389,66	7316	1403		7818	
183	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$		23,04	11948,99	1435,33	275305	33070	81900	158166	468149
						6958,99	584,79	160335	13474		34678	
184	212-101-1704 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$		23,04	20548,00	--	473426	–	473426	–	511300
						--	--	--	–		37874	
185	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т		2,52072	364835,00	--	919647	–	919647	–	993219
						--	--	--	–		73572	
		Неподвижная опора										
186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		0,9	24941,21	1595,86	22447	1437	19181	1983	26385
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2032,13	389,66	1829	351		1954	
187	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$		5,46	11948,99	1435,33	65241	7837	19408	37482	110941
						6958,99	584,79	37996	3193		8218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	212-101-1704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	5,46	20548,00	--	112192	--	112192	--	121167
					--	--	--	--		8975	
189	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,320556	364835,00	--	116950	--	116950	--	126306
					--	--	--	--		9356	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-1д ЦТП 60									
		Неподвижная опора									
116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,6	24941,21	1595,86	39906	2553	34102	3526	46907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2032,13	389,66	3251	623		3475	
117	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	10,24	11948,99	1435,33	122358	14698	36400	70296	208066
					6958,99	584,79	71260	5988		15412	
118	212-101-1704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	10,24	20548,00	--	210412	--	210412	--	227245
					--	--	--	--		16833	
119	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,12032	364835,00	--	408732	--	408732	--	441431
					--	--	--	--		32699	
		Неподвижная опора									
120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,75	24941,21	1595,86	18706	1197	15985	1653	21988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2032,13	389,66	1524	292		1629	
121	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	4,55	11948,99	1435,33	54368	6531	16174	31235	92451
					6958,99	584,79	31663	2661		6848	
122	212-101-1704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	4,55	20548,00	--	93493	--	93493	--	100972
					--	--	--	--		7479	
123	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,54	364835,00	--	197011	--	197011	--	212772
					--	--	--	--		15761	
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-1д ЦТП вехняя нижняя									
		Неподвижная опора									
123	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,6	24941,21	1595,86	39906	2553	34102	3526	46907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2032,13	389,66	3251	623		3475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	10,24	11948,99	1435,33	122358	14698	36400	70296	208066
					6958,99	584,79	71260	5988		15412	
125	212-101-1704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	10,24	20548,00	--	210412	--	210412	--	227245
					--	--	--	--		16833	
126	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,12032	364835,00	--	408732	--	408732	--	441431
					--	--	--	--		32699	
		Неподвижная опора									
127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	3,3	24941,21	1595,86	82306	5266	70334	7273	96745
					2032,13	389,66	6706	1286		7166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	20,02	11948,99	1435,33	239219	28735	71165	137434	406785
					6958,99	584,79	139319	11707		30132	
129	212-101-1704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м^3	20,02	20548,00	--	411371	--	411371	--	444281
					--	--	--	--		32910	
130	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,376	364835,00	--	866848	--	866848	--	936196
					--	--	--	--		69348	
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 6-1-1д ЦТП 2									
		Разгрузочные плиты									
59	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м^2. Устройство	м^3 сборных железобетонных плит	118,37	-9963,03	-5023,34	-1179324	-594613	-318568	-524658	-1840301
					-2248,40	-1855,64	-266143	-219652		-136318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300.240.14-1,5/	м^3	35	-135306,00	--	-4735710	--	-4735710	--	-5114567
					--	--	--	--		-378857	
61	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300.180.14-1,5/	м^3	47,25	-135306,00	--	-6393209	--	-6393209	--	-6904666
					--	--	--	--		-511457	
62	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300.120.14-1,5/	м^3	36,12	-135306,00	--	-4887253	--	-4887253	--	-5278233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-390980	
63	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	901,8	-1066,76	-57,45	-962004	-51809	-386853	-498849	-1577717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,33	-8,15	-523342	-7350		-116864	
64	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	901,8	-399,13	-29,77	-359935	-26846	-156480	-169872	-572192
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-195,84	-4,55	-176609	-4103		-42385	
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 6-1-1д ЦТП 60									
		Разгрузочные плиты									
163	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	16	-9963,03	-5023,34	-159408	-80373	-43061	-70918	-248752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-2248,40	-1855,64	-35974	-29690		-18426	
164	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/ПТ300.180.14-1,5/	$м^3$	16	-135306,00	--	-2164896	--	-2164896	--	-2338088
					--	--	--	--		-173192	
165	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	191,6	-1066,76	-57,45	-204391	-11008	-82192	-105987	-335208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-580,33	-8,15	-111191	-1562		-24829	
166	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	191,6	-399,13	-29,77	-76473	-5704	-33246	-36092	-121570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-195,84	-4,55	-37523	-872		-9005	
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 6-1-1д Верхняя-Нижняя									
		Разгрузочные плиты									
167	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	18	-9963,03	-5023,34	-179335	-90421	-48443	-79782	-279847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-2248,40	-1855,64	-40471	-33402		-20729	
168	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/ПТ300.240.14-1,5/	$м^3$	18	-135306,00	--	-2435508	--	-2435508	--	-2630349
					--	--	--	--		-194841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный . Разгрузка	т	1153,25	634,00	--	731161	--		--	789654
					--	--	--	--		58493	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка трубопроводов песком. Устройство	$м^3$	1131	6599,52	251,62	7464057	284582	5274984	1969670	10188421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1683,90	75,22	1904491	85074		754694	
6	1107-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж крышек лотков. Установка между сооружениями	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	178,38	20507,88	7341,95	3658196	1309657	--	3375435	7596322
					13165,93	2870,27	2348539	511999		562691	
7	1107-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж крышек лотков. Установка между сооружениями	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	178,38	27143,72	9177,44	4841897	1637072	269152	4219293	9786086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16457,41	3587,84	2935673	639999		724895	
		РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 6-1-1д ЦТП 2									
1	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	22	21506,27	4842,46	473138	106534	6926	392879	935298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16348,98	1689,55	359678	37170		69281	
2	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	24	24469,30	5563,43	587263	133522	10779	484089	1157060
					18456,77	1917,34	442962	46016		85708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	10	26923,11	6424,06	269231	64241	5224	219226	527534
					19976,57	2167,47	199766	21675		39077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	29846,72	7392,08	59693	14784	1274	48123	116442
					21817,35	2487,40	43635	4975		8625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4	35646,83	9663,51	142587	38654	3277	112017	274972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25164,01	3123,00	100656	12492		20368	
6	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	6	46698,34	13343,60	280190	80062	8438	214623	534398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31948,32	4183,48	191690	25101		39585	
7	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	58690,06	18235,32	234760	72941	6965	175313	442879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38713,57	5557,32	154854	22229		32806	
		РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 6-1-1д ЦТП 60									
1	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	11	21506,27	4842,46	236569	53267	3463	196440	467649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16348,98	1689,55	179839	18585		34641	
2	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	5	24469,30	5563,43	122347	27817	2246	100852	241055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18456,77	1917,34	92284	9587		17856	
3	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	18	26923,11	6424,06	484616	115633	9405	394607	949561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19976,57	2167,47	359578	39014		70338	
4	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	5	29846,72	7392,08	149234	36960	3187	120309	291106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21817,35	2487,40	109087	12437		21563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	5	35646,83	9663,51	178234	48318	4096	140021	343715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25164,01	3123,00	125820	15615		25460	
6	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	46698,34	13343,60	93397	26687	2813	71541	178133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31948,32	4183,48	63897	8367		13195	
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 6-1-1д Верхняя нижняя									
1	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	20	21506,27	4842,46	430125	96849	6296	357163	850271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16348,98	1689,55	326980	33791		62983	
2	1124-0108-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	16	26923,11	6424,06	430770	102785	8360	350762	844054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19976,57	2167,47	319625	34680		62523	
3	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	29846,72	7392,08	119387	29569	2549	96247	232884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21817,35	2487,40	87269	9950		17251	
4	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	10	35646,83	9663,51	356468	96635	8193	280041	687430
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25164,01	3123,00	251640	31230		50921	
5	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	46698,34	13343,60	93397	26687	2813	71541	178133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					31948,32	4183,48	63897	8367		13195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 2-1-1д Верхняя нижняя									
1	1216-0101-1126 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Каналы не проходные. Очистка от ила и грязи при снятых трубах. Г	$м^3$ ила, грязи	423	8779,83	--	3713868	--	--	2673986	6898880
					8779,83	--	3713868	--		511026	
2	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6345	66,00	--	418770	--		--	452272
					--	--	--	--		33502	
3	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный . Погрузка	т	740,25	924,00	--	683991	--		--	738710
					--	--	--	--		54719	
4	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный . Разгрузка	т	740,25	634,00	--	469319	--		--	506864
					--	--	--	--		37545	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка трубопроводов песком. Устройство	$м^3$	797,6245	6599,52	251,62	5263939	200698	3720121	1389087	7185265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1683,90	75,22	1343120	59997		532239	
6	1107-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж крышек лотков. Установка между сооружениями	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	106	20507,88	7341,95	2173835	778247	--	2005808	4514015
					13165,93	2870,27	1395589	304249		334372	
77	1107-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж крышек лотков. Установка между сооружениями	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	106	27143,72	9177,44	2877234	972809	159940	2507260	5815254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16457,41	3587,84	1744485	380311		430760	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								96767380
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				36648710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9005042			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3418329			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-1045127		
		- Перевозка грузов	тенге				6035597				
		- Накладные расходы	тенге							38955218	
		- Сметная прибыль	тенге							7167942	

Всего	**96 767 380**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 935 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,57 %)	1 549 633
Итого	100 252 360
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 005 047
Итого по акту	**102 257 408**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2023 год К-	1,0450539			106 864 503					
		Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=	0,95			101 521 277,68					
		НДС (12 %)				12 182 553,32					
		Итого				**113 703 831,00**					

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"

Руководитель отдела _____ Мукатаев Е. Е.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахатова Г. К.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.