Заказчик : *ГУ "Управление строительства Мангистауской области"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**
Адрес: *г.Актау, 31Б микрорайон*

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затра
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66	*27.07.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *сентябрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *сентябрь*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**19 665 000,00**	**3 460 291,36**							**415 234,96**	**19 665 000,00**
в том числе:										
за сентябрь 2017 г.		**3 460 291,36**							**415 234,96**	**3 875 526,32**
Удержано 5 % по договору		**173 014,57**							**20 761,75**	**193 776,32**
Всего к оплате		**3 287 276,79**							**394 473,21**	**3 681 750,00**

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства
Мангистауской области" _____ Хамиев А.Т. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О _____ 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**

АКТ №2
приемки выполненных раоот

за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Административное здание						
12	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	216,06	853,20	52,01	184342,89	11236,43	29737,84
		м2 покрытия		137,68	22,14	29747,54	4784,53	60,9
		Накладные расходы -		*137,64*		*29738,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*97,33*				*21030,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,30*				*8708,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,27*		*17126,00*		
		Сметная стоимость				*231207,00*		
13	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	216,06	721,46	13,88	155878,22	2998,58	20858,48
		м2 покрытия		96,76	7,13	20906,49	1539,58	60,9
		Накладные расходы -		*96,54*		*20858,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*63,27*				*13670,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,27*				*7189,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,44*		*14139,00*		
		Сметная стоимость				*190876,00*		
14	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	93	2650,30	1314,61	246477,63	122258,61	101924,55
		шт. сборных конструкций		956,61	562,85	88964,86	52344,59	62,1
		Накладные расходы -		*1095,96*		*101925,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*943,58*				*87753,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,38*				*14171,00*

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,70*			*27872,00*		
		Сметная стоимость					*376274,00*		
16	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	48	1780,46	829,24	85462,22	39803,35	35240,85	
		шт. сборных конструкций		665,58	351,98	31947,61	16894,92	62,1	
		Накладные расходы -		*734,18*		*35241,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*631,90*				*30331,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,28*				*4910,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,17*		*9656,00*			
		Сметная стоимость				*130359,00*			
18	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	126	1255,02	590,52	158132,89	74405,39	65769,41	
		шт. сборных конструкций		474,27	249,88	59758,29	31485,04	62,1	
		Накладные расходы -		*521,98*		*65769,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449,70*				*56662,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,28*				*9107,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,16*		*17912,00*			
		Сметная стоимость				*241814,00*			
20	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков кл В15	6,79	22037,95	849,56	149637,71	5768,48	16719,00	
		м3		2772,82	249,32	18827,46	1692,91	48,5	
		Накладные расходы -		*2462,30*		*16719,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1465,74*				*9952,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*996,56*				*6767,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1960,02*		*13309,00*			
		Сметная стоимость				*179665,00*			
21	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	49,98	23669,03	1308,12	1182978,18	65379,64	150515,82	
		м3		3631,14	340,57	181484,38	17021,74	48,5	
		Накладные расходы -		*3011,52*		*150516,00*			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1926,28*				*96275,00*	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1085,24*				*54240,00*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2134,44*		*106680,00*			
		Сметная стоимость				*1440174,00*			
22	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	57,9054	110,00	--	6369,59	--	270,07	
		м3		--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4,66*		*270,00*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*270,00*	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*531,00*		
		Сметная стоимость				*7171,00*		
23	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	57,9054	788,00	--	45629,46	--	1934,69
		м3		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,41*		*1935,00*		*1935,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*3805,00*		
		Сметная стоимость				*51369,00*		
		итого по административному зданию :				***2 848 909,00***		
		в том числе накладные расходы				***422 971,00***		
		Гаражный бокс на 5 автомобилей.						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
305	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	89,8	71,30	67,05	6402,63	6021,34	2078,73
		м3 грунта		4,25	28,42	381,30	2552,28	59,1
		Накладные расходы -		*23,15*		*2079,00*		*1734,00*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,31*				*345,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,56*		*679,00*		
		Сметная стоимость				*9160,00*		
306	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	134,7	199,52	187,62	26875,61	25272,25	8726,65
		м3 грунта		11,90	79,53	1603,36	10712,22	59,1
		Накладные расходы -		*64,79*		*8727,00*		*7279,00*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*54,03*				*1448,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,14*		*2848,00*		
		Сметная стоимость				*38450,00*		
307	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	62,4	290,93	271,62	18153,97	16949,00	5031,11
		м3 грунта		19,10	91,75	1191,74	5725,42	59,1
		Накладные расходы -		*80,63*		*5031,00*		*4088,00*
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,51*				*943,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,11*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,72*		*1855,00*		
		Сметная стоимость				*25040,00*		
308	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	114,816	368,07	--	42260,33	--	1791,84
		т		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*1792,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*1792,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,69*		*3524,00*		
		Сметная стоимость				*47576,00*		
309	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	62,4	44,13	43,89	2753,58	2738,46	759,70
		м3 грунта		--	16,73	--	1043,66	59,1
		Накладные расходы -		*12,17*		*760,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,88*				*617,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,29*				*143,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,50*		*281,00*		
		Сметная стоимость				*3794,00*		
310	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	72,3	8,38	8,38	606,10	606,10	158,00
		м3 грунта		--	2,97	--	214,75	59,1
		Накладные расходы -		*2,19*		*158,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,76*				*127,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,43*				*31,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*		*61,00*		
		Сметная стоимость				*825,00*		
314	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	157,237	145,07	56,65	22810,54	8907,54	12319,76
		м3 уплотненного грунта		88,42	28,78	13903,00	4524,78	59,1
		Накладные расходы -		*78,35*		*12320,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,26*				*10891,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,09*				*1429,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*2810,00*		
		Сметная стоимость				*37941,00*		
		Фундаменты						
315	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	89,8	1455,01	115,44	130660,19	10366,40	21929,40
		м2 покрытия		246,76	40,74	22158,79	3658,56	60,9

		Накладные расходы -		*244,20*		*21929,00*		*15723,00*
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*175,09*				*6207,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,94*		*12207,00*		
		Сметная стоимость				*164797,00*		
317	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	18,2056541	**21389,68**	--	**389413,11**	--	**16511,07**
		м3		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*906,92*		*16511,07*		*22274,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*906,92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1783,73*		*20296,21*		
		Сметная стоимость				*426220,40*	*221906*	*-204314*
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**753803,40**		
		Гараж на 5 автомобилей:				69307,07		
		в том числе накладные расходы						
		ИТОГО:				**3602712**		
		Накладные расходы :				**492278,07**		
		Итого с накладными				3602712,4		
		Итого с временными, 1,5 %				**54041**		
		Зимние удорожания, 0,525%				**18 914**		
		ИТОГО:				**3 675 667,33**		
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**3675667,33**		
		2017 год 100% К=1,0697784				3 932 150		
		К=0,879999945				**3 460 291,36**		
		НДС 12%				415 234,96		
		Итого с НДС				**3 875 526,32**		
		Удержано 5%				*193 776,32*		
		Всего к оплате				*3 681 750,00*		

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____ Хамиев А.Т. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
ТОО "ГУКС" _____ Томашевский Н.Л. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года