Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

479

Форма

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Аягозского района управление образования области Абай Область Абай, Абайский район, Ауезова 42 БИН 000340004181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев 13,86 БИН 111040019283

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт зданий школы Общеобразовательная средняя школа №1" по адресу Область Абай, Абайский район Ауезова 42

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт зданий школы Общеобразовательная средняя школа №1"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25/01 от 13.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №2

от 27 ноября 2023г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Оконные проемы, ИТОГО:	тенге			**8 725 629**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 725 629**
1	**1206-0101-1215 Кклим = 1,09**	**Приборы оконные. Смена заверток форточных**	**шт.**	**50**	**1720**	**86 000**
2	**223-502-0602**	**Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ2**	**1 шт.**	**50**	**1225**	**61 250**
3	**1206-0101-1214 Кклим = 1,09**	**Приборы оконные. Смена петель форточных**	**шт.**	**50**	**2236**	**111 800**
4	**223-502-0201**	**Петля оконная 75мм белый ЕКО**	**1 шт.**	**50**	**508**	**25 400**
5	**1206-0101-1211 Кклим = 1,09**	**Приборы оконные. Смена ручек**	**шт.**	**50**	**1279**	**63 950**

6	261-107-0629	Ручка оконная Тундра металлическая белая	1 шт.	50	1090	54 500
7	1206-0101-2301 Кклим = 1,09	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита	м2	18	15137	272 466
8	290-000-0001 (кпл)	Двухкамерный стеклопакет для пластиковых окон	1 м2	18	21732	391 176
9	1110-0405-0102 Кклим = 1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее панелями	м откоса	1152,2	2366	2 726 105
10	290-000-0011 (кпл)	Сэндвич панель белый Bauset URP	1 м2	672	5265	3 538 080
11	290-000-0012 (кпл)	Профиль ПВХ белый F - образный для панелей 10 мм	1 м	1132,8	439	497 299
12	290-000-0013 (кпл)	Профиль ПВХ стартовый для панелей 10 мм	1 м	1132,8	348	394 214
13	6108-0107-0201 Кклим = 1,12	Установка сетки антимоскитной	м2	86,5	5634	487 341
14	1109-0601-0101 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5; :	Решетчатые конструкции дверей спуска в подвал. Демонтаж	т конструкций	0,06	267464	16 048
		Раздел 2. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			1 224 407
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 224 407
15	223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной	1 шт.	4	2418	9 672
16	1108-0301-0303 Кклим = 1,12	Стены . Заполнение блоками из газоблока	м3	18,316	66321	1 214 735
		Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			41 741 635
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			41 741 635
17	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Разборка стяжки цементной толщина 20 мм	м2	57	1593	90 801
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,1628	32418	37 696
18	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=4;К2трм=4;К2экс=4;К2мат=4;	Демонтаж стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	57	106	6 042
		неучтенные ресурсы				
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	32418	0
19	1207-0101-0201 Кклим = 1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	256,34	1491	382 203
20	1207-0101-0102 Кклим = 1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	256,34	327	83 823
21	1207-0101-0405 Кклим = 1,09	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок	м2	24	9650	231 600
22	1201-0101-0301 Кклим = 1,12	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	38,5	20800	800 800

23	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	38,5	10529	405 366
24	1111-0101-1103 Кклим = 1,06	Стяжки бетонные толщиной 10 мм. Устройство	м2 стяжки	313,34	2221	695 928
25	1111-0101-1104 Кклим = 1,06 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	313,34	1161	363 788
26	1206-0101-2201 Кклим = 1,09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,01665	748923	12 470
27	1211-0103-0302 Кклим = 1,09	Поверхность подоконника. Насечка	м2	13,26	2721	36 080
28	6109-0306-0104 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	13,26	4704	62 375
29	6112-0501-0201 Кклим = 1,06 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	557,6	1390	775 064
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-201-0204	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	0	0	0
30	1115-0108-1401 Кклим = 1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2860	6233	17 826 380
31	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	2860	4122	11 788 920
32	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	1 м	5110,140903	731	3 735 513
33	1108-0701-0201 Кклим = 1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	356	4180	1 488 080
34	1110-0405-0201 Кклим = 1,12	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	655	973	637 315
35	1115-0108-1503 Кклим = 1,06	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен	99,5	4132	411 134
36	234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	4,97	35441	176 142
37	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	18	5843	105 174
		неучтенные ресурсы				
37.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,4396	144	2 079
37.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	39,2832	218	8 564
38	6112-0301-0204 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	117,45	1337	157 031
		неучтенные ресурсы				
38.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	161,3763	112	18 074

39	1115-0107-0105 Кклим = 1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	31,68	11105	351 806
40	1212-0101-1104 Кклим = 1,09	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	309	1358	419 622
41	6107-0103-0113 Кклим = 1,12	Дощатое защитное ограждение радиаторов отопления. Устройство(спортзал)	м2	42	7190	301 980
42	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	1,08	217645	235 057
43	290-000-0000 (кпл)	Крючек мебельный	1 шт	120	322	38 640
44	1115-0404-0201 Кклим = 1,06	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	м2 покрытия	49,2	1140	56 088
		Раздел 6. Отопление, ИТОГО:	тенге			6 669 541
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 669 541
45	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	709	1734	1 229 406
46	1215-0101-0102 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	220	2984	656 480
47	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	24	3134	75 216
		неучтенные ресурсы				
47.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
47.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
48	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	12	3963	47 556
		неучтенные ресурсы				
48.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
48.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
49	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	170	9824	1 670 080
		неучтенные ресурсы				
49.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	340	0	0
49.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	170	0	0
50	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	85	3588	304 980
51	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	85	5588	474 980
52	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	1 шт.	85	51	4 335
53	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	26	3134	81 484
		неучтенные ресурсы				
53.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0

53.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
54	**6114-0102-0106 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**18**	**3963**	**71 334**
		неучтенные ресурсы				
54.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
54.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	0
55	**290-000-0085 (кпл)**	**Отвод стальной гнутый шовный с длинной резьбой д.20 мм**	**1 шт**	**432**	**536**	**231 552**
56	**241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**425**	**850**
57	**241-112-0101**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм**	**1 шт.**	**40**	**93**	**3 720**
58	**241-112-0111**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	**1 шт.**	**6**	**226**	**1 356**
59	**1215-0102-1001 Кклим = 1,09**	**Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних**	**радиатор**	**142**	**11760**	**1 669 920**
60	**1215-0102-0901 Кклим = 1,09**	**Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением**	**радиатор**	**4**	**14811**	**59 244**
61	**261-301-0244**	**Ниппеля радиаторные**	**1 шт.**	**520**	**81**	**42 120**
62	**261-107-0855**	**Пробки радиаторные**	**1 шт.**	**432**	**104**	**44 928**
		Раздел 7. Электроосвещение, ИТОГО:	**тенге**			**6 810 468**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			**6 810 468**
63	**1146-0302-0501 Кклим = 1,12**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**400**	**1182**	**472 800**
64	**1121-0101-0201 Кклим = 1,12**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**2900**	**1486**	**4 309 400**
65	**241-207-0102**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**1 м**	**2900**	**161**	**466 900**
66	**1310-0702-0501 Кклим = 1,09**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**192**	**2803**	**538 176**
67	**247-202-0102**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44**	**1 шт.**	**144**	**512**	**73 728**
68	**247-202-0201**	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56**	**1 шт.**	**48**	**1073**	**51 504**
69	**1308-0303-0601 Кклим = 1,09**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**58**	**8961**	**519 738**
70	**247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**58**	**823**	**47 734**
71	**1308-0303-0602 Кклим = 1,09**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**16**	**17031**	**272 496**
72	**247-204-0660**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**3**	**2297**	**6 891**
73	**247-204-0663**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**6**	**2730**	**16 380**

74	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	2784	16 704
75	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	1 шт.	1	10485	10 485
76	1121-0202-0202 Кклим = 1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	1076	7 532
		Раздел 8. Цоколь, ИТОГО:	тенге			1 918 485
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 918 485
77	1108-0101-0203 Кклим = 1,12	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	11,2	9596	107 475
78	1106-0101-0119 Кклим = 1,12	Отмостки бетонные. Устройство	м3	34	53265	1 811 010
		Раздел 9. Лестница, ИТОГО:	тенге			1 788 658
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 788 658
79	1211-0103-0304 Кклим = 1,09	Поверхность лестничных маршей и других мелких поверхностей по бетону. Насечка	м2	46,43	3321	154 194
80	1115-0404-0110 Кклим = 1,06	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	4,7	2586	12 154
81	232-602-0101	ПорученьГОСТ 8242-88	1 м	21,4	2941	62 937
82	1115-0205-0101 Кклим = 1,06	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	4,8	5911	28 373
83	1209-0101-0501 Кклим = 1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	34	2167	73 678
84	1109-0701-0129 Кклим = 1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4322	919660	397 477
85	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,1027	449043	46 117
86	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,1868	462682	86 429
87	295-555-5841 (кпл)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20 х 20 мм	1 т	0,1427	418000	59 649
88	1109-0304-0101 Кклим = 1,12	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,4322	270060	116 720
89	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,2	274	13 755
90	1113-0301-1406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,2	209	10 492
91	1115-0105-0103 Кклим = 1,06	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	41,67	17439	726 683
		Раздел 11. Благоустройство, ИТОГО:	тенге			0
		Раздел 12. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			28 080
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			28 080

92	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	80	254	20 320
93	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	80	97	7 760
		Раздел 13. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			5 231 076
		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 231 076
94	1310-0701-0102 Кклим = 1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	220479	220 479
95	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	1 шт.	1	64910	64 910
96	(кпл)	Аккумулятор Cyber Rober RC 12 - 4.5 12В 4.5 Ач (RC 12 - 4.5)	1 шт	1	5461,61	5 462
99	1310-0701-0202 Кклим = 1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	195	11026	2 150 070
100	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	195	5809	1 132 755
101	1310-0701-0601 Кклим = 1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	12	3085	37 020
102	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	1 шт.	12	1711	20 532
103	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	19	11014	209 266
104	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	13	3660	47 580
105	248-304-0217	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 02 "Пожар"	1 шт.	6	2321	13 926
106	6119-0102-0102 Кклим = 1,09	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия(подвесным потолком)	м	1500	689	1 033 500
	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	1 км	1,5	128354	192 531
	6119-0302-0102 Кклим = 1,09	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	50	1297	64 850
106.2		неучтенные ресурсы				
	261-302-0456	Провод	м	0	0	0
	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
107	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	50	129	6 450
108	6119-0101-0201 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	324	16 200
109	243-801-0103	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	1 км	0,05	208503	10 425
110	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	10	281	2 810
111	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	5	462	2 310
		Итого				74 137 979

Сметная прибыль (5)%	3 706 900
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 536 808
Итого с учетом скидки подрядчика К=0.95	75 412 601,70
НДС (12 %)	9 049 512,20
Итого к оплате с учетом скидки подрядчика	84 462 113,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев 13,86 БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Жуман М. Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная средняя школа №1" отдела образования Аягозского района управление образования области Абай
Область Абай, Аягозский район, г Аягоз, ул М Ауезова 42,
БИН 000340004181

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Тастанбеков К.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО OTAU-group Восточно Казахстанская область, г Семей, Сорокина 34 А
БИН/ИИН 980140004404

Директор Ильяс Ә.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП Слямбеков Серик Максутович область Абай, г.Семей, Тельмана Уранхаева, 28, 3
БИН/ИИН 541220301782

Эксперт технического надзора Мухаметжанов Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)