Заказчик : *ГУ "Управление строительства Мангистауской области"*

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**

Адрес: ***г.Актау, 31Б микрорайон***

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66	*27.07.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***июнь*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***июнь***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**87 903 390,90**	**43 233 082,68**							**5 187 969,92**	**48 421 052,60**
в том числе:										
за июнь 2018 г.		**43 233 082,68**							**5 187 969,92**	**48 421 052,6**
Удержано 5 % по договору		**2 161 654,13**							**259 398,50**	**2 421 052,6**
Всего к оплате		**41 071 428,54**							**4 928 571,43**	**46 000 000**

М.П. Заказчик:

Руководителя ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____Хамиев А.Т. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания в 31"Б"мкр.,в г.Актау"**

АКТ №4
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Административное здание								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ВТОРОГО ЭТАЖА								
127	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	20	3226,90	621,64	64538,07	12432,85	28882,84	1,74	34,80
		шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	36839,28	3551,88	62,1	0,16	3,24
		Накладные расходы -		*1444,14*		*28883,00*				
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*373,68*		*7474,00*				
		Сметная стоимость				*100895,00*				
141	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,00744	153224,87	--	1139,99	--	48,34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*48,00*				
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*12777,73*		*95,00*				
		Сметная стоимость				*1283,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			102178,00		28931		681,64
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1. Гаражный бокс на 5 автомобилей								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	157,237	145,07	56,65	22810,54	8907,54	12319,76	0,11	16,98
		м3 уплотненного грунта		88,42	28,78	13903,00	4524,78	59,1	0,03	4,13
		Накладные расходы -		*78,35*		*12320,00*				
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*17,87*		*2810,00*				
		Сметная стоимость				*37941,00*				
		Фундаменты								
14	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	12	1780,46	829,24	21365,55	9950,84	8810,21	0,67	8,02
		шт. сборных конструкций		665,58	351,98	7986,90	4223,73	62,1	0,28	3,36
		Накладные расходы -		*734,18*		*8810,00*				
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*201,17*		*2414,00*				
		Сметная стоимость				*32590,00*				

Перемычки Бм28 Стержни

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
37	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,3074	153224,87	--	47101,32	--	1997,10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*1997,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12777,73*		*3928,00*				
		Сметная стоимость				*53026,00*				
		Покрытия								
38	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	3,5	30183,19	1703,70	105641,16	5962,95	19580,55	8,21	28,73
		м3		8072,65	461,73	28254,26	1616,07	48,5	0,42	1,46
		Накладные расходы -		*5594,44*		*19581,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2862,21*		*10018,00*				
		Сметная стоимость				*135239,00*				
39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,044	173716,09	--	7643,51	--	324,08	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*324,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*637,00*				
		Сметная стоимость				*8605,00*				
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1348	155273,98	--	20930,93	--	887,47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*887,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948,61*		*1745,00*				
		Сметная стоимость				*23564,00*				
41	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,249	153224,87	--	38152,99	--	1617,69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*1618,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12777,73*		*3182,00*				
		Сметная стоимость				*42952,00*				
42	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3069	152655,67	--	46850,03	--	1986,44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*1986,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12730,26*		*3907,00*				
		Сметная стоимость				*52743,00*				
43	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0218	359903,19	954,51	7845,89	20,81	2594,11	198,00	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)		т		204737,94	450,78	4463,29	9,83	48,5	0,36	0,01
		Накладные расходы -		*118995,92*		*2594,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38311,93*		*835,00*				
		Сметная стоимость				*11275,00*				
45	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,02712	471638,11	1632,14	12790,83	44,26	4549,66	289,00	7,84
		т		291499,85	773,22	7905,48	20,97	48,5	0,62	0,02
		Накладные расходы -		*167760,20*		*4550,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51151,86*		*1387,00*				
		Сметная стоимость				*18728,00*				
46	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство парапета монолитного**	1,68	31736,28	3028,03	53316,96	5087,09	10090,37	8,25	13,86
		м3		8422,67	795,85	14150,09	1337,03	48,5	0,72	1,21
		Накладные расходы -		*6006,17*		*10090,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3019,40*		*5073,00*				
		Сметная стоимость				*68480,00*				
47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,03168	173716,09	--	5503,33	--	233,34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*233,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*459,00*				
		Сметная стоимость				*6196,00*				
48	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,10588	156640,05	--	16585,05	--	703,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6641,54*		*703,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13062,53*		*1383,00*				
		Сметная стоимость				*18671,00*				
49	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0101	158493,61	--	1600,79	--	67,87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6720,13*		*68,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13217,10*		*133,00*				
		Сметная стоимость				*1802,00*				
		ДВЕРИ, ВОРОТА								
65	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	2,37465	270032,96	--	641233,77	--	27188,31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11449,40*		*27188,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22518,59*		*53474,00*				
		Сметная стоимость				*721896,00*				
		Полы								

6600

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4						
			142,83	1455,01	115,44	207819,55	16488,12	34879,47	0,26	37,56
		м2 покрытия		246,76	40,74	35244,32	5819,07	60,9	0,03	4,71
		Накладные расходы -		*244,20*		*34879,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,94*		*19416,00*				
		Сметная стоимость				*262115,00*				
69	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм кл В25. Устройство								
			142,83	1025,31	75,48	146445,35	10780,42	38550,34	0,36	51,56
		м2 покрытия		326,59	30,09	46646,78	4298,33	60,9	0,03	4,06
		Накладные расходы -		*269,90*		*38550,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,62*		*14800,00*				
		Сметная стоимость				*199795,00*				
70	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501								
			142,83	1489,82	44,51	212791,01	6357,17	23307,62	0,15	20,80
		м2 покрытия		131,72	25,83	18813,77	3689,06	60,9	0,03	3,80
		Накладные расходы -		*163,18*		*23308,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,24*		*18888,00*				
		Сметная стоимость				*254987,00*				
71	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,564	12740,21	1009,88	7185,48	569,57	3776,73	11,60	6,54
		т		11700,34	476,44	6598,99	268,71	48,5	0,38	0,21
		Накладные расходы -		*6696,33*		*3777,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,92*		*877,00*				
		Сметная стоимость				*11839,00*				
72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,564	158494,00	--	89390,62	--	3790,16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6720,15*		*3790,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13217,13*		*7454,00*				
		Сметная стоимость				*100635,00*				
		Внутренние Отделочные работы								
75	11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым растворомулучшенная по камню и бетону								
			355,06	945,10	49,51	335565,48	17579,82	161821,77	0,64	227,24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		685,36	42,34	243345,06	15031,52	54,8	0,04	15,48
		Накладные расходы -		*455,76*		*161822,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,07*		*39791,00*				
		Сметная стоимость				*537178,00*				
		Наружная отделка								
79	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню								
			228,75	924,60	28,59	211502,06	6540,95	99537,53	0,61	139,77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		669,81	23,30	153220,15	5330,74	54,8	0,02	5,49
		Накладные расходы -		*435,14*		*99538,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,78*		*24883,00*				
		Сметная стоимость				*335923,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Страниц - 23		2936180,00		458614		2358,79

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-1. Гаражный бокс на 12 автомобилей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	155,4	290,93	271,62	45210,37	42209,53	12529,39	0,02	3,34
		м3 грунта		19,10	91,75	2967,90	14258,51	59,1	0,06	9,70
		Накладные расходы -		*80,63*		*12529,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,72*		*4619,00*				
		Сметная стоимость				*62359,00*				
4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	285,936	368,07	--	105244,46	--	4462,37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*4462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,69*		*8777,00*				
		Сметная стоимость				*118483,00*				
5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	155,4	44,13	43,89	6857,47	6819,83	1891,96	--	--
		м3 грунта		--	16,73	--	2599,11	59,1	0,01	1,77
		Накладные расходы -		*12,17*		*1892,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,50*		*700,00*				
		Сметная стоимость				*9449,00*				
6	11-010203-0601 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	159,6	8,38	8,38	1337,94	1337,94	348,77	--	--
		м3 грунта		--	2,97	--	474,05	59,1	0,00	0,32
		Накладные расходы -		*2,19*		*349,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*		*135,00*				
		Сметная стоимость				*1822,00*				
7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	358,512	20,67	20,67	7410,97	7410,97	2240,96	--	--
		м3 грунта		--	8,72	--	3127,51	59,1	0,01	2,48
		Накладные расходы -		*6,25*		*2241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,15*		*772,00*				
		Сметная стоимость				*10424,00*				
8	11-010104-0407 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	358,512	23,15	23,15	8301,15	8301,15	2510,13	--	--
		м3 грунта		--	9,77	--	3503,18	59,1	0,01	2,77
		Накладные расходы -		*7,00*		*2510,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,41*		*865,00*				
		Сметная стоимость				*11676,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6						
			11,088	843,54	--	9353,18	--	6158,68	0,97	10,78
		м3 грунта		843,54	--	9353,18	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*555,44*		*6159,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,92*		*1241,00*				
		Сметная стоимость				*16753,00*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			358,512	145,07	56,65	52009,72	20309,84	28089,96	0,11	38,72
		м3 уплотненного грунта		88,42	28,78	31699,87	10316,84	59,1	0,03	9,41
		Накладные расходы -		*78,35*		*28090,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*6408,00*				
		Сметная стоимость				*86508,00*				
		Фундаменты								
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство								
			210	1455,01	115,44	305552,79	24242,14	51282,57	0,26	55,23
		м2 покрытия		246,76	40,74	51819,00	8555,65	60,9	0,03	6,93
		Накладные расходы -		*244,20*		*51283,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,94*		*28547,00*				
		Сметная стоимость				*385382,00*				
12	11-070501-0103 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка								
			75	2650,30	1314,61	198772,28	98595,65	82197,22	0,94	70,28
		шт. сборных конструкций		956,61	562,85	71745,86	42213,38	62,1	0,45	33,62
		Накладные расходы -		*1095,96*		*82197,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,70*		*22478,00*				
		Сметная стоимость				*303447,00*				
13	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
			40,5	21389,68	--	866282,04	--	36730,36	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*906,92*		*36730,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1783,73*		*72241,00*				
		Сметная стоимость				*975253,00*				
14	11-070501-0102 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка								
			95	1780,46	829,24	169143,98	78777,47	69747,52	0,67	63,46
		шт. сборных конструкций		665,58	351,98	63229,64	33437,86	62,1	0,28	26,61
		Накладные расходы -		*734,18*		*69748,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,17*		*19111,00*				
		Сметная стоимость				*258003,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		7						
		м3	23,53	22938,10	--	539733,49	--	22884,70	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*972,58*		*22885,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1912,85*		*45009,00*				
		Сметная стоимость				*607628,00*				
16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	24	1255,02	590,52	30120,55	14172,45	12527,51	0,48	11,42
				474,27	249,88	11382,53	5997,15	62,1	0,20	4,77
		Накладные расходы -		*521,98*		*12528,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,16*		*3412,00*				
		Сметная стоимость				*46060,00*				
17	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	3,386	22938,10	--	77668,41	--	3293,14	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*972,58*		*3293,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1912,85*		*6477,00*				
		Сметная стоимость				*87438,00*				
18	11-060101-0119 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Устройство монолитных участков кл В15								
		м3	2,33	22037,95	849,56	51348,43	1979,46	5737,15	2,82	6,57
				2772,82	249,32	6460,67	580,92	48,5	0,23	0,53
		Накладные расходы -		*2462,30*		*5737,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1960,02*		*4567,00*				
		Сметная стоимость				*61652,00*				
19	11-060101-0120 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство								
		м3	54,95	23669,03	1308,12	1300613,27	71880,97	165483,08	3,60	197,82
				3631,14	340,57	199531,14	18714,37	48,5	0,31	16,84
		Накладные расходы -		*3011,52*		*165483,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2134,44*		*117288,00*				
		Сметная стоимость				*1583384,00*				
20	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2								
		м3	58,4256	110,00	--	6426,82	--	272,50	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,66*		*272,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*536,00*				
		Сметная стоимость				*7235,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21-020199-0917 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		8						
			58,4256	788,00	--	46039,37	--	1952,07	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,41*		*1952,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*3839,00*				
		Сметная стоимость				*51831,00*				
22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			1,672	155273,98	--	259618,09	--	11007,81	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*11008,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948,61*		*21650,00*				
		Сметная стоимость				*292276,00*				
23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			585	777,57	11,97	454878,49	7002,88	91154,76	0,21	124,02
		м2 поверхности		229,80	2,19	134435,20	1282,62	50,8	0,00	1,17
		Накладные расходы -		*155,82*		*91155,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,67*		*43683,00*				
		Сметная стоимость				*589716,00*				
24	11-080101-0301 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаный								
			84	638,01	8,26	53592,67	693,84	18966,30	0,38	32,09
		м2 поверхности		370,92	4,39	31157,13	368,34	50,8	0,00	0,34
		Накладные расходы -		*225,79*		*18966,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,10*		*5805,00*				
		Сметная стоимость				*78364,00*				
				Стены						
25	11-080301-0204 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Стены из камней известняковых при высоте этажа свыше 4 м. Кладка рядовая								
			329,7	6318,48	1174,53	2083201,81	387242,90	776290,24	3,98	1312,21
		м3 кладки		3600,63	339,84	1187126,52	112045,45	50,8	0,31	102,21
		Накладные расходы -		*2354,54*		*776290,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*693,84*		*228759,00*				
		Сметная стоимость				*3088251,00*				
26	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ФиалАктау"ПЗемляные работы	Камень-ракушечник с доставкой								
			323,106	4590,40	--	1483186,85	--	62887,12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,63*		*62887,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,80*		*123686,00*				
		Сметная стоимость				*1669760,00*				
				Перемычки Бм-1						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-060701-0102 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		9						
			7,68	42558,74	4017,91	326851,16	30857,58	72937,95	14,40	110,59
		м3		14159,09	1056,86	108741,80	8116,71	48,5	0,96	7,36
		Накладные расходы -		*9497,13*		*72938,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4164,47*		*31983,00*				
		Сметная стоимость				*431772,00*				
28	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
			0,6432	152655,67	--	98188,13	--	4163,18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*4163,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12730,26*		*8188,00*				
		Сметная стоимость				*110539,00*				
29	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
			0,73776	153224,87	--	113043,18	--	4793,03	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*4793,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12777,73*		*9427,00*				
		Сметная стоимость				*127263,00*				
30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,08112	173716,09	--	14091,85	--	597,49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*597,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*1175,00*				
		Сметная стоимость				*15864,00*				
				Монолитный пояс						
31	11-060701-0201 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Пояса в опалубке кл В20. Устройство								
			16,67	31066,11	3028,03	517872,06	50477,25	99649,18	8,25	137,53
		м3		8422,67	795,85	140405,95	13266,79	48,5	0,72	12,05
		Накладные расходы -		*5977,76*		*99649,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2963,51*		*49402,00*				
		Сметная стоимость				*666923,00*				
32	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,27	173716,09	--	46903,34	--	1988,70	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) т		10 --	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*1989,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*3911,00*				
		Сметная стоимость				*52803,00*				
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,74	155273,98	--	114902,75	--	4871,88	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*4872,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948,61*		*9582,00*				
		Сметная стоимость				*129357,00*				
		Покрытия								
34	11-070105-0104 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м**	60	3488,18	1286,02	209290,87	77161,32	104383,63	2,06	123,60
		шт. сборных конструкций		2130,10	328,96	127806,11	19737,86	62,1	0,23	13,60
		Накладные расходы -		*1739,73*		*104384,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,23*		*25094,00*				
		Сметная стоимость				*338768,00*				
35	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	296,4	6545,69	--	1940142,52	--	82262,04	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,54*		*82262,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,86*		*161792,00*				
		Сметная стоимость				*2184197,00*				
36	11-070105-0211 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Стаканы опорных стаканов для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	12	2942,89	620,88	35314,72	7450,60	18025,57	1,80	21,60
		шт. сборных конструкций		1951,16	176,58	23413,97	2118,94	62,1	0,14	1,68
		Накладные расходы -		*1502,13*		*18026,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,60*		*4267,00*				
		Сметная стоимость				*57608,00*				
37	21-049999-0701 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92**	9,6	56555,15	--	542929,44	--	23020,21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2397,94*		*23020,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4716,25*		*45276,00*				
		Сметная стоимость				*611226,00*				

6600

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-060301-0109 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	монолитные участки МУ-1		11						
			5,6	30183,19	1703,70	169025,85	9540,71	31328,88	8,21	45,98
		м3		8072,65	461,73	45206,82	2585,71	48,5	0,42	2,34
		Накладные расходы -		*5594,44*		*31329,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2862,21*		*16028,00*				
		Сметная стоимость				*216383,00*				
39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0704	173716,09	--	12229,61	--	518,54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*519,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*1020,00*				
		Сметная стоимость				*13768,00*				
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,21568	155273,98	--	33489,49	--	1419,95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*1420,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948,61*		*2793,00*				
		Сметная стоимость				*37702,00*				
41	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,3984	153224,87	--	61044,79	--	2588,30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*2588,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12777,73*		*5091,00*				
		Сметная стоимость				*68724,00*				
42	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
			0,49104	152655,67	--	74960,04	--	3178,31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*3178,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12730,26*		*6251,00*				
		Сметная стоимость				*84389,00*				
43	11-060301-0407 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,03488	359903,19	954,51	12553,42	33,29	4150,58	198,00	6,91
		т		204737,94	450,78	7141,26	15,72	48,5	0,36	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*118905,92*		*4151,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38311,93*		*1336,00*				
		Сметная стоимость				*18040,00*				
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0092	173716,09	--	1598,19	--	67,76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*68,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*133,00*				
		Сметная стоимость				*1799,00*				
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0441	155273,98	--	6847,58	--	290,34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*290,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948,61*		*571,00*				
		Сметная стоимость				*7709,00*				
48	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0534	153224,87	--	8182,21	--	346,93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*347,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12777,73*		*682,00*				
		Сметная стоимость				*9211,00*				
49	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0798	152655,67	--	12181,92	--	516,51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*517,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12730,26*		*1016,00*				
		Сметная стоимость				*13714,00*				
51	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Покрытия. Утепление керамзитом	0,25	9516,22	1269,32	2379,06	317,33	509,48	2,71	0,68
		м3 утеплителя		2407,29	372,73	601,82	93,18	56,4	0,34	0,09
		Накладные расходы -		*2037,90*		*509,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*924,33*		*231,00*				
		Сметная стоимость				*3120,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	1-060801-0109 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Монолитные участки МУ-3		13						
			3	30183,19	1703,70	90549,56	5111,10	16783,33	8,21	24,63
		м3		8072,65	461,73	24217,94	1385,20	48,5	0,42	1,25
		Накладные расходы -		*5594,44*		*16783,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2862,21*		*8587,00*				
		Сметная стоимость				*115920,00*				
53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0384	173716,09	--	6670,70	--	282,84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*283,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*556,00*				
		Сметная стоимость				*7510,00*				
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,17778	155273,98	--	27604,61	--	1170,44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6583,62*		*1170,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948,61*		*2302,00*				
		Сметная стоимость				*31077,00*				
55	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
			0,225	153224,87	--	34475,60	--	1461,77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*1462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12777,73*		*2875,00*				
		Сметная стоимость				*38812,00*				
56	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014								
			0,3357	152655,67	--	51246,51	--	2172,85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6472,60*		*2173,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12730,26*		*4274,00*				
		Сметная стоимость				*57693,00*				
57	11-060301-0407 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,01308	359903,19	954,51	4707,53	12,48	1556,47	198,00	2,59
		т		204737,94	450,78	2677,97	5,90	48,5	0,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		программный комплекс АВС-4 (версия 5.5.2.1)								
		Накладные расходы -		*118905,92*		*1556,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38311,93*		*501,00*				
		Сметная стоимость				*6765,00*				
58	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Покрытия. Утепление керамзитом	1,14	9516,22	1269,32	10848,50	1447,02	2323,21	2,71	3,09
		м3 утеплителя		2407,29	372,73	2744,31	424,91	56,4	0,34	0,39
		Накладные расходы -		*2037,90*		*2323,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*924,33*		*1054,00*				
		Сметная стоимость				*14225,00*				
59	11-060301-0401 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АН-1,АН-2.	0,054	471638,11	1632,14	25468,46	88,14	9059,05	289,00	15,61
		т		291499,85	773,22	15740,99	41,75	48,5	0,62	0,03
		Накладные расходы -		*167760,20*		*9059,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51151,86*		*2762,00*				
		Сметная стоимость				*37290,00*				
60	11-060701-0201 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Устройство парапета монолитного	3,8	31736,28	3028,03	120597,88	11506,51	22823,45	8,25	31,35
		м3		8422,67	795,85	32006,16	3024,22	48,5	0,72	2,75
		Накладные расходы -		*6006,17*		*22823,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3019,40*		*11474,00*				
		Сметная стоимость				*154895,00*				
61	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,07106	173716,09	--	12344,27	--	523,40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*523,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*1029,00*				
		Сметная стоимость				*13897,00*				
62	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,23915	156640,05	--	37460,47	--	1588,32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6641,54*		*1588,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13062,53*		*3124,00*				
		Сметная стоимость				*42173,00*				
63	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02268	158493,61	--	3594,64	--	152,41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6720,13*		*152,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13217,10*		*300,00*				
		Сметная стоимость				*4047,00*				
		ДВЕРИ, ВОРОТА								
79	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	6,65064	270032,96	--	1795892,00	--	76145,82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11449,40*		*76146,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22518,59*		*149763,00*				
		Сметная стоимость				*2021801,00*				
		Полы								
82	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	417,05	1455,01	115,44	606813,29	48143,73	101844,74	0,26	109,68
		м2 покрытия		246,76	40,74	102910,06	16991,12	60,9	0,03	13,76
		Накладные расходы -		*244,20*		*101845,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,94*		*56693,00*				
		Сметная стоимость				*765351,00*				
83	11-110101-1501 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Покрытия бетонные, толщина 30 мм кл В25. Устройство	417,05	1025,31	75,48	427606,47	31477,81	112563,31	0,36	150,56
		м2 покрытия		326,59	30,09	136204,14	12550,72	60,9	0,03	11,84
		Накладные расходы -		*269,90*		*112563,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,62*		*43214,00*				
		Сметная стоимость				*583383,00*				
84	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	417,05	1489,82	44,51	621329,48	18562,33	68056,03	0,15	60,72
		м2 покрытия		131,72	25,83	54934,41	10771,71	60,9	0,03	11,09
		Накладные расходы -		*163,18*		*68056,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,24*		*55151,00*				
		Сметная стоимость				*744536,00*				
85	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,647	158494,00	--	261039,62	--	11068,08	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6720,15*		*11068,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13217,13*		*21769,00*				
		Сметная стоимость				*293876,00*				
		Внутренние Отделочные работы								
88	11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4ПЗемляные работы	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	962,65	945,10	49,51	909795,83	47662,97	438736,36	0,64	616,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)		м2 оштукатуриваемой поверхности		685,36	42,34	659764,88	40753,95	54,8	0,04	41,97
		Накладные расходы -		*455,76*		*438736,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,07*		*107883,00*				
		Сметная стоимость				*1456415,00*				
		Наружная отделка								
92	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4ПЗемляные работы	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	478,42	924,60	28,59	442346,74	13680,09	208178,13	0,61	292,31
		м2 оштукатуриваемой поверхности		669,81	23,30	320452,83	11148,98	54,8	0,02	11,48
		Накладные расходы -		*435,14*		*208178,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,78*		*52042,00*				
		Сметная стоимость				*702567,00*				
		ПАНДУС Пм-1								
94	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	120,12	1455,01	115,44	174776,20	13866,50	29333,63	0,26	31,59
		м2 покрытия		246,76	40,74	29640,47	4893,83	60,9	0,03	3,96
		Накладные расходы -		*244,20*		*29334,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,94*		*16329,00*				
		Сметная стоимость				*220439,00*				
95	11-060101-0115 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Монолитный ж/б пандус. Устройство	15,5	20475,48	1071,26	317369,97	16604,59	29577,54	1,79	27,75
		м3		1738,07	319,17	26940,12	4947,14	48,5	0,29	4,46
		Накладные расходы -		*1908,23*		*29578,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,70*		*27756,00*				
		Сметная стоимость				*374703,00*				
96	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,4463	217863,73	--	97232,58	--	4122,66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9237,42*		*4123,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18168,09*		*8108,00*				
		Сметная стоимость				*109464,00*				
		Смотровая яма								
100	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	52,394	1470,11	--	77025,19	--	50717,89	1,54	80,69
		м3 грунта		1470,11	--	77025,19	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*968,01*		*50718,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,05*		*10219,00*				
		Сметная стоимость				*137963,00*				
101	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	16,4	1455,01	115,44	23862,22	1893,20	4004,92	0,26	4,31
		м2 покрытия		246,76	40,74	4046,82	668,16	60,9	0,03	0,54
		Накладные расходы -		*244,20*		*4005,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,94*		*2229,00*				
		Сметная стоимость				*30097,00*				
102	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	30,06	843,54	--	25356,83	--	16696,42	0,97	29,22
		м3 грунта		843,54	--	25356,83	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*555,44*		*16696,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,92*		*3364,00*				
		Сметная стоимость				*45418,00*				
103	11-061301-0108 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы	**Устройство стен и днища ямы из бетона кл.В7,5**	10,8	41956,37	4303,60	453128,77	46478,85	138330,75	18,76	202,61
		м3		20089,71	1726,43	216968,86	18645,40	48,5	1,37	14,80
		Накладные расходы -		*12808,40*		*138331,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4381,18*		*47317,00*				
		Сметная стоимость				*638776,00*				
104	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	10,962	788,00	--	8638,06	--	366,25	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,41*		*366,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*720,00*				
		Сметная стоимость				*9725,00*				
105	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	10,962	110,00	--	1205,82	--	51,13	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,66*		*51,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*101,00*				
		Сметная стоимость				*1358,00*				
106	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 ПЗемляные работы в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	0,18714	217863,73	--	40771,02	--	1728,69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9237,42*		*1729,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18168,09*		*3400,00*				
		Сметная стоимость				*45900,00*				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**24310109,00**		**3283675**		**6193,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(почвенно-растительный слой во временный отвал)		18						
			10,6	34,40	34,40	364,67	364,67	110,27	--	--
		м3 грунта		--	14,52	--	153,89	59,1	0,01	0,12
		Накладные расходы -		*10,40*		*110,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,58*		*38,00*				
		Сметная стоимость				*513,00*				
2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта								
			10,6	147,18	147,18	1560,14	1560,14	471,76	--	--
		м3 грунта		--	62,11	--	658,40	59,1	0,05	0,52
		Накладные расходы -		*44,51*		*472,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2194,00*				
3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3								
			9093,1	151,24	140,48	1375258,38	1277377,25	427646,56	0,01	118,21
		м3 грунта		10,64	55,29	96779,95	502734,00	59,1	0,04	341,90
		Накладные расходы -		*47,03*		*427647,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,86*		*144232,00*				
		Сметная стоимость				*1947137,00*				
4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
			15003,615	310,02	--	4651420,72	--	197220,24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,14*		*197220,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,85*		*387891,00*				
		Сметная стоимость				*5236532,00*				
5	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2								
			9093,1	55,26	55,26	502447,56	502447,56	139093,75	--	--
		м3 грунта		--	21,03	--	191199,37	59,1	0,01	130,03
		Накладные расходы -		*15,30*		*139094,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,64*		*51323,00*				
		Сметная стоимость				*692865,00*				
6	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3								
			9093,1	66,65	66,65	606099,33	606099,33	167787,92	--	--
		м3 грунта		--	25,36	--	230642,60	59,1	0,02	156,86
		Накладные расходы -		*18,45*		*167788,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,81*		*61911,00*				
		Сметная стоимость				*835798,00*				
7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			10400,7	60,58	60,58	630031,75	630031,75	172523,79	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	22,76	--	236682,83	59,1	0,02	162,98
		Накладные расходы -		*16,59*		*172524,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*64204,00*				
		Сметная стоимость				*866760,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см	10400,7	19 26,60	26,60	276657,79	276657,79	67140,86	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,65	--	89943,70	59,1	0,01	71,24
		Накладные расходы -		*6,46*		*67141,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*		*27504,00*				
		Сметная стоимость				*371303,00*				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	10400,7	63,72	44,39	662681,97	461664,92	177792,36	0,01	126,89
		м3 уплотненного грунта		9,99	13,37	103884,92	139102,83	59,1	0,01	126,89
		Накладные расходы -		*17,09*		*177792,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,46*		*67238,00*				
		Сметная стоимость				*907712,00*				
10	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3986	4,80	4,80	19140,93	19140,93	4386,22	--	--
		м2 спланированнойплощади		--	1,46	--	5802,44	59,1	0,00	3,95
		Накладные расходы -		*1,10*		*4386,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,47*		*1882,00*				
		Сметная стоимость				*25409,00*				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			10886223,00		1354174		245,10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4. Благоустройство. Ограждение

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	116,4	102,55	92,34	11937,05	10747,97	3874,72	0,01	1,34
		м3 грунта		10,22	36,76	1189,08	4278,89	59,1	0,03	2,91
		Накладные расходы -		*33,29*		*3875,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,87*		*1265,00*				
		Сметная стоимость				*17077,00*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	1470,11	--	5292,41	--	3484,83	1,54	5,54
		м3 грунта		1470,11	--	5292,41	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*968,01*		*3485,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,05*		*702,00*				
		Сметная стоимость				*9479,00*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	53,703	24,11	24,11	1294,87	1294,87	391,55	--	--
		м3 грунта		--	10,18	--	546,45	59,1	0,01	0,43
		Накладные расходы -		*7,29*		*392,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,51*		*135,00*				
		Сметная стоимость				*1821,00*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,967	843,54	--	5033,41	--	3314,29	0,97	5,80
		м3 грунта		843,54	--	5033,41	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*555,44*		*3314,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,92*		*668,00*				
		Сметная стоимость				*9016,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		20						
			60,33	26,31	26,31	1587,53	1587,53	439,48	--	--
		м3 грунта		--	10,01	--	604,11	59,1	0,01	0,41
		Накладные расходы -		*7,28*		*439,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,69*		*162,00*				
		Сметная стоимость				*2189,00*				
6	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта								
			60,33	41,65	41,65	2513,01	2513,01	695,68	--	--
		м3 грунта		--	15,85	--	956,29	59,1	0,01	0,65
		Накладные расходы -		*11,53*		*696,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,25*		*257,00*				
		Сметная стоимость				*3465,00*				
				Ограждение						
7	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные спропиткой битумом. Устройство								
			165,2	1737,41	115,44	287019,83	19070,48	42320,32	0,26	43,45
		м2 покрытия		246,76	40,74	40764,28	6730,45	60,9	0,03	5,45
		Накладные расходы -		*256,18*		*42320,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,49*		*26347,00*				
		Сметная стоимость				*355687,00*				
8	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные В7,5. Устройство								
			60,33	21288,24	455,04	1284319,24	27452,77	178978,96	4,05	244,34
		м3		3899,38	183,28	235249,63	11057,12	48,5	0,15	8,84
		Накладные расходы -		*2966,67*		*178979,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,39*		*117064,00*				
		Сметная стоимость				*1580362,00*				
9	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,12972	156640,05	--	20319,35	--	861,54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6641,54*		*862,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13062,53*		*1694,00*				
		Сметная стоимость				*22875,00*				
10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,12144	173716,09	--	21096,08	--	894,47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*894,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*1759,00*				
		Сметная стоимость				*23750,00*				
11	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014(С1,С2,С6,С8,С9,С12)								
			2,28546	153224,87	--	350189,31	--	14848,03	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6496,73*		*14848,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12777,73*		*29203,00*				
		Сметная стоимость				*394240,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21						
12	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014(С3,С4,С5,С10,С11,С13,С14)	0,8956	158494,00	--	141947,23	--	6018,56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6720,15*		*6019,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13217,13*		*11837,00*				
		Сметная стоимость				*159803,00*				
13	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10	2776,77	--	27767,70	--	1177,35	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,74*		*1177,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,56*		*2316,00*				
		Сметная стоимость				*31261,00*				
14	21-050101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00471	181912,37	--	856,81	--	36,33	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7713,08*		*36,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15170,04*		*71,00*				
		Сметная стоимость				*965,00*				
15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	300	777,57	11,97	233271,02	3591,22	46746,03	0,21	63,60
		м2 поверхности		229,80	2,19	68941,13	657,76	50,8	0,00	0,60
		Накладные расходы -		*155,82*		*46746,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,67*		*22401,00*				
		Сметная стоимость				*302418,00*				
16	11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	97,07	9645,97	1388,96	936334,48	134825,96	313720,72	4,76	462,05
		м3 кладки		4742,72	588,16	460375,95	57093,08	50,8	0,40	38,83
		Накладные расходы -		*3231,90*		*313721,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1030,23*		*100004,00*				
		Сметная стоимость				*1350060,00*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ФиалАктау"	Камень-ракушечник с доставкой	95,1286	4590,40	--	436678,64	--	18515,17	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,63*		*18515,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382,80*		*36416,00*				
		Сметная стоимость				*491609,00*				
18	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0558	173716,09	--	9693,36	--	411,00	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7365,56*		*411,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Программный комплекс ABC-4 (редакция 5.7.10)								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14486,53*		*808,00*				
		Сметная стоимость				*10913,00*				
19	11-070111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство	2	17225,65	8212,93	34451,31	16425,87	17562,48	8,53	17,06
		шт.		8925,11	3511,93	17850,22	7023,86	62,1	2,47	4,93
		Накладные расходы -		*8781,24*		*17562,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,55*		*4161,00*				
		Сметная стоимость				*56175,00*				
20	21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	1,12736	270032,96	--	304424,36	--	12907,59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11449,40*		*12908,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22518,59*		*25387,00*				
		Сметная стоимость				*342719,00*				
21	21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	2	1141,98	--	2283,96	--	96,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,42*		*97,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,23*		*190,00*				
		Сметная стоимость				*2571,00*				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**5168455,00**		**667296**		**843,18**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружное электроснабжение и электроосвеш

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ								
46	23-060133-0924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,109311615	13049346,12	--	1426445,10	--	60481,27	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*553292,28*		*60481,27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1088211,07*		*118954,11*				
		Сметная стоимость				*1605880,48*				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1605880,48**		**60481**		**677,52**

		ИТОГО:				**45009025**		**5853171**		
		Накладные расходы :								
		в т.ч. накладных расходов:				**5853171**				
		Итого с накладными				**45009025**				
		Итого с временными, 1,5 %				**45684161**				
		Зимние удорожания, 0,525%				**239 842**				
		ИТОГО:				**45 924 003**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**49 128 506**				
		2017 год 100% К=1,0697784				49 128 506				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				43 233 082,68				
		НДС 12%				5 187 969,92				
		Итого с НДС				48 421 052,6				
		Удержано 5%				*2 421 052,6*				
		Всего к оплате				*46 000 000,0*				

М.П. Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Хамиев А.Т. _____ 2018 года

М.П. Технадзор:
ТОО "ГУКС" Томашевский Н.Л. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О. _____ 2018 года