Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2019 года
Демонтажные работы.лок.см.№1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 4. Вскрытие асфальтобетонного покрытия				
1.	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-п1	м3 конструкции	0,3000000	2731,12	1204,37	819 / 361 / 1,55 / 0
	РСНБ РК 2015				1526,75	488,70	458 / 147 / 0,39 / 0
2.	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка-п2	м3 конструкции	6,2500000	353,47	251,91	2209 / 1574 / 0,12 / 1
	РСНБ РК 2015				101,56	51,40	635 / 321 / 0,03 / 0
3.	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка-п3	т	6,5500000	92,00	--	603 / -- / -- / --
	РСНБ РК 2015				--	--	-- / -- / -- / --
4.	4102-0104-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п4	т	6,5500000	92,00	--	603 / -- / -- / --
	РСНБ РК 2015				--	--	-- / -- / -- / --
		Итого по разделу: 4. Вскрытие асфальтобетонного покрытия					6392
			Раздел: 5. Вскрытие тротуарной плитки				

1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных плитных тротуаров-п5	м2 505,0000000	317,87 289,86	28,01 11,46	160526 146382	14145 5785	0,38 0,01	192 4
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка-п7	т 143,8425000	92,00 --	-- --	13234 --	-- --	-- --	--
7.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п8	т 143,8425000	92,00 --	-- --	13234 --	-- --	-- --	--
		Итого по разделу: 5. Вскрытие тротуарной плитки							379441
		Раздел: 6. Восстановление тротуарной плитки ==========							
8.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройствопри укатке каменныхия материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа-П17	м2 осно 505,0000000 31,38	256,68 71,80	225,30 15848	129626 36257	113777 0,04	0,03 22	17
9.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменныхосно материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа . убирать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103-общ. толщ. 12см-П18	м2 505,0000000 ия	34,58 --	34,58 11,26	-17462 --	-17462 -5686	-- 0,01	-- -4
10.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материа Устройство-П19	м3 50,5000000 ла основан плотном	1156,07 132,19	1022,53 213,96	58382 6676	51638 10805	0,14 0,14	7 7
ия в теле									
11.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком-п20362,33 14,32 182977 7231 0,01 5	м2 505,0000000	399,82	36,76	201911	18562	0,38	192
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуарной плитки							698645

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:				563685	182597		410
				352976	54860		35
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					0		
в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
Итого с временными		1,3 %		14098	1098575		
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		667819	1122744		
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				620165	1145199		
Итого с НДС 12%					1282622		
С понижающим коэффициентом к=0,9					1154360		

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» **Байтурина М.А.**

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Копия верна **Космухамедова А.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2019 года
Наружная теплосеть. лок.см.№2-1-1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 4. Разработка грунта					
1.	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 2325,2000000	163,66	156,63	380547	364207	0,01	19
				6,94	41,06	16146	95482	0,02	54
2.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 233,0000000	1182,36	--	275490	--	1,18	275
				1182,36	--	275490	--	--	--
3.	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т 384,4500000	294,00	--	113028	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	4102-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км +ВЫВОЗ	т 4221,0300000	92,00	--	388335	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство основания в теле	м3 69,4000000 материала плотном	1156,07	1022,53	80231	70963	0,14	10
				132,19	213,96	9174	14849	0,14	9

1	2	3	4		5	6	7	8	
6.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 138,8000000	1474,00 ---	-- --	204591 --	-- --	-- --	-- --
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п7	м3 245,9000000	151,80 78,41	73,40 32,52	37328 19281	18048 7998	0,11 0,03	27 6
8.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный-п8	м3 245,9000000	1474,00 ---	-- --	362457 --	-- --	-- --	-- --
9.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 245,9000000	29,41 ---	29,41 10,23	7232 --	7232 2516	-- 0,01	-- 2
10.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-п10	м3 810,9000000	163,66 6,94	156,63 41,06	132713 5631	127015 33299	0,01 0,02	6 19
11.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ-п11	т 1337,9850000	92,00 ---	-- --	123095 --	-- --	-- --	-- --
12.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 810,9000000	29,41 ---	29,41 10,23	23848 --	23848 8299	-- 0,01	-- 6
		Итого по разделу: 4. Разработка грунта							2688142
		Раздел: 5. Трубопроводы							
13.	1124-0108 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная-п18	км труб 0,2200000	736249,62 458106,40	272324,84 75112,07	161975 100783	59911 16525	337,09 45,62	74 10
14.	1124-0108 -0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных	км труб 0,0800000	865472,91	318778,67	69238	25502	395,24	32

1	2	3	4	5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная-п23	537131,57	87043,25	42971	6963	53,09	4
15.	1124-0108 -0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных	км труб 0,2500	1435139,79	572594,56	358785	143149	600,18	150
	РСНБ РК 2015	пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная-п25		830049,22	150015,09	207512	37504	90,45	23
		Итого по разделу: 5. Трубопроводы							1077985
		Раздел: 6. Тепломеханическая часть							
16.	1124-0104 -0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-32-п27	компенсатор 3,0000000	5473,53	932,99	16421	2799	3,05	9
	РСНБ РК 2015			4218,15	272,58	12654	818	0,22	1
17.	1124-0104 -0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-50-п29	компенсатор 1,0000000	5473,53	932,99	5474	933	3,05	3
	РСНБ РК 2015			4218,15	272,58	4218	273	0,22	0
18.	1124-0104 -0103	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка-п33	компенсатор 6,0000000	21319,46	11266,11	127917	67597	6,90	41
	РСНБ РК 2015			9542,70	2787,75	57256	16726	1,68	10
19.	2302-0201 -4901	Неподвижная опора Ст 32-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.6,0000000	28184,00	--	169104	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п42		--	--	--	--	--	--
20.	2302-0201 -4904	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.6,0000000	31754,00	--	190524	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п43		--	--	--	--	--	--
21.	2302-0201 -4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.4,0000000	38000,00	--	152000	--	--	--
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п44		--	--	--	--	--	--
22.	2302-0201 -4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ	шт.12,0000000	102039,00	--	1224468	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	30732-2006-п45		--	--	--	--	--	--
23.	СТПРАЙС	Комплект изоляции стыка СРС 219/355-ПЭ-750-п105	шт 33,0000000	14743,75	--	486544	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
24.	СТПРАЙС	Маты полиэтиленовые 1000x350x45-п106	шт 16,0000000	10625,00	--	170000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 6. Тепломеханическая часть							2844157

ИТОГО: 5261345 911204 646

751116 241252 144

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	85934	6696215
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	147317	6843532
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		136871	6980403
Итого с НДС 12%			7818051
С понижающим коэффициентом к=0,9			7036246

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ» **Байтурина М.А.**

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» **Космухамедова А.К.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №6 за ноябрь 2019 года
Наружные электрические сети.лок.см.№2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. Земляные работы				
1.	1101-0107 -0801 РСНБ РК 2015		Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м	70,25	13,30	56209	10643	0,05	40
		800,1000000			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					56,95	4,01	45566	3211	0,00	2
2.	1134-0201 -0101 РСНБ РК 2015		Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,002000	1279142,48	--	2558	--	175,00	0
						--------	--------	--------	--------	--------	--------
						178150,00	--	356	--	--	--
3.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	106,6800000	804,82	--	85858	--	0,97	104
						--------	--------	--------	--------	--------	--------
						804,82	--	85858	--	--	--
4.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п4	м3 грунта	48,0060000	29,41	29,41	1412	1412	--	--
						--------	--------	--------	--------	--------	--------
						--	10,23	--	491	0,01	0
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками -п5	м3	144,0180000	151,80	73,40	21862	10570	0,11	16
						--------	--------	--------	--------	--------	--------
						78,41	32,52	11292	4684	0,03	4
6.	1101-0104		Траншеи и котлованы. Засыпка	м3		29,41	29,41	11419	11419	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	-0401 РСНБ РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п8	388,2960000	---	---	---	---	---
				--	10,23	--	3974	0,01	3
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м3 388,2960000	151,80	73,40	58944	28499	0,11	42
				---	---	---	---	---	---
				78,41	32,52	30446	12629	0,03	10
8.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка подстанции с трансформаторами-п10	т блок-бо ксов 3,2200000	29649,21	15445,70	95470	49735	10,00	32
				---	---	---	---	---	---
				12390,00	4304,46	39896	13860	3,09	10
9.	5108-0102 -0205 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 -6 кВ-кор	шт.1,00000005	940468,00	--	5940468	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
10.	5108-0101 -0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6-10/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6-10/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10, 6 кВ ГОСТ 11677-85-п12	шт.2,00000	2022173,00	--	4044346	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
11.	1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка ДГУ-п13	т блок-бо ксов 3,0800000	29649,21	15445,70	91320	47573	10,00	31
				---	---	---	---	---	---
				12390,00	4304,46	38161	13258	3,09	10
12.	ТЦена	ДГУ с двигателем, 280кВт-п14	шт1,0000000		--	12633929	--	--	--
				12633928,57	---	---	---	---	---
				---	--	--	--	--	--
				--					
13.	1308-0201 -1818 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35-п15	шт.4,0000000	2686,82	87,98	10747	352	2,00	8
				---	---	---	---	---	---
				2478,00	30,09	9912	120	0,02	0
14.	2306-1703 -1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со	шт.4,0000000	9092,00	--	36368	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
		срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86-10КВТп-6-п16						
15.	1308-0201 -1902 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования-п17	шт.4,0000000	2687,48	87,98	10750	352	2,00	8
				2478,00	30,09	9912	120	0,02	0
16.	2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86-п18	шт.4,0000000	8670,00	--	34680	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
17.	1308-0201 -0505 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам-п19	шт.16,0000000	223,02	--	3568	--	0,18	3
				223,02	--	3568	--	--	--
18.	2306-1702 -0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81-п20	100 шт.0,1600000	10257,00	--	1641	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19.	1308-0201 -1902 РСНБ РК 2015	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования-п21	шт.18,0000000	2687,48	87,98	48375	1584	2,00	36
				2478,00	30,09	44604	542	0,02	0
20.	2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.18,0000000	8670,00	--	156060	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
21.	2306-1702 -0809 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81-п23	100 шт.0,7200000	27472,00	--	19780	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
22.	1308-0201 -0506 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам-п24	шт.72,0000000	346,92	--	24978	--	0,28	20
				346,92	--	24978	--	--	--
23.	1308-0201	Кабель в траншее один. Устройство	м	513,36	439,02	66716	57055	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0301	постели-п25	кабеля 129,9600000	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			74,34	150,15	9661	19513
				0,10	13		
24.	1308-0201 -0401	Кабель проложенный в траншее.м Покрытие кирпичом. Один кабель	447,38	373,04	58141	48480	0,06
			кабеля 129,9600000	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015			74,34	127,58	9661	16581
				0,08	11		
25.	2103-0101 -0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,	1000 шт.	1,0830000	52958,00	--	57354
	РСНБ РК 2015	размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012-п27		--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--
26.	1308-0201 -0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без	м	220,62	98,35	392701	175066
	РСНБ РК 2015	креплений -п28	1780,0000000	--------	--------	--------	--------
				74,34	29,47	132325	52453
				0,02	44		
27.	1308-0201 -0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м	315,96	146,66	594014	275725
	РСНБ РК 2015	трубах, блоках и коробах-п29	1880,0000000	--------	--------	--------	--------
				123,90	42,85	232932	80549
				0,10	188		
				0,04	71		
28.	СТЦЕНА -п30	Кабели силовые ААБЛ 3х70	мп	3487,50	--	1362845	--
			390,7800000	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--
				--	--	--	--
29.	2306-0137 -0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 ок-1 ГОСТ 16442-80-п31	км	0,87174001334	517,00	--	1163352
	РСНБ РК 2015			--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--
				--	--	--	--
30.	2306-0137 -0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 мк-1 ГОСТ 16442-80 -п32	км	2,40480003496	839,00	--	8409198
	РСНБ РК 2015			--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--
				--	--	--	--
31.	2308-0306 -0312	Источник бесперебойного питания -п33	шт.	1,0000000	81203,00	--	81203
	РСНБ РК 2015			--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--
				--	--	--	--
32.	СТЦЕНА	Модуль управления TER_CM_16_2-п34	шт	1,0000000	247000,00	--	247000
				--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--
				--	--	--	--

Итого по разделу: 5. Земляные работы 37640809

Раздел: 6. Железобетонные изделия

33.	1111-0101	Слои подстилающие песчаные.м3	1,0000000	5460,62	962,20	5461	962	2,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0201 РСНБ РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками-п35	подстил ающего слоя	---	---	---	---
				2843,49	371,70	2843	372	0,30	0
34.	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п36	1,0000000 подстил ающего слоя	8745,59 ---	1670,40 ---	8746 ---	1670 ---	3,24 ---	3 ---
				3081,24	681,45	3081	681	0,55	1
35.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т-п38	шт10,0000000	2191,69 ---	1135,73 ---	21917 ---	11357 ---	0,67 ---	7 ---
				720,10	411,90	7201	4119	0,28	3
36.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78-п39	м32,6500000	25273,00 ---	-- ---	66973 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов-п40	м22,2000000	2124,69 ---	45,54 ---	4674 ---	100 ---	0,20 ---	0 ---
				208,44	8,67	459	19	0,01	0
38.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.м2 Гидроизоляциягоризонтальнаяповерхн цементная с жидким стеклом/на от.-3,140-п41	1,5000000 ости	944,08 ---	10,49 ---	1416 ---	16 ---	0,38 ---	1 ---
				396,13	4,96	594	7	0,00	0
		Итого по разделу: 6. Железобетонные изделия							140517
		Раздел: 7. Заземление опор, КТП, котельной, ДЭС							
39.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования-п42	шт.17,0000000	3195,13 ---	171,94 ---	54317 ---	2923 ---	0,70 ---	12 ---
				840,00	42,13	14280	716	0,03	0
40.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-п43	м 120,0000000	624,65 ---	25,37 ---	74958 ---	3044 ---	0,14 ---	17 ---
				168,00	6,62	20160	794	0,00	1
		Итого по разделу: 7. Заземление опор, КТП, котельной, ДЭС							167572
		Раздел: 8. Переход ч/з автодорогу							
41.	1122-1401 -0208 РСНБ РК	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30	20,0000000 продавл ивания	10281,94 ---	6727,63 ---	205639 ---	134553 ---	1,93 ---	39 ---
				2437,59	3596,02	48752	71920	2,40	48

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	м-п44					
42.	1308-0208	Заземлитель вертикальный из	шт.1,0000000	3195,13	171,94	3195	172	0,70	1
	-0104	круглой стали диаметром 16 мм.							
	РСНБ РК	Монтаж оборудования-п45		840,00	42,13	840	42	0,03	0
	2015								
43.	1101-0205	Разработка грунта 2 группы вручную	м30,0500000	1543,08	--	77	--	1,54	0
	-0302	в траншеях глубиной до 2 м без							
	РСНБ РК	креплениймс откосами-п46		1543,08	--	77	--	--	--
	2015								
44.	1101-0205	Засыпка вручную траншей, пазух	м30,0500000	804,82	--	40	--	0,97	0
	-0502	котлованов и ям в грунтах 2							
	РСНБ РК	группы-п47		804,82	--	40	--	--	--
	2015								
45.	1133-0101	Установка сборных железобетонных	1м30,3000000	11247,52	6850,98	3374	2055	3,86	1
	-0110	конструкций плит анкерных объемом							
	РСНБ РК	до 0,5 м3-п48		4396,54	1749,03	1319	525	1,23	0
	2015								
46.	2104-9999	Блоки и плиты фундаментные,	м30,3000000	42085,00	--	12626	--	--	--
	-9917	подкладные, опорные, анкерные;							
	РСНБ РК	башмаки и подпятники, балластные		--	--	--	--	--	--
	2015	грузы, якоря из тяжелого бетона							
		класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК							
		956-93, ГОСТ 24476-80-п49							
47.	1133-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ	опора1,0000000	33295,51	19274,42	33296	19274	11,80	12
	-0203	одностоечные на стойках длиной							
	РСНБ РК	16,4 м, анкерные без тросостойки.		13440,20	6927,78	13440	6928	4,13	4
	2015	Установка-п50							
48.	2104-0405	Стойки вибрированные для опор	шт1,0000000	49096,00	--	49096	--	--	--
	-0101	высоковольтных линий							
	РСНБ РК	электропередачи, длина 10,5 м,		--	--	--	--	--	--
	2015	марка СВ 105-3,5-п51							
		Итого по разделу: 8. Переход ч/з автодорогу							480921

ИТОГО:			36369071	894591	745
			842214	308108	236
В том числе :					
Стоимость оборудования, всего			22618743		
в том числе, оборудование поставки заказчика			0		
Итого с временными	1,3 %	205544	38635365		
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	352366	38987731		
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		327380	39315111		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9				44032924 39629632	

Директор ТОО «Сыл»:

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Авторский надзор:
Директор ТОО «АА «ДОМ»

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная»

Овецкий А.Н.

Баженов А.Н.

Байтурина М.А.

Космухамедова А.К.

Тасцкая верна