Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №7 за декабрь 2019 года
Демонтажные работы.лок.см.№1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Раздел: 3. Вскрытие тротуарной плитки S=1065,5м2, бордюрного камня 10 м.п.					
1.	1127-0701-0302		Разборка бетонных плитных тротуаров-п5	м2	317,87	28,01	178169	15699	0,38	214
				560,5000000	--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015				289,86	11,46	162469	6421	0,01	4
2.	1127-0302-0201		Камни бортовые на бетонном основании. Разборка-п6	м 10,0000000	704,11	--	7041	--	0,77	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015				704,11	--	7041	--	--	--
3.	4131-0104-0501		Мусор строительный. Погрузка-п7	т1,4152500	92,00	--	130	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
4.	4102-0104-1004		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п8	т1,4152500	92,00	--	130	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
			Итого по разделу: 3. Вскрытие тротуарной плитки S=1065,5м2, бордюрного камня 10 м.п.							405513
			Раздел: 4. Восстановление тротуарной плитки S=1065,5м2 с 100% повторного прмменения							

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройствопри укатке каменныхия материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа -п17	м2 осн 560,5000000	256,68 / 31,38	225,30 / 71,80	143872 / 17590	126282 / 40241	0,03 / 0,04	18 / 25
6.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 осн 560,5000000 ия	34,58 / --	34,58 / 11,26	-19381 / --	-19381 / -6311	-- / 0,01	-- / -4
7.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материа Устройство-п19	м3 56,0500000 / ла основан плотном	1156,07 / 132,19	1022,53 / 213,96	64798 / 7409	57313 / 11992	0,14 / 0,14	8 / 8
8.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком-п20	м2 560,5000000	399,82 / 362,33	36,76 / 14,32	224101 / 203087	20602 / 8026	0,38 / 0,01	214 / 5
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуарной плитки S=1065,5м2 с 100% повторного прмменения							775425

ия в теле

ИТОГО:			598860 / 397596	200514 / 60369	461 / 38
В том числе :					
Стоимость оборудования, всего			0		
в том числе, оборудование поставки заказчика			0		
Итого с временными	1,3 %	15352	1196291		
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	26318	1222609		
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	24452	1247061		

Итого с НДС 12% 1396708
С понижающим коэффициентом к=0,9 1257037

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Копия верна

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №8 за декабрь 2019 года
Наружная теплосеть. лок.см.№2-1-1

Номер по порядку по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 61. Земляные работы					
1.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство п5	м3 69,4000000	1156,07	1022,53	80231	70963	0,14	10
			материала основания в плотном теле	132,19	213,96	9174	14849	0,14	9
2.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п7	м3 245,9000000	151,80	73,40	37328	18048	0,11	27
				78,41	32,52	19281	7998	0,03	6
3.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный-п8	м3 245,9000000	1474,00	--	362457	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта45,9000000	29,41	29,41	7232	7232	--	--
				--	10,23	--	2516	0,01	2
5.	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-п10	м3 грунта 810,9000000	163,66	156,63	132713	127015	0,01	6
				6,94	41,06	5631	33299	0,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ-п11	т 1337,9850000	92,00 -- --	-- -- --	123095 -- --	-- -- --	-- -- --
7.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 810,9000000	29,41 -- --	29,41 -- 10,23	23848 -- --	23848 -- 8299	-- -- 0,01	-- -- 6
8.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п13	м3 1621,8000000	151,80 -- 78,41	73,40 -- 32,52	246194 -- 127162	119032 -- 52747	0,11 -- 0,03	175 -- 43
		Итого по разделу: 61. Земляные работы							1321956
		Раздел: 62. Дополнительные работы п14-п17							
9.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода 0,4780000	55534,60 -- 53405,50	-- -- --	26546 -- 25528	-- -- --	51,50 -- --	25 -- --
10.	1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода 0,0510000	58188,29 -- 53405,50	-- -- --	2968 -- 2724	-- -- --	51,50 -- --	3 -- --
11.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода 0,1800000	61885,80 -- 53405,50	-- -- --	11139 -- 9613	-- -- --	51,50 -- --	9 -- --
12.	1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода 0,4780000	98079,97 -- 64086,60	-- -- --	46882 -- 30633	-- -- --	61,80 -- --	30 -- --
		Итого по разделу: 62. Дополнительные работы п14-п17							167776
		Раздел: 63. Трубопроводы							
13.	1124-0108 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до	км труб 0,2580000	736249,62 -- 458106,40	272324,84 -- 75112,07	189952 -- 118191	70260 -- 19379	337,09 -- 45,62	87 -- 12

1	2	3	4	5	6	7	8		
		140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная-п18							
14.	2301-0402 -0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п19 кор	м 19,0000000	4058,00 --	-- --	77102 --	-- --	-- --	-- --
15.	2301-0402 -0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п20 кор	м 19,0000000	5185,00 --	-- --	98515 --	-- --	-- --	-- --
16.	1124-0108 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная-п21+кор	км труб 0,0510000	805683,05 504120,78	293301,41 80538,61	41090 25710	14958 4107	370,95 49,06	19 3
17.	2301-0402 -0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п22, кор	м 31,0000000	6348,00 --	-- --	196788 --	-- --	-- --	-- --
18.	1124-0108 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная-п23	км труб 0,1000000	865472,91 537131,57	318778,67 87043,25	86547 53713	31878 8704	395,24 53,09	40 5
19.	1124-0108 -0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная-п25	км труб 0,22800001	435139,79 830049,22	572594,56 150015,09	327212 189251	130552 34203	600,18 90,45	137 21
20.	2301-0402 -0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п26 кор	м 38,0000000	26010,00 --	-- --	988380 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	
		Итого по разделу: 63. Трубопроводы						2650658
		Раздел: 64. Тепломеханическая часть						
21.	1124-0104 -0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-50-п29	компенсатор 2,0000000	5473,53 / 4218,15	932,99 / 272,58	10947 / 8436	1866 / 545	3,05 / 0,22	6 / 0
22.	1124-0104 -0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка-Д-80-п31	компенсатор 2,0000000	5473,53 / 4218,15	932,99 / 272,58	10947 / 8436	1866 / 545	3,05 / 0,22	6 / 0
23.	1124-0108 -0301 РСНБ РК 2015	Задвижки -шаровые краны стальные диаметром 50 мм.Установка п35	шт.8,0000000	13574,84 / 9640,20	3794,34 / 1094,30	108599 / 77122	30355 / 8754	6,97 / 0,69	56 / 6
24.	1124-0108 -0302 РСНБ РК 2015	Задвижки -шаровые краны стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка-п38	шт.2,0000000	16172,19 / 10873,15	5130,32 / 1450,90	32344 / 21746	10261 / 2902	7,86 / 0,90	16 / 2
25.	1124-0108 -0303 РСНБ РК 2015	Задвижки -шаровые краны стальные предварительно изолированные петром 100-89 мм. Установка-п40	шт.6,0000000	17335,71 / 11614,71	5522,61 / 1542,87	104014 / 69688	33136 / 9257	8,40 / 0,95	50 / 6
26.	1124-0108 -0207 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200-219 мм. Установка-п41	шт.52,0000000	28294,24 / 18419,04	9106,42 / 2411,27	1471300 / 957790	473534 / 125386	13,09 / 1,49	681 / 78
27.	2302-0201 -3115 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-п52 кор	шт.1,0000000	24983,00 / --	-- / --	24983 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	2302-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-кор	шт.3,0000000	15899,00 / --	-- / --	47697 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	2302-0201 -0104 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-кор	шт.3,0000000	20027,00 -- --	-- -- --	60081 -- --	-- -- --
30.	2302-0201 -0110 РСНБ РК 2015	Отвод укороченный Ст 219х 6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-кор	шт.6,0000000	87721,00 -- --	-- -- --	526326 -- --	-- -- --
31.	2302-0201 -0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006-кор	шт.2,0000000	30263,00 -- --	-- -- --	60526 -- --	-- -- --
32.	СТПРАЙС	Доборный сэлемент трубопровода, L 1,6м Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	4389,29 -- --	-- -- --	4389 -- --	-- -- --
33.	СТПРАЙС	Доборный сэлемент трубопровода, L 1,6м Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	5273,21 -- --	-- -- --	5273 -- --	-- -- --
34.	СТПРАЙС	Доборный сэлемент трубопровода, L 5,7м Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт1,0000000	42145,54 -- --	-- -- --	42146 -- --	-- -- --
35.	СТПРАЙС	Доборный сэлемент трубопровода, L 1,4м Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт2,0000000	32748,21 -- --	-- -- --	65496 -- --	-- -- --
36.	2304-0105 -1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ-п107	шт.1,0000000	11110,00 -- --	-- -- --	11110 -- --	-- -- --
37.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3-п108км кабеля	км кабеля 0,0340000	26980,93 8259,30	18721,63 4061,09	917 281	637 138	6,30 2,71	0 0
38.	СТЦЕНА	Лента маркировочная-п109	м 34,0000000	84,82 -- --	-- -- --	2884 -- --	-- -- --
39.	1107-0202 -0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций 139,0000000	7633,30 2169,36	1351,92 395,68	1061029 301541	187917 54999	1,84 0,27	256 37

1	2	3	4		5	6	7	8
40.	2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-п111	м3 69,7400000	63825,00 -- --	-- -- --	4451156 -- --	-- -- --	-- -- --
41.	1125-0130 -0101 РСНБ РК 2015	Здания из многобоксовых блоков. Установка-п114	т блок-боксов 3,0000000	52237,26 20939,10	27949,87 7268,45	156712 62817	83850 21805	16,90 5,76	51 17
42.	ТЦена	Блочно-модульная котельная с учетом шеф-монтажа и транспортных расходов-п115	шт 1,0000000	55483130,35 -- --	-- -- --	55483130 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

Итого по разделу: 64. Тепломеханическая часть 66320504

Раздел: 65. Неподвижные опоры.Н1-н4

43.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта 0,2640000	1182,36 1182,36	-- --	312 312	-- --	1,18 --	0 --
44.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п117	м3 0,2600000	18114,65 1171,80	1084,07 224,63	4710 305	282 58	1,35 0,18	0 0
45.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-п118	м3 2,4000000	25070,70 4010,92	981,41 337,09	60170 9626	2355 809	3,94 0,23	9 1
46.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т 0,1584400	221704,00 -- --	-- -- --	35127 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 1,8400000	852,17 258,64	20,79 2,48	1568 476	38 5	0,21 0,00	0 0
48.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п121	отверстие 4,0000000	1434,80 1434,80	-- --	5739 5739	-- --	1,65 --	7 --

1	2	3	4		5	6	7	8
		Итого по разделу: 65. Неподвижные опоры.Н1-н4						132036
		Раздел: 66. Н2-Н3						
49.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м грунта без креплений с откосами	м3	0,2640000	1182,36	--	312	--	1,18	0
					1182,36	--	312	--	--	--
50.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п123	м3	0,2600000	18114,65	1084,07	4710	282	1,35	0
					1171,80	224,63	305	58	0,18	0
51.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4400000	25070,70	981,41	36102	1413	3,94	6
					4010,92	337,09	5776	485	0,23	0
52.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0615200	221704,00	--	13639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,0600000	852,17	20,79	903	22	0,21	0
					258,64	2,48	274	3	0,00	0
54.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п127	отверстие	4,0000000	1434,80	--	5739	--	1,65	7
					1434,80	--	5739	--	--	--
		Итого по разделу: 66. Н2-Н3								77811
		Раздел: 67. Н5-Н6								
55.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м грунта без креплений с откосами	м3	0,2436000	1182,36	--	288	--	1,18	0
					1182,36	--	288	--	--	--
56.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п129	м3	0,2400000	18114,65	1084,07	4348	260	1,35	0
					1171,80	224,63	281	54	0,18	0
57.	1106-0201 -0101 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,8000000	25070,70	981,41	20057	785	3,94	3
					4010,92	337,09	3209	270	0,23	0

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015							
58.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т 0,0276000	221704,00 ---	-- --	6119 --	-- --	-- --
59.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 1,0600000	852,17 258,64	20,79 2,48	903 274	22 3	0,21 0,00	0 0
60.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п133	отверстие 4,0000000	1434,80 1434,80	-- --	5739 5739	-- --	1,65 --	7 --
		Итого по разделу: 67. Н5-Н6							49163
		Раздел: 68. Н7							
61.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта 0,0720000	1182,36 1182,36	-- --	85 85	-- --	1,18 --	0 --
62.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п135	м3 0,0700000	18114,65 1171,80	1084,07 224,63	1268 82	76 16	1,35 0,18	0 0
63.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3 0,3200000	25070,70 4010,92	981,41 337,09	8023 1283	314 108	3,94 0,23	1 0
64.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104600	221704,00 ---	-- --	2319 --	-- --	-- --	-- --
65.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности 0,2500000	852,17 258,64	20,79 2,48	213 65	5 1	0,21 0,00	0 0
66.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п139	отверстие 2,0000000	1434,80 1434,80	-- --	2870 2870	-- --	1,65 --	3 --
		Итого по разделу: 68. Н7							19788

1	2	3	4		5	6	7	8
		Раздел: 69. Н8						
67.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,0480000	1182,36 1182,36	-- --	57 57	-- --	1,18 --	0 --
68.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п141	м3	0,0500000	18114,65 1171,80	1084,07 224,63	906 59	54 11	1,35 0,18	0 0
69.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1100000	25070,70 4010,92	981,41 337,09	2758 441	108 37	3,94 0,23	0 0
70.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0047600	221704,00 --	-- --	1055 --	-- --	-- --	-- --
71.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,1500000	852,17 258,64	20,79 2,48	128 39	3 --	0,21 0,00	0 0
72.	1219-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную-п145	отверстие	2,0000000	1434,80 1434,80	-- --	2870 2870	-- --	1,65 --	3 --
		Итого по разделу: 69. Н8								11249
		Раздел: 70. Узел трубопровода УТ-11,УТ-12								
73.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п146	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7200000	21471,11 9551,08	8970,40 3491,50	15459 6877	6459 2514	8,86 2,22	6 2
74.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	4349,00 --	-- --	8698 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.4,0000000	2419,00 -- --	9676 -- --	-- -- --	-- -- --
76.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.2,0000000	16457,00 -- --	32914 -- --	-- -- --	-- -- --
77.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект 2,0000000	22552,00 -- --	45104 -- --	-- -- --	-- -- --
78.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 2,9280000	138,16 57,12	2,33 0,25	405 167	7 1	0,04 0,00	0 0
79.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п152	м2 2,9280000	108,74 57,12	2,33 0,25	318 167	7 1	0,04 0,00	0 0
		Итого по разделу: 70. Узел трубопровода УТ-11,УТ-12							131871
		Раздел: 71. Узел трубопровода УТ-2.1,УТ-2.2							
80.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п153	м3 0,6600000	21471,11 9551,08	8970,40 3491,50	14171 6304	5920 2304	8,86 2,22	6 1
81.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.18,0000000	2419,00 -- --	43542 -- --	-- -- --	-- -- --
82.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	7750,00 -- --	23250 -- --	-- -- --	-- -- --
83.	2303-0101	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект 3,0000000	22552,00	67656	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0304 РСНБ РК 2015		т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
84.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	3,9300000	138,16 57,12	2,33 0,25	543 224	9 1	0,04 0,00	0 0
85.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п158	м2	3,9300000	108,74 57,12	2,33 0,25	427 224	9 1	0,04 0,00	0 0
		Итого по разделу: 71. Узел трубопровода УТ-2.1,УТ-2.2								171096
		Раздел: 72. Узел трубопровода УТ-2.2,УТ-2.4								
86.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п159	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7200000	21471,11 9551,08	8970,40 3491,50	15459 6877	6459 2514	8,86 2,22	6 2
87.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	4349,00 --	-- --	8698 --	-- --	-- --	-- --
88.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	2419,00 --	-- --	9676 --	-- --	-- --	-- --
89.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	16457,00 --	-- --	32914 --	-- --	-- --	-- --
90.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000000	22552,00 --	-- --	45104 --	-- --	-- --	-- --
91.	1113-0301 -0101 РСНБ РК	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,9280000	138,16 57,12	2,33 0,25	405 167	7 1	0,04 0,00	0 0

1	2	3	4		5	6	7	8	
	2015								
92.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п165	м2	2,9280000	108,74	2,33	318	7	0,04	0
					57,12	0,25	167	1	0,00	0
		Итого по разделу: 72. Узел трубопровода УТ-2.2,УТ-2.4								131871
		Раздел: 73. Узел трубопровода УТ-3.5,УТ-3.6								
93.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п166	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7200000	21471,11	8970,40	15459	6459	8,86	6
					9551,08	3491,50	6877	2514	2,22	2
94.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	4349,00	--	8698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	2419,00	--	9676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000000	16457,00	--	32914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000000	22552,00	--	45104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,9280000	138,16	2,33	405	7	0,04	0
					57,12	0,25	167	1	0,00	0
99.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п172	м2	2,9280000	108,74	2,33	318	7	0,04	0
					57,12	0,25	167	1	0,00	0

1	2	3	4		5	6	7	8	
		Итого по разделу: 73. Узел трубопровода УТ-3.5,УТ-3.6							131871
		Раздел: 74. Узел трубопровода УТ-3.1,УТ-3.2, УТ-3.3, УТ-3.4							
100.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п173	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,8800000	21471,11	8970,40	18895	7894	8,86	8
					9551,08	3491,50	8405	3073	2,22	2
101.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24,0000000	2419,00	--	58056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	7750,00	--	31000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000000	22552,00	--	90208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	5,2400000	138,16	2,33	724	12	0,04	0
					57,12	0,25	299	1	0,00	0
105.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п178	м2	5,2400000	108,74	2,33	570	12	0,04	0
					57,12	0,25	299	1	0,00	0
		Итого по разделу: 74. Узел трубопровода УТ-3.1,УТ-3.2, УТ-3.3, УТ-3.4								228129
		Раздел: 75. Узел трубопровода УТ-4.1								
106.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п179	м3 железобетонных и бетонных	0,3600000	21471,11	8970,40	7730	3229	8,86	3
					9551,08	3491,50	3438	1257	2,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8
			х конструкций колодца				
107.	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.1,0000000	4349,00	--	4349	--
				--	--	--	--
108.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.2,0000000	2419,00	--	4838	--
				--	--	--	--
109.	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.1,0000000	16457,00	--	16457	--
				--	--	--	--
110.	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект 1,0000000	22552,00	--	22552	--
				--	--	--	--
111.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 1,4640000	138,16	2,33	202	3
				57,12	0,25	84	--
112.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой-п185	м2 1,4640000	108,74	2,33	159	3
				57,12	0,25	84	--

Итого по разделу: 75. Узел трубопровода УТ-4.1 65935

Раздел: 76. Дренажный сбросной колодец СК1,2,3,4

1	2	3	4	5	6	7	8
113.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п186	м3 0,8000000	18825,59	1084,07	15060	867
				1171,80	224,63	937	180
114.	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Колодцы. Обетонирование	м3 2,1200000	61165,44	1222,97	129671	2593
				30183,50	477,90	63989	1013
115.	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыти 1,5700000	2145,46	142,68	3368	224

1	2	3	4	5	6	7	8		
	РСНБ РК 2015		я	254,58	47,37	400	74	0,03	0
116.	1122-1301 -0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах	м3 5,0000000	19518,93	8970,40	97595	44852	8,86	44
	РСНБ РК 2015	сухих		9551,08	3491,50	47755	17458	2,22	11
117.	2104-0301 -0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.8,0000000	2419,00	--	19352	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
118.	2104-0301 -0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,	шт.4,0000000	4349,00	--	17396	--	--	--
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 8020-90		--	--	--	--	--	--
119.	2104-0301 -0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,	шт.2,0000000	12607,00	--	151284	--	--	--
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 8020-90		--	--	--	--	--	--
120.	2104-0301 -0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.4,0000000	9006,00	--	36024	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
121.	2104-0302 -0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК	шт.4,0000000	9090,00	--	36360	--	--	--
	РСНБ РК 2015	1971-2010, ГОСТ 8020-90		--	--	--	--	--	--
122.	2104-0302 -0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона	шт.4,0000000	11377,00	--	45508	--	--	--
	РСНБ РК 2015	класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		--	--	--	--	--	--
123.	2303-0101 -0303	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплектов 4,0000000	18960,00	--	75840	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
124.	1106-0301 -0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т 0,1328000	67340,18	1278,18	8943	170	58,00	8
	РСНБ РК 2015			66062,00	525,69	8773	70	0,36	0
125.	2113-0205 -0101	Анкер-полоса - 8х 80 L 400 мм	т 0,1328000	233973,00	--	31072	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8		
126.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности 70,4000000	613,92 570,96	42,96 6,81	43220 40196	3024 480	0,47 0,01	33 0
127.	2110-0404 -0102 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2-п200	м2 72,5120000	96,00 --	-- --	6961 --	-- --	-- --	-- --
128.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа -1000 кгс/см2-п201	м2 основания 5,0000000	891,32 31,38	225,30 71,80	4457 157	1127 359	0,03 0,04	0 0
129.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п202	м2 покрытия 5,0000000	1807,18 41,63	97,21 28,56	9036 208	486 143	0,03 0,02	0 0
		Итого по разделу: 76. Дренажный сбросной колодец СК1,2,3,4							970471
		Раздел: 77. Фундамент под котельную Фм-1							
130.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п203	м3 3,3000000	18114,65 1171,80	1084,07 224,63	59778 3867	3577 741	1,35 0,18	4 1
131.	1106-0201 -0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3 28,1000000	22347,06 3066,12	437,25 135,44	627952 86158	12287 3806	3,06 0,09	86 3
132.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т 0,3491400	221704,00 --	-- --	77406 --	-- --	-- --	-- --
133.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т 0,3201600	226007,00 --	-- --	72358 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 77. Фундамент под котельную Фм-1							997439

1	2	3	4		5	6	7	8
		Раздел: 78. Фундамент Фм-2						
134.	1108-0101 -0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основан ия	1,0100000	5875,27	1685,32	5934	1702	0,85	1
	РСНБ РК 2015				808,35	688,42	816	695	0,54	1
135.	1106-0101 -0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4200000	18114,65	1084,07	7608	455	1,35	1
	РСНБ РК 2015				1171,80	224,63	492	94	0,18	0
136.	1106-0201 -0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	7,4800000	22347,06	437,25	167156	3271	3,06	23
	РСНБ РК 2015				3066,12	135,44	22935	1013	0,09	1
137.	2105-0301 -3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3224900	221704,00	--	71497	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
138.	1106-0301 -0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0502400	67340,18	1278,18	3383	64	58,00	3
	РСНБ РК 2015				66062,00	525,69	3319	26	0,36	0
139.	2105-0106 -2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0502400	281465,00	--	14141	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
140.	1106-0301 -0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,1506400	67340,18	1278,18	10144	193	58,00	9
	РСНБ РК 2015				66062,00	525,69	9952	79	0,36	0
141.	2113-0201 -0108	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87-п214	т	0,1506400	726056,00	--	109373	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 78. Фундамент Фм-2								459151
		Раздел: 79. Счетчик воды в котельной.Корректировка №12								
142.	1116-0901 -0501	Счетчики	счетчик	1,0000000	538,83	26,23	539	26	0,41	0
	РСНБ РК		(водоме		492,00	12,39	492	12	0,01	0

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015		р)					
143.	СТЦЕНА	Счетчик воды с импульсным датчиком и радиомодемом	шт 1,0000000	72553,57	--	72554	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 79. Счетчик воды в котельной.Корректировка №12							79474
		Раздел: 80. Узел ввода коммуникаций в котельную							
144.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-п215	м3 0,0388800	21177,71	1084,07	823	42	1,35	0
				1171,80	224,63	46	9	0,18	0
145.	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3 0,2600000	23489,42	623,44	6107	162	4,05	1
				4122,90	214,43	1072	56	0,15	0
146.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II , диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т0,0102000	260657,00	--	2659	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
147.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм. Устройство	м3 3,3700000	32754,97	2504,08	110384	8439	8,99	30
				9691,22	528,93	32659	1782	0,42	1
148.	2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т0,1726000	260657,00	--	44989	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
149.	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся наплиты. Устройство	м3 0,5400000 сборных конструкций	10814,36	2740,19	5840	1480	3,33	2
				3859,47	810,73	2084	438	0,55	0
150.	2104-0303 -0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3 0,2300000	62499,00	--	14375	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
151.	2104-0302 -0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку	м3 0,3100000	63825,00	--	19786	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
		8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-п222							
152.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа -п223	м2 основан ия	4,3950000	834,61 / 31,38	225,30 / 71,80	3668 / 138	990 / 316	0,03 / 0,04	0 / 0
153.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п224	м2 покрыти я	4,3950000	3585,97 / 41,63	97,21 / 28,56	15760 / 183	427 / 126	0,03 / 0,02	0 / 0
		Итого по разделу: 80. Узел ввода коммуникаций в котельную								281456

ИТОГО: 70075674 / 2538596 — 1566191 / 455506 — 2078 / 301

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			55483130
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого с временными	1,3 %	245915	74645619
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	421575	75067194
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	391681	75458875
Итого с НДС	12 %	9055065	84513940
С понижающим коэффициентом к=0,9			76062546

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ» Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь 2019 года
Наружные сети водопровода и канализации. лок.см.№2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. Наружние сети водопровода В1.Земляные работы				
1.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п5	грунта м3 1,0000000	29,41	29,41	618	618	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	215	0,01	0
2.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п6	м31,0000000	151,80	73,40	3188	1541	0,11	2
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	1647	683	0,03	1
3.	2101-0401-0101	Песок природный-п7	м31,0000000	1474,00	--	30954	--	--	--
	РСНБ РК 2015			--	--	--	--	--	--
4.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п8	грунта м3 06,1050000	29,41	29,41	150165	150165	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	52254	0,01	35
5.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м3 5106,1050000	151,80	73,40	775122	374763	0,11	551
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	400359	166070	0,03	134
		Итого по разделу: 9. Наружние сети водопровода В1.Земляные работы							1519917

1	2	3	4		5	6	7	8
		Раздел: 10. Дополнительные работы с п10-п13						
6.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0560550	55534,60 / 53405,50	-- / --	3113 / 2994	-- / --	51,50 / --	3 / --
7.	1122-0701 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,0281800	83573,25 / 64086,60	-- / --	85928 / 65893	-- / --	61,80 / --	64 / --
8.	1122-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	9,0000000	7439,98 / 1503,65	1219,65 / 405,33	141360 / 28569	23173 / 7701	1,45 / 0,28	28 / 5
9.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800/ мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9,0000000	23261,52 / 3963,94	1494,73 / 27,49	209354 / 35675	13453 / 247	7,99 / 0,05	72 / 0
		Итого по разделу: 10. Дополнительные работы с п10-п13								625778
		Раздел: 11. Трубопроводы								
10.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,0325000	336388,57 / 228726,00	104556,69 / 28350,61	-10933 / -7434	-3398 / -921	194,00 / 26,83	-6 / -1
11.	2301-0501 -1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001-п17	м	-32,8250000	1101,00 / --	-- / --	-36140 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,0087000	295031,93 / 211041,00	82604,99 / 22117,65	-2567 / -1836	-719 / -192	179,00 / 21,05	-2 / -0
13.	2301-0501 -1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,7870000	389,00 / --	-- / --	-3418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	1122-0501 -0101 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,0105000	277889,05 / 203967,00	73050,73 / 19598,97	-2918 / -2142	-767 / -206	173,00 / 18,65	-2 / -0

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2015							
15.	2301-0501 -1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м -10,6050000	248,00 ---	-- ---	-2630 ---	-- ---	-- ---
16.	1122-0901 -0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан 1,0000000	7701,37 4531,69	2601,04 757,56	7701 4532	2601 758	3,91 0,47	4 0
17.	2304-0102 -2607 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-п27	шт. 1,0000000	160670,00 ---	-- ---	160670 ---	-- ---	-- ---
18.	1122-0901 -0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан 4,0000000	5099,19 2851,14	1718,00 500,91	20397 11405	6872 2004	2,46 0,31	10 1
19.	2304-0102 -2606 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-п29	шт. 4,0000000	84932,00 ---	-- ---	339728 ---	-- ---	-- ---
20.	2303-0103 -0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85-п36 кор	шт. 2,0000000	52482,00 ---	-- ---	104964 ---	-- ---	-- ---
21.	2302-0803 -1806 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT-п73	шт. 1,0000000	88707,00 ---	-- ---	88707 ---	-- ---	-- ---
22.	1134-0201 -0804 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене-п92	шт 8,0000000	611,22 611,22	-- --	4890 4890	-- --	0,61 ---	5 ---
23.	СТЦЕНА	Табличка "Указатель гидранта пожарного стального"-п93	шт 8,0000000	2232,14 ---	-- ---	17857 ---	-- ---	-- ---
24.	2303-0101 -0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99-п94	комплект 5,0000000	18960,00 ---	-- ---	94800 ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015							
25.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С ГОСТ 3634-99-п95	комплект	4,0000000	18684,00 --	-- --	74736 --	-- -- -- -- -- --
26.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5,4,2,1-п96	т	0,2409000	651608,00 --	-- --	156972 --	-- -- -- -- -- --
27.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих-п98	м3	12,1750000	19518,93 --	8970,40 --	237643 --	109215 -- 8,86 -- 108 --
			железобетонных и бетонных конструкций колодца		9551,08	3491,50	116284	42509 2,22 27
28.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000000	15028,00 --	-- --	90168 --	-- -- -- -- -- --
29.	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000000	26490,00 --	-- --	26490 --	-- -- -- -- -- --
30.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,0000000	12994,00 --	-- --	90958 --	-- -- -- -- -- --
31.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000000	17946,00 --	-- --	143568 --	-- -- -- -- -- --
32.	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000000	27394,00 --	-- --	82182 --	-- -- -- -- -- --
33.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000000	16457,00 --	-- --	65828 --	-- -- -- -- -- --
34.	2104-0302	Плиты перекрытий железобетонные	шт.	1,0000000	28216,00	--	28216	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8		
	-0114 РСНБ РК 2015	для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
35.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	7750,00 -------- --	-- -------- --	38750 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.3,0000000	2419,00 -------- --	-- -------- --	31447 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.5,0000000	6186,00 -------- --	-- -------- --	30930 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м30,3250000	14679,00 -------- --	-- -------- --	4771 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2 101,3625000	138,16 -------- 57,12	2,33 -------- 0,25	14005 -------- 5790	236 -------- 25	0,04 -------- 0,00	4 -------- 0
40.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2 101,3625000	108,74 -------- 57,12	2,33 -------- 0,25	11022 -------- 5790	236 -------- 25	0,04 -------- 0,00	4 -------- 0
41.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев бетонных-отмостка	м31,2000000	19483,00 -------- 3480,66	7,68 -------- --	23380 -------- 4177	9 -------- --	3,66 -------- --	4 -------- --
42.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2 188,0500000	87,10 -------- 24,26	1,65 -------- 0,25	16379 -------- 4562	310 -------- 47	0,02 -------- 0,00	4 -------- 0
43.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза-п114	м2 188,0500000	187,89 -------- 83,01	4,66 -------- 0,50	35334 -------- 15611	877 -------- 93	0,06 -------- 0,00	11 -------- 0

Итого по разделу: 11. Трубопроводы 2350819

Раздел: 12. Наружные сети канализации-К1.Земляные работы -п115

1	2	3	4		5	6	7	8
		==========						
44.	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,5500000	163,66	156,63	10728	10267	0,01	1
					6,94	41,06	455	2692	0,02	2
45.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км-ВЫВОЗ-п116	т	108,1575000	92,00	--	9950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 -0,5 - 1 м3-п117	м3 грунта	23,7000000	119,74	113,63	230334	218596	0,01	14
					6,10	27,08	11738	52096	0,02	29
47.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п118	м3 грунта	02,2000000	29,41	29,41	11828	11828	--	--
					--	10,23	--	4116	0,01	3
48.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п119	м3	402,2000000	151,80	73,40	61055	29519	0,11	43
					78,41	32,52	31536	13081	0,03	11
49.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п120	м3 грунта	45,2000000	29,41	29,41	101320	101320	--	--
					--	10,23	--	35257	0,01	24
50.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п121	м3	3445,2000000	151,80	73,40	522992	252860	0,11	372
					78,41	32,52	270131	112051	0,03	90
		Итого по разделу: 12. Наружные сети канализации-К1.Земляные работы -п115								1438644
		Раздел: 13. Трубопроводы. Замена-корректировка								
		==========								
51.	1123-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,1855300	527937,73	82961,89	97948	15392	375,00	70
					427125,00	21528,51	79245	3994	12,37	2
52.	2301-0503 -0204 РСНБ РК	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200	м	185,5300000	2316,00	--	429687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	2015	SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011						
53.	2302-1103 -0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73-кор	шт.7,0000000	453,00	--	12231	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
54.	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км0,1870000	429729,71	3438,68	-80359	-643	361,00	-68
				411179,00	1421,31	-76890	-266	0,98	-0
55.	2301-1003 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75-п126	м -187,0000000	2525,00	--	-472175	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
56.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	Стремянки С1-01,С1-02,С1-03,С1-04-п127	т0,4623000	651608,00	--	301238	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
57.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99-п128	комплектов,0000000	18960,00	--	189600	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
58.	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С ГОСТ 3634-99-п129	комплектов,0000000	18684,00	--	354996	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
59.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие-п130	м3 конструкций колодца 4,1650000	20869,50	6936,80	295617	98260	9,65	137
				10997,05	2710,58	155773	38395	1,73	25
60.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п132	шт.0,0000000	15028,00	--	150280	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
61.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п135	шт.9,0000000	12994,00	--	376826	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
62.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п136	шт.4,0000000	17946,00	--	71784	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
63.	2104-0302	Плиты перекрытий железобетонные	шт.8,0000000	16457,00	--	131656	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0109 РСНБ РК 2015	для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетонакласса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п138		-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
64.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п139	шт.2,0000000	17987,00 --	-- --	35974 --	-- --	-- --	-- --
65.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонныедля колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п140	шт.7,0000000	2419,00 --	-- --	89503 --	-- --	-- --	-- --
66.	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п141	шт.2,0000000	7750,00 --	-- --	15500 --	-- --	-- --	-- --
67.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п142	шт.1,0000000	4349,00 --	-- --	4349 --	-- --	-- --	-- --
68.	2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90-п143	шт.2,0000000	6186,00 --	-- --	12372 --	-- --	-- --	-- --
69.	2102-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F150, W4 ГОСТ 7473-2010-п144	м36,5172414	14679,00 --	-- --	95667 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 13. Трубопроводы. Замена-корректировка							2495815
		Раздел: 14. Дополнительные работы с п145-п154							
70.	1122-0701 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,6258000	98079,97 --	-- --	61378 --	-- --	61,80 --	39 --
					64086,60	--	40105	--	--	--
71.	1122-1101 -0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,0000000	27180,15	17070,64	27180	17071	5,59	6
					8133,45	4788,85	8133	4789	3,20	3
72.	1113-0301 -0101 РСНБ РК	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	100,0000000	138,16	2,33	13816	233	0,04	4
					57,12	0,25	5712	25	0,00	0

1	2	3	4		5	6	7	8	
	2015								
73.	1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующийслой	м2	108,74	2,33	10874	233	0,04	4
			100,0000000	57,12	0,25	5712	25	0,00	0
74.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев бетонных-отмостка	м33,0000000	19483,00	7,68	58449	23	3,66	11
				3480,66	--	10442	--	--	--
75.	1122-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба 5,0000000	7439,98	1219,65	111600	18295	1,45	22
				1503,65	405,33	22555	6080	0,28	4
76.	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м27,1000000	49,07	1,91	348	14	0,04	0
				47,15	0,37	335	3	0,00	0
77.	2205-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008ПЕНЕТРОН-колодец №29	кг5,6800000	1631,00	--	9264	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
78.	1113-1001 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	м2 поверхности 0,1580000	1124,32	364,23	178	58	0,72	0
				760,09	226,88	120	36	0,17	0
79.	2205-0105 -0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 ммПенекрит-колодец №29-п154	кг1,2640000	1098,00	--	1388	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 14. Дополнительные работы с п145-п154							424840
		Раздел: 15. Наружный водопровод. Доп.работы							
80.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30 м	Мпродавливания 26,0000000	9459,02	6727,63	245935	174918	1,93	50
				2437,59	3596,02	63377	93497	2,40	62
		Итого по разделу: 15. Наружный водопровод.							433339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Доп.работы							
		Раздел: 16. Наружная канализация. Доп.работы							
81.	1122-1401 -0209 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта	м 6,0000000	12800,22	7577,68	204804	121243	2,25	36
			продавливания	2841,75	4023,65	45468	64378	2,68	43
		Итого по разделу: 16. Наружная канализация. Доп.работы							338636
ИТОГО:						7189804	1748675		1605
						1370713	701561		501

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого с временными	1,3 %	125161	9752948
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	214565	9967513
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	199350	10166863
Итого с НДС	12 %	1220024	11386887
С понижающим коэффициентом к=0,9			10248198

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №10 за декабрь 2019 года
Наружные сети газопровода.лок.см.№2-1-3

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов / позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 3. Земляные работы					
1.	1101-0104	Грунты 2 группы. Разработка	м3	32,18	14158	--	--
	-0106	бульдозерами мощностью 79 кВт при	грунта 440,0100000	--	--	--	--
	РСНБ РК	перемещении грунта до 10 м		32,18	14158	--	--
	2015	восстановление ППС-п16		--	5304	0,01	3
2.	1101-0102	Грунты 1 группы. Разработка с	м3	163,66	72013	0,01	4
	-0307	погрузкой на автомобили-самосвалы	грунта 440,0100000	--	--	--	--
	РСНБ РК	экскаваторами с ковшом		156,63	68921	0,01	4
	2015	вместимостью 0,65 м3		6,94	3055	0,02	10
3.	4102-0104	Перевозка строительных грузов	т	92,00	66794	--	--
	-1004	самосвалами вне карьеров.	726,0165000	--	--	--	--
	РСНБ РК	Грузоподъемность 25 т. Класс груза		--	--	--	--
	2015	1. Расстояние перевозки 4 км-ЗАВОЗ ППС-п18		--	--	--	--
4.	1122-0501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км	0,0057000	295031,93	1682	471	179,00	1
	-0102	труб, диаметр 65 мм. Укладка	трубопр	--	82604,99	--	--	--	--
	РСНБ РК	п19	овода	8211041,00	22117,65	1203	126	21,05	0
	2015								
5.	2301-0502	Труба полиэтиленовая для подачи	м	5,7000000	827,00	4714	--	--	--
	-0810	газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ		--	--	--	--	--	--
	РСНБ РК	SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р		--	--	--	--	--	--
	2015	50838-2011-п20							
6.	1101-0205	Грунты 1 группы. Разработка	м3	0,4600000	1182,36	544	--	1,18	1
	-0301	вручную в траншеях глубиной до 2 м	грунта	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8
	РСНБ РК 2015	без креплений с откосами п51		1182,36	--	544	--	--	--
7.	1127-0901 -0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка-п52	шт.3,0000000	1758,35	836,68	5275	2510	0,64	2
	РСНБ РК 2015			651,52	336,30	1955	1009	0,19	1
8.	2404-0207 -1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р	шт.3,0000000	5315,00	--	15945	--	--	--
	РСНБ РК 2015	51177-98-Столбик-опознаватель-п53		--	--	--	--	--	--
9.	1122-0301 -0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с	км0,0045000	693549,60	224651,58	-3121	-1011	337,00	-2
	РСНБ РК 2015	пневматическим испытанием п56		457983,00	93036,45	-2061	-419	72,41	-0
10.	2301-0201 -0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м4,5000000	1324,00	--	-5958	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п57		--	--	--	--	--	--
11.	1122-0301 -0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с	км0,0015000	739701,51	248306,61	1110	372	352,00	1
	РСНБ РК 2015	пневматическим испытанием п72		478368,00	101467,18	718	152	78,46	0
12.	2301-0201 -0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина	м1,5000000	2121,00	--	3182	--	--	--
	РСНБ РК 2015	стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п73		--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 3. Земляные работы							214575
		Раздел: 4. Рама-крепления для ГРПШ							
13.	1101-0205 -0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях	м3 грунта 0,7600000	1252,50	--	952	--	1,25	1
	РСНБ РК 2015	шириной до 2 м, глубиной до 2 м-п95		1252,50	--	952	--	--	--
14.	1108-0101 -0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты-п96	м30,0950000	5849,97	1685,32	556	160	0,85	0
	РСНБ РК 2015			808,35	688,42	77	65	0,54	0
15.	1106-0101 -0102	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3	м30,7600000	23345,79	1716,01	17743	1304	4,41	3
	РСНБ РК 2015	под колонны-п97		4573,17	361,89	3476	275	0,29	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м-п98	т0,7412400	25433,31 6573,84	12325,50 3260,70	18852 4873	9136 2417	5,88 2,21	4 2
17.	1109-0501 -0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов -колонн, подкрановых балок при монтаже одноэтажных производственных зданий-п99	т0,7412400	2914,03 2139,98	488,68 1,24	2160 1586	362 1	1,34 0,00	1 0
18.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т-п100	т0,0379600	514898,00 --	-- --	19546 --	-- --	-- --	--
19.	2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм-п101	м3,5360000	1930,86 --	-- --	6828 --	-- --	-- --	--
20.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п102	м23,4317360	174,20 48,52	3,30 0,50	598 167	11 2	0,04 0,00	0 0
21.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза-п103	м26,8600000	93,95 41,51	2,33 0,25	644 285	16 2	0,03 0,00	0 0
		Итого по разделу: 4. Рама-крепления для ГРПШ							84831

ИТОГО: 244217 96412 16

16830 27003 16

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 0

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	3892	303296
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	6673	309969
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		6199	316168
Итого с НДС	12 %	37940	354108

318697

С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Орнарян Л.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №11 за декабрь 2019 года
Система оперативного дистанционного контроля.лок.см.№2-1-4

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 3. Фундамент под наземный ковер КН-1-КН-5					
1.	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,5125000	2221,74	142,68	10026	644	0,26	1
	РСНБ РК 2015		покрытия		254,58	47,37	1149	214	0,03	0
2.	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,5000000	20566,13	1664,31	30849	2496	1,79	3
	РСНБ РК 2015				1856,23	361,79	2784	543	0,29	0
3.	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0133000	243838,00	--	3243	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
4.	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4,5125000	1120,08	28,69	5054	129	0,14	1
	РСНБ РК 2015				148,29	6,81	669	31	0,01	0
5.	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,5125000	1812,29	45,54	8178	205	0,20	1
	РСНБ РК 2015				208,44	8,67	941	39	0,01	0
6.	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхн	4,9850000	852,17	20,79	4248	104	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	
	РСНБ РК 2015	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ости	258,64	2,48	1289	12	0,00	0
		Итого по разделу: 3. Фундамент под наземный ковер КН-1-КН-5							74174
		Раздел: 4. Система сигнализации							
7.	1308-0206 -2002	Труба стальнаядиаметром до 40 мм.м Прокладка в траншеи	209,0000000	283,12	12,50	59172	2613	0,16	33
	РСНБ РК 2015			192,00	4,21	40128	880	0,00	1
8.	2301-0103 -0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	м 209,0000000	1056,00	--	220704	--	--	--
	РСНБ РК 2015	легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 -демоверсия		--	--	--	--	--	--
9.	1308-0201 -0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля 220,0000000	315,96	146,66	69512	32266	0,10	22
	РСНБ РК 2015	трубах, блоках и коробах		123,90	42,85	27258	9426	0,04	8
10.	2306-0135 -0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 -0,66 ГОСТ	км0,2200000	254257,00	--	55937	--	--	--
	РСНБ РК 2015	16442-80		--	--	--	--	--	--
11.	1125-0129 -0401	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном	Протект5,0000000 ор	23429,51	11619,91	117148	58100	12,20	61
	РСНБ РК 2015	активаторе-ковер		11809,60	3594,03	59048	17970	2,44	12
12.	СТЦЕНА	Ковер наземный КНЗ	шт5,0000000	24508,93	--	122545	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
13.	1310-0902 -0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с	коробка5,0000000	3824,75	989,74	19124	4949	2,00	10
	РСНБ РК 2015	пластмассовой оболочкой-демоверсия		2478,00	421,26	12390	2106	0,34	2
14.	СТЦ	Терминал коммутационный для подключения переносного детектора	шт2,0000000	25535,71	--	51071	--	--	--
		КТ-13		--	--	--	--	--	--
15.	СТЦЕНА	Терминал коммутационный для подключения переносного детектора	шт1,0000000	31674,11	--	31674	--	--	--
		КТ-14		--	--	--	--	--	--
16.	СТЦЕНА	Терминал коммутационный для подключения переносного детектора	шт2,0000000	37812,50	--	75625	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		КТ-15/ШГ		--	--	--	--	--	--
17.	2404-0207 -1001 РСНБ РК 2015	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-98	шт.66,0000000	174,00	--	11484	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
18.	СТЦЕНА многоуровневый,	Детектор переносной двуканальный марки ДПП-АМ "Пиккон"	шт1,0000000	89375,00	--	89375	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19.	СТЦЕНА	Импульсный рефлектор, марки РЕЙС-105М1	шт1,0000000	470446,43	--	470446	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
20.	1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине-в котельной	м кабеля 10,0000000	434,00	178,54	4340	1785	0,15	2
				185,85	50,87	1858	509	0,05	0
21.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	км0,0100000	171879,00	--	1719	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
22.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.1,0000000	2692,12	25,52	2692	26	1,00	1
				1220,00	--	1220	--	--	--
23.	2307-0204 -1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.1,0000000	698,00	--	698	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: 4. Система сигнализации							1665698

ИТОГО:			1464864	103317	135
			148734	31730	24
В том числе :					
Стоимость оборудования, всего			0		
в том числе, оборудование поставки заказчика			0		
Итого с временными	1,3 %	22618	1762487		
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	38775	1801262		
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	36025	1837287		
Итого с НДС	12 %	220474	2057761		

С понижающим коэффициентом к=0,9 1851985

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №12 за декабрь 2019 года
Наружные электрические сети.лок.см.№2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1101-0107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт	м канала 8,9000000	70,25	13,30	6245	1183	0,05	4
	РСНБ РК 2015			56,95	4,01	5063	357	0,00	0
2.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1-п4	м3 грунта 5,3340000	29,41	29,41	157	157	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	55	0,01	0
3.	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п5	м36,0020000	151,80	73,40	2429	1174	0,11	2
	РСНБ РК 2015			78,41	32,52	1255	520	0,03	0
4.	1101-0107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2-п6	м канала59,0000000	70,25	13,30	46296	8766	0,05	33
	РСНБ РК 2015			56,95	4,01	37530	2645	0,00	2
5.	1134-0201-0101	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий-п7	кан.-км1,75800001279142,48	--	2248732	--	175,00	308
	РСНБ РК 2015		178150,00	--	313188	--	--	--
6.	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта 7,0740000	29,41	29,41	2855	2855	--	--
	РСНБ РК 2015			--	10,23	--	993	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	
7.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п9	м37,0740000	151,80 78,41	73,40 32,52	14736 7611	7125 3157	0,11 0,03	10 3
8.	1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений-п28	м кабеля50,0000000	220,62 74,34	98,35 29,47	121340 40887	54093 16207	0,06 0,02	33 14
9.	СТЦЕНА	Кабели силовые ААБЛ 3х70-п30	мп 551,1000000	3487,50 --	-- --	1921961 --	-- --	-- --	-- --
10.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30 м-п44	10281,94 продавл0,0000000 ивания	6727,63 2437,59	-205639 3596,02	-134553 -48752	1,93 -71920	-39 2,40	-48
11.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30 м-кор	8,0000000 9566,45 продавл ивания	6727,63 2437,59	172196 3596,02	121097 43877	1,93 64728	35 2,40	43
12.	1122-1401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм.м Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30 м-кор	10281,30 продавл1,0000000 ивания	6727,63 2437,59	1346850 3596,02	881320 319324	1,93 471079	253 2,40	314
13.	1122-1401 -0209 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм.м Продавливание без разработки грунта -прокол на длину до 30 м-кор	0,0000000 12800,22 продавл ивания	7577,68 2841,75	384007 4023,65	227330 85252	2,25 120709	68 2,68	80
14.	1133-0101 -0110 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3-п48	1м30,1000000	11247,52 4396,54	6850,98 1749,03	-1125 -440	-685 -175	3,86 1,23	-0 -0
15.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80-п49	м30,1000000	42085,00 --	-- --	-4208 --	-- --	-- --	-- --
16.	1133-0202 -0203 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка-п50 кор	опора1,0000000	33295,51 13440,20	19274,42 6927,78	33296 13440	19274 6928	11,80 4,13	12 4
17.	2104-0405	Стойки вибрированные для опор	шт1,0000000	49096,00	--	49096	--	--	--

1	2	3	4		5	6	7	8	
	-0101 РСНБ РК 2015	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5-п51 кор			--	--	--	--	--	--
18.	1308-0201 -1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе-п52	м кабеля	5,0000000	1021,97	706,54	15330	10598	0,14	2
					173,46	237,23	2602	3558	0,17	3
19.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80-п53	т	0,0030000	985309,00	--	2956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	1308-0103 -0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования-п54	шт.	1,0000000	3464,13	677,08	3464	677	2,00	2
					2478,00	222,02	2478	222	0,16	0
21.	5108-0301 -1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-111/400 -п55	шт.	1,0000000	79144,00	--	79144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТЦЕНА	Лента сигнальная ЛСЭ 150 -ролик 100м	шт	7,0000000	3366,07	--	23563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СТЦЕНА	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСК 150х100 -ролик 100м	шт	3,0000000	3245,54	--	9737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 6273418 1200413 722

823315 619063 416

В том числе :

Стоимость оборудования, всего 79144

в том числе, оборудование поставки заказчика 0

Итого с временными	1,3 %	105478	8298290
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	180821	8479111
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		167999	8647110
Итого с НДС	12 %	1037653	9684763

8716287

С понижающим коэффициентом к=0,9

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДСМ»: Мехбелиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №13 за декабрь 2019 года
Наружные сети телефонизации. лок.см.№2-1-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта 0,2600000	1252,50	--	12851	--	1,25	13
				1252,50	--	12851	--	--	--
2.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 0,2600000	732,78	--	7518	--	0,89	9
				732,78	--	7518	--	--	--
3.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 0,2600000	151,80	73,40	1557	753	0,11	1
				78,41	32,52	804	334	0,03	0
4.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода 0,0570000	136895,28	--	7803	--	133,00	8
				135394,00	--	7717	--	--	--
5.	2301-0501 -1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м 7,0000000	2461,00	--	140277	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	2302-0301 -0734 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 110х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 4,0000000	3173,00	--	44422	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	
7.	1134-0201 -0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец1,0000000	71234,91 3612,00	2860,91 1044,30	71235 3612	2861 1044	3,01 0,59	3 1
8.	1310-0902 -0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.2,0000000	489,28 190,20	87,33 37,17	20550 7988	3668 1561	0,20 0,03	8 1
9.	1134-0201 -0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.2,0000000	2643,57 916,76	-- --	111030 38504	-- --	0,82 --	34 --
10.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплек1,0000000 т	22552,00 --	-- --	22552 --	-- --	-- --	-- --
11.	1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м 7,0000000 кабеля	220,62 74,34	98,35 29,47	12575 4237	5606 1680	0,06 0,02	3 1
12.	1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля70,0000000	292,65 123,90	121,46 34,84	49751 21063	20649 5922	0,10 0,03	17 5
13.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля24,0000000	315,96 123,90	146,66 42,85	355145 139264	164848 48158	0,10 0,04	112 42
14.	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м 170,0000000	616,26 348,00	54,52 6,62	104765 59160	9269 1125	0,29 0,00	49 1
15.	2306-1705 -0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м 170,0000000	325,00 --	-- --	55250 --	-- --	-- --	-- --
16.	СТКОМЕРЧЕ СКОЕ	Кабель оптоволоконный 16 волокон, марки ОКЛм-0,22-16П-2,7кН	м 1183,3620000	257,14 --	-- --	304293 --	-- --	-- --	-- --
17.	СТКОМЕРЧЕ СКОЕ	Кабель оптоволоконный 8 волокон, марки ОКЛм-0,22-8П-2,7кН	м 170,3400000	200,89 --	-- --	34220 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8
					1355794	207654	259
ИТОГО:					302718	59824	52
В том числе :						0	
Стоимость оборудования, всего						0	
в том числе, оборудование поставки заказчика							
Итого с временными		1,3 %		22729		1771098	
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		38964		1810062	
Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %		36201		1846263	
Итого с НДС		12 %		221552		2067815	
С понижающим коэффициентом к=0,9						1861034	

Директор ТОО «Сыл»: Осназян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Базонов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

верна

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №14 за декабрь 2019 года
Благоустройство территории.лок.см.№7-1-1

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ограждение					
1	86-010602-0501	-Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		8	280200	2241600
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				39336	314688
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57072	456576
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				18808	150464
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				183792	1470336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				52911,04	423288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				26648,88	213191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359759,92	2878079
1.1	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2018	-Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		64	35025	2241600
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1239)	чел-ч	4,862	311,2	1239	314688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7268	465152
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		6613,88	423288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3331,11	213191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44969,99	2878079

1	2	3	4	5	6	7	8
2	86-010605-0403	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.		1	70541	70541
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				10248	10248
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				153	153
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				51	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60140	60140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9372,09	9372
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6393,05	6393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86306,14	86306
2.1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-20 18	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.		1	70541	70541
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1239)	чел-ч	8,014	8,014	1239	10248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10299	10299
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9372,09	9372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6393,05	6393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86306,14	86306

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	2312141
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	324936
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	456729
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	150515
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1530476
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	432660
ИТОГО:	Тенге	2744801
Сметная прибыль	Тенге	219584
ИТОГО по акту :	Тенге	2964386

Итого с временными	1,3 %	38537	3002923
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	66064	3068987
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	61380	3130367
Итого с НДС	12 %	375644	3506011

С понижающим коэффициентом к=0,9 3155410

Директор ТОО «Сыл»: Овчаян Г.В.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Бажанов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке г.Костанай»»

Объект: Строительно-монтажные работы: «Строительство инженерных коммуникаций к футбольному манежу в микрорайоне «Береке» г.Костанай»

Договор: №662 от 04.10.2019год

Акт приемки выполненных работ №15 за декабрь 2019 года
Вертикальная планировка.лок.см.№7-1-2

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.		Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	62,3800000	32,18	32,18	2007	2007	--	--
					--	12,05	--	752	0,01	0
2.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	77,1100000	32,18	32,18	2481	2481	--	--
					--	12,05	--	929	0,01	1
3.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	77,1100000	268,96	259,41	20740	20003	0,01	1
					9,44	66,55	728	5132	0,04	3
4.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км +ВЫВОЗ	т	127,2315000	92,00	--	11705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	48,7600000	32,18	32,18	1569	1569	--	--
					--	12,05	--	588	0,01	0
6.	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	48,7600000	268,96	259,41	13115	12649	0,01	1
					9,44	66,55	460	3245	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	4102-0104 -1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км (ЗАВОЗ)	т 87,7680000	92,00 --	8075 --	--	--
				-- --	-- --	--	--

ИТОГО:		59692	38709	2
		1188	10646	6
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего		0		
в том числе, оборудование поставки заказчика		0		
Итого с временными	1,3 %	958	74627	
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1642	76269	
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	1525	77794	
Итого с НДС	12 %		87129	
С понижающим коэффициентом к=0,9			78416	

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО «Архитектурное Ателье «ДОМ»: Мехбалиев А.

Заказчик:
Инспектор ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» Космухамедова А.К.