Подрядчик: **ТОО "Фирма Мега-Сервис"**

Субподрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
					15022024/1	10.04.2024 г				
Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области	100 000 000,00	45 892 857,15							5 507 142,86	51 400 000,00

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор Кожекенов А.А.

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Директор Орысбаев М.О.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1 - Сейсмоусиление здания**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №3
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА,см.КЖ17										
38	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	$м^3$		13,271155	38073,50	3146,30	505279	41755	0	346952	920410
		ПР - 72% СП - 8%				34927,20	1382,97	463524	18354		68179	
39	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		4,79922							
		СП - 8%										
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности		579,1	453,63	28,22	262697	16342	0	179077	477116
		ПР - 72% СП - 8%				425,41	4,08	246355	2363		35342	

41	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	3089	1196,38	509,59	3695618	1574124	0	2352409	6531869
		ПР - 72% СП - 8%			686,79	370,91	2121494	1145741		483842	
42	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,7414	248954,79	1613,19	184575	1196	0	132435	342371
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	183379	559		25361	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414							
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ ОПОРНОГО УЧАСТКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ,см.КЖ21									
				Сечение а-а							
48	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,554345	424003,10	51058,02	235044	28304	0	155885	422203
		ПР - 72% СП - 8%			372945,08	17618,29	206740	9767		31274	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,502065							
		СП - 8%									
50	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05228							
		СП - 8%									
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,076005	68,90	3,15	1108	51	0	766	2023
		ПР - 72% СП - 8%			65,75	0,39	1057	6		150	
52	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0888	248954,79	1613,19	22107	143	0	15862	41007
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	21964	67		3038	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0888		–					
		СП - 8%				–					
				Сечение б-б							
55	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,793405	424003,10	51058,02	336406	40510	0	223110	604277

		ПР - 72% СП - 8%			372945,08	17618,29	295896	13978		44761	
56	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,793405							
		СП - 8%									
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,008745	68,90	3,15	1585	72	0	1096	2895
		ПР - 72% СП - 8%			65,75	0,39	1513	9		214	
58	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0459	248954,79	1613,19	11427	74	0	8199	21196
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	11353	35		1570	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0459							
		СП - 8%									
60	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	164	1196,38	509,59	196206	83573	0	124893	346787
		ПР - 72% СП - 8%			686,79	370,91	112634	60829		25688	
				Сечение в-в							
61	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,138685	424003,10	51058,02	58803	7081	0	38999	105626
		ПР - 72% СП - 8%			372945,08	17618,29	51722	2443		7824	
62	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,127855							
		СП - 8%									
63	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01083							
		СП - 8%									
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,021865	68,90	3,15	277	13	0	192	506
		ПР - 72% СП - 8%			65,75	0,39	264	2		37	
65	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,015775	248954,79	1613,19	3927	25	0	2818	7285
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	3902	12		540	

66	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,015775							
		СП - 8%									
67	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм									
			отверстие	34	1196,38	509,59	40677	17326	0	25892	71895
		НР - 72%, СП - 8%			686,79	370,91	23351	12611		5326	
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА НАД ВТОРЫМ ЭТАЖОМ,см.КЖ22									
				УЗЕЛ 4							
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство									
			$м^3$	2,891	22217,74	7035,10	64231	20338	0	34686	106831
		НР - 72%, СП - 8%			15182,64	1480,99	43893	4282		7913	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,13328							
		СП - 8%									
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,05831							
		СП - 8%									
				УЗЕЛ 8							
71	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство									
			$м^3$	0,82008	22217,74	7035,10	18220	5769	0	9839	30304
		НР - 72%, СП - 8%			15182,64	1480,99	12451	1215		2245	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,0839376							
		СП - 8%									
				УЗЕЛ 20							
73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство									
			$м^3$	2,27864	22217,74	7035,10	50626	16030	0	27339	84202
		НР - 72%, СП - 8%			15182,64	1480,99	34596	3375		6237	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,0681088							
		СП - 8%									
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,060096							
		СП - 8%									
				УЗЕЛ 24							

76	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,16216	22217,74	7035,10	48038	15211	0	25941	79898
		ПР=72% СП=8%			15182,64	1480,99	32827	3202		5918	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646272							
		СП=8%									
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057024							
		СП=8%									
				Ас-1							
79	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01593	223065,51	1957,11	3553	31	0	2543	6585
		ПР=72% СП=8%			221108,40	646,89	3522	10		488	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01593							
		СП=8%									
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1(4шт),см.КЖ32-33									
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,92	3578,81	1651,33	3293	1519	0	1522	5199
		ПР=72% СП=8%			1927,48	369,48	1773	340		385	
82	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,68	7665,71	881,64	28210	3244	0	18910	50889
		ПР=72% СП=8%			6784,07	352,76	24965	1298		3770	
83	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1124							
		СП=8%									
84	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,10832	525533,34	3356,58	56926	364	0	40840	105587
		ПР=72% СП=8%			522176,76	1481,97	56562	161		7821	
85	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	13703,59	2885,01	6578	1385	0	3968	11390
		ПР=72% СП=8%			10818,58	664,00	5193	319		844	
86	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20/50 мм. Устройство	$м^2$	0,08	781,29	8,36	63	1	0	45	116
		ПР=72% СП=8%			772,93	3,35	62	0		9	

87	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	0,08	674,03	11,51	54	1	0	38	100
		ПР = 72% СП = 8%			662,52	4,72	53	0		7	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-2(4шт),см.КЖ32-33									
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,92	3578,81	1651,33	6871	3171	0	3175	10850
		ПР = 72% СП = 8%			1927,48	369,48	3701	709		804	
89	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,4	7665,71	881,64	33729	3879	0	22609	60846
		ПР = 72% СП = 8%			6784,07	352,76	29850	1552		4507	
90	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1166							
		СП = 8%									
91	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,10832	525533,34	3356,58	56926	364	0	40840	105587
		ПР = 72% СП = 8%			522176,76	1481,97	56562	161		7821	
92	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	13703,59	2885,01	6578	1385	0	3968	11390
		ПР = 72% СП = 8%			10818,58	664,00	5193	319		844	
93	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20/50 мм. Устройство	$м^2$	0,08	781,29	8,36	63	1	0	45	116
		ПР = 72% СП = 8%			772,93	3,35	62	0		9	
94	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	0,08	674,03	11,51	54	1	0	38	100
		ПР = 72% СП = 8%			662,52	4,72	53	0		7	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-3(2шт),см.КЖ34									
95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,34	3578,81	1651,33	1217	561	0	562	1921
		ПР = 72% СП = 8%			1927,48	369,48	655	126		142	
96	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,16	7665,71	881,64	8892	1023	0	5961	16041
		ПР = 72% СП = 8%			6784,07	352,76	7870	409		1188	
97	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05096	110642,03	1961,63	5638	100	0	4019	10430

		НР=72% СП=80%			108680,40	864,72	5538	44		773	
		ПАРАПЕТ,см.КЖ8									
98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	15,42	14218,24	4387,77	219245	67659	0	121270	367756
		НР=72% СП=80%			9830,47	1092,35	151586	16844		27241	
99	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0554	105344,92	3439,14	5836	191	0	4109	10740
		НР=72% СП=80%			101905,78	1100,50	5646	61		796	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/=АРМАТУРА НАД ОТВ./	т	0,054							
		СП=80%									
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1							
101	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,638	19830,92	7683,40	32483	12585	0	16283	52667
		НР=72% СП=80%			12147,52	1659,17	19898	2718		3901	
102	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055755							
		СП=80%									
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018522							
		СП=80%									
104	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00774	223065,51	1957,11	1727	15	0	1236	3199
		НР=72% СП=80%			221108,40	646,89	1711	5		237	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00774							
		СП=80%									
				ПОЯС-ОБВЯЗКА ПО-1							
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,2066	22217,74	7035,10	93461	29594	0	50470	155446
		НР=72% СП=80%			15182,64	1480,99	63867	6230		11514	
107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262728							
		СП=80%									

108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08856							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6308249	333289	0	4048843	11185659
							4313238	1310153	–	828567	

РАЗДЕЛ 2. ЛЕТНЯЯ БЕСЕДКА(2шт),см. КЖ26-31

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПО ОДНОЙ ОСИ(2шт),см.КЖ28

160	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	138	2536,38	–	350020	–	–	252014	650198
		НР - 72% СП - 8%			2536,38	–	350020	–		48163	
161	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	85,48	1323,75	–	113154	–	–	81471	210195
		НР - 72% СП - 8%			1323,75	–	113154	–		15570	
162	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,68	3578,81	1651,33	16749	7728	0	7740	26448
		НР - 72% СП - 8%			1927,48	369,48	9021	1729		1959	
163	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	45,8	9490,35	2985,73	434658	136746	0	235448	723714
		НР - 72% СП - 8%			6504,62	635,35	297912	29099		53608	
164	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11188							
		СП - 8%									
165	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6626							
		СП - 8%									
166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11484							
		СП - 8%									
167	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,24272	110642,03	1961,63	26855	476	0	19144	49679
		НР - 72% СП - 8%			108680,40	864,72	26379	210		3680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				941436	144951	0	595816	1660234
							796485	31038	–	122980	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12845893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5109723				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					478240			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1341191		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		0	
- Накладные расходы	Тенге			4644659
- Сметная прибыль	Тенге			951548

Итого по локально-ресурсной смете №2-1	**12 845 892,67**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**154 150,71**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 000 043,38**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**91 000,30**
Итого:	**13 091 043,68**
Непредвиденные затраты - 2%	**261 820,87**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**13 352 864,56**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**14 407 740,86**
НДС - 12%	**1 728 928,90**
Итого с НДС:	**15 081 793,46**
Тендерная скидка - 2 %	**301 635,87**
Итого со скидкой	**14 780 157,59**
в том числе НДС -12%	**1 583 588,31**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**23 138 343,54**

Сдал:

Принял:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор

Орысбаев М.О.

Руководитель

Кожекенов Т.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-1 - Архитектурно-строительные работы**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №4
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительные работы										
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1(1шт),ВШ-2(2шт),ВШ-3(4шт),ВШ-4(2шт),ВШ-5(2шт),ВШ-6(1шт),см.АР13										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки		1,534	10465,93	3993,58	16055	6126	0	8139	26129
		ЗП = 72% СП = 8%				6472,35	896,70	9929	1376		1935	
2	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий		0,39036	75673,17	6453,81	29540	2519	0	20073	53582
		ЗП = 72% СП = 8%				69219,36	2201,00	27020	859		3969	
3	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$		23,45	3624,57	32,84	84996	770	0	60804	157464
		ЗП = 72% СП = 8%				3591,73	9,53	84226	223		11664	

4	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	1,1725							
		СП - 8%									
5	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,906							
		СП - 8%									
6	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,63	1244,57 1199,08	45,49 39,44	39366 37927	1439 1247	0	28206 5406	72977
		НР - 72% СП - 8%									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1(3шт),МР-2(4шт),МР-3(2шт),МР-4(4шт),см.АР14									
7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,22341	83155,29 79518,24	3637,05 736,61	18578 17765	813 165	0	12909 2519	34006
		НР - 72% СП - 8%									
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231549							
		СП - 8%									
9	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	5,65							
		СП - 8%									
10	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1852261							
		СП - 8%									
		КРОВЛЯ,см.АР21									
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	275,6	884,99 808,67	76,32 18,66	243903 222869	21034 5143	0	164169 32646	440718
		НР - 72% СП - 8%									
27	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	42,5802							
		СП - 8%									
28	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	275,6	343,16 305,83	37,33 6,32	94575 84287	10288 1742	0	61941 12521	169037
		НР - 72% СП - 8%									

29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	275,6	504,43	157,48	139021	43401	0	76692	232970
		ПР = 72% СП = 8%			346,95	39,54	95619	10897		17257	
30	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	275,6	18,15	11,72	5002	3230	0	1883	7436
		ПР = 72% СП = 8%			6,43	3,06	1772	843		551	
31	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	275,6	180,13	15,20	49644	4189	0	33144	89411
		ПР = 72% СП = 8%			164,93	2,10	45455	579		6623	
32	1112-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	275,6	82,34	9,45	22693	2604	0	14642	40322
		ПР = 72% СП = 8%			72,89	0,90	20088	248		2987	
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	8,07	37651,78	1150,80	303850	9287	0	214680	560012
		ПР = 72% СП = 8%			36500,98	446,53	294563	3603		41482	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8,07	1444,30	87,19	11656	704	0	8112	21349
		ПР = 72% СП = 8%			1357,11	39,01	10952	315		1581	
35	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,928	30087,89	1964,04	27922	1823	0	19369	51074
		ПР = 72% СП = 8%			28123,85	864,72	26099	802		3783	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,928	1444,30	87,19	1340	81	0	933	2455
		ПР = 72% СП = 8%			1357,11	39,01	1259	36		182	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,4002	38689,97	1632,47	15484	653	0	10889	28483
		ПР = 72% СП = 8%			37057,50	733,67	14830	294		2110	
38	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,4002	3396,69	62,77	1359	25	0	969	2514
		ПР = 72% СП = 8%			3333,92	27,95	1334	11		186	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	369,8	1744,96	32,41	645286	11985	0	457721	1191247
		ПР = 72% СП = 8%			1712,55	6,55	633301	2422		88241	

40	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА СП = %	$м^3$	2,977							
41	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА СП = %	$м^3$	0,734							
42	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72% СП = 8%	$м^2$ обработанной поверхности	369,8	55,48 51,43	4,05 1,81	20517 19019	1498 669	0	14175 2775	37467
43	231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА) СП = 8%	$м^2$	310,3							
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Устройство карнизов НР = 72% СП = 8%	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	47,11	2479,64 2440,15	39,49 18,34	116816 114955	1860 864	0	83390 16016	216222
45	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг СП = 8%	$м^2$	47,11							
46	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП = 8%	$м^3$	1,812							
47	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА СП = 8%	т	0,004914							
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72% СП = 8%	т стальных элементов	0,074603	103614,89 93753,83	9861,06 2099,10	7730 6994	736 157	0	5149 1030	13909
49	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная /Толь шириной 1м/. Устройство в один слой НР = 72% СП = 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	71,24	343,16 305,83	37,33 6,32	24447 21787	2659 450	0	16011 3237	43694

		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт,см.АС22-23									
50	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	11624,36	1249,45	46497	4998	0	31448	84181
		ПР=72% СП=80%			10374,91	544,46	41500	2178		6236	
51	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,208							
		СП=80%									
52	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,148							
		СП=80%									
53	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,168							
		СП=80%									
54	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,116							
		СП=80%									
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,64	3396,69	62,77	2174	40	0	1549	4021
		ПР=72% СП=80%			3333,92	27,95	2134	18		298	
56	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	10	1744,96	32,41	17450	324	0	12378	32213
		ПР=72% СП=80%			1712,55	6,55	17126	66		2386	
57	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8							
		СП=80%									
58	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4							
		СП=80%									
59	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,64	963,56	3,62	12179	46	0	8752	22606
		ПР=72% СП=80%			959,94	1,73	12134	22		1675	
				Лестница к слуховому окну							

60	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,076	38689,97 37057,50	1632,47 733,67	2940 2816	124 56	0	2068 401	5409
		ПР=72% СП=80%									
61	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,076	3396,69 3333,92	62,77 27,95	258 253	5 2	0	184 35	477
		ПР=72% СП=80%									
		ПРОЕМЫ,см.АР26									
				ОКНА							
74	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	59,43	2064,34 1814,85	249,49 127,53	122684 107857	14827 7579	0	83114 16464	222261
		ПР=72% СП=80%									
75	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	19,53	1694,64 1447,95	246,69 125,99	33096 28278	4818 2461	0	22132 4418	59647
		ПР=72% СП=80%									
76	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	13,44	1861,18 1615,89	245,29 124,29	25014 21718	3297 1670	0	16839 3348	45202
		ПР=72% СП=80%									
77	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	59,43							
		СП=80%									
78	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	19,53							
		СП=80%									
79	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	13,44							
		СП=80%									

80	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	46,7	338,91	7,19	15827	336	0	11273	29268
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			331,72	3,54	15491	165		2168	
81	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	46,7							
		СП - 8%									
				ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ							
87	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	79,59	1849,72	120,16	147219	9564	0	102129	269296
		ПР - 72% СП - 8%			1729,56	52,64	137656	4190		19948	
88	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	1,68							
		СП - 8%									
89	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	72,03							
		СП - 8%									
90	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	5,88							
		СП - 8%									
91	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	41							
		СП - 8%									
92	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	41							
		СП - 8%									
93	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	82							
		СП - 8%									
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО(2шт),см.АР27									
94	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2	656,05	24,48	1443	54	0	1018	2659

		НР - 72% СП - 8%			631,57	11,41	1389	25		197	
95	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,218							
		СП - 8%									
96	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 $м^2$	0,018							
		СП - 8%									
97	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	4							
		СП - 8%									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА,см.АР28									
				ПОТОЛОК							
98	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	500,29	1535,54	110,48	768215	55272	0	546109	1419470
		НР - 72% СП - 8%			1425,06	91,03	712943	45541		105146	
99	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	500,29	785,05	6,13	392753	3067	0	281384	728068
		НР - 72% СП - 8%			778,92	2,25	389686	1126		53931	
100	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	347,92	465,22	4,46	161859	1552	0	115955	300040
		НР - 72% СП - 8%			460,76	2,13	160308	741		22225	
101	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	146,6	1033,65	5,14	151533	754	0	108824	281186
		НР - 72% СП - 8%			1028,51	2,49	150780	365		20829	
102	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,77	139,74	1,10	806	6	0	578	1495
		НР - 72% СП - 8%			138,64	0,56	800	3		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3821727	226807	0	2659733	6999977
							3594920	99154	0	518517	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6999977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3594920				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99154			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		

- Накладные расходы	Тенге	2659733
- Сметная прибыль	Тенге	518517

Итого по локально-ресурсной смете №2-2-1	**6 999 977,40**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**83 999,73**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 083 977,13**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**49 587,84**
Итого:	**7 133 564,97**
Непредвиденные затраты - 2%	**142 671,30**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**7 276 236,26**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**7 851 058,93**
НДС - 12%	**942 127,07**
Итого с НДС:	**8 218 363,34**
Тендерная скидка - 2 %	**164 367,27**
Итого со скидкой	**8 053 996,07**
в том числе НДС -12%	**862 928,15**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**12 608 534,57**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Подрядчик: **ТОО "Фирма Мега-Сервис"**

Субподрядчик: **ТОО "Доминал Строй"**

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
					15022024/1	10.04.2024 г				
Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области	100 000 000,00	45 892 857,15							5 507 142,86	51 400 000,00

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор Кожекенов А.А.

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Директор Орысбаев М.О.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1 - Сейсмоусиление здания**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №3
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА,см.КЖ17										
38	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	$м^3$		13,271155	38073,50	3146,30	505279	41755	0	346952	920410
		ПР - 72% СП - 8%				34927,20	1382,97	463524	18354		68179	
39	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		4,79922							
		СП - 8%										
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности		579,1	453,63	28,22	262697	16342	0	179077	477116
		ПР - 72% СП - 8%				425,41	4,08	246355	2363		35342	

41	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	3089	1196,38	509,59	3695618	1574124	0	2352409	6531869
		ПР - 72% СП - 8%			686,79	370,91	2121494	1145741		483842	
42	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,7414	248954,79	1613,19	184575	1196	0	132435	342371
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	183379	559		25361	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414							
		СП - 8%									
		УСИЛЕНИЕ ОПОРНОГО УЧАСТКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ,см.КЖ21									
				Сечение а-а							
48	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,554345	424003,10	51058,02	235044	28304	0	155885	422203
		ПР - 72% СП - 8%			372945,08	17618,29	206740	9767		31274	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,502065							
		СП - 8%									
50	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05228							
		СП - 8%									
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,076005	68,90	3,15	1108	51	0	766	2023
		ПР - 72% СП - 8%			65,75	0,39	1057	6		150	
52	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0888	248954,79	1613,19	22107	143	0	15862	41007
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	21964	67		3038	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0888		–					
		СП - 8%				–					
				Сечение б-б							
55	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,793405	424003,10	51058,02	336406	40510	0	223110	604277

		ПР - 72% СП - 8%			372945,08	17618,29	295896	13978		44761	
56	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,793405							
		СП - 8%									
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,008745	68,90	3,15	1585	72	0	1096	2895
		ПР - 72% СП - 8%			65,75	0,39	1513	9		214	
58	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,0459	248954,79	1613,19	11427	74	0	8199	21196
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	11353	35		1570	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0459							
		СП - 8%									
60	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	164	1196,38	509,59	196206	83573	0	124893	346787
		ПР - 72% СП - 8%			686,79	370,91	112634	60829		25688	
				Сечение в-в							
61	1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,138685	424003,10	51058,02	58803	7081	0	38999	105626
		ПР - 72% СП - 8%			372945,08	17618,29	51722	2443		7824	
62	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,127855							
		СП - 8%									
63	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01083							
		СП - 8%									
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,021865	68,90	3,15	277	13	0	192	506
		ПР - 72% СП - 8%			65,75	0,39	264	2		37	
65	1107-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,015775	248954,79	1613,19	3927	25	0	2818	7285
		ПР - 72% СП - 8%			247341,60	754,05	3902	12		540	

66	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,015775							
		СП - 8%									
67	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм									
			отверстие	34	1196,38	509,59	40677	17326	0	25892	71895
		НР - 72%, СП - 8%			686,79	370,91	23351	12611		5326	
		УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА НАД ВТОРЫМ ЭТАЖОМ,см.КЖ22									
				УЗЕЛ 4							
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство									
			$м^3$	2,891	22217,74	7035,10	64231	20338	0	34686	106831
		НР - 72%, СП - 8%			15182,64	1480,99	43893	4282		7913	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,13328							
		СП - 8%									
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,05831							
		СП - 8%									
				УЗЕЛ 8							
71	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство									
			$м^3$	0,82008	22217,74	7035,10	18220	5769	0	9839	30304
		НР - 72%, СП - 8%			15182,64	1480,99	12451	1215		2245	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,0839376							
		СП - 8%									
				УЗЕЛ 20							
73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство									
			$м^3$	2,27864	22217,74	7035,10	50626	16030	0	27339	84202
		НР - 72%, СП - 8%			15182,64	1480,99	34596	3375		6237	
74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,0681088							
		СП - 8%									
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,060096							
		СП - 8%									
				УЗЕЛ 24							

76	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,16216	22217,74	7035,10	48038	15211	0	25941	79898
		ПР=72% СП=8%			15182,64	1480,99	32827	3202		5918	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646272							
		СП=8%									
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057024							
		СП=8%									
				Ас-1							
79	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01593	223065,51	1957,11	3553	31	0	2543	6585
		ПР=72% СП=8%			221108,40	646,89	3522	10		488	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01593							
		СП=8%									
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1(4шт),см.КЖ32-33									
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,92	3578,81	1651,33	3293	1519	0	1522	5199
		ПР=72% СП=8%			1927,48	369,48	1773	340		385	
82	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,68	7665,71	881,64	28210	3244	0	18910	50889
		ПР=72% СП=8%			6784,07	352,76	24965	1298		3770	
83	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1124							
		СП=8%									
84	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,10832	525533,34	3356,58	56926	364	0	40840	105587
		ПР=72% СП=8%			522176,76	1481,97	56562	161		7821	
85	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	13703,59	2885,01	6578	1385	0	3968	11390
		ПР=72% СП=8%			10818,58	664,00	5193	319		844	
86	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20/50 мм. Устройство	$м^2$	0,08	781,29	8,36	63	1	0	45	116
		ПР=72% СП=8%			772,93	3,35	62	0		9	

87	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	0,08	674,03	11,51	54	1	0	38	100
		ПР = 72% СП = 8%			662,52	4,72	53	0		7	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-2(4шт),см.КЖ32-33									
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,92	3578,81	1651,33	6871	3171	0	3175	10850
		ПР = 72% СП = 8%			1927,48	369,48	3701	709		804	
89	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,4	7665,71	881,64	33729	3879	0	22609	60846
		ПР = 72% СП = 8%			6784,07	352,76	29850	1552		4507	
90	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1166							
		СП = 8%									
91	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,10832	525533,34	3356,58	56926	364	0	40840	105587
		ПР = 72% СП = 8%			522176,76	1481,97	56562	161		7821	
92	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,48	13703,59	2885,01	6578	1385	0	3968	11390
		ПР = 72% СП = 8%			10818,58	664,00	5193	319		844	
93	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20/50 мм. Устройство	$м^2$	0,08	781,29	8,36	63	1	0	45	116
		ПР = 72% СП = 8%			772,93	3,35	62	0		9	
94	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	0,08	674,03	11,51	54	1	0	38	100
		ПР = 72% СП = 8%			662,52	4,72	53	0		7	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-3(2шт),см.КЖ34									
95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,34	3578,81	1651,33	1217	561	0	562	1921
		ПР = 72% СП = 8%			1927,48	369,48	655	126		142	
96	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,16	7665,71	881,64	8892	1023	0	5961	16041
		ПР = 72% СП = 8%			6784,07	352,76	7870	409		1188	
97	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05096	110642,03	1961,63	5638	100	0	4019	10430

		НР=72% СП=80%			108680,40	864,72	5538	44		773	
		ПАРАПЕТ,см.КЖ8									
98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	15,42	14218,24	4387,77	219245	67659	0	121270	367756
		НР=72% СП=80%			9830,47	1092,35	151586	16844		27241	
99	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0554	105344,92	3439,14	5836	191	0	4109	10740
		НР=72% СП=80%			101905,78	1100,50	5646	61		796	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/=АРМАТУРА НАД ОТВ./	т	0,054							
		СП=80%									
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1							
101	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,638	19830,92	7683,40	32483	12585	0	16283	52667
		НР=72% СП=80%			12147,52	1659,17	19898	2718		3901	
102	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055755							
		СП=80%									
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018522							
		СП=80%									
104	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00774	223065,51	1957,11	1727	15	0	1236	3199
		НР=72% СП=80%			221108,40	646,89	1711	5		237	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00774							
		СП=80%									
				ПОЯС-ОБВЯЗКА ПО-1							
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,2066	22217,74	7035,10	93461	29594	0	50470	155446
		НР=72% СП=80%			15182,64	1480,99	63867	6230		11514	
107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262728							
		СП=80%									

108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08856							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6308249	333289	0	4048843	11185659
							4313238	1310153	–	828567	

РАЗДЕЛ 2. ЛЕТНЯЯ БЕСЕДКА(2шт),см. КЖ26-31

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПО ОДНОЙ ОСИ(2шт),см.КЖ28

160	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	138	2536,38	–	350020	–	–	252014	650198
		НР - 72% СП - 8%			2536,38	–	350020	–		48163	
161	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	85,48	1323,75	–	113154	–	–	81471	210195
		НР - 72% СП - 8%			1323,75	–	113154	–		15570	
162	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,68	3578,81	1651,33	16749	7728	0	7740	26448
		НР - 72% СП - 8%			1927,48	369,48	9021	1729		1959	
163	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	45,8	9490,35	2985,73	434658	136746	0	235448	723714
		НР - 72% СП - 8%			6504,62	635,35	297912	29099		53608	
164	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11188							
		СП - 8%									
165	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6626							
		СП - 8%									
166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11484							
		СП - 8%									
167	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,24272	110642,03	1961,63	26855	476	0	19144	49679
		НР - 72% СП - 8%			108680,40	864,72	26379	210		3680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				941436	144951	0	595816	1660234
							796485	31038	–	122980	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12845893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5109723				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					478240			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1341191		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		0	
- Накладные расходы	Тенге			4644659
- Сметная прибыль	Тенге			951548

Итого по локально-ресурсной смете №2-1	**12 845 892,67**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**154 150,71**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 000 043,38**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**91 000,30**
Итого:	**13 091 043,68**
Непредвиденные затраты - 2%	**261 820,87**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**13 352 864,56**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**14 407 740,86**
НДС - 12%	**1 728 928,90**
Итого с НДС:	**15 081 793,46**
Тендерная скидка - 2 %	**301 635,87**
Итого со скидкой	**14 780 157,59**
в том числе НДС -12%	**1 583 588,31**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**23 138 343,54**

Сдал:

Принял:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор

Орысбаев М.О.

Руководитель

Кожекенов Т.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-1 - Архитектурно-строительные работы**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №4
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительные работы										
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1(1шт),ВШ-2(2шт),ВШ-3(4шт),ВШ-4(2шт),ВШ-5(2шт),ВШ-6(1шт),см.АР13										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки		1,534	10465,93	3993,58	16055	6126	0	8139	26129
		ЗП = 72% СП = 8%				6472,35	896,70	9929	1376		1935	
2	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий		0,39036	75673,17	6453,81	29540	2519	0	20073	53582
		ЗП = 72% СП = 8%				69219,36	2201,00	27020	859		3969	
3	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$		23,45	3624,57	32,84	84996	770	0	60804	157464
		ЗП = 72% СП = 8%				3591,73	9,53	84226	223		11664	

4	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	1,1725							
		СП - 8%									
5	214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,906							
		СП - 8%									
6	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,63	1244,57 1199,08	45,49 39,44	39366 37927	1439 1247	0	28206 5406	72977
		НР - 72% СП - 8%									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1(3шт),МР-2(4шт),МР-3(2шт),МР-4(4шт),см.АР14									
7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,22341	83155,29 79518,24	3637,05 736,61	18578 17765	813 165	0	12909 2519	34006
		НР - 72% СП - 8%									
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231549							
		СП - 8%									
9	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	5,65							
		СП - 8%									
10	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1852261							
		СП - 8%									
		КРОВЛЯ,см.АР21									
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	275,6	884,99 808,67	76,32 18,66	243903 222869	21034 5143	0	164169 32646	440718
		НР - 72% СП - 8%									
27	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	42,5802							
		СП - 8%									
28	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	275,6	343,16 305,83	37,33 6,32	94575 84287	10288 1742	0	61941 12521	169037
		НР - 72% СП - 8%									

29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	275,6	504,43	157,48	139021	43401	0	76692	232970
		ПР = 72% СП = 8%			346,95	39,54	95619	10897		17257	
30	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	275,6	18,15	11,72	5002	3230	0	1883	7436
		ПР = 72% СП = 8%			6,43	3,06	1772	843		551	
31	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	275,6	180,13	15,20	49644	4189	0	33144	89411
		ПР = 72% СП = 8%			164,93	2,10	45455	579		6623	
32	1112-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	275,6	82,34	9,45	22693	2604	0	14642	40322
		ПР = 72% СП = 8%			72,89	0,90	20088	248		2987	
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	8,07	37651,78	1150,80	303850	9287	0	214680	560012
		ПР = 72% СП = 8%			36500,98	446,53	294563	3603		41482	
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8,07	1444,30	87,19	11656	704	0	8112	21349
		ПР = 72% СП = 8%			1357,11	39,01	10952	315		1581	
35	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,928	30087,89	1964,04	27922	1823	0	19369	51074
		ПР = 72% СП = 8%			28123,85	864,72	26099	802		3783	
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,928	1444,30	87,19	1340	81	0	933	2455
		ПР = 72% СП = 8%			1357,11	39,01	1259	36		182	
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,4002	38689,97	1632,47	15484	653	0	10889	28483
		ПР = 72% СП = 8%			37057,50	733,67	14830	294		2110	
38	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,4002	3396,69	62,77	1359	25	0	969	2514
		ПР = 72% СП = 8%			3333,92	27,95	1334	11		186	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	369,8	1744,96	32,41	645286	11985	0	457721	1191247
		ПР = 72% СП = 8%			1712,55	6,55	633301	2422		88241	

40	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА СП = %	$м^3$	2,977							
41	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА СП = %	$м^3$	0,734							
42	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72% СП = 8%	$м^2$ обработанной поверхности	369,8	55,48 51,43	4,05 1,81	20517 19019	1498 669	0	14175 2775	37467
43	231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА) СП = 8%	$м^2$	310,3							
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Устройство карнизов НР = 72% СП = 8%	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	47,11	2479,64 2440,15	39,49 18,34	116816 114955	1860 864	0	83390 16016	216222
45	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг СП = 8%	$м^2$	47,11							
46	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП = 8%	$м^3$	1,812							
47	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА СП = 8%	т	0,004914							
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72% СП = 8%	т стальных элементов	0,074603	103614,89 93753,83	9861,06 2099,10	7730 6994	736 157	0	5149 1030	13909
49	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная /Толь шириной 1м/. Устройство в один слой НР = 72% СП = 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	71,24	343,16 305,83	37,33 6,32	24447 21787	2659 450	0	16011 3237	43694

		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт,см.АС22-23									
50	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	11624,36	1249,45	46497	4998	0	31448	84181
		ПР=72% СП=80%			10374,91	544,46	41500	2178		6236	
51	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,208							
		СП=80%									
52	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,148							
		СП=80%									
53	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,168							
		СП=80%									
54	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,116							
		СП=80%									
55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,64	3396,69	62,77	2174	40	0	1549	4021
		ПР=72% СП=80%			3333,92	27,95	2134	18		298	
56	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	10	1744,96	32,41	17450	324	0	12378	32213
		ПР=72% СП=80%			1712,55	6,55	17126	66		2386	
57	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8							
		СП=80%									
58	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4							
		СП=80%									
59	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,64	963,56	3,62	12179	46	0	8752	22606
		ПР=72% СП=80%			959,94	1,73	12134	22		1675	
				Лестница к слуховому окну							

60	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,076	38689,97 37057,50	1632,47 733,67	2940 2816	124 56	0	2068 401	5409
		ПР=72% СП=80%									
61	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,076	3396,69 3333,92	62,77 27,95	258 253	5 2	0	184 35	477
		ПР=72% СП=80%									
		ПРОЕМЫ,см.АР26									
				ОКНА							
74	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	59,43	2064,34 1814,85	249,49 127,53	122684 107857	14827 7579	0	83114 16464	222261
		ПР=72% СП=80%									
75	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	19,53	1694,64 1447,95	246,69 125,99	33096 28278	4818 2461	0	22132 4418	59647
		ПР=72% СП=80%									
76	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	13,44	1861,18 1615,89	245,29 124,29	25014 21718	3297 1670	0	16839 3348	45202
		ПР=72% СП=80%									
77	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	59,43							
		СП=80%									
78	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	19,53							
		СП=80%									
79	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	13,44							
		СП=80%									

80	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	46,7	338,91	7,19	15827	336	0	11273	29268
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			331,72	3,54	15491	165		2168	
81	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	46,7							
		СП - 8%									
				ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ							
87	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	79,59	1849,72	120,16	147219	9564	0	102129	269296
		ПР - 72% СП - 8%			1729,56	52,64	137656	4190		19948	
88	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	1,68							
		СП - 8%									
89	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	72,03							
		СП - 8%									
90	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	5,88							
		СП - 8%									
91	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	41							
		СП - 8%									
92	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	41							
		СП - 8%									
93	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	82							
		СП - 8%									
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО(2шт),см.АР27									
94	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2	656,05	24,48	1443	54	0	1018	2659

		НР - 72% СП - 8%			631,57	11,41	1389	25		197	
95	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,218							
		СП - 8%									
96	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 $м^2$	0,018							
		СП - 8%									
97	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	4							
		СП - 8%									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА,см.АР28									
				ПОТОЛОК							
98	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	500,29	1535,54	110,48	768215	55272	0	546109	1419470
		НР - 72% СП - 8%			1425,06	91,03	712943	45541		105146	
99	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	500,29	785,05	6,13	392753	3067	0	281384	728068
		НР - 72% СП - 8%			778,92	2,25	389686	1126		53931	
100	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	347,92	465,22	4,46	161859	1552	0	115955	300040
		НР - 72% СП - 8%			460,76	2,13	160308	741		22225	
101	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	146,6	1033,65	5,14	151533	754	0	108824	281186
		НР - 72% СП - 8%			1028,51	2,49	150780	365		20829	
102	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,77	139,74	1,10	806	6	0	578	1495
		НР - 72% СП - 8%			138,64	0,56	800	3		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3821727	226807	0	2659733	6999977
							3594920	99154	0	518517	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6999977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3594920				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99154			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		

- Накладные расходы	Тенге	2659733
- Сметная прибыль	Тенге	518517

Итого по локально-ресурсной смете №2-2-1	**6 999 977,40**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**83 999,73**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 083 977,13**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**49 587,84**
Итого:	**7 133 564,97**
Непредвиденные затраты - 2%	**142 671,30**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**7 276 236,26**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**7 851 058,93**
НДС - 12%	**942 127,07**
Итого с НДС:	**8 218 363,34**
Тендерная скидка - 2 %	**164 367,27**
Итого со скидкой	**8 053 996,07**
в том числе НДС -12%	**862 928,15**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**12 608 534,57**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-4 - Электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №5
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия										
		Кабельные изделия										
28	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	160		495,80	3,18	79328	509	0	56804	147023
		НР - 72% СП - 8%				492,62	0,47	78819	75		10891	
29	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	45		547,59	4,00	24642	180	0	17639	45663
		НР - 72% СП - 8%				543,59	0,83	24462	37		3382	
30	1121-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	70		577,74	4,92	40442	344	0	28932	74923
		НР - 72% СП - 8%				572,82	1,22	40097	85		5550	

31	243-107-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,16							
		СП - 8%									
32	243-107-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,045							
		СП - 8%									
33	243-107-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,02							
		СП - 8%									
34	243-107-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,04							
		СП - 8%									
35	243-112-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,01							
		СП - 8%									
		Трубы									
36	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	265	474,98 470,75	4,23 0,13	125870 124749	1121 34	0	89844 17257	232971
		НР - 72% СП - 8%									
37	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	565,44 560,38	5,06 0,52	5654 5604	51 5	0	4038 775	10468
		НР - 72% СП - 8%									
38	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	225							
		СП - 8%									
39	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	40							
		СП - 8%									
40	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10							

		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				275935	2205	0	197257	511048
							273731	238	–	37855	
		РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия									
		Кабельные изделия									
85	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	360	495,80	3,18	178488	1145	0	127809	330801
		НР - 72% СП - 8%			492,62	0,47	177343	169		24504	
86	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	200	547,59	4,00	109518	800	0	78396	202948
		НР - 72% СП - 8%			543,59	0,83	108718	166		15033	
87	1121-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	90	577,74	4,92	51997	443	0	37198	96330
		НР - 72% СП - 8%			572,82	1,22	51554	110		7136	
88	243-107-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,36							
		СП - 8%									
89	243-107-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	км	0,09							
		СП - 8%									
90	243-107-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,2							
		СП - 8%									
		Трубы									
91	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	560	474,98	4,23	265989	2369	0	189859	492315
		НР - 72% СП - 8%			470,75	0,13	263620	73		36468	
92	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	560							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				605991	4756	0	433262	1122394
							601235	518	–	83140	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1633442**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	**874966**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**6961**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**755**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			**0**		
- Накладные расходы	Тенге				**630519**	
- Сметная прибыль	Тенге				**120996**	

Итого по локально-ресурсной смете №2-2-1	**1 633 441,73**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**19 601,30**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 653 043,03**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**11 571,30**
Итого:	**1 664 614,33**
Непредвиденные затраты - 2%	**33 292,29**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**1 697 906,61**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**1 832 041,24**
НДС - 12%	**219 844,95**
Итого с НДС:	**1 917 751,56**
Тендерная скидка - 2 %	**38 355,03**
Итого со скидкой	**1 879 396,53**
в том числе НДС -12%	**201 363,91**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**2 942 196,14**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №6-2 - Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №6
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³										
			м³ грунта		236,00973	174,07	174,07	41082	41082		9440	54565
		НР - 72% СП - 8%				–	55,55		13110		4043	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м³ грунта		7,29927	2332,15	–	17023			12257	31622
		НР - 72% СП - 8%				2332,15	–	17023			2342	

3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	32,85	246,46	117,45	8096	3858	4317	13406
		ПР - 72%, СП - 8%			129,01	53,50	4238	1757	993	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	16,8067899	1205,26	–	20257		14585	37629
		ПР - 72%, СП - 8%			1205,26	–	20257		2787	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	204,5961264	46,83	46,83	9581	9582	2075	12589
		ПР - 72%, СП - 8%			–	14,08		2881	933	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	204,5961264	246,46	117,45	50425	24030	26886	83496
		ПР - 72%, СП - 8%			129,01	53,50	26395	10946	6185	
7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	12,0510837	276,75	276,75	3335	3335	619	4270
		ПР - 72%, СП - 8%			–	71,34		860	316	
8	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	493,612389	62,00	–	30604			33052
		СП - 8%			–	–			2448	
		Трубопроводы								
9	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,019	553207,45	246493,23	10511	4683	5328	17106
		ПР - 72%, СП - 8%			306714,22	82762,25	5828	1572	1267	
10	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	19,19						
		СП - 8%								
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0345	546330,23	242375,11	18848	8362	9597	30721
		ПР - 72%, СП - 8%			303955,12	82381,80	10486	2842	2276	
12	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	34,845						
		СП - 8%								

13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,056	664837,77	99230,97	37231	5557	24353	66510
		ПР - 72% СП - 8%			565606,80	38379,60	31674	2149	4927	
14	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	30,12						
		СП - 8%								
15	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	26,104						
		СП - 8%								
16	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	452309,14	51757,66	25329	2898	16158	44807
		ПР - 72% СП - 8%			400551,48	203,80	22431	11	3319	
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1633,62	43,60	3267	87	2319	6033
		ПР - 72% СП - 8%			1590,02	20,38	3180	41	447	
18	242-101-1103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2						
		СП - 8%								
19	241-119-0201 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1						
		СП - 8%								
20	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1						
		СП - 8%								
21	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1579,07	125,75	3158	252	2093	5672
		ПР - 72% СП - 8%			1453,32	0,41	2907	1	420	
22	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2						
		СП - 8%								

23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПР - 72% СП - 8%	т фасонных частей	0,002486	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	3619 1894	1725 569	1773 431	5824
24	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	0,3						
25	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм СП - 8%	шт.	1						
26	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	1						
27	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб ПР - 72% СП - 8%	врезка	1	10503,49 4652,02	5851,47 2052,44	10503 4652	5851 2052	4827 1226	16557
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПР - 72% СП - 8%	т фасонных частей	0,0045	1455750,28 761887,30	693862,98 228887,31	6551 3428	3122 1030	3210 781	10542
29	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	1						
30	241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм СП - 8%	шт.	1						
31	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм СП - 8%	шт.	1						

32	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1579,07	125,75	6316	503	4187	11343
		ИР - 72%, СП - 8%			1453,32	0,41	5813	2	840	
33	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25/32х32/ мм	шт.	4						
		СП - 8%								
		Фланцы свободные								
34	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2						
		СП - 8%								
35	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2						
		СП - 8%								
36	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2						
		СП - 8%								
37	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69	262,56	3627	525	2236	6332
		ИР - 72%, СП - 8%			1551,13	1,43	3102	3	469	
38	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2						
		СП - 8%								
39	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1642,77	157,41	3286	315	2140	5859
		ИР - 72%, СП - 8%			1485,36	0,41	2971	1	434	
40	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2						
		СП - 8%								
41	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1579,07	125,75	3158	252	2093	5672
		ИР - 72%, СП - 8%			1453,32	0,41	2907	1	420	

42	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2						
		СП - 8%								
		Фланцы приварные								
43	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1552,87	90,98	6211	364	4210	11255
		ПР - 72% СП - 8%			1461,89		5848	0	834	
44	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	825,16	45,49	10727	591	7298	19467
		ПР - 72% СП - 8%			779,67		10136	0	1442	
45	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4						
		СП - 8%								
46	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7						
		СП - 8%								
47	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2						
		СП - 8%								
48	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4						
		СП - 8%								
		Гильзы и футляры								
49	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,4						
		СП - 8%								
50	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,2						
		СП - 8%								
51	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	1745313,31	759413,71	15708	6835	8187	25806
		ПР - 72% СП - 8%			985899,60	277506,05	8873	2498	1912	
52	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	9						
		СП - 8%								

53	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1007953,26	370622,58	9072	3336	4608	14774
		ПР - 72% СП - 8%			637330,68	73784,79	5736	664	1094	
54	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,024						
		СП - 8%								
55	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003504	65023,74	3000,96	228	11	159	418
		ПР - 72% СП - 8%			62022,78	1082,62	217	4	31	
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	$м^3$	0,02	7979,00	1379,18	160	28	103	284
		ПР - 72% СП - 8%			6599,82	554,55	132	11	21	
57	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	53,5	7,97	0,86	426	46	289	773
		ПР - 72% СП - 8%			7,11	0,40	380	21	57	
58	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	53,5						
		СП - 8%								
		Промывка и дезинфекция трубопроводов								
59	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1095	87879,60		9623	0	6928	17875
		ПР - 72% СП - 8%			87879,60		9623	0	1324	
		Водопроводные колодцы Диам.1500мм-3шт								
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,47	29096,00	13384,03	130059	59827	69052	215040
		ПР - 72% СП - 8%			15711,97	5743,40	70233	25673	15929	
61	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	3						
		СП - 8%								
62	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3						

		СП - 8%								
63	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6						
		СП - 8%								
64	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6						
		СП - 8%								
65	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3						
		СП - 8%								
66	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	3						
		СП - 8%								
67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	1,65	5526,95	11,48	9119	19	6552	16926
		ПР - 72% СП - 8%			5515,47		9101	0	1254	
68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-2	т	0,05124						
		СП - 8%								
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,48596	1125,51	1,52	1672	2	1203	3106
		ПР - 72% СП - 8%			1123,99	0,75	1670	1	230	
70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство=УПОР	$м^3$	0,15	7979,00	1379,18	1197	207	773	2127
		ПР - 72% СП - 8%			6599,82	554,55	990	83	158	
71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08532	103614,89	9861,06	8840	841	5888	15907
		ПР - 72% СП - 8%			93753,83	2099,10	7999	179	1178	
72	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	5,2	40,74	2,30	212	12	145	386
		ПР - 72% СП - 8%			38,44	0,39	200	2	29	
73	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	5,2	53,81	3,57	280	19	190	508
		ПР - 72% СП - 8%			50,24	0,59	261	3	38	
		Люк утепленный Лу-1								
74	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,04801	147121,64	7026,20	7063	337	4943	12967
		ПР - 72% СП - 8%			140095,44	2914,43	6726	140	961	

75	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,04801							
76	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции из пенополиуретана методом напыления									
			$м^3$ изоляции	0,1	51322,89	7293,45	5132	729		3216	9016
		НР - 72% СП - 8%			44029,44	631,77	4403	63		668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				531539	189222	0	274239	870241
							311714	69170		64463	

РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел (В1-1)

77	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка									
			узел	1	16001,84	664,44	16002	664		11168	29344
		НР - 72% СП - 8%			15337,40	173,83	15337	174		2174	
78	244-301-0701 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20/15/, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°									
			шт.	1							
		СП - 8%									
79	242-404-0201 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40/20/									
			шт.	1							
		СП - 8%									
80	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	1							
		СП - 8%									
81	241-119-0201 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм									
			шт.	1							
		СП - 8%									
82	242-201-0202 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	3							
		СП - 8%									
83	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	692,67	31,31	693	31		485	1272
		НР - 72% СП - 8%			661,36	12,17	661	12		94	

84	245-405-0606 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 20	шт.	1							
		СП - 8%									
85	241-116-0203 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6							
		СП - 8%									
86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=ПЕРЕХОД 25Х20	т фасонных частей	0,0002	1455750,28	693862,98	291	139	0	143	469
		НР - 72% СП - 8%			761887,30	228887,31	152	46		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				464484	835	447499	11796	514383
							16150	232	–	38103	

РАЗДЕЛ 3. Канализация К1

		Земляные работы									
87	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	280,1942	174,07	174,07	48773	48773	0	11207	64778
		НР - 72% СП - 8%				55,55	0	15565		4798	
88	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	8,6658	2332,15		20210	0	0	14551	37542
		НР - 72% СП - 8%			2332,15		20210	0		2781	
89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	39	246,46	117,45	9612	4581	0	5125	15916
		НР - 72% СП - 8%			129,01	53,50	5031	2087		1179	
90	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	28,123875	1205,26		33897	0	0	24406	62966
		НР - 72% СП - 8%			1205,26		33897	0		4664	
91	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	213,6168936	46,83	46,83	10004	10004	0	2166	13143
		НР - 72% СП - 8%				14,08	0	3008		974	
92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	213,6168936	246,46	117,45	52648	25089	0	28071	87176
		НР - 72% СП - 8%			129,01	53,50	27559	11429		6458	

93	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	35,4192314	276,75	276,75	9802	9802	0	1819	12551
		ПР - 72% СП - 8%				71,34	0	2527		930	
94	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1450,771718	62,00		89948	0	0	0	97144
		СП - 8%					0	0		7196	
		Трубопроводы									
95	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	130	158,12	25,98	20556	3377	0	13388	36659
		ПР - 72% СП - 8%			132,14	10,89	17178	1416		2715	
96	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	130	7,97	0,86	1036	112	0	703	1878
		ПР - 72% СП - 8%			7,11	0,40	924	52		139	
97	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	130							
		СП - 8%									
98	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	761649,96	158037,96	3808	790	0	2401	6706
		ПР - 72% СП - 8%			603612,00	63356,23	3018	317		497	
99	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,02							
		СП - 8%									
100	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	459172,20	54674,40	2296	273	0	1458	4054
		ПР - 72% СП - 8%			404497,80	366,83	2022	2		300	
		Канализационные колодцы D=1500мм /6шт/									
101	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	8,145	28457,77	10366,24	231789	84433	0	132244	393155
		ПР - 72% СП - 8%			18091,53	4458,80	147356	36317		29123	

102	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			$м^3$	4,08							
		СП - 8%									
103	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6							
		СП - 8%									
104	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6							
		СП - 8%									
105	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7							
		СП - 8%									
106	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5							
		СП - 8%									
107	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	6							
		СП - 8%									
		Канализационные колодцы D=1000мм /2шт/									
108	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,44	41343,47	15355,73	100878	37468	0	57081	170596
		НР = 72% СП - 8%			25987,74	6504,00	63410	15870		12637	
109	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			$м^3$	0,84							
		СП - 8%									
110	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2							
		СП - 8%									
111	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2							
		СП - 8%									
112	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4							
		СП - 8%									
113	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2							
		СП - 8%									
114	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,5894737	12906,48	3267,48	7608	1926	0	4402	12971
		НР = 72% СП - 8%			9639,00	733,67	5682	432		961	
115	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)									
			комплект	8							

		СП - 8%									
116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	4,95	5526,95	11,48	27358	57	0	19657	50777
		НР - 72% СП - 8%			5515,47		27302	0		3761	
117	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1263							
		СП - 8%									
118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	3,6627	1125,51	1,52	4122	6	0	2966	7656
		НР - 72% СП - 8%			1123,99	0,75	4117	3		567	
119	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,297	103614,89	9861,06	30774	2929	0	20497	55372
		НР - 72% СП - 8%			93753,83	2099,10	27845	623		4102	
		Колодец охлаждающий КО-1шт									
120	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	1	41343,47	15355,73	41343	15356	0	23394	69917
		НР - 72% СП - 8%			25987,74	6504,00	25988	6504		5179	
121	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,09							
		СП - 8%									
122	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1							
		СП - 8%									
123	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1							
		СП - 8%									
124	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1							
		СП - 8%									
125	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2							
		СП - 8%									
126	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2							
		СП - 8%									
127	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1							
		СП - 8%									
128	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-5	т	0,02674							

		СП = 8%									
129	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,77546	1125,51	1,52	873	1	0	628	1621
		ПР = 72% СП = 8%			1123,99	0,75	872	1		120	
130	244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1							
		СП = 8%									
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0396	103614,89	9861,06	4103	390	0	2733	7383
		ПР = 72% СП = 8%			93753,83	2099,10	3713	83		547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				751438	245368	0	368896	1209961
							416123	96234	–	89627	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2594585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				743986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					435425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165636			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге				120552				
		- Накладные расходы	Тенге							654932	
		- Сметная прибыль	Тенге							192192	

Итого по локально-ресурсной смете №6-2	2 594 585,02
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	31 135,02
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 625 720,04
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	18 380,04
Итого:	2 644 100,08
Непредвиденные затраты - 2%	52 882,00
Итого в текущих ценах 2022 г:	2 696 982,08
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	2 910 043,66
НДС - 12%	349 205,24
Итого с НДС:	3 046 187,32
Тендерная скидка - 2 %	60 923,75
Итого со скидкой	2 985 263,57
в том числе НДС -12%	319 849,67
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	4 673 431,50

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор: Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель: Кожекешов А.К.

Форма 2-Н

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №6-4 - Выгреб на V-30 м3**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №7
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**										
			м^3 грунта		824,631	209,56	209,56	172810	172810	0	30945	220056
		НР - 22% СП - 8%					52,12	0	42980		16300	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
			м^3 грунта		62,069	2916,84		181045	0	0	130353	336310
		НР - 22% СП - 8%				2916,84		181045	0		24912	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
			м^3 грунта		656,24	54,62	54,62	35844	35844	0	7763	47095
		НР - 22% СП - 8%					16,43	0	10782		3489	

4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	656,24	246,46	117,45	161737	77075	0	86235	267809
		НР - 72%, СП - 8%			129,01	53,50	84662	35109		19838	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	656,24	112,41	97,84	73768	64207	0	18630	99790
		НР - 72%, СП - 8%			14,57	24,86	9561	16314		7392	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	164,06	1205,26		197735	0	0	142369	367312
		НР - 72%, СП - 8%			1205,26		197735	0		27208	
		Стены и днища монолитные									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,38	3578,81	1651,33	8518	3930	0	3936	13450
		НР - 72%, СП - 8%			1927,48	369,48	4587	879		996	
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,15							
		СП - 8%									
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В20,W6,сцц/	$м^3$	16,5428078	17150,64	4305,37	283720	71223	0	173120	493387
		НР - 72%, СП - 8%			12845,27	1689,38	212497	27947		36547	
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,61444							
		СП - 8%									
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1179							
		СП - 8%									
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05148							
		СП - 8%									
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06498							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1845209**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**690087**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**425088**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**134011**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

- Накладные расходы	Тенге	593351
- Сметная прибыль	Тенге	136682

Итого по локально-ресурсной смете №6-4	**1 845 209,17**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**22 142,51**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 867 351,68**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**13 071,46**
Итого:	**1 880 423,14**
Непредвиденные затраты - 2%	**37 608,46**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**1 918 031,60**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**2 069 556,10**
НДС - 12%	**248 346,73**
Итого с НДС:	**2 166 378,33**
Тендерная скидка - 2 %	**43 327,57**
Итого со скидкой	**2 123 050,77**
в том числе НДС -12%	**227 469,72**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**3 323 636,96**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №7-1 - Благоустройство территорий**
(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
01.04.2024

Акт приемки выполненных работ №8
за апрель месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные массы, ГП-4, ГП-5										
		Недостаток природного грунта										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			$м^3$ грунта	1038		98,38	98,38	102118	102118	0	21763	133792
		ПР - 72%, СП - 8%					29,12	0	30227		9911	
		Вытесненный грунт /покрытия, выемка/ с перемещением в отвал, 50 м										
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			$м^3$ грунта	547		98,38	98,38	53814	53814	0	11469	70505
		ПР - 72%, СП - 8%					29,12	0	15929		5223	

		Недостаток природного грунта /выемка/в карьере									
3	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	919,3	148,23	142,45	136268	130954	0	24814	173969
		НР - 72%, СП - 8%			5,78	31,71	5314	29151		12887	
4	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8043,875	61,00		490676	–		–	529930
		СП - 8%					–	–		39254	
		Плодородный грунт /используемый для озеленения/									
		снятие с перемещением в отвал									
5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	573	86,57	86,57	49605	49605	0	10570	64988
		НР - 72%, СП - 8%				25,62	0	14680		4814	
		Вывоз непригодного грунта									
6	1101-0102-0249 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	465	162,01	162,01	75335	75335	0	11209	93467
		НР - 72%, СП - 8%				33,48	0	15568		6924	
7	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4068,75	61,00	–	248194	–		–	268050
		СП - 8%			–	–	–	–		19856	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	465	33,33	29,44	15498	13690	0	4235	21312
		НР - 72%, СП - 8%			3,89	8,76	1809	4073		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1171508	425515		84060	1356014
							7122	109628		100446	

РАЗДЕЛ 2. МАФы, ГП-7

21	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	126,6666667							
		СП - 8%									

22	8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**									
		СП - 8%	**комплект**	**3**							
23	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**									
		СП - 8%	**конструкция**	**3**							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**0**		**0**		**0**
										0	

РАЗДЕЛ 3. Покрытие, ГП-7

Асфальтобетонное покрытие дорог и стоянок Тип-1 S=1378м^2

25	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**413,4**	**111,53**	**111,53**	**46107**	**46107**	**0**	**10191**	**60802**
		НР - 72%, СП - 8%				**34,24**	**0**	**14155**		**4504**	
26	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=6	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**413,4**	**49,42**	**49,42**	**20430**	**20430**	**0**	**6551**	**29140**
		НР - 72%, СП - 8%				**22,01**	**0**	**9099**		**2159**	
27	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м^2 основания**	**1378**	**380,48**	**328,83**	**524301**	**453128**	**0**	**160373**	**739448**
		НР - 72%, СП - 8%			**51,65**	**109,99**	**71174**	**151566**		**54774**	
28	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1254,30882**	**267,23**	**232,90**	**335189**	**292129**	**0**	**64463**	**431625**
		НР - 72%, СП - 8%			**34,33**	**37,05**	**43060**	**46472**		**31972**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**926027**	**811793**	**0**	**241579**	**1261014**
							114234	**221292**	**0**	**93408**	**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2097535**	**1237308**	**0**	**325639**	**2617029**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**121357**	**330920**	**0**	**193854**	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**121357**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1237308	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	330920	
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		0
- Накладные расходы	Тенге		325639
- Сметная прибыль	Тенге		193854

Итого по локально-ресурсной смете №7-1	**2 617 028,52**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**31 404,34**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 648 432,87**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**18 539,03**
Итого:	**2 666 971,90**
Непредвиденные затраты - 2%	**53 339,44**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**2 720 311,33**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**2 935 215,93**
НДС - 12%	**352 225,91**
Итого с НДС:	**3 072 537,25**
Тендерная скидка - 2 %	**61 450,74**
Итого со скидкой	**3 011 086,50**
в том числе НДС -12%	**322 616,41**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**4 713 857,31**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор:

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель:

Кожекенов А.А.