Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			15022024/1	10.04.2024 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области	125 000 000,00	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ Кожекенов А.А.

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ Орысбаев М.О.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1 - Сейсмоусиление здания**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
03.05.2024

Акт приемки выполненных работ №9
за май месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА,см.КЖ6										
1	1110-0404-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен (за вычетом проемов)**	**375,4**		**1570,27**	**20,26**	**589479**	**7606**	**0**	**421222**	**1091558**
		НР - 72%; СП - 8%				**1550,01**	**8,41**	**581874**	**3157**		**80856**	
2	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,006**		**103614,89**	**9861,06**	**622**	**59**	**0**	**414**	**1119**
		НР - 72%; СП - 8%				**93753,83**	**2099,10**	**563**	**13**		**83**	
		УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ НИШИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА Тип А(ГСП-А)										

35	1110-0404-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	1,89	1570,27	20,26	2968	38	0	2121	5496
		НР - 72%; СП - 8%			1550,01	8,41	2930	16		407	
		УСИЛЕНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ,см.КЖ18									
44	1113-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Гидроизоляция	$м^2$ поверхности	239,5	570,72	294,64	136687	70566	0	76643	230397
		НР - 72%; СП - 8%			276,08	168,38	66121	40327		17066	
45	217-204-0101 РСНБ РК 2022	Лента углеродная однонаправленная Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 230/300	$м^2$	239,5							
		СП - 8%									
46	236-104-0401 РСНБ РК 2022	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный Carbon Wrap Resin 230+	комплект	1							
		СП - 8%									
47	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	239,5	611,68	4,36	146497	1044	0	105078	271701
		НР - 72%; СП - 8%			607,32	2,04	145453	489		20126	
		ЛЕСТНИЦА Л-1,Л-2(2шт), см.КМ2-5									
109	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	3,942	52866,85	15196,99	208401	59907	0	120633	355357
		НР - 72%; СП - 8%			37669,86	4832,82	148495	19051		26323	
110	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	4,824	53304,77	26030,67	257142	125572	0	122098	409579
		НР - 72%; СП - 8%			27274,10	7879,33	131570	38010		30339	
111	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,32324549	128611,90	28417,06	41573	9186	0	25382	72312
		НР - 72%; СП - 8%			100194,84	8863,84	32388	2865		5356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1383370	273978	0	873590	2437517
							1109392	103927	0	180557	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1383370	273978	0	873590	2437517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1109392	103927	0	180557	0
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1109392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							873590	
		- Сметная прибыль	Тенге							180557	

Итого по локально-ресурсной смете №2-1	**2 437 517,24**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	29 250,21
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 466 767,45
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	17 267,37
Итого:	2 484 034,82
Непредвиденные затраты - 2%	49 680,70
Итого в текущих ценах 2022 г:	2 533 715,52
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	2 733 879,05
НДС - 12%	328 065,49
Итого с НДС:	2 861 781,00
Тендерная скидка - 2 %	57 235,62
Итого со скидкой	2 804 545,38
в том числе НДС -12%	300 487,01
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**4 390 517,09**

Сдал: _____

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

_____ **Орысбаев М.О.**

Принял: _____

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

_____ **Кожекенов А.А.**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-1 - Архитектурно-строительные работы**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
03.05.2024

Акт приемки выполненных работ №10
за май месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительные работы										
		КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1,см.АС15										
11	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м^2	1		3088,94	1050,87	3089	1051	0	1664	5133
		НР - 72%; СП - 8%				2038,07	272,83	2038	273		380	
12	261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м^2	1								
		СП - 8%										
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00328		372974,03	1961,63	1223	6	0	878	2270
		НР - 72%; СП - 8%				371012,40	864,72	1217	3		168	

		Водосточная труба,см.АС17										
62	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	63	1522,36 888,89	633,47 296,03	95909 56000	39909 18650	0	53748 11973	161629
63	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	81	491,77 474,38	17,39 5,53	39833 38425	1409 448	0	27988 5426	73247
64	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9							
65	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9							
66	224-106-0111 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9							
67	224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	9							
68	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	27							
		Ходовой настил Н-1,см.АС17										
69	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	м ходов	37,12	64,80 57,48	7,32 3,14	2405 2134	272 117	0	1620 322	4348
70	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 *СП - 8%*	$м^3$	0,29696							
71	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,07424							

72	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,371	3396,69	62,77	1260	23	0	898	2331
		НР - 72%; СП - 8%			3333,92	27,95	1237	10		173	
73	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20							
		СП - 8%									
		ПРОЕМЫ,см.АР26									
				ОКНА							
82	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	46,7	676,04	5,78	31571	270	0	22593	58498
		НР - 72%; СП - 8%			670,26	1,68	31301	78		4333	
				ДВЕРИ НАРУЖНИЕ							
83	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	10,5	3390,72	71,70	35603	753	0	25339	65816
		НР - 72%; СП - 8%			3319,02	32,65	34850	343		4875	
84	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	10,5							
		СП - 8%									
85	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	12,42	3635,50	67,85	45153	843	0	32177	83517
		НР - 72%; СП - 8%			3567,65	30,65	44310	381		6186	
86	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	12,42							
		СП - 8%									
				СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ							
103	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1555,43	502,16	6,13	781075	9535	0	558029	1446232
		НР - 72%; СП - 8%			496,03	2,25	771540	3500		107128	
104	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	448,56	413,82	4,46	185623	2001	0	132896	344001
		НР - 72%; СП - 8%			409,36	2,13	183623	955		25482	

105	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	301,1	2713,28 2691,66	21,62 10,12	816969 810459	6510 3047	0	585724 112215	1514908
106	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	29,4	139,74 138,64	1,10 0,56	4108 4076	32 16	0	2947 564	7619
107	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	483,85	849,34 844,46	4,88 2,32	410953 408592	2361 1123	0	294994 56476	762423
		ОТКОСЫ									
108	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке- *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	79,9	697,96 691,14	6,82 3,27	55767 55222	545 261	0	39948 7657	103372
		ЛЕСТНИЧНЫЕ КОСОУРЫ									
109	1115-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное без отделки косоуров и балок *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ горизонтальной проекции (поэтажно)	19,1	1682,46 1558,07	124,39 102,21	32135 29759	2376 1952	0	22832 4397	59365
110	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	19,1	697,96 691,14	6,82 3,27	13331 13201	130 62	0	9550 1830	24711
		ПОЛЫ на отм.0,000,см.АР29									
111	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	16,03	7992,89 5652,61	2340,28 825,65	128126 90611	37515 13235	0	74769 16232	219127
		ТД-109									
112	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,5024	7263,82 4671,58	2592,24 1079,36	10913 7019	3895 1622	0	6221 1371	18505
113	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ пола	18,78	764,42 734,51	29,91 12,17	14356 13794	562 229	0	10096 1956	26408
114	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	18,78	1055,45 987,56	67,89 34,08	19821 18546	1275 640	0	13814 2691	36326

115	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	18,78	847,79	5,14	15921	97	0	11428	29537
		НР - 72%; СП - 8%			842,65	2,49	15825	47		2188	
116	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	22	129,06	3,36	2839	74	0	2016	5244
		НР - 72%; СП - 8%			125,70	1,57	2765	35		388	
				ТД-399							
117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	5,8944	5526,95	11,48	32578	68	0	23407	60464
		НР - 72%; СП - 8%			5515,47		32510	0		4479	
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	73,68	543,86	35,52	40072	2617	0	28074	73598
		НР - 72%; СП - 8%			508,34	20,87	37454	1538		5452	
119	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	73,68	1109,23	114,16	81728	8411	0	53742	146308
		НР - 72%; СП - 8%			995,07	17,99	73317	1326		10838	
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	73,68	543,86	35,52	40072	2617	0	28074	73598
		НР - 72%; СП - 8%			508,34	20,87	37454	1538		5452	
121	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	73,68	1907,20	97,06	140522	7151	0	98698	258358
		НР - 72%; СП - 8%			1810,14	50,35	133371	3710		19138	
122	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПЛИНТУС ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	м² поверхности облицовки	9,8	3698,01	24,73	36240	242	0	26019	67241
		НР - 72%; СП - 8%			3673,28	14,29	35998	140		4981	
				ТД-387							
123	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,3416	5526,95	11,48	7415	15	0	5328	13762
		НР - 72%; СП - 8%			5515,47		7400	0		1019	
124	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	16,77	543,86	35,52	9121	596	0	6390	16751
		НР - 72%; СП - 8%			508,34	20,87	8525	350		1241	
125	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	16,77	86,46	42,49	1450	713	0	823	2454
		НР - 72%; СП - 8%			43,97	24,16	737	405		182	

126	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	16,77	1907,20	97,06	31984	1628	0	22464	58804
		НР - 72%; СП - 8%			1810,14	50,35	30356	844		4356	
127	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПЛИНТУС ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	$м^2$ поверхности облицовки	2,5	3698,01	24,73	9245	62	0	6638	17153
		НР - 72%; СП - 8%			3673,28	14,29	9183	36		1271	
				ТД-387							
128	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,8816	5526,95	11,48	15926	33	0	11443	29559
		НР - 72%; СП - 8%			5515,47		15893	0		2190	
129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство -	$м^2$ стяжки	36,02	543,86	35,52	19590	1279	0	13725	35980
		НР - 72%; СП - 8%			508,34	20,87	18310	752		2665	
130	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	36,02	86,46	42,49	3114	1530	0	1767	5272
		НР - 72%; СП - 8%			43,97	24,16	1584	870		390	
131	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	36,02	1907,20	97,06	68697	3496	0	48251	126304
		НР - 72%; СП - 8%			1810,14	50,35	65201	1814		9356	
132	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПЛИНТУС ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	$м^2$ поверхности облицовки	5,1	3698,01	24,73	18860	126	0	13541	34993
		НР - 72%; СП - 8%			3673,28	14,29	18734	73		2592	
				ТД-740							
133	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,4616	5526,95	11,48	2551	5	0	1833	4735
		НР - 72%; СП - 8%			5515,47		2546	0		351	
134	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30/=20/ мм. Устройство	$м^2$ покрытия	5,77	655,69	140,21	3783	809	0	2362	6637
		НР - 72%; СП - 8%			515,48	53,08	2974	306		492	
135	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	5,77	-40,07	-10,37	-231	-60	0	-149	-411
		НР - 72%; СП - 8%			-29,70	-6,24	-171	-36		-30	
136	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9	205,78	1,68	1852	15	0	1328	3434

		НР - 72%; СП - 8%			204,10	0,78	1837	7		254	
				Тип-6							
137	1111-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	$м^3$ подстилающего слоя	11,436	5968,63	1583,38	68257	18108	0	40885	117874
		НР - 72%; СП - 8%			4385,25	580,20	50150	6635		8731	
138	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	76,24	1875,76	195,75	143008	14924	0	95269	257339
		НР - 72%; СП - 8%			1680,01	55,54	128084	4234		19062	
139	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	76,24							
		СП - 8%									
				Тип-7							
140	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство -	$м^3$ подстилающего слоя	7,8312	5526,95	11,48	43283	90	0	31099	80332
		НР - 72%; СП - 8%			5515,47		43193	0		5951	
141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	97,89	543,86	35,52	53238	3477	0	37299	97781
		НР - 72%; СП - 8%			508,34	20,87	49761	2043		7243	
142	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	97,89	1109,23	114,16	108583	11175	0	71401	194383
		НР - 72%; СП - 8%			995,07	17,99	97407	1761		14399	
143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	97,89	543,86	35,52	53238	3477	0	37299	97781
		НР - 72%; СП - 8%			508,34	20,87	49761	2043		7243	
144	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	9,789	7992,89	2340,28	78242	22909	0	45659	133814
		НР - 72%; СП - 8%			5652,61	825,65	55333	8082		9912	
145	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	97,89	136,89	36,11	13400	3535	0	8339	23479
		НР - 72%; СП - 8%			100,78	17,54	9865	1717		1739	
146	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из досок паркетных. Устройство	$м^2$ покрытия	97,89	1738,89	126,22	170220	12356	0	117410	310641
		НР - 72%; СП - 8%			1612,67	53,18	157864	5206		23010	
147	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	51	129,60	3,05	6610	156	0	4694	12208
		НР - 72%; СП - 8%			126,55	1,28	6454	65		904	
		ПОЛЫ на отм.+3,300,см.АС29									

					ТД-107							
148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	163,03	543,86 508,34	35,52 20,87	88665 82875	5791 3402	0	62120 12063	162848
149	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 изолируемой поверхности	163,03	503,09 457,22	45,87 22,19	82019 74541	7478 3618	0	56274 11063	149356
150	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 СП - 8%	м^3	8,396045							
151	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР - 72%; СП - 8%	м^2 пола	163,03	544,81 529,11	15,70 8,06	88820 86261	2560 1314	0	63054 12150	164024
152	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 покрытия	163,03	1125,68 1092,52	33,16 17,04	183520 178114	5406 2778	0	130242 25101	338862
153	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	128	129,06 125,70	3,36 1,57	16520 16090	430 201	0	11729 2260	30509
					ТД-345							
154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	42,74	543,86 508,34	35,52 20,87	23245 21726	1518 892	0	16285 3162	42692
155	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м^2 изолируемой поверхности	42,74	1109,23 995,07	114,16 17,99	47408 42529	4879 769	0	31175 6287	84870
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 стяжки	42,74	543,86 508,34	35,52 20,87	23245 21726	1518 892	0	16285 3162	42692
157	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м^2 покрытия	42,74	1907,20 1810,14	97,06 50,35	81514 77365	4148 2152	0	57252 11101	149868
158	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПЛИНТУС ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ НР - 72%; СП - 8%	м^2 поверхности облицовки	5,2	3698,01 3673,28	24,73 14,29	19230 19101	129 74	0	13806 2643	35679

					ТД-339							
159	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	13,41	1907,20	97,06	25576	1302	0	17963	47022
		НР - 72%; СП - 8%			1810,14	50,35	24274	675		3483	
160	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПЛИНТУС ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	$м^2$ поверхности облицовки	2,3	3698,01	24,73	8505	57	0	6107	15781
		НР - 72%; СП - 8%			3673,28	14,29	8449	33		1169	
					ТД-339						
161	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	32,2	1907,20	97,06	61412	3125	0	43134	112909
		НР - 72%; СП - 8%			1810,14	50,35	58287	1621		8364	
162	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ПЛИНТУС-ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	$м^2$ поверхности облицовки	3,4	3698,01	24,73	12573	84	0	9027	23328
		НР - 72%; СП - 8%			3673,28	14,29	12489	49		1728	
		УЗЕЛ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ,см.АР10,АР18									
					ЦОКОЛЬ						
163	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	31,72	5106,17	44,74	161968	1419	0	115940	300140
		НР - 72%; СП - 8%			5061,43	15,10	160549	479		22233	
164	231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	31,72							
		СП - 8%									
					ФАСАД						
165	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	422,28	2971,03	17,22	1254607	7272	0	899240	2326154
		НР - 72%; СП - 8%			2953,81	3,81	1247335	1609		172308	
166	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	464,508							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6229459	280117	0	4364917	11441926
							5949341	113043	0	847550	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11441926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5949341				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					280117			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113043			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
- Накладные расходы	Тенге							4364917	
- Сметная прибыль	Тенге							847550	

Итого по локально-ресурсной смете №2-1-1	**11 441 925,61**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**137 303,11**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**11 579 228,71**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**81 054,60**
Итого:	**11 660 283,32**
Непредвиденные затраты - 2%	**233 205,67**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**11 893 488,98**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**12 833 074,61**
НДС - 12%	**1 539 968,95**
Итого с НДС:	**13 433 457,93**
Тендерная скидка - 2 %	**268 669,16**
Итого со скидкой	**13 164 788,78**
в том числе НДС -12%	**1 410 513,08**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=1,5655004618	**20 609 482,91**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.А.