Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			15022024/1	10.04.2024 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области	178 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Директор _____ Кожекенов А.А.

Субподрядчик: ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ Орысбаев М.О.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-1-1 - Сейсмоусиление здания**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
15.08.2024

Акт приемки выполненных работ №18
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		УСИЛЕНИЕ ОПОРНОГО УЧАСТКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ,см.КЖ21										
		Сечение а-а										
54	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	333		1196,38	509,59	398395	169693	0	253594	704148
		НР - 72%; СП - 8%				686,79	370,91	228701	123513		52159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**398395**	**169693**	**0**	**253594**	**704148**
								228701	**123513**	**0**	**52159**	**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**398395**	**169693**	**0**	**253594**	**704148**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**228701**	**123513**	**0**	**52159**	**0**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**228701**				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169693			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123513			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
- Накладные расходы	Тенге							253594	
- Сметная прибыль	Тенге							52159	

Итого по локально-ресурсной смете №2-1	**704 147,79**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	8 449,77
Итого с временными зданиями и сооружениями	712 597,56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	4 988,18
Итого:	717 585,74
Непредвиденные затраты - 2%	14 351,71
Итого в текущих ценах 2022 г:	731 937,46
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	789 760,52
НДС - 12%	94 771,26
Итого с НДС:	884 531,78
Тендерная скидка - 2 %	17 690,64
Итого со скидкой	866 841,14
в том числе НДС -12%	92 875,84
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=2,036827207	1 765 605,63

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор
Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель
Кожекенов А.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-2. Водопровод и канализация**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
15.08.2024

Акт приемки выполненных работ №19
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хоз питьевой трубопровод (В1)										
		Арматура для трубопроводов										
16	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		49							
		СП - 8%										
17	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563 р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1							
		СП - 8%										
18	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		4							
		СП - 8%										
19	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.		30	1373,90	0,16	41217	5	0	29673	76561

		НР - 72%; СП - 80%			1373,74		41212	0		5671		
20	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором СП - 80%	шт.	20								
21	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором СП - 80%	шт.	5								
22	244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге СП - 80%	шт.	5								
23	241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2" СП - 80%	шт.	5								
24	241-211-1406 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1/2" СП - 80%	шт.	5								
25	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4" СП - 80%	шт.	2								
26	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" СП - 80%	шт.	49								
27	241-211-1806 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2" СП - 80%	шт.	2								
28	241-211-1809 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 40х1 1/4" СП - 80%	шт.	2								
		Санитарные приборы										
41	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 72%; СП - 80%	комплект	20	3953,66 3826,84	126,82 64,54	79073 76537	2536 1291	0	56036 10809	145918	
42	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм СП - 80%	комплект	20								
43	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	20								

		СП - 8%									
44	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	1785,76	25,89	10715	155	0	7654	19838
		НР - 72% СП - 8%			1759,87	11,98	10559	72		1470	
45	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	6							
		СП - 8%									
46	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	21							
		СП - 8%									
47	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники. Установка	комплект	1	1988,42	74,84	1988	75	0	1404	3664
		НР - 72% СП - 8%			1913,58	36,11	1914	36		271	
48	244-101-0101 РСНБ РК 2022	РАКОВИНА	комплект	1							
		СП - 8%									
49	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	14	3099,18	83,13	43389	1164	0	30802	80126
		НР - 72% СП - 8%			3016,05	39,71	42225	556		5935	
50	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	14							
		СП - 8%									
51	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	14							
		СП - 8%									
52	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	5	2263,56	320,70	11318	1604	0	7568	20397
		НР - 72% СП - 8%			1942,86	159,47	9714	797		1511	
53	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	5							
		СП - 8%									
54	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	952,60	49,86	953	50	0	668	1750
		НР - 72% СП - 8%			902,74	24,55	903	25		130	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				188652	5589	0	133805	348254
							183064	2777	0	25797	0
	РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы горячей воды (Т3 и Т4)										

55	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	839,68	1,48	25190	44	0	18109	46764
		НР - 72% СП - 80%			838,20	0,19	25146	6		3464	
56	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	10	836,73	1,72	8367	17	0	6013	15531
		НР - 72% СП - 80%			835,01	0,14	8350	1		1150	
57	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	140	836,30	2,30	117082	322	0	84077	217252
		НР - 72% СП - 80%			834,00	0,10	116760	14		16093	
58	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	29,7							
		СП - 80%									
59	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	9,9							
		СП - 80%									
60	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	138,6							
		СП - 80%									
61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	125,97	1,54	22675	277	0	16126	41905
		НР - 72% СП - 80%			124,43		22397	0		3104	
62	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,92							
		СП - 80%									
63	242-307-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1							
		СП - 80%									
		Арматура для трубопроводов									
64	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 ДО DN 25	шт.	59							

		СП - 8%									
65	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	5	4909,56	42,61	24548	213	0	17592	45511
		НР - 22%; СП - 8%			4866,95	19,62	24335	98		3371	
66	245-508-0101 РСНБ РК 2022	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м^3/ч, DN 20	шт.	32							
		СП - 8%									
67	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	46							
		СП - 8%									
68	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	10							
		СП - 8%									
69	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	10							
		СП - 8%									
70	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	168	555,64	109,00	93348	18312	0	60188	165819
		НР - 22%; СП - 8%			446,64	50,95	75036	8560		12283	
71	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	107,8							
		СП - 8%									
72	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	44							
		СП - 8%									
73	234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	33							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**291210**	**19186**	**0**	**202106**	**532781**
							272024	**8679**	**0**	**39465**	**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**479862**	**24774**	**0**	**335911**	**881034**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**455087**	**11455**	**0**	**65262**	**0**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**455087**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24774**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11455**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**0**		

- Накладные расходы	Тенге							335911	
- Сметная прибыль	Тенге							65262	

Итого по локально-ресурсной смете №2-1	**881 034,29**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	10 572,41
Итого с временными зданиями и сооружениями	891 606,70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	6 241,25
Итого:	897 847,95
Непредвиденные затраты - 2%	17 956,96
Итого в текущих ценах 2022 г:	915 804,91
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	988 153,50
НДС - 12%	118 578,42
Итого с НДС:	1 106 731,92
Тендерная скидка - 2 %	22 134,64
Итого со скидкой	1 084 597,28
в том числе НДС -12%	116 206,85
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=2,036827207	2 209 137,25

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-4. Электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
15.08.2024

Акт приемки выполненных работ №20
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
		1ВРУ										
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1		13129,05	4818,65	13129	4819	0	7418	22190
		ЗП - 72%; СТ - 8%				8310,40	1991,77	8310	1992		1644	
2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1								
		1ЩС										

3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6089,40	1934,20	6089	1934	0	3553	10414
		НР - 72%; СП - 80%			4155,20	780,11	4155	780		771	
4	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1							
		СП - 80%									
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2002,36	32,88	8009	132	0	5672	14776
		НР - 72%; СП - 80%			1969,48		7878	0		1095	
6	247-205-0415 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель-разъединитель ВН-32 3Р 20А	шт.	1							
		СП - 80%									
7	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1							
		СП - 80%									
8	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2							
		СП - 80%									
	1Щв										
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6089,40	1934,20	6089	1934	0	3553	10414
		НР - 72%; СП - 80%			4155,20	780,11	4155	780		771	
10	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1							
		СП - 80%									
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2002,36	32,88	8009	132	0	5672	14776
		НР - 72%; СП - 80%			1969,48		7878	0		1095	
12	247-205-0415 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель-разъединитель ВН-32 3Р 20А	шт.	1							
		СП - 80%									
13	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3							
		СП - 80%									

14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4107,88	168,92	12324	507	0	8613	22612
		НР - 72% СП - 8%			3938,96	48,58	11817	146		1675	
15	Прайслист	Автоматический выключатель 6А АП50Б-2МТ	шт	1							
		СП - 8%									
16	Прайслист	Автоматический выключатель 10А АП50Б-3МТ	шт	1							
		СП - 8%									
17	Прайслист	Автоматический выключатель 40А АП50Б-3МТ	шт	1							
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				53650	9457	0	34482	95183
							44194	3698	0	7051	
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
18	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	389,13	0,48	3891	5	0	2800	7226
		НР - 72% СП - 8%			388,65	0,22	3887	2		535	
19	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	341,25	0,42	1024	1	0	737	1901
		НР - 72% СП - 8%			340,83	0,18	1022	1		141	
20	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/=C16-184/	шт.	8							
		СП - 8%									
21	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44/=A110-015/	шт.	2							
		СП - 8%									
22	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/=РСбш10-3-КБ/	шт.	2							
		СП - 8%									
23	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/РА16-236/	шт.	1							
		СП - 8%									

24	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5855,40	144,12	5855	144	0	4147	10803
		НР - 72%; СП - 8%			5711,28	48,58	5711	49		800	
25	247-208-2714 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В	шт.	1							
		СП - 8%									
26	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/=.I48/	шт.	13							
		СП - 8%									
27	247-211-1208 РСНБ РК 2022 прим.	Реле промежуточное РП 22/4 5А 24В АС	шт.	1							
		СП - 8%									
		Заземление									
41	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	339,33	29,47	8483	737	0	5744	15365
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	9,23	7747	231		1138	
42	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,019625							
		СП - 8%									
43	1308-0206-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,00189	535110,24	66448,20	1011	126	0	649	1793
		НР - 72%; СП - 8%			468662,04	8112,83	886	15		133	
44	261-107-0620 РСНБ РК 2022 прим.	Скобы металлические/Держатели шин заземления К-188У2/	кг	1,89							
		СП - 8%									
		Молниезащита									
45	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	145	333,20	23,34	48314	3384	0	33059	87883
		НР - 72%; СП - 8%			309,86	6,80	44930	986		6510	
46	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2313,74	377,12	4627	754	0	2999	8236
		НР - 72%; СП - 8%			1936,62	145,74	3873	291		610	

47	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	24	333,20	23,34	7997	560	0	5472	14546
		НР - 72% СП - 8%			309,86	6,80	7437	163		1077	
48	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1574,36	218,73	9446	1312	0	6150	16844
		НР - 72% СП - 8%			1355,63	68,01	8134	408		1248	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				90649	7024	0	61756	164598
							83626	2146	0	12192	
	РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование										
	1ЩО										
49	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт)-управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6089,40	1934,20	6089	1934	0	3553	10414
		НР - 72% СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		771	
50	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1							
		СП - 8%									
51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2002,36	32,88	22026	362	0	15598	40634
		НР - 72% СП - 8%			1969,48		21664	0		3010	
52	247-205-0415 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель-разъединитель ВН-32 3Р 20А	шт.	1							
		СП - 8%									
53	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6							
		СП - 8%									
54	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4							
		СП - 8%									
	1ЩАО										
55	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6089,40	1934,20	6089	1934	0	3553	10414
		НР - 72% СП - 8%			4155,20	780,11	4155	780		771	

56	247-201-0210 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1							
57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2002,36	32,88	8009	132	0	5672	14776
		НР - 72% СП - 8%			1969,48		7878	0		1095	
58	247-205-0415 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель-разъединитель ВН-32 3Р 20А СП - 8%	шт.	1							
59	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3							
60	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	1622,46	22,67	131419	1836	0	93877	243320
		НР - 72% СП - 8%			1599,79	9,90	129583	802		18024	
61	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65 СП - 8%	шт.	4							
62	247-101-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma СП - 8%	шт.	33							
63	247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma СП - 8%	шт.	44							
64	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	742,46	5,67	22274	170	0	15968	41301
		НР - 72% СП - 8%			736,79	2,47	22104	74		3059	
65	247-101-0120 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma/=тип НПП1301-18 18Вт/ СП - 8%	шт.	30							
66	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	1046,52	23,64	10465	236	0	7436	19333
		НР - 72% СП - 8%			1022,88	9,90	10229	99		1432	
67	248-304-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"/=Светильники указательный "ВЫХОД ССА-1001"/	шт.	10							

		СП - 8%										
68	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014/=DS-109/	шт.	4								
		СП - 8%										
69	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91/=L-36/	шт.	129								
		СП - 8%										
70	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/=Mini Full Spiral/	шт.	30								
		СП - 8%										
71	247-213-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А/=Стартер/	шт.	129								
		СП - 8%										
72	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР/=БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT/	шт.	30								
		СП - 8%										
73	247-102-0109 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014/=РВО/	шт.	1								
		СП - 8%										
74	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/=КЛ SP-15/	шт.	1								
		СП - 8%										
75	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2304,21	226,61	2304	227	0	1566	4180
		НР - 72%, СП - 8%			2077,60	97,16	2078	97		310	
76	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1								
		СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				180561	4535	0	128073	333325	
							176026	1852	0	24691		
	РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия											
77	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	75	389,13	0,48	29185	36	0	20999	54198	

		НР - 72%, СП - 80%			388,65	0,22	29149	17		4015	
78	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	341,25	0,42	4436	5	0	3192	8238
		НР - 72%, СП - 80%			340,83	0,18	4431	2		610	
79	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/=РСбш10-3-КБ/	шт.	25							
		СП - 80%									
80	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/=С16-184/	шт.	39							
		СП - 80%									
81	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20/С56-186/	шт.	11							
		СП - 80%									
82	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44/=А110-015/	шт.	13							
		СП - 80%									
83	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20/=У195/	шт.	63							
		СП - 80%									
84	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм/=Л48/	шт.	88							
		СП - 80%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**33621**	**41**	**0**	**24191**	**62437**
							33580	**19**	**0**	**4625**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**358482**	**21057**	**0**	**248501**	**655542**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**337425**	**7715**	**0**	**48559**	**0**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**337425**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21057**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7715**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**248501**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**48559**	

Итого по локально-ресурсной смете №2-1	**655 541,74**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**7 866,50**

Итого с временными зданиями и сооружениями	663 408,24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	4 643,86
Итого:	668 052,10
Непредвиденные затраты - 2%	13 361,04
Итого в текущих ценах 2022 г:	681 413,14
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	735 244,78
НДС - 12%	88 229,37
Итого с НДС:	823 474,15
Тендерная скидка - 2 %	16 469,48
Итого со скидкой	807 004,67
в том числе НДС -12%	86 464,79
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=2,036827207	1 643 729,06

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

_____ Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

_____ Кожекенов А.А.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-5. Пожарная сигнализация**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
15.08.2024

Акт приемки выполненных работ №21
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	12		3532,17	0,25	42386	3	0	30516	78734
		НР - 72%, СП - 8%				3531,92		42383	0		5832	
2	248-303-0206 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	шт.	1								
		СП - 8%										
3	248-306-0305 РСНБ РК 2022	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1								
		СП - 8%										
4	Прайс-лист	**Аккумулятор DELTA DT1207, 12В, 7 А/ч**	шт	1								

		СП - 8%									
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	58	4002,98 4000,44	2,54	232173 232026	147 0	0	167058 31938	431170
6	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 СП - 8%	шт.	58							
7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	6	2000,22 2000,22		12001 12001	0 0	0	8641 1651	22294
8	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	6							
9	248-303-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01/=УКШ-1/ СП - 8%	шт.	11							
10	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	24	6699,20 6699,20		160781 160781	0 0	0	115762 22123	298666
11	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П СП - 8%	шт.	24							
12	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72% СП - 8%	м	315	99,49 98,64	0,85 0,10	31339 31072	268 32	0	22394 4299	58032
13	243-305-0401 СпрСЦ 10.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 СП - 8%	км	0,315							
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	м	315	323,29 320,83	2,46 0,17	101836 101061	775 54	0	72803 13971	188610
15	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм СП - 8%	м	315							
		Оповещение при пожаре									

16	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3678,20 3678,20		11035 11035	0 0	0	7945 1518	20498
17	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К СП - 8%	шт.	3							
18	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Оповещатель звуковой и световой.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	1839,10 1839,10		23908 23908	0 0	0	17214 3290	44412
19	248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED СП - 8%	шт.	13							
20	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8%	м	110	99,49 98,64	0,85 0,10	10944 10850	94 11	0	7820 1501	20265
21	243-305-0401 СпрСЦ 10.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 СП - 8%	км	0,11							
22	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	110	323,29 320,83	2,46 0,17	35562 35291	271 19	0	25423 4879	65864
23	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм СП - 8%	м	110							
24	247-202-0701 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20/=У195/ СП - 8%	шт.	2							
25	1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1839,10 1839,10		1839 1839	0 0	0	1324 253	3416
26	248-401-0824 СпрСЦ 10.2022 прим.	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов БВД-411А, на 1 абонента, подсветка кнопки вызова/=КВП-1/ СП - 8%	шт.	1							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**663805** **662247**	**1557** **115**	**0** **0**	**476901** **91256**	**1231962** **0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				**663805** **662247**	**1557** **115**	**0** **0**	**476901** **91256**	**1231962** **0**

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				662247				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1557			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
- Накладные расходы	Тенге							476901	
- Сметная прибыль	Тенге							91256	

Итого по локально-ресурсной смете №2-1	**1 231 961,69**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**14 783,54**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 246 745,23**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**8 727,22**
Итого:	**1 255 472,45**
Непредвиденные затраты - 2%	**25 109,45**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**1 280 581,90**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**1 381 747,87**
НДС - 12%	**165 809,74**
Итого с НДС:	**1 547 557,61**
Тендерная скидка - 2 %	**30 951,15**
Итого со скидкой	**1 516 606,46**
в том числе НДС -12%	**162 493,55**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=2,036827207	**3 089 065,30**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ **Орысбаев М.О.**

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель _____ **Кожекенов А.А.**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-6. Видеонаблюдение**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
15.08.2024

Акт приемки выполненных работ №22
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1		4853,22	70,50	4853	71	0	3458	8976
		НР - 72%; СП - 8%				4782,72	20,00	4783	20		665	
2	248-403-0104 РСНБ РК 2022	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	шт.	1								
		СП - 8%										
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	5		6278,09	6,37	31390	32	0	22578	58286
		НР - 72%; СП - 8%				6271,72		31359	0		4317	

4	248-402-0110 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7–12 мм, 8 Мп *СП - 8%*	шт.	5							
5	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2359,48 1674,80	684,68 320,04	2359 1675	685 320	0	1436 304	4099
6	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" *СП - 8%*	шт.	1							
7	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб *СП - 8%*	шт.	2							
8	521-101-0401017 СпрСЦ 10.2022	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB/=С КОВРИКОМ/	шт.	1							
9	521-101-0401024 СпрСЦ 10.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1							
10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	10776,97 10774,90	2,07	10777 10775	2 0	0	7758 1483	20018
11	245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50 *СП - 8%*	шт.	1							
12	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72%; СП - 8%*	м	140	99,49 98,64	0,85 0,10	13929 13810	119 14	0	9953 1911	25792
13	243-304-0129 СпрСЦ 10.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4x2x24AWG *СП - 8%*	км	0,14							
14	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	140	631,29 561,62	69,67 10,69	88381 78627	9754 1497	0	57689 11686	157755

15	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 СП - 8%	м	140							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**151689** **141027**	**10662** **1851**	**0** **0**	**102872** **20365**	**274926** **0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				**151689** **141027**	**10662** **1851**	**0** **0**	**102872** **20365**	**274926** **0**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**141027**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10662**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1851**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**102872**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**20365**	

Итого по локально-ресурсной смете	**274 926,45**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	3 299,12
Итого с временными зданиями и сооружениями	278 225,56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	1 947,58
Итого:	280 173,14
Непредвиденные затраты - 2%	5 603,46
Итого в текущих ценах 2022 г:	285 776,60
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	308 352,96
НДС - 12%	37 002,35
Итого с НДС:	345 355,31
Тендерная скидка - 2 %	6 907,11
Итого со скидкой	338 448,20
в том числе НДС -12%	36 262,31
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=2,036827207	689 360,51

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор _____ **Орысбаев М.О.**

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель _____ **Кожекенов А.А.**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Мега-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Доминал Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт детского сада в селе Байысова, Ескельдинского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Локально-ресурсная смета №2-2-7. Слаботочные сети**

(наименование)

Договор №15022024/1 от 10 апреля 2024 года

Дата составления
15.08.2024

Акт приемки выполненных работ №23
за август месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь										
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудовании**	шт.	1		1695,85		1696	0	256	1037	2951
		НР - 72%; СП - 8%				1440,16		1440	0		219	
2	518-101-0201 РСНБ РК 2022	**Мини АТС**	шт.	1								
3	248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный модели КХ-TS2350**	шт.	6								
		СП - 8%										
4	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудовании**	шт.	1		1694,85		1695	0	20	1206	3133
		НР - 72%; СП - 8%				1674,80		1675	0		232	
5	247-214-0204 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная**	шт.	1								
		СП - 8%										
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	55,0066		109,22	0,85	6008	47	535	3911	10712
		НР - 72%; СП - 8%				98,64	0,10	5426	6		793	

7	243-302-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-58 *СП - 8%*	км	0,0550066							
10	248-102-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T/=CDMA терминал Huawei ETS 1000/ *СП - 8%*	шт.	1							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9399	47	811	6153	16796
							8541	6	0	1244	0
		РАЗДЕЛ 2. Радиотрансляционная сеть									
11	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3945,27		3945	0	267	2648	7121
					3678,20		3678	0		527	
12	248-202-0401 СпрСЦ 10.2022 прим.	Усилитель ITC T-120D, мощность 120W/=PT-120/ *СП - 8%*	шт.	1							
13	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3945,27		3945	0	267	2648	7121
					3678,20		3678	0		527	
14	248-401-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Громкоговоритель абонентский/=EGA 103/ *СП - 8%*	шт.	1							
15	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	6907,96		13816	0	418	9647	25340
					6699,20		13398	0		1877	
16	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П *СП - 8%*	шт.	1							
17	247-202-0701 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20/=УК-Р/ *СП - 8%*	шт.	1							
18	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	109,22	0,85	1966	15	175	1280	3505
					98,64	0,10	1776	2		260	
19	243-102-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х1,2 *СП - 8%*	км	0,009							
20	243-102-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х0,6 *СП - 8%*	км	0,009							

21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	18	339,05	2,46	6103	44	284	4160	11084
		НР - 72%; СП - 8%			320,83	0,17	5775	3		821	
22	243-907-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм/10х7/	м	18							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29775	60	1410	20383	54171
							28305	5	0	4013	0
		РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная сеть									
23	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования/=КОНЦЕНТРАТОР НА 8 ПОРТОВ/	шт.	1	49105,02	2,54	49105	3	416	35055	90892
		НР - 72%; СП - 8%			48686,86		48687	0		6733	
24	Прайс-лист	Switch-коммутатор на 8 портов D-Link DES-1018 DG	шт	1							
		СП - 8%									
25	Прайс-лист	Switch-коммутатор на 4 портов D-Link DES-2110	шт	1							
		СП - 8%									
26	Прайс-лист	Sprinter с 4 входами TP-Link TL-R402M	шт	1							
		СП - 8%									
27	Прайс-лист	Патч-корд экранированный RJ45 5м	шт	7							
		СП - 8%									
28	247-214-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Разъем информационный RJ-45 5-cat, UTP	шт.	7							
		СП - 8%									
29	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	7	1694,85		11864	0	140	8441	21929
		НР - 72%; СП - 8%			1674,80		11724	0		1624	
30	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20/=RJ-45/	шт.	7							
		СП - 8%									
31	Прайс-лист	Рамка под розетки PDA-DN RJ45 на 2 модуля	шт	7							
		СП - 8%									
32	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70	109,22	0,85	7645	60	681	4976	13632
		НР - 72%; СП - 8%			98,64	0,10	6905	7		1010	
33	243-304-0131 СпрСЦ 10.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,07							
		СП - 8%									

34	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	70	339,05	2,46	23734	172	1103	16178	43105
		НР - 7%; СП - 8%			320,83	0,17	22458	12		3193	
35	243-907-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм/10х7/	м	70							
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				92348	234	2340	64650	169558
							89773	19	0	12560	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				131522	341	4562	91187	240525
							126619	29	0	17817	0
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					341			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4562		
		- Накладные расходы	Тенге							91187	
		- Сметная прибыль	Тенге							17817	

Итого по локально-ресурсной смете	**240 525,47**
Временные здания и сооружения - 1,5*0,8%=1,2%	**2 886,31**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**243 411,78**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям - 0,7%	**1 703,88**
Итого:	**245 115,66**
Непредвиденные затраты - 2%	**4 902,31**
Итого в текущих ценах 2022 г:	**250 017,97**
Итого в текущих ценах 2023 г с к=1,079:	**269 769,39**
НДС - 12%	**32 372,33**
Итого с НДС:	**302 141,72**
Тендерная скидка - 2 %	**6 042,83**
Итого со скидкой	**296 098,88**
в том числе НДС -12%	**31 724,88**
Итого с коэффициентом субподрядчика - к=2,036827207	**603 102,26**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Доминал Строй"

Директор

Орысбаев М.О.

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Руководитель

Кожекенов А.А.