Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	9668	
	Протяженность воздушной прокладки	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки:	м	9668	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	222	
	3) бесканальная прокладка	м	9446	
2	Количество колодцев (камер)	шт	85	
3	Количество компенсаторов	шт	12	
4	Количество вводов	шт	138	
5	Количество задвижек	шт	254	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)				Вертикальный разрез колодца (камеры)			
Масштаб _____				Масштаб _____			

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	
1	Теплоизолированная труба	ст45*3-2-ППУ-ПЭ		45	171	
2	Теплоизолированная труба	ст57*3-2-ППУ-ПЭ		57	1084	
3	Теплоизолированная труба	ст76*3-2-ППУ-ПЭ		76	1235	
4	Теплоизолированная труба	ст89*4-2-ППУ-ПЭ		89	610	
5	Теплоизолированная труба	ст108*4-2-ППУ-ПЭ		108	2399	
6	Теплоизолированная труба	ст133*4-2-ППУ-ПЭ		133	1569	
7	Теплоизолированная труба	ст159*4,5-2-ППУ-ПЭ		159	1750	

8	Теплоизолированная труба	ст219*6-2-ППУ-ПЭ		219	544	
9	Теплоизолированная труба	ст273*7-2-ППУ-ПЭ		273	306	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам – ориентирам

Заказчик: **Сергазинов Н .М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Каримов Ж. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)