Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги в мкр. Аул ученных с устройством подъездного пути к детскому саду №30 п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

АКТ №1

выполненных работ

28 ИЮНЯ 2018г (Договор о государственных закупках работ №34 от 25.05.2018года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Дорожная одежда тип I			
1	12-180101-1210 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами сшириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм**	м2 покрытия	2115,0000		246,17	520658
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,01979	41,856	690,68	28909
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05018	106,131	1089,91	115673
		Итого оплата труда:				**68,36**	**144582**
1. 3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,01979	41,856	2913,71	121956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01979	41,856	981,60	41086
1. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0099	20,938	3381,20	70797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	20,938	852,37	17847
1. 5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	1,481	2613,12	3869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,481	981,60	1454
1. 6	32-010205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,01979	41,856	7051,04	295127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01979	41,856	1320,89	55287
		Итого эксплуатация машин:				**232,51**	**491749**
1. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,2178	460,647	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		40,40	85448
		НР второго уровня	%	4,2		12,04	25456
		Накладные расходы	%	--		52,44	110905
		Сметная прибыль	%	8		23,89	50525
		Сметная стоимость:				**322,50**	**682088**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированнойплощади**	**4084,0000**		**4,57**	**18658**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	4,043	1143,29	4623
		Итого оплата труда:				**1,13**	**4623**
2. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,552	6235,51	9677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,552	1143,29	1774
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	2,491	3605,02	8981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	2,491	1143,29	2848
		Итого эксплуатация машин:				**4,57**	**18658**
		НР первого уровня	%	59,1		0,67	2732
		НР второго уровня	%	4,2		0,22	898
		Накладные расходы	%	--		0,89	3630
		Сметная прибыль	%	8		0,44	1783
		Сметная стоимость:				**5,89**	**24071**
3	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**366,5666**		**3076,33**	**1127680**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,144	52,786	709,78	37466
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	52,419	1027,94	53884
		Итого оплата труда:				**249,20**	**91350**
3. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,682	6235,51	35429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,682	1143,29	6496
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	17,449	3422,17	59712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	17,449	852,37	14873
3. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	25,953	7431,77	192876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	25,953	1143,29	29672
3. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,336	3381,20	11279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,336	852,37	2844
		Итого эксплуатация машин:				**816,48**	**299296**
3. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	447,211	1763,22	788532
3. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	25,66	93,00	2386
		Итого материалов:				**2157,64**	**790918**
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	55084
		НР второго уровня	%	4,2		135,52	49676
		Накладные расходы	%	--		285,79	104760
		Сметная прибыль	%	8		268,97	98595
		Сметная стоимость:				**3631,09**	**1331035**
4	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2272,9000**		**1113,13**	**2530022**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	75,006	723,15	54240
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	84,938	1052,78	89421
		Итого оплата труда:				**63,21**	**143662**
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,818244	6235,51	5102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,818244	1143,29	935
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	9,046	3422,17	30957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	9,046	852,37	7711
4. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	5,341	3605,02	19256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	5,341	1143,29	6106
4. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	19,342	3032,59	58658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	19,342	981,60	18986
4. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	43,185	3863,36	166840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	43,185	1143,29	49373
4. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5,91	3381,20	19981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	5,91	852,37	5038
4. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,296	2654,92	3440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,296	981,60	1272
		Итого эксплуатация машин:				**133,85**	**304233**
4.10	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	463,672	4669,70	2165207
4.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	68,187	93,00	6341
		Итого материалов:				**955,41**	**2171549**
		НР первого уровня	%	60,3		38,11	86628
		НР второго уровня	%	4,2		48,35	109899
		Накладные расходы	%	--		86,47	196527
		Сметная прибыль	%	8		95,97	218124
		Сметная стоимость:				**1295,56**	**2944673**
5	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**2272,9000**		**-202,36**	**-459953**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	5,705	-2975,07	-16973
		Итого оплата труда:				**-7,47**	**-16973**
5. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	5,66	-3422,17	-19368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	5,66	852,37	4824
5. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	5,864	-3032,59	-17783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	5,864	981,60	5756
5. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	5,591	-3863,36	-21601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	5,591	1143,29	6392
		Итого эксплуатация машин:				**-25,85**	**-58753**
5. 5	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	85,916	-4669,70	-401200
		Итого материалов:				**-176,51**	**-401200**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		-4,50	-10235
		НР второго уровня	%	4,2		-8,69	-19748
		Накладные расходы	%	--		-13,19	-29982
		Сметная прибыль	%	8		-17,24	-39195
		Сметная стоимость:				**-232,80**	**-529130**
			Съезды. Дорожная одежда тип I				
6	**12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезамис шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоядо 50 мм**	**м2 покрытия**	**148,6400**		**90,72**	**13485**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0072	1,07	690,68	739
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,78	1087,36	3022
		Итого оплата труда:				**25,31**	**3762**
6. 3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0072	1,07	2913,71	3118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	1,07	981,60	1050
6. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	0,535104	3381,20	1809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,535104	852,37	456
6. 5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	0,104048	2613,12	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,104048	981,60	102
6. 6	32-010205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,0072	1,07	7051,04	7546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	1,07	1320,89	1413
		Итого эксплуатация машин:				**85,75**	**12746**
6. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,099	14,715	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		14,96	2223
		НР второго уровня	%	4,2		4,44	660
		Накладные расходы	%	--		19,39	2883
		Сметная прибыль	%	8		8,81	1309
		Сметная стоимость:				**118,92**	**17677**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3750550**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**121355**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1067929**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**249650**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2561267**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**221880**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3972431**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**166842**
ИТОГО:			Тенге				**4139273**
Сметная прибыль			Тенге				**331142**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4470415**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							**46492**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО							4516907
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%							73174
ИТОГО							4590081
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА-К * 1,07							4911387
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,908966							4464285,71
НДС 12%							535714,29
ИТОГО с НДС 12%							5000000,00

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Аким **Кадыров А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-Проф"

Директор **Закария Е.С.**