Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги в мкр. Аул ученных с устройством подъездного пути к детскому саду №30 п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

АКТ №2

выполненных работ

14 августа 2018г (Договор №34 от 25.05.2018года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Дорожная одежда тип I			
1	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**152,4334**		**3076,33**	**468936**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,144	21,95	709,78	15580
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	21,798	1027,94	22407
		Итого оплата труда:				**249,20**	**37987**
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,363	6235,51	14733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,363	1143,29	2702
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	7,256	3422,17	24831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	7,256	852,37	6185
1. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,792	7431,77	80206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	10,792	1143,29	12338
1. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,387	3381,20	4690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,387	852,37	1182
		Итого эксплуатация машин:				**816,48**	**124459**
1. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	185,969	1763,22	327904
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	10,67	93,00	992
		Итого материалов:				**2157,64**	**328896**
		НР первого уровня	%	60,3		150,27	22906
		НР второго уровня	%	4,2		135,52	20657
		Накладные расходы	%	--		285,79	43563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		268,97	41000
		Сметная стоимость:				**3631,09**	**553499**
2	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	**м2 основания**	**974,1000**		**1113,13**	**1084295**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,033	32,145	723,15	23246
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	36,402	1052,78	38323
		Итого оплата труда:				**63,21**	**61569**
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,350676	6235,51	2187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,350676	1143,29	401
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	3,877	3422,17	13267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	3,877	852,37	3305
2. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,289	3605,02	8252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,289	1143,29	2617
2. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	8,29	3032,59	25139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	8,29	981,60	8137
2. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	18,508	3863,36	71503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	18,508	1143,29	21160
2. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,533	3381,20	8563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,533	852,37	2159
2. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,555237	2654,92	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,555237	981,60	545
		Итого эксплуатация машин:				**133,85**	**130386**
2.10	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	198,716	4669,70	927946
2.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	29,223	93,00	2718
		Итого материалов:				**955,41**	**930664**
		НР первого уровня	%	60,3		38,11	37126
		НР второго уровня	%	4,2		48,35	47100
		Накладные расходы	%	--		86,47	84226
		Сметная прибыль	%	8		95,97	93482
		Сметная стоимость:				**1295,56**	**1262003**
3	**11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**974,1000**		**-202,36**	**-197123**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	2,445	-2975,07	-7274
		Итого оплата труда:				**-7,47**	**-7274**
3. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00249	2,426	-3422,17	-8301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00249	2,426	852,37	2068
3. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	2,513	-3032,59	-7621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	2,513	981,60	2467
3. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	2,396	-3863,36	-9258

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	2,396	1143,29	2739
		Итого эксплуатация машин:				**-25,85**	**-25180**
3. 5	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	36,821	-4669,70	-171943
		Итого материалов:				**-176,51**	**-171943**
		НР первого уровня	%	60,3		-4,50	-4386
		НР второго уровня	%	4,2		-8,69	-8463
		Накладные расходы	%	--		-13,19	-12850
		Сметная прибыль	%	8		-17,24	-16798
		Сметная стоимость:				**-232,80**	**-226770**
4	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**95,0000**		**6049,61**	**574713**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	0,216	20,52	716,15	14695
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	18,734	1093,57	20487
		Итого оплата труда:				**370,34**	**35182**
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	1,701	6235,51	10603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	1,701	1143,29	1945
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	2,337	3422,17	7998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	2,337	852,37	1992
4. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	2,232	3605,02	8048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	2,232	1143,29	2552
4. 6	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	11,6	7431,77	86205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	11,6	1143,29	13262
4. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,8645	3381,20	2923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,8645	852,37	737
		Итого эксплуатация машин:				**1218,71**	**115777**
4. 8	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	95	4669,70	443622
4. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	6,65	93,00	618
		Итого материалов:				**4676,21**	**444240**
		НР первого уровня	%	60,3		223,32	21215
		НР второго уровня	%	4,2		263,46	25029
		Накладные расходы	%	--		486,78	46244
		Сметная прибыль	%	8		522,91	49677
		Сметная стоимость:				**7059,29**	**670633**
5	**11-270301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**2000,0000**		**513,33**	**1026663**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	0,0556	111,2	716,15	79636
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04005	80,1	1054,55	84470
		Итого оплата труда:				**82,05**	**164105**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,121	3863,36	8194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,121	1143,29	2425
14. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0063	3173,59	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0063	1143,29	7
14. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0819	3381,20	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0819	852,37	70
14. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,294	94,23	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,588	5575,82	3279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,588	1143,29	672
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0084	1799,25	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0084	852,37	7
		Итого эксплуатация машин:				**66,77**	**14022**
14.10	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	20,118	17403,80	350130
14.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001302	205870,68	268
14.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0315	24435,92	770
14.13	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,002268	73545,22	167
		Итого материалов:				**1673,02**	**351334**
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	5976
		НР второго уровня	%	4,2		75,47	15849
		Накладные расходы	%	--		103,93	21825
		Сметная прибыль	%	8		149,79	31456
		Сметная стоимость:				**2022,15**	**424651**
15	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**210,0000**		**1254,25**	**263392**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00054	0,1134	852,37	97
		Итого оплата труда:				**0,46**	**97**
15. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,2142	94,23	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**20**
15. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,072	15,12	17403,80	263145
15. 4	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000008	0,001764	73545,22	130
		Итого материалов:				**1253,69**	**263275**
		НР первого уровня	%	60,3		0,28	58
		НР второго уровня	%	4,2		52,69	11065
		Накладные расходы	%	--		52,97	11123
		Сметная прибыль	%	8		104,58	21961
		Сметная стоимость:				**1411,79**	**296476**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9729658**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				210448
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				878013
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				218851
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8641197
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				258867
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9988525
	Накладные расходы II уровня		Тенге				419518
	ИТОГО:		Тенге				10408044
	Сметная прибыль		Тенге				832643
	ИТОГО по смете:		Тенге				11240687
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							116903
ИТОГО							11357590
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%							183993
ИТОГО							11541583
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА-К * 1,07							12349494
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,908966							11225270,09
НДС 12%							1347032,41
ИТОГО с НДС 12%							12572302,50

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Аким **Кадыров А.Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-Проф"

Директор **Закария Е.С.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**