		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Елжас» Западно-Казахстанская область г. Уральск, п.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. 020540001762 Эл.почта.Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92960 БИН	020540001762

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № AP/D/14/0930 «25» 08 /2014 г
Дополнение № 04 « 24» октября 2017 г

Номер документа	Дата составления
60	30.11.2017

Курс

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 15/C/07476 CO1 "Подъездная дорога к Временной площадке для Капитального ремонта Скважины 449 на КНГКМ ЗКО" Согласно SI 2340.	01/11/17-30/11/17.	Услуги	1	2 582 555,07	2 582 555,07	
2	CoN 17/C/07980 Демонтаж железобетонных плит, замазученного песка, геомембраны на скважине 9860 Согласно SI 3123	01/11/17-30/11/17.	Услуги	1	24 774 429,39	24 774 429,39	
3	CoN 17/C/02345 "Ремонт соединительной автодороги №23" Рев 2	01/11/17-30/11/17.	Услуги	1	77 693 339,56	77 693 339,56	
4	CoN 17/C/03781 "Аварийная дорога к скважине 9858 (N10).	01/11/17-30/11/17.	Услуги	1	7 504 743,96	7 504 743,96	
5	CoN 17/C/05722 "Временная площадка для бурения скважины well E03_L23	01/11/17-30/11/17.	Услуги	1	41 040 701,63	41 040 701,63	
6	CoN 17/C/05723 "Подъездная дорога к скважине E03_L23"	01/11/17-30/11/17.	Услуги	1	2 338 320,18	2 338 320,18	
			Итого без НДС:			155 934 089,79	
			НДС по ставке (указать ставку) 12 %			18 712 090,77	
			Всего с НДС			174 646 180,56	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Заявка на оплату № 60 за Ноябрь 2017 года

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) / /

должность подпись расшифровка подписи

Директор Рыскалиев А.Н.

М.П.

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Начальник участка по строительству и пусконаладке
Отдела Общего Проектирования КПО б.в.: Нил Лоусон / Ф. Капальдо

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/11/17

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Customer (Company)	Karachaganak Petroleum Operating B.V. Kazakhstan Branch 090300 West-Kazakhstan Oblast Burlin Region Aksai, Promzona Tel: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Fax: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Email:kpo@kpo.kz	981141001567
Contractor	LLP "Elzhas" West - Kazakhstan oblast Uralsk, Zachagansk, Rymkombinat, 54 BIN 020540001762 Эл почта Elzhas_aks@mail.ru Тел: +7 113392960.	020540001762

Contract (agreement)Delivery-acceptance of services of civil engineering № AP/D/14/0930 «25» 08 /2014
Amendment №04 « 24» October 2017 year.

Document №	Document date
60	30.11.2017

Rate:

ACT OF ACCEPTANCE OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK

Consecutive number	Name of work (in the context of their subspecies in accordance with the technical specifications, job, work schedule, if available)	Date of performed work*	Unit	Work performed			
				quantity	unit price,(KZT)	value, (KZT)	value in KZT, only for contracts concluded in a currency different from KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 15/C/07476 CO1 "Temporary site for Work Over at Well 449 as per SI 2340.	01/11/17-30/11/17.	SERVICES	1	2 582 555,07	2 582 555,07	
2	CoN 15/C/07980 Dismantling of geomembrane, contaminated sand at well 9860 as per 3123SI 2450	01/11/17-30/11/17.	SERVICES	1	24 774 429,39	24 774 429,39	
3	CoN 17/C/02345 "Repair of link Road # 23". Rev 2	01/11/17-30/11/17.	SERVICES	1	77 693 339,56	77 693 339,56	
4	CoN 17/C/03781 "Emergency road to well - 9858 (N10).	01/11/17-30/11/17.	SERVICES	1	7 504 743,96	7 504 743,96	
5	CoN 17/C/05722 "Temporary site for drilling well E03_L23	01/11/17-30/11/17.	SERVICES	1	41 040 701,63	41 040 701,63	
6	CoN 17/C/05723 "Access road to temporary site E03_L23	01/11/17-30/11/17.	SERVICES	1	2 338 320,18	2 338 320,18	
			Total without VAT:			155 934 089,79	
			VAT at [specify rate] 12 %			18 712 090,77	
			Total with VAT			174 646 180,56	

Data on the use of inventories received from the customer

name, quantity, value

Enclosure: List of documents AFP, Payment Application № 60 November 2017.

The parties confirm that the work is rendered in full and within the time stipulated by the contract.

Delivered (Contractor) _____

position signature printed name

Director Kuanov A.N.

Stamp here

Accepted (Customer) _____

position signature printed name

KPO b.v. Title GP Construction and Commissioning Manager: Neil Lawson / F Capaldo

Date of signing (acceptance) of works (services) 30/11/17

Stamp here

*To be filled in if the dates of the performed works fall for different periods, as well as the date of execution of works and the date of signing (acceptance) of works are different.

Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

Mounting and dismounting Slabs storage plates at the facility "Access road to the location Work Over of Well 449 in Karachaganak field, WKO" according to SI 2450. /Подъездная дорога к Временной площадке для Капитального ремонта Скважины 449 на КНГКМ ЗКО Согласно SI 2450.

за март 2016г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/07476 СО3

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	Закупить и доставить Геомембрану высокой (HDPE) плотности (толщина-1,5мм) для завершения строительства "Временной площадки для капитального ремонта скважины №449" Согласно SI 2427. Рев. 1									
1	Геомембрана HDPE (толщина-1,5мм)	m^2	счет/расчет	5 500,00	1 185,00	6 517 500,00	5 500,00	6 517 500,00		0,00
2	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/14/0930 / Надбавка 12% согласна пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/14/0930					782 100,00		782 100,00		0,00
3	Master / мастер (1чел*1дн*10час)	hour	t.3.i.4	10	940,08	9 400,80	10	9 400,80		0,00
4	Rafter / стропальщик (2чел*1дн*10час)	hour	t.3.i.11	20	705,96	14 119,20	20	14 119,20		0,00
5	MAZ crane/МАЗ автокран	day	t.2.i.1	1	58 159,58	58 159,58	1	58 159,58		0,00
6	Kamaz-55111/ Камаз-55111	day	t.2.i.26	1	36 363,49	36 363,49	1	36 363,49		0,00
	Total:					**7 417 643,07**		**7 417 643,07**		**0,00**
	Mounting Slabs storage/ Монтаж ж/б плит									
1	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m2	т.1.п.34	2 434,50	896,70	2 183 016,15	2 434,50	2 183 016,15		0,00
2	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m2	т.1.п.33	2 434,50	1 453,63	3 538 862,24	2 434,50	3 538 862,24		0,00
3	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (492м3/0,2м=2460м2)	m2	т.1.п.7	2 460,00	1 445,71	3 556 446,60	2 460,00	3 556 446,60		0,00
4	Excavator EO-4121-1m3/ Экскаватор ЭО-4121-1 $м^3$	day	t.2.i.39	12,00	62 137,10	745 645,20	12,00	745 645,20		0,00
5	Compressor PKSD 5.25/ Компрессор ПКСД-5,25	day	t.2.i.62	12,00	22 759,01	273 108,12	12,00	273 108,12		0,00
6	Road worker / дорожный рабочий (сигнальщики) (3чел*6дн*12час)	h	t.3.i.5	216,00	769,50	166 212,00	216,00	166 212,00		0,00
7	TO-28 loader/TO-28 погрузчик	day	t.2.i.44	6,00	33 598,36	201 590,16	6,00	201 590,16		0,00
8	Grader truck DZ-98/ Автогрейдер ДЗ-98	day	t.2.i.37	6,00	56 580,33	339 481,98	6,00	339 481,98		0,00
9	T-170 tractor/ T-170 бульдозер	day	t.2.i.18	6,00	35 485,93	212 915,58	6,00	212 915,58		0,00
	Total					**11 217 278,03**		**11 217 278,03**		**0,00**
	Removing and transportation slabs (3x1,5) from to Slabs storage up to distance 8 km / Демонтаж и вывоз железобетонных плит (3x1,5) на Запасник №1									
1	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	2 434,50	896,70	2 183 016,15		0,00	2 434,50	2 183 016,15
	Total					**2 183 016,15**		**0,00**		**2 183 016,15**
	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.									
1	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	3 911,80	80,94	316 621,09		0,00	3 911,80	316 621,09
	Total					**316 621,09**		**0,00**		**316 621,09**
	Total points:					**21 134 558,34**		**18 634 921,10**		**2 499 637,24**

Customer

L. Saranchuk
Karachaganak
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:

Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Temporary site for Work Over at Well 449 as per SI 2340. / "Подъездная дорога к Временной площадке для Капитального ремонта Скважины 449 на КНГКМ ЗКО" Согласно SI 2340.

за октябрь 2017г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/07476 CO1

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Демонтажные работы									
1	Dismantling steel poles / Демонтаж металических стоек	шт	t.1.i.165	18,00	2 628,26	47 308,68	18,00	47 308,68		0,00
2	Dismantling of exist.Traffic signs / Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	t.1.i.164	4,00	1 350,18	5 400,72	4,00	5 400,72		0,00
3	Demolition of small foundation or blocks/ Демонтаж малых фундаментов или блоков . (Портальный блок и откосные стенки)	m3	t.1.i.154	5,94	5 765,97	34 249,86	5,94	34 249,86		0,00
4	Dismantling of asphalt pavement by mechanical cutter / Разборка механической фрезой асфальтобетонного покрытия	m3	t.1. i.166	19,00	1 073,30	20 392,70	19,00	20 392,70		0,00
5	Removing of trash & garbage/Удаление мусора и металолома	m^3	t.1.i.29	19,00	591,55	11 239,45	19,00	11 239,45		0,00
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	565,12	656,79	371 165,16	565,12	371 165,16		0,00
	Total:I					**489 756,58**		**489 756,58**		**0,00**
	Подготовительные работы									
1	Срезка кустов, травы/Grass-Bush- mowing,cutting	m^2	t.1.i.27	5 470,00	25,18	137 734,60	5 470,00	137 734,60		0,00
3	Ripping of soil / Рыхление грунта	m3	т.1п.167	3 258,00	198,24	645 865,92	3 258,00	645 865,92		0,00
4	Top soil removal with location / Снятие гумусного слоя с площадки	m^3	t.1.i.1	3 258,00	101,84	331 794,72	3 258,00	331 794,72		0,00
	Земляные работы: ПК0+50-ПК3+70,5									
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 583,00	656,79	1 039 698,57	1 583,00	1 039 698,57		0,00
7	Ripping of soil / Рыхление грунта	м3	t.1.i.167	2 524,00	198,24	500 357,76	2 524,00	500 357,76		0,00
8	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	7 865,00	80,94	636 593,10	7 865,00	636 593,10		0,00
9	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m2	t.1. i.2	7 865,00	36,61	287 937,65	7 865,00	287 937,65		0,00
10	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	2 102,12	803,24	1 688 506,87	2 102,12	1 688 506,87		0,00

	Земляные работы: ПК4+55,73-ПК4+83,3									
11	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 514,00	656,79	994 380,06	1 514,00	994 380,06		0,00
12	Filling /Back filling (Embankment) mechanical/Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая.	m^3	t.1.i.3	830,00	60,64	50 331,20	830,00	50 331,20		0,00
	Устройство кюветов									
13	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	9,00	823,84	7 414,56		0,00	9,00	7 414,56
14	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	85,20	554,95	47 281,74		0,00	85,20	47 281,74
15	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	11,92	5 793,69	69 060,78		0,00	11,92	69 060,78
16	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	1,19	7 252,90	8 630,95		0,00	1,19	8 630,95
14	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов (ланировка дна резервуара)	m^2	t.1.i.95	163,00	554,95	90 456,85		0,00	163,00	90 456,85
	Покрытие: Тип II.									
18	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	4 248,60	1 445,71	6 142 243,51		0,00	4 248,60	6 142 243,51
	Total:II					**12 678 288,84**		**6 313 200,45**		**6 365 088,39**
	III. Примыкание -1 шт.									
	Земляные работы:									
1	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (После демонтажа покрытия)	m^2	t.1.i.45	2 215,00	80,94	179 282,10	2 215,00	179 282,10		0,00
2	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	1 005,00	803,24	807 256,20	1 005,00	807 256,20		0,00
	Покрытие: Тип I.									
3	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	287,13	4 333,14	1 244 174,49		0,00	287,13	1 244 174,49
4	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	263,44	5 793,69	1 526 289,69		0,00	263,44	1 526 289,69
5	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	33,85	7 252,90	245 510,67		0,00	33,85	245 510,67
6	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	1 309,20	196,81	257 663,65		0,00	1 309,20	257 663,65
7	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	1 309,20	2 783,88	3 644 655,70		0,00	1 309,20	3 644 655,70
8	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	1 309,20	133,87	175 262,60		0,00	1 309,20	175 262,60
9	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см. (5/4=1,25 1,25*1309,2=1636,5)	m^2	t.1.i.12	1 636,50	1 965,76	3 216 966,24		0,00	1 636,50	3 216 966,24
	Укрепление обочин:									
10	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (20/11=1,82 /148=81,4м2)	m^2	t.1.i.7	81,40	1 445,71	117 680,79		0,00	81,40	117 680,79
	Total:III					**11 414 742,13**		**986 538,30**		**10 428 203,83**
	IV. Искусственные сооружения									
	Ремонт металлической трубы Ø 1020 мм на примыкании ПК 7+26,26									
	Оголовки									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m3	т 1п.13	31,00	585,84	18 161,04	31,00	18 161,04		0,00

2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m3	т.1п.14	4,00	823,84	3 295,36	4,00	3 295,36		0,00
3	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m3	т.1 п.61	7,50	4 333,14	32 498,55	7,50	32 498,55		0,00
4	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	0,60	7 252,90	4 351,74	0,60	4 351,74		0,00
5	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m2	т.1п.51	20,00	3 136,30	62 726,00	20,00	62 726,00		0,00
6	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	283,00	238,00	67 354,00	283,00	67 354,00		0,00
7	Concrete/Бетон	m^3	t.1.i.17	6,94	64 804,91	449 746,08	6,94	449 746,08		0,00
8	Joints arrangement/Заделка швов	Run m	t.1.i.74	32,12	274,61	8 820,47	32,12	8 820,47		0,00
9	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m2	т.1п.83	30,00	540,07	16 202,10	30,00	16 202,10		0,00
10	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m3	т.1п.159	23,00	476,25	10 953,75	23,00	10 953,75		0,00
	Тело трубы									
11	Cleaning of internal surface of pipes / Зачиска внутренных поверхности труб	м2	t.1.i.187	43,40	406,21	17 629,51	43,40	17 629,51		0,00
12	Insulation of internal surface of pipes / Изоляция внутренней поверхности труб	м2	t.1.i.188	86,80	1 113,33	96 637,04	86,80	96 637,04		0,00
	Укрепительный работы и конец укрепления									
13	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	58,80	554,95	32 631,06	58,80	32 631,06		0,00
14	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	м3	т.1п.14	24,00	823,84	19 772,16	24,00	19 772,16		0,00
15	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	m3	т.1 п.8	7,40	7 252,90	53 671,46	7,40	53 671,46		0,00
16	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	123,90	238,00	29 488,20	123,90	29 488,20		0,00
17	Concrete/Бетон	m^3	t.1.i.17	7,71	64 804,91	499 645,86	7,71	499 645,86		0,00
18	Asphalt joint/Асфальтовая планка	П.м.	т.1п.84	180,00	121,28	21 830,40	180,00	21 830,40		0,00
19	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	м3	т.1п.68	2,70	6 422,52	17 340,80	2,70	17 340,80		0,00
	Работы по прогреву бетона при минусовой температуре									
20	мастер	час	t.3.i.4	72,00	940,08	67 685,76	72,00	67 685,76		0,00
21	Scaffolding / Подмости	m^2	t.1.i.173	205,42	30 472,74	6 259 710,25	205,42	6 259 710,25		0,00
22	Diesel Power Station A-01-200kv/ Дизельэлектростанция А-01-200кВт	день	t.2.i.70	6,00	24 273,84	145 643,04	6,00	145 643,04		0,00
23	Compressor PKSD 5.25/ Компрессор ПКСД-5,25 (Колорифер)	day	t.2.i.62	6,00	22 759,01	136 554,06	6,00	136 554,06		0,00
	Total:IV					**8 072 348,70**		**8 072 348,70**		**0,00**
	VI. Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) 20/11=1,82 21:1,82=11,53 м2	m^2	t.1.i.7	11,53	1 445,71	16 669,04		0,00		0,00
2	Guard-rails/Дорожные столбы	Kg	т.1 п.26	80,40	615,58	49 492,63		0,00		0,00
3	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	т.1 п.24	7,00	4 415,52	30 908,64		0,00		0,00
4	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	т.1 п.25	62,00	1 809,00	112 158,00		0,00		0,00
5	Technical recultivation / Техническая рекультивация	m2	т.1 п.21	11 109,00	42,33	470 243,97		0,00		0,00
6	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	m2	т.1п.22	11 109,00	171,31	1 903 082,79		0,00		0,00
	Итого VII:					**2 582 555,07**		**0,00**		**0,00**

	VII. Монтаж и демонтаж ж/б плит как временная мера по обеспечению проезда на скважину 449 на период с Февраля 2015 по Май 2016г.г									
	VII. Монтаж ж/б плит 3*1,5*0,22									
1	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m2	t.1.i.33	1 080,00	1 453,63	1 569 920,40	1 080,00	1 569 920,40		0,00
2	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	1 080,00	896,70	968 436,00	1 080,00	968 436,00		0,00
3	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m2	т.1.п.7	214,66	1 445,71	310 336,11	214,66	310 336,11		0,00
	VII. Демонтаж ж/б плит 3*1,5*0,22									
4	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км.	m^2	t.1.i.34	1 080,00	896,70	968 436,00		0,00	1 080,00	968 436,00
5	Removing of trash & garbage/Удаление мусора и металолома.	m^3	t.1.i.29	42,93	591,55	25 395,24		0,00	42,93	25 395,24
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	142,28	656,79	93 448,08		0,00	142,28	93 448,08
7	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	1 474,00	80,94	119 305,56		0,00	1 474,00	119 305,56
	Итого VII:					**4 055 277,39**		**2 848 692,51**		**1 206 584,88**
	ВСЕГО:					**39 292 968,71**		**18 710 536,53**		**17 999 877,11**

Customer

L. Saranchuk
Karachaganak
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:
Директор ТОО "Елжас"

ЖШС
ТОО

Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Temporary site for Work Over at Well 449 as per SI 2340. / "Подъездная дорога к Временной площадке для Капитального ремонта Скважины 449 на КНГКМ ЗКО" Согласно SI 2340.

за Ноябрь 2017г

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка №CoN 15/C/07476 CO1

	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Демонтажные работы									
1	Dismantling steel poles / Демонтаж металических стоек	шт	t.1.i.165	18,00	2 628,26	47 308,68	18,00	47 308,68		0,00
2	Dismantling of exist.Traffic signs / Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	t.1.i.164	4,00	1 350,18	5 400,72	4,00	5 400,72		0,00
3	Demolition of small foundation or blocks/ Демонтаж малых фундаментов или блоков . (Портальный блок и откосные стенки)	m3	t.1.i.154	5,94	5 765,97	34 249,86	5,94	34 249,86		0,00
4	Dismantling of asphalt pavement by mechanical cutter / Разборка механической фрезой асфальтобетонного покрытия	m3	t.1. i.166	19,00	1 073,30	20 392,70	19,00	20 392,70		0,00
5	Removing of trash & garbage/Удаление мусора и металолома	m^3	t.1.i.29	19,00	591,55	11 239,45	19,00	11 239,45		0,00
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	565,12	656,79	371 165,16	565,12	371 165,16		0,00
	Total:I					**489 756,58**		**489 756,58**		**0,00**
	Подготовительные работы									
1	Срезка кустов, травы/Grass-Bush- mowing,cutting	m^2	t.1.i.27	5 470,00	25,18	137 734,60	5 470,00	137 734,60		0,00
3	Ripping of soil / Рыхление грунта	m3	т.1п.167	3 258,00	198,24	645 865,92	3 258,00	645 865,92		0,00
4	Top soil removal with location / Снятие гумусного слоя с площадки	m^3	t.1.i.1	3 258,00	101,84	331 794,72	3 258,00	331 794,72		0,00
	Земляные работы: ПК0+50-ПК3+70,5									
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 583,00	656,79	1 039 698,57	1 583,00	1 039 698,57		0,00
7	Ripping of soil / Рыхление грунта	м3	t.1.i.167	2 524,00	198,24	500 357,76	2 524,00	500 357,76		0,00
8	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	7 865,00	80,94	636 593,10	7 865,00	636 593,10		0,00
9	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m2	t.1. i.2	7 865,00	36,61	287 937,65	7 865,00	287 937,65		0,00
10	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	2 102,12	803,24	1 688 506,87	2 102,12	1 688 506,87		0,00

	Земляные работы: ПК4+55,73-ПК4+83,3									
11	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	1 514,00	656,79	994 380,06	1 514,00	994 380,06		0,00
12	Filling /Back filling (Embankment) mechanical/Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая.	m^3	t.1.i.3	830,00	60,64	50 331,20	830,00	50 331,20		0,00
	Устройство кюветов									
13	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	9,00	823,84	7 414,56	9,00	7 414,56		0,00
14	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	85,20	554,95	47 281,74	85,20	47 281,74		0,00
15	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	11,92	5 793,69	69 060,78	11,92	69 060,78		0,00
16	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	1,19	7 252,90	8 630,95	1,19	8 630,95		0,00
14	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов (ланировка дна резервуара)	m^2	t.1.i.95	163,00	554,95	90 456,85	163,00	90 456,85		0,00
	Покрытие: Тип II.									
18	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2	t.1.i.7	4 248,60	1 445,71	6 142 243,51	4 248,60	6 142 243,51		0,00
	Total:II					**12 678 288,84**		**12 678 288,84**		**0,00**
	III. Примыкание -1 шт.									
	Земляные работы:									
1	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (После демонтажа покрытия)	m^2	t.1.i.45	2 215,00	80,94	179 282,10	2 215,00	179 282,10		0,00
2	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m3	t.1. i.40	1 005,00	803,24	807 256,20	1 005,00	807 256,20		0,00
	Покрытие: Тип I.									
3	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	287,13	4 333,14	1 244 174,49	287,13	1 244 174,49		0,00
4	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	263,44	5 793,69	1 526 289,69	263,44	1 526 289,69		0,00
5	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	33,85	7 252,90	245 510,67	33,85	245 510,67		0,00
6	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	1 309,20	196,81	257 663,65	1 309,20	257 663,65		0,00
7	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	1 309,20	2 783,88	3 644 655,70	1 309,20	3 644 655,70		0,00
8	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	1 309,20	133,87	175 262,60	1 309,20	175 262,60		0,00
9	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4 см. (5/4=1,25 1,25*1309,2=1636,5)	m^2	t.1.i.12	1 636,50	1 965,76	3 216 966,24	1 636,50	3 216 966,24		0,00
	Укрепление обочин:									
10	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (20/11=1,82 /148=81,4м2)	m^2	t.1.i.7	81,40	1 445,71	117 680,79	81,40	117 680,79		0,00
	Total:III					**11 414 742,13**		**11 414 742,13**		**0,00**
	IV. Искусственные сооружения									
	Ремонт металлической трубы Ø 1020 мм на примыкании ПК 7+26,26									
	Оголовки									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m3	т 1п.13	31,00	585,84	18 161,04	31,00	18 161,04		0,00

2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	m3	т.1п.14	4,00	823,84	3 295,36	4,00	3 295,36		0,00
3	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m3	т.1 п.61	7,50	4 333,14	32 498,55	7,50	32 498,55		0,00
4	Lie down of crush stone 05/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм.	m^3	t.1.i.8	0,60	7 252,90	4 351,74	0,60	4 351,74		0,00
5	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m2	т.1п.51	20,00	3 136,30	62 726,00	20,00	62 726,00		0,00
6	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	283,00	238,00	67 354,00	283,00	67 354,00		0,00
7	Concrete/Бетон	m^3	t.1.i.17	6,94	64 804,91	449 746,08	6,94	449 746,08		0,00
8	Joints arrangement/Заделка швов	Run m	t.1.i.74	32,12	274,61	8 820,47	32,12	8 820,47		0,00
9	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m2	т.1п.83	30,00	540,07	16 202,10	30,00	16 202,10		0,00
10	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	m3	т.1п.159	23,00	476,25	10 953,75	23,00	10 953,75		0,00
	Тело трубы									
11	Cleaning of internal surface of pipes / Зачиска внутренных поверхности труб	м2	t.1.i.187	43,40	406,21	17 629,51	43,40	17 629,51		0,00
12	Insulation of internal surface of pipes / Изоляция внутренней поверхности труб	м2	t.1.i.188	86,80	1 113,33	96 637,04	86,80	96 637,04		0,00
	Укрепительный работы и конец укрепления									
13	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	58,80	554,95	32 631,06	58,80	32 631,06		0,00
14	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	м3	т.1п.14	24,00	823,84	19 772,16	24,00	19 772,16		0,00
15	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	m3	т.1 п.8	7,40	7 252,90	53 671,46	7,40	53 671,46		0,00
16	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	т.1п.50	123,90	238,00	29 488,20	123,90	29 488,20		0,00
17	Concrete/Бетон	m^3	t.1.i.17	7,71	64 804,91	499 645,86	7,71	499 645,86		0,00
18	Asphalt joint/Асфальтовая планка	П.м.	т.1п.84	180,00	121,28	21 830,40	180,00	21 830,40		0,00
19	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	м3	т.1п.68	2,70	6 422,52	17 340,80	2,70	17 340,80		0,00
	Работы по прогреву бетона при минусовой температуре									
20	мастер	час	t.3.i.4	72,00	940,08	67 685,76	72,00	67 685,76		0,00
21	Scaffolding / Подмости	m^2	t.1.i.173	205,42	30 472,74	6 259 710,25	205,42	6 259 710,25		0,00
22	Diesel Power Station A-01-200kv/ Дизельэлектростанция А-01-200кВт	день	t.2.i.70	6,00	24 273,84	145 643,04	6,00	145 643,04		0,00
23	Compressor PKSD 5.25/ Компрессор ПКСД-5,25 (Колорифер)	day	t.2.i.62	6,00	22 759,01	136 554,06	6,00	136 554,06		0,00
	Total:IV					**8 072 348,70**		**8 072 348,70**		**0,00**
	VI. Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) 20/11=1,82 21:1,82=11,53 м2	m^2	t.1.i.7	11,53	1 445,71	16 669,04		0,00	11,53	16 669,04
2	Guard-rails/Дорожные столбы	Kg	т.1 п.26	80,40	615,58	49 492,63		0,00	80,40	49 492,63
3	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	т.1 п.24	7,00	4 415,52	30 908,64		0,00	7,00	30 908,64
4	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	т.1 п.25	62,00	1 809,00	112 158,00		0,00	62,00	112 158,00
5	Technical recultivation / Техническая рекультивация	m2	т.1 п.21	11 109,00	42,33	470 243,97		0,00	11 109,00	470 243,97
6	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	m2	т.1п.22	11 109,00	171,31	1 903 082,79		0,00	11 109,00	1 903 082,79
	Итого VII:					**2 582 555,07**		**0,00**		**2 582 555,07**

	VII. Монтаж и демонтаж ж/б плит как временная мера по обеспечению проезда на скважину 449 на период с Февраля 2015 по Май 2016г.г									
	VII. Монтаж ж/б плит 3*1,5*0,22									
1	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m2	t.1.i.33	1 080,00	1 453,63	1 569 920,40	1 080,00	1 569 920,40		0,00
2	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	1 080,00	896,70	968 436,00	1 080,00	968 436,00		0,00
3	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m2	т.1.п.7	214,66	1 445,71	310 336,11	214,66	310 336,11		0,00
	VII. Демонтаж ж/б плит 3*1,5*0,22									
4	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км.	m^2	t.1.i.34	1 080,00	896,70	968 436,00	1 080,00	968 436,00		0,00
5	Removing of trash & garbage/Удаление мусора и металолома.	m^3	t.1.i.29	42,93	591,55	25 395,24	42,93	25 395,24		0,00
6	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distanse up to 8 km./Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	m^3	t.1.i.44	142,28	656,79	93 448,08	142,28	93 448,08		0,00
7	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2	t.1.i.45	1 474,00	80,94	119 305,56	1 474,00	119 305,56		0,00
	Итого VII:					**4 055 277,39**		**4 055 277,39**		**0,00**
	ВСЕГО:					**39 292 968,71**		**36 710 413,64**		**2 582 555,07**

Customer

L. Saratchuk
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:
Директор ТОО "Елжас"

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО