Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт дороги в мкр. Аул ученных с устройством подъездного пути к детскому саду №30 п.Зачаганск г.Уральск ЗКО**

АКТ №3

выполненных работ

11 СЕНТЯБРЯ 2018г (Договор о государственных закупках работ №34 от 25.05.2018года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Дорожная одежда тип I			
1	**11-270301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**2936,0000**		**513,33**	**1507142**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	0,0556	163,242	716,15	116905
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04005	117,587	1054,55	124001
		Итого оплата труда:				**82,05**	**240907**
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	10,863	6235,51	67738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	10,863	1143,29	12420
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	12,889	3422,17	44108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00439	12,889	852,37	10986
1. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	21,051	3032,59	63839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00717	21,051	981,60	20664
1. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	60,188	3863,36	232528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	60,188	1143,29	68812
1. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	9,63	3381,20	32561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	9,63	852,37	8208
1. 8	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	2,965	2965,74	8794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	2,965	981,60	2910
		Итого эксплуатация машин:				**153,12**	**449569**
1. 9	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	33,764	5324,54	179778

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	161,48	4669,70	754063
1.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	73,4	93,00	6826
		Итого материалов:				**320,39**	**940667**
		НР первого уровня	%	60,3		49,48	145267
		НР второго уровня	%	4,2		23,64	69401
		Накладные расходы	%	--		73,12	214668
		Сметная прибыль	%	8		46,92	137745
		Сметная стоимость:				**633,36**	**1859554**
2	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,9696**		**76970,81**	**151602**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,142	981,60	1121
		Итого оплата труда:				**569,33**	**1121**
2. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,571184	4204,24	2401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,142368	981,60	1121
		Итого эксплуатация машин:				**1219,23**	**2401**
2. 3	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	2,029	73545,22	149200
		Итого материалов:				**75751,58**	**149200**
		НР первого уровня	%	60,3		343,30	676
		НР второго уровня	%	4,2		3247,19	6396
		Накладные расходы	%	--		3590,50	7072
		Сметная прибыль	%	8		6444,90	12694
		Сметная стоимость:				**87006,21**	**171367**
3	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2462,0000**		**1768,43**	**4353882**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	82,723	852,37	70511
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	41,435	1102,52	45683
		Итого оплата труда:				**47,20**	**116194**
3. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,543	3032,59	25908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,543	981,60	8386
3. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,866	3863,36	96067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,866	1143,29	28429
3. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,07386	3173,59	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,07386	1143,29	84
3. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,96018	3381,20	3247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,96018	852,37	818
3. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,447	94,23	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,894	5575,82	38437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,894	1143,29	7882
3. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,09848	1799,25	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,09848	852,37	84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**66,77**	**164395**
3.10	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	235,86	17403,80	4104853
3.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015264	205870,68	3142
3.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,3693	24435,92	9024
3.13	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,02659	73545,22	1956
		Итого материалов:				**1673,02**	**4118976**
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	70065
		НР второго уровня	%	4,2		75,47	185806
		Накладные расходы	%	--		103,93	255871
		Сметная прибыль	%	8		149,79	368780
		Сметная стоимость:				**2022,15**	**4978533**
4	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**2462,0000**		**1254,25**	**3087958**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00054	1,329	852,37	1133
		Итого оплата труда:				**0,46**	**1133**
4. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	2,511	94,23	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**237**
4. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,072	177,264	17403,80	3085067
4. 4	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000008	0,020681	73545,22	1521
		Итого материалов:				**1253,69**	**3086588**
		НР первого уровня	%	60,3		0,28	683
		НР второго уровня	%	4,2		52,69	129723
		Накладные расходы	%	--		52,97	130406
		Сметная прибыль	%	8		104,58	257469
		Сметная стоимость:				**1411,79**	**3475833**
				Парковка тип II			
5	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированнойплощади**	**496,3000**		**4,57**	**2267**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,491337	1143,29	562
		Итого оплата труда:				**1,13**	**562**
5. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,188594	6235,51	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,188594	1143,29	216
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,302743	3605,02	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,302743	1143,29	346
		Итого эксплуатация машин:				**4,57**	**2267**
		НР первого уровня	%	59,1		0,67	332
		НР второго уровня	%	4,2		0,22	109

1	2	3	4	5	6	7	8
37.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003437	205870,68	708
37.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,08316	24435,92	2032
37.13	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,005988	73545,22	440
		Итого материалов:				**1673,02**	**927522**
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	15777
		НР второго уровня	%	4,2		75,47	41840
		Накладные расходы	%	--		103,93	57618
		Сметная прибыль	%	8		149,79	83043
		Сметная стоимость:				**2022,15**	**1121080**
38	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см измененияотолщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**554,4000**		**1254,25**	**695355**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00054	0,299376	852,37	255
		Итого оплата труда:				**0,46**	**255**
38. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00102	0,565488	94,23	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**53**
38. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,072	39,917	17403,80	694704
38. 4	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000008	0,004657	73545,22	342
		Итого материалов:				**1253,69**	**695047**
		НР первого уровня	%	60,3		0,28	154
		НР второго уровня	%	4,2		52,69	29211
		Накладные расходы	%	--		52,97	29365
		Сметная прибыль	%	8		104,58	57978
		Сметная стоимость:				**1411,79**	**782698**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15014074**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**299169**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1090387**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**288598**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13602357**
		- перевозка грузов	Тенге				**22161**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**354231**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**15368305**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**645469**
ИТОГО:			Тенге				**16013774**
Сметная прибыль			Тенге				**1281102**
ИТОГО по смете:			Тенге				**17294876**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%							**179867**
ИТОГО							**17474743**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%					283091
		ИТОГО					17757834
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА-К * 1,07					19000882
		СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,908966					17271155,61
		НДС 12%					2072538,67
		ИТОГО с НДС 12%					19343694,28

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Аким **Кадыров А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор "Тоби" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-Проф"

Директор **Закария Е.С.**