Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт дороги в мкр. Аул ученных с устройством подъездного пути к детскому саду №30 п.Зачаганск г.Уральск ЗКО**

АКТ №4

выполненных работ

27 ноября 2018г (Дополнительное соглашение №2 от 13.11.2018 года к договору о государственных закупках №34 от 25.05.2018года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Дорожная одежда тип I			
1	11-270602-0901 **РСНБ РК 2015**	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7248		76970,81	132759
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1	981,60	982
		Итого оплата труда:				**569,33**	**982**
1. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,500192	4204,24	2103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,000384	981,60	982
		Итого эксплуатация машин:				**1219,23**	**2103**
1. 3	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,777	73545,22	130656
		Итого материалов:				**75751,58**	**130656**
		НР первого уровня	%	60.3		343,30	592
		НР второго уровня	%	4.2		3247.19	5601
		Накладные расходы	%	--		3590,50	6193
		Сметная прибыль	%	8		6444,90	11116
		Сметная стоимость:				**87006,21**	**150068**
2	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4312,0000**		**1913,20**	**8249738**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,0336	144,883	852,37	123494
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	72,571	1102,52	80011
		Итого оплата труда:				**47,20**	**203505**
2. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие. 8 т	маш.-ч	0,00347	14,963	3032,59	45376

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	14,963	981,60	14688
2. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	43,551	3863,36	168254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	43,551	1143,29	49791
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,12936	3173,59	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,12936	1143,29	148
2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,682	3381,20	5686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,682	852,37	1434
2. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,037	94,23	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	12,074	5575,82	67320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	12,074	1143,29	13804
2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,17248	1799,25	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,17248	852,37	147
		Итого эксплуатация машин:				**66,77**	**287926**
2.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	416,539	18758,34	7813584
2.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,026734	205870,68	5504
2.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,6468	24435,92	15805
2.13	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,04657	73545,22	3425
		Итого материалов:				**1817,79**	**7838318**
		НР первого уровня	%	60,3		28,46	122714
		НР второго уровня	%	4,2		81,55	351643
		Накладные расходы	%	--		110,01	474356
		Сметная прибыль	%	8		161,86	697928
		Сметная стоимость:				**2185,07**	**9422022**
3	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**4312,0000**		**454,35**	**1959136**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,00018	0,77616	852,37	662
		Итого оплата труда:				**0,15**	**662**
3. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	1,552	94,23	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0.03**	**146**
3. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	104,35	18758,34	1957440
3. 4	21-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000003	0,012074	73545,22	888
		Итого материалов:				**454,16**	**1958328**
		НР первого уровня	%	60,3		0,09	399
		НР второго уровня	%	4,2		19,09	82300
		Накладные расходы	%	--		19,18	82699
		Сметная прибыль	%	8		37,88	163347
		Сметная стоимость:				**511,41**	**2205182**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18,0000		1668,98	30042
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,698	12,564	748,61	9406
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,117	1125,39	132
		Итого оплата труда:				**529,84**	**9537**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,1098	3173,59	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,1098	1143,29	126
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0072	1799,25	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0072	852,37	6
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**361**
4. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,062	18496,43	19643
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0108	14467,33	156
4. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0306	14373,62	440
4. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,18	196,54	35
		Итого материалов:				**1126,37**	**20275**
		НР первого уровня	%	60,3		319,50	5751
		НР второго уровня	%	4,2		83,52	1503
		Накладные расходы	%	--		403,01	7254
		Сметная прибыль	%	8		165,76	2984
		Сметная стоимость:				**2237,75**	**40280**
5	21-040508-9901 **РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ТОО "Hess-Oral" ГОСТ 6665-91	м3	0,9360		36565,13	34225
		НР второго уровня	%	4,2		1535,74	1437
		Накладные расходы	%	--		1535,74	1437
		Сметная прибыль	%	8		3048,07	2853
		Сметная стоимость:				**41148,93**	**38515**
						Укрепление обочин из фрезированного материала	
6	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	**м2 покрытия обочин**	**1220,0000**		**128,31**	**156542**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	0,0317	38,674	723,15	27967
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	34,782	967,73	33660
		Итого оплата труда:				**50,51**	**61627**
6. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	4,782	6235,51	29821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	4,782	1143,29	546
6. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	9,98	3422,17	34152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	9,98	852,37	8509
6. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	17,812	3032,59	54016

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 6	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	5,88	438,45	2578
		Итого материалов:				74123,01	2594
		НР первого уровня	%	60,3		2348,01	82
		НР второго уровня	%	4,2		3521,19	123
		Накладные расходы	%	--		5869,21	205
		Сметная прибыль	%	8		6988,73	245
		Сметная стоимость:				94347,79	3302
56	11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Место лоя парков кидля инвалидов. Стоп**	**км линии**	**0,0045**		**81489,86**	**367**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=679,86)	чел-ч	3,18	0,01431	679,86	10
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,00855	911,54	8
		Итого оплата труда:				3893,89	18
56. 3	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,003915	1979,60	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,003915	981,60	4
56. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,004635	3381,20	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,004635	852,37	4
		Итого эксплуатация машин:				**5204,89**	**23**
56. 5	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000004	579268,66	2
56. 6	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	0,756	438,45	331
		Итого материалов:				74123,01	334
		НР первого уровня	%	60,3		2348,01	14
		НР второго уровня	%	4,2		3521,19	16
		Накладные расходы	%	--		5869,21	26
		Сметная прибыль	%	8		6988,73	31
		Сметная стоимость:				94347,79	425
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				15299762
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				373991
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				679644
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				181672
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14246126
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				333847
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				15633609
Накладные расходы II уровня			Тенге				656612
ИТОГО:			Тенге				16290220
Сметная прибыль			Тенге				1303218
ИТОГО по смете:			Тенге				17593437
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1.04%							182972

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО							17776409
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%							287978
ИТОГО							18064387
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА-К * 1,07							19328894
СКИДКА СОГЛАСНО ДОГОВОРА К=*0,908966							17569288,59
НДС 12%							2108314,63
ИТОГО с НДС 12%							19677603,22

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска" **ТОО"Тоби"**

Аким **Кадыров А.Ж.** **Директор "Тоби"** **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-Проф"

Директор **Закария Е.С.**