ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №102 от 04.04.2018г.
Наименование стройки: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации."

Акт выполненных работ №8 от 23.08.2019
за август 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73,3		1016,40	--	74502,12	--	--	53641,53	138395,14
						1016,40	--	74502,12	--		10251,49	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	88,69	840,00		74502,12				
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	238,7		157,69	75,00	37640,36	17902,50	--	20086,86	62345,41
						82,69	34,19	19737,86	8160,56		4618,18	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	30,79	641,00		19737,86				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	7,46							
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	7,459375		2344,00		17484,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	7,459375		1094,00		8160,56			
2.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	29,8375		14,00		417,73			
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	93,1		2451,13	148,93	228199,74	13864,92	134566,74	82499,55	335555,23
						856,80	38,29	79768,08	3564,80		24855,94	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	94,96	840,00		79768,08				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,26							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,2585		4255,00		13864,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,2585		1094,00		3564,80			
3.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	102,41	1314,00				134566,74		
		Колодцы д.1000мм - 32шт										
42	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	163		599,00	--	97637,00	--	97637,00	--	105447,96
						--	--	--	--		7810,96	
43	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	32		14841,00	--	474912,00	--	474912,00	--	512904,96
						--	--	--	--		37992,96	
44	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство под отмостку** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	170,88		836,85	118,37	143001,03	20227,68	85443,42	46722,77	204901,71
						218,46	34,71	37329,93	5931,89		15177,90	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	41,52	899,00		37329,93				

6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	4,99							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,96512		4255,00		8361,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,96512		1094,00		2149,84			
6.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	2,22144		3381,00		7510,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,22144		1307,00		2903,42			
6.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,803136		5423,00		4355,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,803136		1094,00		878,63			
6.6	2101-0206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	29,73312	2870,00				85334,05		
6.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	3,4176	32,00				109,36		
45	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрытия	170,88		-104,32	-8,51	-17826,06	-1454,19	-14712,77	-2195,63	-21623,43
		НР - 108%; СП - 8%				-9,71	-2,19	-1659,11	-373,89		-1601,74	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0108	1,85	-899,00		-1659,11				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,3418							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,34176		4255,00		1454,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,34176		-1094,00		-373,89			
7.4	2101-0206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	5,1264	2870,00				14712,77		
46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки**	м2 покрытия	170,88		1178,30	2,64	201347,85	450,80	175281,46	27823,45	247505,00
		НР - 108%; СП - 8%				149,90	0,86	25615,60	146,85		18333,70	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	24,61	1041,00		25615,60				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1196							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,051264		4255,00		218,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,051264		1094,00		56,08			
8.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,034176		4337,00		148,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,034176		1562,00		53,38			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,034176		2471,00		84,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,034176		1094,00		37,39			
8.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,8544	1314,00				1122,68		
8.7	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	12,200832	13262,00				161807,43		
8.8	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0006	0,102528	120468,00				12351,34		
		Колодцы д.1500мм - 173шт										
47	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	0,23193		41418,82	6620,16	9606,27	1535,41	5469,57	3149,13	13774,86
		НР - 99%; СП - 8%				11215,80	2499,27	2601,28	579,66		1020,43	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	11,16	2,59	1005,00		2601,28				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,79	0,4159							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	0,266488		4337,00		1155,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	0,266488		1562,00		416,25			
9.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,014148		748,00		10,58			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	0,149363		2471,00		369,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	0,149363		1094,00		163,40			
9.6	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,023425	14117,70				330,71		
9.7	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,120604	18843,92				2272,64		
9.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,019018	15883,00				302,07		

9.9	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,019	0,004407	13262,00				58,44		
9.10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,000162	18772,00				3,05		
9.11	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,001855	132307,00				245,49		
9.12	2113-0703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,000348	52858,00				18,39		
9.13	2113-0804-0401	Каболка	т	0,006	0,001392	1371548,00				1908,62		
9.14	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,000441	749250,00				330,17		
56	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**80**		**14841,00**	**--**	**1187280,00**	**--**	**1187280,00**	**--**	**1282262,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**94982,40**	
57	**2303-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3**		**21557,00**	**--**	**64671,00**	**--**	**64671,00**	**--**	**69844,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5173,68**	
58	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**1392**		**599,00**	**--**	**833808,00**	**--**	**833808,00**	**--**	**900512,64**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**66704,64**	
59	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство под отмостку**	**м2 покрытия**	**923,82**		**836,85**	**118,37**	**773099,32**	**109355,90**	**461928,48**	**252594,99**	**1107749,85**
		НР - 108%; СП - 8%				**218,46**	**34,71**	**201814,95**	**32069,30**		**82055,54**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	224,49	899,00		201814,95				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	26,98							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	10,62393		4255,00		45204,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,62393		1094,00		11622,58			
13.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	12,00966		3381,00		40604,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	12,00966		1307,00		15696,63			
13.5	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	4,341954		5423,00		23546,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	4,341954		1094,00		4750,10			
13.6	2101-0206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	160,74468	2870,00				461337,23		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	18,4764	32,00				591,24		
60	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**923,82**		**-104,32**	**-8,51**	**-96372,16**	**-7861,71**	**-79540,90**	**-11870,14**	**-116901,69**
		НР - 108%; СП - 8%				**-9,71**	**-2,19**	**-8969,55**	**-2021,32**		**-8659,38**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0108	9,98	-899,00		-8969,55				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,85							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	1,84764		4255,00		7861,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,84764		-1094,00		-2021,32			
14.4	2101-0206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	27,7146	2870,00				79540,90		
61	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки**	**м2 покрытия**	**923,82**		**1178,30**	**2,64**	**1088536,83**	**2437,13**	**947615,39**	**150420,50**	**1338073,92**
		НР - 108%; СП - 8%				**149,90**	**0,86**	**138484,31**	**793,93**		**99116,59**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	133,03	1041,00		138484,31				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,6467							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,277146		4255,00		1179,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,277146		1094,00		303,20			
15.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,184764		4337,00		801,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,184764		1562,00		288,60			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,184764		2471,00		456,55			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,184764		1094,00		202,13			
15.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	4,6191	1314,00				6069,50		
15.7	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	65,960748	13262,00				874771,44		
15.8	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0006	0,554292	120468,00				66774,45		
		Оборудование для перепадных колодцев										
62	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Воронка приемная стальная д200мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0725**		**1221715,70**	**450763,34**	**88574,39**	**32680,34**	**26263,38**	**38147,16**	**136859,27**
		НР - 99%; СП - 8%				**408698,90**	**122783,63**	**29630,67**	**8901,81**		**10137,72**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	22,67	1307,00		29630,67				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	6,84							
16.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	6,677975		4835,00		32288,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	6,677975		1307,00		8728,11			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,158775		2471,00		392,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,158775		1094,00		173,70			
16.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,006525	208994,00				1363,69		
16.6	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0725	343444,00				24899,69		
63	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,03**		**700956,18**	**212608,62**	**21028,69**	**6378,26**	**1701,23**	**14803,12**	**38698,35**
		НР - 99%; СП - 8%				**431640,00**	**66781,69**	**12949,20**	**2003,45**		**2866,54**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	360	10,8	1199,00		12949,20				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	1,55							
17.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,6525		4835,00		3154,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,6525		1307,00		852,82			
17.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,0462		5528,00		255,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,0462		1562,00		72,16			
17.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,324		6558,00		2124,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,324		1562,00		506,09			
17.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,7425		29,00		21,53			
17.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,6		75,00		45,00			
17.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,105		192,00		20,16			
17.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,5127		1425,00		730,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,5127		1094,00		560,89			
17.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,0105		1094,00		11,49			
17.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	1,2	561,00				673,20		
17.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,006	53679,00				322,07		
17.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0024	212247,00				509,39		
17.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	1,08	182,00				196,56		
64	**2301-0201-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,12**		**3101,00**	**--**	**93402,12**	**--**	**93402,12**	**--**	**100874,29**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7472,17**	
65	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Колено. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0125**		**1221715,70**	**450763,34**	**15271,45**	**5634,54**	**4528,17**	**6577,10**	**23596,43**

		НР - 99%; СП - 8%				408698,90	122783,63	5108,74	1534,80		1747,88	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	3,91	1307,00		5108,74				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,18							
19.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,151375		4835,00		5566,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,151375		1307,00		1504,85			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,027375		2471,00		67,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,027375		1094,00		29,95			
19.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001125	208994,00				235,12		
19.6	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0125	343444,00				4293,05		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6480776,98**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**616914,08**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**201151,59**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**61291,85**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4500254,27**		
		- Накладные расходы	Тенге								**682400,38**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**480057,63**	
		Всего по объекту										**6 480 776,98**
		в том числе оборудования										**0,00**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										84 250
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**6 565 027**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)										216 646
		Итого с зимними										**6 781 673**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**135 633**
		Итого в ценах на 2018 год, К= 1,0										**6 917 306**
		В текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961										**7 262 453**
		С понижающим коэффициентом										**5 705 778,35**
		НДС (12 %)										684 693,40
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**6 390 471,75**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Шакиржанов Е.Н.

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Садвакасов Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____Уразбаев А.М.

Технический надзор
ТОО "L.A.D. Stroy"
_____Окас М.