Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

**Заказчик:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно Казахстанской области.
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "АкпэтерҚұрылысЖол"
**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт Баянтобинского МП

**СПРАВКА №1**
**О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.**

**22 сентября 2018г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №145 от 28 августа 2018г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | НДС 0% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно | в том числе за отчётный месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах). | Дополнительные затраты | | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | оборудование | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальный ремонт Баянтобинского МП | 3130953 | 3130953 | | | | | | | | 0 | 3130953 |

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ
"Акжаикская центральная районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО _____ Д.М.Хайрушев
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО «АкпэтерҚұрылысЖол» _____ О.И. Дуйсенгалиев.
(подпись)

М.П

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно Казахстанской области.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Баянтобинского МП
Договор о государственных закупках работ №145 от 28 августа 2018г.

# А К Т  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  Р А Б О Т  № 1

22 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на ед.изм. | общая |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| | | **Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы** | | | | | |
| | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | |
| **1** | **1146-0201-0802 РСНБ РК 2015** | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | **м2** | **167,8100** | | **175,94** | **29525** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,94** | **29525** |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 147,79 | 24801 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,90 | 4346 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **349,63** | **58672** |
| **2** | **1212-0104-0505 РСНБ РК 2015** | **Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой** | **м2** | **55,0000** | | **248,26** | **13654** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **248,26** | **13654** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 178,75 | 9831 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,16 | 1879 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **461,17** | **25364** |
| **3** | **1206-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт** | **6,0000** | | **1136,58** | **6819** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1110,18** | **6661** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,81** | **293** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 799,33 | 4796 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 154,57 | 929 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2090,78** | **12545** |
| **4** | **1206-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт** | **5,0000** | | **1696,90** | **8485** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1643,31** | **8217** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97,30** | **486** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1183,19 | 5916 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 230,41 | 1152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3110,50** | **15552** |
| **5** | **1208-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Кровли. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **150,0000** | | **223,19** | **33478** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **221,66** | **33249** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,52** | **229** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 159,60 | 23940 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,62 | 4593 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **413,41** | **62011** |
| **6** | **1208-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** | **м2 кровли** | **150,0000** | | **64,64** | **9696** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,88** | **8532** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,74** | **1610** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 40,95 | 6143 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,45 | 1267 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **114,04** | **17107** |
| **7** | **1208-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | **м2 кровли** | **150,0000** | | **199,77** | **29966** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **191,44** | **28716** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,53** | **1730** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 137,83 | 20675 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,01 | 4051 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **364,62** | **54693** |
| **8** | **1208-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешётка из брусков с прозорами** | **м2 кровли** | **150,0000** | | **139,72** | **20958** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **126,50** | **18974** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,29** | **2743** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 91,08 | 13662 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,46 | 2770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **249,26** | **37389** |
| **9** | **1207-0101-0205 РСНБ РК 2015** | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | **м2** | **37,0000** | | **90,28** | **3340** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **89,01** | **3294** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,47** | **91** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 64,09 | 2371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,35 | 457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **166,72** | **6169** |
| **10** | **1207-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **20,0000** | | **275,37** | **5507** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **266,98** | **5340** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,31** | **326** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 192,22 | 3844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,41 | 748 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **505,00** | **10100** |
| **Раздел 4. Проемы** | | | | | | | |
| **Оконные проемы** | | | | | | | |
| **11** | **1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2 проемов** | **10,6200** | | **3761,13** | **39943** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1314,09** | **13956** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **155,76** | **1654** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2358,39** | **25046** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1182,68 | 12560 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 395,50 | 4200 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5339,31** | **56703** |
| **12** | **2109-0201-0706 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | **м2** | **10,6200** | | **31023,00** | **329464** |
| **13** | **1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9** | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | **п/м** | **7,7000** | | **1011,66** | **7790** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **197,18** | **1518** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,48** | **34** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **812,02** | **6253** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 177,46 | 1366 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 95,13 | 732 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,25** | **9889** |
| **14** | **2109-0205-0104 РСНБ РК 2015** | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **7,7000** | | **1389,00** | **10695** |
| **Раздел 5. Полы** | | | | | | | |
| **15** | **1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **18,5200** | | **661,00** | **12242** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **296,85** | **5498** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,45** | **471** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **350,39** | **6489** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 279,04 | 5168 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,20 | 1393 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1015,24** | **18802** |
| **16** | **1111-0101-1102** | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины** | **м2 стяжки** | **18,5200** | | **378,35** | **7007** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РСНБ РК 2015 к-4** | **стяжки к норме 11-110101-1101** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,83** | **404** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,33** | **321** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **346,92** | **6425** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 20,52 | 380 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,91 | 591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430,78** | **7978** |
| **Раздел 6. Кровля** | | | | | | | |
| **17** | **1126-0201-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | **м3 изоляции** | **11,4000** | | **12618,14** | **143847** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11748,44** | **133932** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1530,30** | **17445** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 8928,81 | 101788 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1723,76 | 19651 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23270,71** | **265286** |
| **18** | **2111-0101-0109 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жёсткости марки ППЖ-150 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **11,4000** | | **23238,00** | **264913** |
| **19** | **1110-0211-0101 РСНБ РК 2015** | **Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием металлочерепицей. Сборка** | **м2 кровли** | **150,0000** | | **648,81** | **97231** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **494,51** | **74177** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,69** | **7903** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **121,75** | **18263** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 445,06 | 66759 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 87,51 | 13126 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1181,38** | **177207** |
| **20** | **2107-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **3,9241** | | **69124,00** | **271249** |
| **21** | **2107-0201-0105 РСНБ РК 2015** | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,2215** | | **66470,00** | **14723** |
| **22** | **2107-0201-0307 РСНБ РК 2015** | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,5200** | | **21825,00** | **11349** |
| **23** | **2107-0203-0302 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,9120** | | **40648,00** | **37071** |
| **24** | **2107-0203-0303 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **1,0070** | | **53962,00** | **54340** |
| **Раздел 7. Перегородки** | | | | | | | |
| **25** | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **1,0000** | | **1370,60** | **1371** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1370,60** | **1371** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 986,83 | 987 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 188,59 | 189 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2546,03** | **2546** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | **м3** | **1,0000** | | **34199,56** | **34200** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2664,24** | **2664** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,69** | **52** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31499,89** | **31500** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2424,46 | 2424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2929,92 | 2930 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39553,94** | **39554** |
| **27** | **1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9** | **Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **1,9000** | | **27549,75** | **52345** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4412,90** | **8385** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2309,20** | **4387** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21268,05** | **40409** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 4104,00 | 7798 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2532,30 | 4811 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34186,05** | **64953** |
| **28** | **1107-0104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **3,0000** | | **2058,26** | **6175** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1015,86** | **3048** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1246,97** | **3741** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,25** | **100** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 1198,71 | 3596 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,56 | 782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,53** | **10553** |
| **29** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,0480** | | **85898,00** | **4123** |
| **30** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класа А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0041** | | **203889,00** | **844** |
| **31** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0178** | | **202055,00** | **3588** |
| **32** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0058** | | **276119,00** | **1590** |
| **Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение и канализация** | | | | | | | |
| **Раздел 1. Водоснабжение** | | | | | | | |
| **Водопровод В1** | | | | | | | |
| **33** | **1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 11** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **24,0000** | | **1260,53** | **30253** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1243,27** | **29839** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,39** | **417** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1218,41 | 29242 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198,32 | 4760 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2677,25** | **64254** |
| **34** | **2301-0501-1302 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **15,8400** | | **105,00** | **1663** |
| **35** | **2301-0501-1303 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 17 – 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **7,9200** | | **140,00** | **1109** |
| | | **Водопровод Т3** | | | | | |
| **36** | **1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 11** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **20,0000** | | **1269,51** | **25390** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1243,27** | **24865** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,39** | **348** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8,98** | **180** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1218,41 | 24368 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 199,03 | 3981 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2686,95** | **53739** |
| **37** | **2301-0501-1303 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 17 – 25х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **19,8** | | **140,00** | **2772** |
| | | **Раздел 2. Канализация К1** | | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | |
| **38** | **1116-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **18,0000** | | **671,44** | **12086** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **667,89** | **12022** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,26** | **23** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,67** | **48** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 654,53 | 11782 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 106,08 | 1909 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1432,05** | **25777** |
| **39** | **2301-0801-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм** | **м** | **17,9640** | | **330,00** | **5928** |
| **40** | **1116-0501-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **30,0000** | | **649,79** | **19494** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **640,94** | **19228** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,10** | **93** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,62** | **198** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 628,13 | 18844 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,23 | 3067 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1380,15** | **41405** |
| **41** | **2301-0801-0108 РСНБ РК 2015** | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм** | **м** | **29,9400** | | **720,00** | **21557** |
| **42** | **2302-0601-0803** | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** | **шт** | **1,0000** | | **400,00** | **400** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РСНБ РК 2015** | | | | | | |
| **43** | **2302-0601-0903 РСНБ РК 2015** | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100** | **шт** | **3,0000** | | **79,00** | **237** |
| **44** | **2302-0601-0901 РСНБ РК 2015** | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50** | **шт** | **3,0000** | | **28,00** | **84** |
| **Локальная смета № 7-1-1 Генеральный план** | | | | | | | |
| **Ограждение территории** | | | | | | | |
| **45** | **1101-0101-0332 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **55,1550** | | **174,24** | **9610** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32,56** | **1796** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **168,10** | **9272** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 23,44 | 1293 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,81 | 872 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **213,50** | **11775** |
| **46** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **50,8790** | | **30,76** | **1565** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,61** | **540** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30,76** | **1565** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,64 | 389 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,07 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41,47** | **2110** |
| **47** | **1106-0101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **3,8480** | | **34456,82** | **124894** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4733,28** | **18214** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1099,11** | **4229** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26844,81** | **103299** |
| | | Накладные расходы | % | | | 4307,29 | 16574 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2941,13 | 11317 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39705,24** | **152786** |
| **48** | **1106-0301-0409 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | **т** | **1,0940** | | **184866,43** | **202244** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20707,01** | **22653** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1172,43** | **1283** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **178819** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 18843,38 | 20615 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16296,78 | 17829 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **220006,59** | **240687** |
| **49** | **2105-0206-0803 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** | **т** | **1,0940** | | **248133,00** | **271458** |
| **50** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,5820** | | **203889,00** | **322552** |
| **51** | **2105-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,9185** | | **216318,00** | **198688** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ГОСТ 535-2005** | | | | | |
| **Локальная ресурсная смета № 6-1-1 Выгребная яма (септик) – 5 м3** | | | | | | | |
| **52** | **1101-0101-0411 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **18,0320** | | **327,69** | **5909** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **58,92** | **1062** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **320,78** | **5784** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 42,42 | 765 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,61 | 534 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **399,72** | **7208** |
| **53** | **1111-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение щебнем** | **м2 площади уплотнения** | **5,7600** | | **412,09** | **2374** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,30** | **405** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,88** | **161** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **323,61** | **1864** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 66,08 | 381 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,25 | 220 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **516,43** | **2975** |
| **54** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2** | **5,7600** | | **2362,74** | **13609** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **268,26** | **1545** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **130,60** | **752** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2005,97** | **11554** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 252,16 | 1452 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 209,19 | 1205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2824,10** | **16267** |
| **55** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | **м3** | **4,8100** | | **54378,32** | **361560** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7852,13** | **37769** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2841,92** | **13670** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **44596,74** | **214510** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7145,44 | 34370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4921,90 | 23674 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66445,66** | **319604** |
| **56** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **1,1500** | | **61362,49** | **70567** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7915,95** | **9103** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1746,61** | **2009** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **52047,54** | **59855** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7203,51 | 8284 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5485,28 | 6308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74051,29** | **85159** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5678** | **202055,00** | **114725** |
| **58** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А420) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0134** | **203889,00** | **2730** |
| **59** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0234** | **63233,37** | **1480** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **37738,16** | **883** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **23706,65** | **555** |
| | | **Итого материалов:** | | | **8719,32** | **204** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | 26039,33 | 609 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 7141,82 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **96414,52** | **2256** |
| **60** | **2105-0301-3002 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А420) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0234** | **199546,00** | **4669** |
| **61** | **1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9** | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** | **м3 кладки** | **0,3000** | **31314,41** | **9394** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **5602,61** | **1681** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2078,28** | **623** |
| | | **Итого материалов:** | | | **24029,88** | **7209** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | 5210,43 | 1563 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2921,99 | 877 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **39446,82** | **11834** |
| **62** | **1123-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,0024** | **3680481,81** | **8833** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **398620,65** | **957** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **77402,40** | **186** |
| | | **Итого материалов:** | | | **3223579,41** | **7737** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | 394634,44 | 947 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 326009,30 | 782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4401125,55** | **10563** |
| **63** | **1109-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции дверей, люков. Монтаж** | **т конструкций** | **0,2044** | **81636,71** | **16687** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **77188,11** | **15777** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **4194,61** | **857** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1828,00** | **374** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | 53259,80 | 10886 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 10791,72 | 2206 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **145688,22** | **29779** |
| **64** | **2105-0101-0403 РСНБ РК 2015** | **Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **т** | **0,0951** | **215312,00** | **20478** |
| **65** | **2105-0204-0701** | **Швеллер горячекатанный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из** | **т** | **0,0282** | **260681,00** | **7351** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатанный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0282 | 260681,00 | 7351 |
| 66 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0844 | 216318,00 | 18257 |
| 67 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А420) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0013 | 203889,00 | 273 |
| 68 | 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,8000 | 390,00 | 312 |
| 69 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом мвязующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,0800 | 7911,00 | 633 |
| 70 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 19,3600 | 826,44 | 16000 |
| | | Итого: | Тенге | | | 4066421 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98% | Тенге | | | 80515 |
| | | Итого: | Тенге | | | 4146936 |
| | ГС ОССС | Непредвиденные затраты, 2% | Тенге | | | 82939 |
| | | Итого: | Тенге | | | 4229875 |
| | | С коэффициентом уменьшения договорной стоимости к- 13500000 : 18238587 = 0,7402 | Тенге | | | 3130953 |
| | | НДС – 0% | Тенге | | | 0 |
| | | Всего по акту: | Тенге | | | 3130953 |

**Заказчик:**

Директор ГКП на ПХВ
"Акжаикская центральная районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО

Д.М.Хайрушев.

М.П.

**Технический надзор:**

Эксперт ТОО «Жайык Экспертиза»

Б.Ж.Нурсултанов

(подпись)

М.П.

**Подрядчик:**

Директор ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»

О.И. Дуйсенгалиев

(подпись)

М.П.