Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно Казахстанской области.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АкпэтерҚұрылысЖол"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Баянтобинского МП

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

3 октября 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№145 от 28 августа 2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 0%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт Баянтобинского МП	7827697	4696744								0	4696744

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ
"Акжаикская центральная районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО _____ Д.М.Хайрушев
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО «АкпэтерҚұрылысЖол» _____ О.И. Дуйсенгалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно Казахстанской области.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Баянтобинского МП
Договор о государственных закупках работ №145 от 28 августа 2018г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

3 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы							
Раздел 2. Отделка наружная							
Стены							
11	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**126,0000**		**4726,61**	**595553**
		Итого оплата труда:				**2876,76**	**362472**
		Итого эксплуатация машин:				**196,32**	**24737**
		Итого материалов:				**1811,52**	**228252**
		Накладные расходы	%	80		2301,41	289978
		Сметная прибыль	%	8		562,24	70842
		Сметная стоимость:				**7590,26**	**956373**
12	**2111-0101-0117 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**10,0800**		**14046,00**	**141584**
Фасадные карнизы							
17	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 11**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без устройства теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**32,8000**		**2964,97**	**97251**
		Итого оплата труда:				**2845,75**	**93340**
		Итого эксплуатация машин:				**29,98**	**983**
		Итого материалов:				**95,41**	**3129**
		Накладные расходы	%	80		2276,60	74672
		Сметная прибыль	%	8		419,33	13754

		Сметная стоимость:				**5660,89**	**185677**
18	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**32,8000**		**3721,00**	**122049**
Раздел 3. Отделка внутренняя							
Потолки							
19	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**26,6800**		**2199,72**	**58688**
		Итого оплата труда:				**1011,78**	**26994**
		Итого эксплуатация машин:				**12,69**	**339**
		Итого материалов:				**1179,79**	**31477**
		Накладные расходы	%	90		910,60	24295
		Сметная прибыль	%	8		248,83	6639
		Сметная стоимость:				**3359,15**	**89622**
20	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,1800**		**581,93**	**16399**
		Итого оплата труда:				**441,96**	**12455**
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**160**
		Итого материалов:				**137,04**	**3862**
		Накладные расходы	%	80		353,57	9964
		Сметная прибыль	%	8		74,84	2109
		Сметная стоимость:				**1010,34**	**28471**
Стены							
22	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**197,9200**		**476,29**	**94268**
		Итого оплата труда:				**356,39**	**70537**
		Итого эксплуатация машин:				**4,74**	**939**
		Итого материалов:				**117,46**	**23248**
		Накладные расходы	%	80		285,11	56430
		Сметная прибыль	%	8		60,91	12056
		Сметная стоимость:				**822,32**	**162754**
Раздел 6. Кровля							
40	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**76,0000**		**78,16**	**5940**
		Итого оплата труда:				**68,96**	**5241**
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**892**
		Накладные расходы	%	92		63,45	4822
		Сметная прибыль	%	8		11,33	861
		Сметная стоимость:				**152,93**	**11623**

41	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная Изоспан /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**76,0000**		**104,00**	**7904**
44	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**76,0000**		**661,00**	**50236**
		Итого оплата труда:				**296,85**	**22561**
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**1934**
		Итого материалов:				**350,39**	**26629**
		Накладные расходы	%	94		279,04	21207
		Сметная прибыль	%	8		75,20	5715
		Сметная стоимость:				**1015,24**	**77158**
45	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к-4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**76,0000**		**378,35**	**28754**
		Итого оплата труда:				**21,83**	**1659**
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**1317**
		Итого материалов:				**346,92**	**26366**
		Накладные расходы	%	94		20,52	1560
		Сметная прибыль	%	8		31,91	2425
		Сметная стоимость:				**430,78**	**32739**
52	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**150,0000**		**3721,00**	**558150**
53	**2110-0105-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	**т**	**0,0509**		**136076,00**	**6932**
54	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции кровли. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**150,0000**		**58,52**	**8778**
		Итого оплата труда:				**39,32**	**5898**
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**279**
		Итого материалов:				**18,09**	**2713**
		Накладные расходы	%	90		35,39	5308
		Сметная прибыль	%	8		7,51	1127
		Сметная стоимость:				**101,42**	**15213**
55	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**150,0000**		**346,40**	**51960**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**4310**
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**358**
		Итого материалов:				**316,26**	**47439**
		Накладные расходы	%	90		25,86	3879
		Сметная прибыль	%	8		29,78	4467
		Сметная стоимость:				**402,04**	**60306**
56	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Конструкции деревянные кровельные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**6,0646**		**9981,43**	**60533**

	вып. 10						
		Итого оплата труда:				**753,49**	**4570**
		Итого эксплуатация машин:				**51,47**	**312**
		Итого материалов:				**9197,54**	**55779**
		Накладные расходы	%	90		678,14	4113
		Сметная прибыль	%	8		852,77	5172
		Сметная стоимость:				**11512,34**	**69818**
Раздел 8. Работы разные							
Площадка с пандусом П1							
65	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,5500**		**1370,60**	**3495**
		Итого оплата труда:				**1370,60**	**3495**
		Накладные расходы	%	72		986,83	2516
		Сметная прибыль	%	8		188,59	481
		Сметная стоимость:				**2546,03**	**6492**
66	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,5500**		**715,39**	**1824**
		Итого оплата труда:				**715,39**	**1824**
		Накладные расходы	%	72		515,08	1313
		Сметная прибыль	%	8		98,44	251
		Сметная стоимость:				**1328,91**	**3389**
67	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**4,6800**		**0,24**	**1**
		Итого оплата труда:				**-**	**-**
		Сметная прибыль	%	8		0,02	-
		Сметная стоимость:				**0,26**	**1**
68	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5700**		**9486,87**	**5408**
		Итого оплата труда:				**1329,99**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,62**	**833**
		Итого материалов:				**7307,00**	**4165**
		Накладные расходы	%	93		1236,89	705
		Сметная прибыль	%	8		857,90	489
		Сметная стоимость:				**11581,66**	**6602**
69	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Основание под отмостку. Пропитка щебня битумом**	**м3**	**0,5700**		**38049,34**	**21688**
		Итого оплата труда:				**12455,81**	**7100**
		Итого эксплуатация машин:				**3338,43**	**1903**
		Итого материалов:				**23776,91**	**13553**
		Накладные расходы	%	69		8594,51	4899
		Сметная прибыль	%	8		3731,51	2127

		Сметная стоимость:				**50375,36**	**28714**
70	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство площадки и пандуса**	**м3**	**1,5700**		**26778,39**	**42042**
		Итого оплата труда:				**911,86**	**1432**
		Итого эксплуатация машин:				**52,75**	**83**
		Итого материалов:				**25832,27**	**40557**
		Накладные расходы	%	91		829,79	1303
		Сметная прибыль	%	8		2208,65	3468
		Сметная стоимость:				**29816,84**	**46812**
71	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,6800**		**661,00**	**3093**
		Итого оплата труда:				**296,85**	**1389**
		Итого эксплуатация машин:				**25,45**	**119**
		Итого материалов:				**350,39**	**1640**
		Накладные расходы	%			279,04	1306
		Сметная прибыль	%	8		75,20	352
		Сметная стоимость:				**1015,24**	**4751**
72	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к-2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**4,6800**		**189,17**	**885**
		Итого оплата труда:				**10,92**	**51**
		Итого эксплуатация машин:				**8,66**	**41**
		Итого материалов:				**173,46**	**812**
		Накладные расходы	%	94		10,26	48
		Сметная прибыль	%	8		15,95	75
		Сметная стоимость:				**215,39**	**1008**
73	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0155**		**276119,00**	**4280**
74	**1115-0106-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Облицовка сплиттерной плиткой по сетке**	**м2 поверхности облицовки**	**4,6800**		**7345,37**	**34376**
		Итого оплата труда:				**4757,81**	**22267**
		Итого эксплуатация машин:				**65,68**	**307**
		Итого материалов:				**2541,68**	**11895**
		Накладные расходы	%	80		3806,25	17813
		Сметная прибыль	%	8		892,13	4175
		Сметная стоимость:				**12043,74**	**56365**
75	**1110-0212-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	**м перил**	**5,1000**		**319,06**	**1627**
		Итого оплата труда:				**272,76**	**1391**
		Итого эксплуатация машин:				**37,78**	**193**
		Итого материалов:				**23,62**	**120**

		Накладные расходы	%	90		245,48	1252
		Сметная прибыль	%	8		45,16	230
		Сметная стоимость:				**609,71**	**3110**
76	**2301-0103-0214 РСНБ РК 2015**	**Перила и поручни из нержавеющей стали**	**м**	**5,1000**		**2774,00**	**14147**
Отмостка							
88	**1101-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Грунт оснований. Уплотнение**	**м2 уплотненной площади основания**	**22,2300**		**0,24**	**5**
		Итого оплата труда:				**-**	**-**
		Сметная прибыль	%	8		0,02	**-**
		Сметная стоимость:				**0,26**	**6**
89	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5700**		**9486,87**	**31307**
		Итого оплата труда:				**1329,99**	**4389**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,62**	**4823**
		Итого материалов:				**7307,00**	**24113**
		Накладные расходы	%	93		1236,89	4082
		Сметная прибыль	%	8		857,90	2831
		Сметная стоимость:				**11581,66**	**38219**
90	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Отмостка железобетонная плоская. Устройство**	**м3**	**3,0000**		**30489,34**	**91468**
		Итого оплата труда:				**1970,07**	**5910**
		Итого эксплуатация машин:				**1606,63**	**4820**
		Итого материалов:				**27234,12**	**81702**
		Накладные расходы	%	91		1792,77	5378
		Сметная прибыль	%	8		2582,57	7748
		Сметная стоимость:				**34864,67**	**104594**
Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение и канализация							
Раздел 1. Водоснабжение							
Водомерный узел							
1	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1834,86**	**11009**
		Итого оплата труда:				**1450,64**	**8704**
		Итого эксплуатация машин:				**489,14**	**2935**
		Итого материалов:				**23,24**	**139**
		Накладные расходы	%	98		**1421,63**	**8530**
		Сметная прибыль	%	8		260,52	1563
		Сметная стоимость:				**3517,01**	**21102**
2	**2301-0501-1308 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 –50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,6760**		**326,00**	**1850**
3	**1116-0901-0501**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**3175,18**	**3175**

	РСНБ РК 2015					
		Итого оплата труда:			**448,07**	**448**
		Итого эксплуатация машин:			**24,78**	**25**
		Итого материалов:			**2713,34**	**2713**
		Накладные расходы	%	98	439,11	439
		Сметная прибыль	%	8	289,14	289
		Сметная стоимость:			**3903,43**	**3903**
4	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**	**1873,20**	**7493**
		Итого оплата труда:			**1498,65**	**5995**
		Итого эксплуатация машин:			**84,98**	**340**
		Итого материалов:			**300,58**	**1202**
		Накладные расходы	%	98	1468,68	5875
		Сметная прибыль	%	8	267,35	1069
		Сметная стоимость:			**3609,23**	**14437**
5	**2304-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**9512,00**	**9512**
6	**2304-0902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**	**10876,00**	**32628**
7	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**	**2476,34**	**2476**
		Итого оплата труда:			**259,00**	**259**
		Итого материалов:			**2217,34**	**2217**
		Накладные расходы	%	98	253,82	254
		Сметная прибыль	%	8	218,41	218
		Сметная стоимость:			**2948,58**	**2949**
		Водопровод В1				
11	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**	**1873,20**	**5620**
		Итого оплата труда:			**1498,65**	**4496**
		Итого эксплуатация машин:			**84,98**	**255**
		Итого материалов:			**300,58**	**902**
		Накладные расходы	%	98	1468,68	4406
		Сметная прибыль	%	8	267,35	802
		Сметная стоимость:			**3609,23**	**10828**
12	**2304-0905-3101 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**	**3086,00**	**6172**
13	**2304-0905-3102**	**Краны шаровые, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**	**4675,00**	**4675**

	РСНБ РК 2015						
14	**2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**30,0000**		**419,00**	**12570**
15	**1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	**0,6000**		**1028,15**	**617**
		Итого оплата труда:				**1008,48**	**605**
		Итого эксплуатация машин:				**15,79**	**9**
		Итого материалов:				**5,75**	**3**
		Накладные расходы	%	98		988,31	593
		Сметная прибыль	%	8		161,32	97
		Сметная стоимость:				**2177,78**	**1307**
16	**2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 17 – 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,5940**		**979,00**	**582**
17	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**20975,64**	**20976**
		Итого оплата труда:				**330,30**	**330**
		Итого материалов:				**20645,34**	**20645**
		Накладные расходы	%	98		323,69	324
		Сметная прибыль	%	8		1703,95	1704
		Сметная стоимость:				**23003,28**	**23003**
		Водопровод Т3					
20	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1873,20**	**1873**
		Итого оплата труда:				**1498,65**	**1499**
		Итого эксплуатация машин:				**84,98**	**85**
		Итого материалов:				**300,58**	**301**
		Накладные расходы	%	98		1468,68	1469
		Сметная прибыль	%	8		267,35	267
		Сметная стоимость:				**3609,23**	**3609**
21	**2304-0905-3102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4675,00**	**4675**
22	**2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**30,0000**		**419,00**	**12570**
23	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**16,0000**		**560,11**	**8962**
		Итого оплата труда:				**268,70**	**4299**
		Итого эксплуатация машин:				**61,95**	**991**
		Итого материалов:				**256,99**	**4112**
		Накладные расходы	%	76		204,21	3267

		Сметная прибыль	%	8		61,15	978
		Сметная стоимость:				**825,47**	**13207**
24	**2111-0403-0604 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,0000**		**1642,00**	**26272**
Локальная смета 2-1-4. Электроосвещение							
1	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**18703,80**	**18704**
		Итого оплата труда:				**4204,17**	**4204**
		Итого эксплуатация машин:				**2528,24**	**2528**
		Итого материалов:				**12746,56**	**12747**
		Накладные расходы	%	72		3027,00	3027
		Сметная прибыль	%	8		1738,46	1738
		Сметная стоимость:				**23469,27**	**23469**
2	**2307-0201-0309 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-2/24зо-1 36 УХЛ 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**12010,00**	**12010**
3	**2307-0501-0801 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**2898,00**	**2898**
4	**2307-0204-0608 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматическийтВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**465,00**	**930**
5	**2307-0204-1606 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**3938,00**	**19690**
6	**2306-1709-0202 РСНБ РК 2015**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 12х5,3 мм2**	**шт.**	**2,0000**		**1418,00**	**2836**
7	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**160,0000**		**370,65**	**59305**
		Итого оплата труда:				**237,46**	**37994**
		Итого эксплуатация машин:				**14,35**	**2297**
		Итого материалов:				**121,78**	**19485**
		Накладные расходы	%	72		170,97	27355
		Сметная прибыль	%	8		43,33	6933
		Сметная стоимость:				**584,96**	**93593**
8	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**210,0000**		**84,86**	**17821**
		Итого оплата труда:				**64,49**	**13544**
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**338**
		Итого материалов:				**19,29**	**4052**
		Накладные расходы	%	72		46,44	9752
		Сметная прибыль	%	8		10,50	2206
		Сметная стоимость:				**141,80**	**29778**
9	**2306-0128-1603 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0850**		**193601,00**	**16456**
10	**2306-0128-1605 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**282825,00**	**19798**

11	**2306-0128-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**	**114070,00**	**5704**
12	**2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, 1Р 20**	**шт.**	**12,0000**	**241,00**	**2892**
13	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,0000**	**347,63**	**1391**
		Итого оплата труда:			**332,54**	**1330**
		Итого эксплуатация машин:			**3,21**	**13**
		Итого материалов:			**12,94**	**52**
		Накладные расходы	%	72	239,43	958
		Сметная прибыль	%	8	46,96	188
		Сметная стоимость:			**634,02**	**2536**
14	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двуклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3,0000**	**347,63**	**1043**
		Итого оплата труда:			**332,54**	**998**
		Итого эксплуатация машин:			**3,21**	**10**
		Итого материалов:			**12,94**	**39**
		Накладные расходы	%	72	239,43	718
		Сметная прибыль	%	8	46,96	141
		Сметная стоимость:			**634,02**	**1902**
15	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**16,0000**	**413,61**	**6618**
		Итого оплата труда:			**389,69**	**6235**
		Итого эксплуатация машин:			**3,21**	**51**
		Итого материалов:			**21,78**	**348**
		Накладные расходы	%	72	280,58	4489
		Сметная прибыль	%	8	55,53	889
		Сметная стоимость:			**749,72**	**11996**
16	**1308-0305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**11,0000**	**3559,82**	**39158**
		Итого оплата труда:			**1735,09**	**19086**
		Итого эксплуатация машин:			**62,25**	**685**
		Итого материалов:			**1783,07**	**19614**
		Накладные расходы	%	72	1249,26	13742
		Сметная прибыль	%	8	384,73	4232
		Сметная стоимость:			**5193,81**	**57132**
17	**2307-0106-1301 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные TL-ЭКО 45S**	**шт.**	**2,0000**	**32536,00**	**64712**
18	**2307-0106-1302 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные TL-ЭКО 30S**	**шт.**	**4,0000**	**22548,00**	**90192**
19	**2307-0106-1201 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные TL-ЭКО 48S**	**шт.**	**2,0000**	**22830,00**	**45660**
20	**2307-0106-1304 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные TL-ЭКО 45S EM**	**шт.**	**2,0000**	**38466,00**	**76932**

21	**2307-0106-1302 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные CD LED 18**	**шт.**	**6,0000**	**22548,00**	**135288**
22	**2307-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели С 360/118 HF ES1**	**шт.**	**1,0000**	**21374,00**	**21374**
23	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4,0000**	**217,00**	**868**
24	**2307-0218-1603 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двуклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**	**234,00**	**702**
25	**2307-0220-0502 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**16,0000**	**382,00**	**6112**
26	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**1,0000**	**474,40**	**474**
		Итого оплата труда:			**416,07**	**416**
		Итого эксплуатация машин:			**2,66**	**3**
		Итого материалов:			**56,00**	**56**
		Накладные расходы	%	72	299,57	300
		Сметная прибыль	%	8	61,92	62
		Сметная стоимость:			**835,89**	**836**
27	**2306-0902-0314 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0010**	**541997,00**	**542**
28	**2306-1702-0902 РСНБ РК 2015**	**Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0002**	**27997,00**	**6**
29	**1133-0105-1004 РСНБ РК 2015**	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	**м заземления**	**13,2000**	**300,96**	**3973**
		Итого оплата труда:			**97,22**	**1283**
		Итого эксплуатация машин:			**27,98**	**369**
		Итого материалов:			**184,56**	**2436**
		Накладные расходы	%	80	77,78	1027
		Сметная прибыль	%	8	30,30	400
		Сметная стоимость:			**409,04**	**5399**
30	**1133-0105-1102 РСНБ РК 2015**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**3,0000**	**675,28**	**2026**
		Итого оплата труда:			**617,07**	**1851**
		Итого эксплуатация машин:			**51,84**	**156**
		Итого материалов:			**6,37**	**19**
		Накладные расходы	%	80	493,66	1481
		Сметная прибыль	%	8	93,51	281
		Сметная стоимость:			**1262,45**	**3787**
31	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0146**	**246845,00**	**3604**
32	**2105-0304-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0142**	**199546,00**	**2838**
33	**1308-0303-2501**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество**	**шт.**	**1,0000**	**5602,85**	**5603**

	РСНБ РК 2015	**зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**					
		Итого оплата труда:				**3198,00**	**3198**
		Итого эксплуатация машин:				**43,52**	**44**
		Итого материалов:				**2361,33**	**2361**
		Накладные расходы	%	72		2302,56	2303
		Сметная прибыль	%	8		632,43	632
		Сметная стоимость:				**8537,84**	**8538**
34	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**18,0000**		**475,81**	**8565**
		Итого оплата труда:				**416,54**	**7498**
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**73**
		Итого материалов:				**56,00**	**1008**
		Накладные расходы	%	72		299,91	5398
		Сметная прибыль	%	8		62,06	1117
		Сметная стоимость:				**837,78**	**15080**
35	**2307-0202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**1,0000**		**3592,00**	**3592**
36	**2306-0128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**90260,00**	**1354**
37	**2306-0128-0105 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0030**		**138829,00**	**416**
		Локальная смета № 7-1-1 Генеральный план					
		Тротуар					
9	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения раходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва – 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,6000**		**3488,71**	**85822**
		Итого оплата труда:				**315,59**	**7764**
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**24358**
		Итого материалов:				**2381,05**	**58574**
		Накладные расходы	%	108		340,84	8385
		Сметная прибыль	%	8		306,36	7537
		Сметная стоимость:				**4135,91**	**101743**
10	**1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**246,0000**		**1678,29**	**412860**
		Итого оплата труда:				**1214,43**	**298749**
		Итого эксплуатация машин:				**160,68**	**39527**
		Итого материалов:				**344,69**	**84795**
		Накладные расходы	%	94		1141,56	280824

		Итого оплата труда:				**1214,43**	**298749**
		Итого эксплуатация машин:				**160,68**	**39527**
		Итого материалов:				**344,69**	**84795**
		Накладные расходы	%	94		1141,56	280824
		Сметная прибыль	%	8		225,59	55495
		Сметная стоимость:				**3045,44**	**749179**
11	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**100,5000**		**2329,72**	**234137**
		Итого оплата труда:				**641,72**	**64493**
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**2765**
		Итого материалов:				**1670,52**	**167888**
		Накладные расходы	%	108		693,06	69652
		Сметная прибыль	%	8		241,82	24303
		Сметная стоимость:				**3264,60**	**328092**
12	**2104-0509-0406 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**246,0000**		**3608,00**	**887568**
13	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,3220**		**44260,00**	**191292**
		Итого:	**Тенге**				**6100040**
	.НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%**	**Тенге**				**120781**
		Итого:	**Тенге**				**6220821**
	ГС ОССС	**Непредвиденные затраты, 2%**	**Тенге**				**124416**
		Итого:	**Тенге**				**6345237**
		С коэффициентом уменьшения договорной стоимости к- 13500000 : 18238587 = 0,7402	**Тенге**				**4696744**
		НДС – 0%	**Тенге**				**0**
		Всего по акту:	**Тенге**				**4696744**

Заказчик:

Директор ГКП на ПХВ
"Акжаикская центральная районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО

_____ Д.М.Хайрушев.

М.П.

Технический надзор:

Эксперт ТОО «Жайык Экспертиза»

_____ Б.Ж.Нурсултанов
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»

_____ О.И. Дуйсенгалиев
(подпись)

М.П.