Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно Казахстанской области.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АкпэтерҚұрылысЖол"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Баянтобинского МП

СПРАВКА №3
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

23 октября 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№145 от 28 августа 2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 0%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт Баянтобинского МП	13500000	5672303								0	5672303

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ
"Акжаикская центральная районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО _____ Д.М.Хайрушев
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО «АкпэтерҚұрылысЖол» _____ О.И. Дуйсенгалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно Казахстанской области.
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Баянтобинского МП
Договор о государственных закупках работ №145 от 28 августа 2018г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

23 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы							
Раздел 2. Отделка наружная							
Цоколь							
13	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**16,8000**		**3309,52**	**55600**
		Итого оплата труда:				**2890,56**	**48561**
		Итого эксплуатация машин:				**27,64**	**464**
		Итого материалов:				**403,68**	**6782**
		Накладные расходы	%	80		2312,44	38849
		Сметная прибыль	%	8		449,76	7556
		Сметная стоимость:				**6071,72**	**102005**
14	**2104-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная (рванный камень) из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**1,5120**		**62326,00**	**94237**
Крыльцо ступеней							
15	**1115-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени и подступенки. Облицовка**	**м2 поверхности облицовки**	**5,6000**		**7424,52**	**41577**
		Итого оплата труда:				**6899,28**	**38636**
		Итого эксплуатация машин:				**58,58**	**328**
		Итого материалов:				**490,94**	**2749**
		Накладные расходы	%	80		5519,42	30909
		Сметная прибыль	%	8		1035,52	5799
		Сметная стоимость:				**13979,46**	**78285**
16	**2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**5,6000**		**1684,00**	**9430**

Потолки							
21	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**28,1800**		**670,23**	**18887**
		Итого оплата труда:				**489,01**	**13780**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**122**
		Итого материалов:				**178,82**	**5039**
		Накладные расходы	%	80		391,20	11024
		Сметная прибыль	%	8		84,91	2393
		Сметная стоимость:				**1146,35**	**32304**
Стены							
23	**1115-0107-0211 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**58,8400**		**4645,31**	**273330**
		Итого оплата труда:				**1725,14**	**101507**
		Итого эксплуатация машин:				**20,88**	**1229**
		Итого материалов:				**2914,63**	**171497**
		Накладные расходы	%	80		1380,11	81206
		Сметная прибыль	%	8		482,03	28363
		Сметная стоимость:				**6507,46**	**382899**
24	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**139,0800**		**555,18**	**77214**
		Итого оплата труда:				**389,50**	**54171**
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**570**
		Итого материалов:				**163,42**	**22729**
		Накладные расходы	%	80		311,60	43337
		Сметная прибыль	%	8		69,34	9644
		Сметная стоимость:				**936,12**	**130195**
Раздел 4. Проемы							
Дверные проемы							
29	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**12,3900**		**1469,49**	**18207**
		Итого оплата труда:				**961,80**	**11917**
		Итого эксплуатация машин:				**69,71**	**864**
		Итого материалов:				**466,39**	**5779**
		Накладные расходы	%	90		865,62	10725
		Сметная прибыль	%	8		186,81	2315
		Сметная стоимость:				**2521,89**	**31246**
30	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**13,2300**		**12102,00**	**160109**
31	**1109-0403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных**	**м2**	**1,8900**		**2438,16**	**4608**

	РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	**стенах**					
		Итого оплата труда:				**1941,84**	**3670**
		Итого эксплуатация машин:				**42,76**	**81**
		Итого материалов:				**470,11**	**889**
		Накладные расходы	%	90		1339,87	2532
		Сметная прибыль	%	8		302,24	571
		Сметная стоимость:				**4080,28**	**7712**
32	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**55860,00**	**105575**
33	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная**	**м откосов**	**77,0000**		**484,28**	**37289**
		Итого оплата труда:				**352,32**	**27129**
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**57**
		Итого материалов:				**131,22**	**10104**
		Накладные расходы	%	80		281,86	21703
		Сметная прибыль	%	8		61,29	4719
		Сметная стоимость:				**827,42**	**63711**
			Раздел 5. Полы				
36	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**18,5200**		**3174,37**	**58789**
		Итого оплата труда:				**1111,17**	**20579**
		Итого эксплуатация машин:				**67,16**	**1244**
		Итого материалов:				**2024,27**	**37489**
		Накладные расходы	%	94		1044,50	19344
		Сметная прибыль	%	8		337,51	6251
		Сметная стоимость:				**4556,38**	**84384**
37	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**36,3400**		**644,73**	**23429**
		Итого оплата труда:				**342,98**	**12464**
		Итого эксплуатация машин:				**19,03**	**692**
		Итого материалов:				**291,45**	**10591**
		Накладные расходы	%	94		322,40	11716
		Сметная прибыль	%	8		77,37	2812
		Сметная стоимость:				**1044,50**	**37957**
38	**2206-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42**	**м2**	**36,3400**		**10815,00**	**393017**

39	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**40,3000**		**269,95**	**10879**
		Итого оплата труда:				**101,20**	**4078**
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**30**
		Итого материалов:				**168,34**	**6784**
		Накладные расходы	%	94		95,13	3834
		Сметная прибыль	%	8		29,21	1177
		Сметная стоимость:				**394,29**	**15890**
		Раздел 8. Работы разные					
77	**1109-0304-0301 РСНБ РК 2015**	**Козырек с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0366**		**35099,50**	**1285**
		Итого оплата труда:				**23880,63**	**874**
		Итого эксплуатация машин:				**3282,16**	**120**
		Итого материалов:				**8334,54**	**305**
		Накладные расходы	%	69		16477,63	603
		Сметная прибыль	%	8		4126,17	151
		Сметная стоимость:				**55703,30**	**2039**
78	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0366**		**216318,00**	**7919**
79	**2107-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0100**		**21825,00**	**218**
80	**2107-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0700**		**52835,00**	**3698**
81	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Профнастил, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**2,3000**		**3721,00**	**8558**
82	**2110-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**2,2000**		**951,00**	**2092**
83	**2113-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759,0-87**	**т**	**0,0129**		**250467,00**	**3231**
84	**2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**3,7000**		**3721,00**	**13768**
85	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**2,1500**		**346,40**	**745**
		Итого оплата труда:				**28,73**	**62**
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**5**
		Итого материалов:				**316,26**	**680**
		Накладные расходы	%	90		25,86	56
		Сметная прибыль	%	8		29,78	64
		Сметная стоимость:				**402,04**	**864**
86	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,0000**		**84,98**	**85**

		Итого оплата труда:				**37,10**	**37**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**2**
		Итого материалов:				**45,89**	**46**
		Накладные расходы	%	69		25,60	26
		Сметная прибыль	%	8		8,85	9
		Сметная стоимость:				**119,42**	**119**
87	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,0000**		**153,05**	**153**
		Итого оплата труда:				**43,55**	**44**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**3**
		Итого материалов:				**106,80**	**107**
		Накладные расходы	%	69		30,05	30
		Сметная прибыль	%	8		14,65	15
		Сметная стоимость:				**197,75**	**198**
Расстановка технологического оборудования существующего							
91	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**13,0000**		**1056,03**	**13728**
		Итого оплата труда:				**595,56**	**7742**
		Итого эксплуатация машин:				**94,02**	**1222**
		Итого материалов:				**409,57**	**5324**
		Накладные расходы	%	90		536,00	6968
		Сметная прибыль	%	8		127,36	1656
		Сметная стоимость:				**1719,40**	**22352**
Локальная смета № 2-1-2 Водоснабжение и канализация							
Раздел 1. Водоснабжение							
25	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**8845,77**	**8846**
		Итого оплата труда:				**8561,74**	**8562**
		Итого эксплуатация машин:				**404,89**	**405**
		Итого материалов:				**51,46**	**51**
		Накладные расходы	%	98		8390,50	8391
		Сметная прибыль	%	8		1378,90	1379
		Сметная стоимость:				**18615,17**	**18615**
26	**5104-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 40 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**31218,00**	**31218**
Раздел 2. Канализация К1							
Приборы сантехнические							
34	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3105,62**	**3106**
		Итого оплата труда:				**2478,89**	**2479**
		Итого эксплуатация машин:				**157,61**	**158**

		Итого материалов:				**541,53**	**542**
		Накладные расходы	%	98		2429,31	2429
		Сметная прибыль	%	8		442,79	443
		Сметная стоимость:				**5977,73**	**5978**
35	**2302-1104-3303 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м**	**комплект**	**1,0000**		**492,00**	**492**
36	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**16008,00**	**16008**
37	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4,0000**		**2449,63**	**9799**
		Итого оплата труда:				**2183,14**	**8733**
		Итого эксплуатация машин:				**79,44**	**318**
		Итого материалов:				**223,25**	**893**
		Накладные расходы	%	98		2139,48	8558
		Сметная прибыль	%	8		367,13	1469
		Сметная стоимость:				**4956,24**	**19825**
38	**2303-0102-0934 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**		**8227,00**	**32908**
39	**1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**14812,08**	**14812**
		Итого оплата труда:				**899,92**	**900**
		Итого эксплуатация машин:				**66,05**	**66**
		Итого материалов:				**13876,24**	**13876**
		Накладные расходы	%	98		881,92	882
		Сметная прибыль	%	8		1255,52	1256
		Сметная стоимость:				**16949,52**	**16950**
40	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**811,36**	**3245**
		Итого оплата труда:				**770,70**	**3083**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**1**
		Итого материалов:				**40,53**	**162**
		Накладные расходы	%	98		755,29	3021
		Сметная прибыль	%	8		125,33	501
		Сметная стоимость:				**1691,98**	**6768**
41	**2303-0102-1222 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**2270,00**	**4540**
42	**2303-0102-1221 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**4056,00**	**8112**
Локальная смета № 2-1-3 Пожарная сигнализация							
1	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**18954,26**	**18954**
		Итого оплата труда:				**18640,00**	**18640**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2**
		Итого материалов:				**312,18**	**312**

		Накладные расходы	%	61		11370,40	11370
		Сметная прибыль	%	8		2425,97	2426
		Сметная стоимость:				**32750,63**	**32751**
2	**1310-0701-0305 РСНБ РК 2015**	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**8976,03**	**17952**
		Итого оплата труда:				**8808,00**	**17616**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**3**
		Итого материалов:				**166,34**	**333**
		Накладные расходы	%	61		5372,88	10746
		Сметная прибыль	%	8		1147,91	2296
		Сметная стоимость:				**15496,82**	**30994**
3	**1310-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой, ручной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**2954,81**	**14774**
		Итого оплата труда:				**2838,00**	**14190**
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**12**
		Итого материалов:				**114,34**	**572**
		Накладные расходы	%	61		1731,18	8656
		Сметная прибыль	%	8		374,88	1874
		Сметная стоимость:				**5060,87**	**25304**
4	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**6,0000**		**197,81**	**1187**
		Итого оплата труда:				**176,58**	**1060**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**12**
		Итого материалов:				**19,16**	**115**
		Накладные расходы	%	72		127,14	763
		Сметная прибыль	%	8		26,00	156
		Сметная стоимость:				**350,94**	**2106**
5	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**3,0000**		**365,48**	**1096**
		Итого оплата труда:				**235,73**	**707**
		Итого эксплуатация машин:				**9,18**	**28**
		Итого материалов:				**121,78**	**365**
		Накладные расходы	%	72		169,73	509
		Сметная прибыль	%	8		42,82	128
		Сметная стоимость:				**578,02**	**1734**
6	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2435,58**	**2436**
		Итого оплата труда:				**1084,00**	**1084**
		Итого эксплуатация машин:				**22,88**	**23**
		Итого материалов:				**1328,70**	**1329**
		Накладные расходы	%	72		780,48	780

		Сметная прибыль	%	8		257,28	257
		Сметная стоимость:				**3473,34**	**3473**
7	**1308-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**8,0000**		**19,80**	**158**
		Итого оплата труда:				**10,66**	**85**
		Итого материалов:				**9,14**	**73**
		Накладные расходы	%	72		7,68	61
		Сметная прибыль	%	8		2,20	18
		Сметная стоимость:				**29,68**	**237**
8	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 8 мм. Прокладка**	**м**	**5,0000**		**532,65**	**2663**
		Итого оплата труда:				**311,56**	**1558**
		Итого эксплуатация машин:				**8,12**	**41**
		Итого материалов:				**215,38**	**1077**
		Накладные расходы	%	72		224,32	1122
		Сметная прибыль	%	8		60,56	303
		Сметная стоимость:				**817,53**	**4088**
9	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3,0000**		**72,15**	**216**
		Итого оплата труда:				**53,41**	**160**
		Итого эксплуатация машин:				**0,33**	**1**
		Итого материалов:				**18,52**	**56**
		Накладные расходы	%	72		38,46	115
		Сметная прибыль	%	8		8,85	27
		Сметная стоимость:				**119,45**	**358**
10	**2308-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	**шт.**	**1,0000**		**15278,00**	**15278**
11	**2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**3,0000**		**911,00**	**2733**
12	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**1,0000**		**1625,00**	**1625**
13	**2308-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**1,0000**		**232,00**	**232**
14	**2308-0304-0312 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1387,00**	**1387**
15	**2308-0306-0203 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-4,5**	**шт.**	**1,0000**		**2858,00**	**2858**
16	**2308-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели МОЛНИЯ-12 «Пожар» ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1870,00**	**1870**
17	**2307-0204-0607 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА-66-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**614,00**	**614**
18	**2306-1323-0204 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил – 3 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,0050**		**148951,00**	**745**

19	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,0200**		**18675,00**	**374**
20	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 15 мм**	**м**	**4,0000**		**45,00**	**180**
21	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 16 мм**	**м**	**2,0000**		**67,00**	**134**
22	**2306-1705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав Д-8мм**	**м**	**5,0000**		**141,00**	**705**
Локальная смета № 2-1-5. Отопление и вентиляция							
Раздел 1. Отопление							
1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**13,8750**		**1019,53**	**14146**
		Итого оплата труда:				**567,40**	**7873**
		Итого эксплуатация машин:				**14,74**	**204**
		Итого материалов:				**442,00**	**6133**
		Накладные расходы	%	98		556,05	7715
		Сметная прибыль	%	8		126,05	1749
		Сметная стоимость:				**1701,63**	**23610**
2	**2305-1001-0206 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**75,0000**		**1291,00**	**96825**
3	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1646,54**	**115257**
		Итого оплата труда:				**332,83**	**23298**
		Итого эксплуатация машин:				**16,63**	**1164**
		Итого материалов:				**1302,91**	**91203**
		Накладные расходы	%	98		326,18	22832
		Сметная прибыль	%	8		157,82	11047
		Сметная стоимость:				**2130,53**	**149137**
4	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**70,0000**		**442,00**	**30940**
5	**2302-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**32,0000**		**149,00**	**4768**
6	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**1873,20**	**16859**
		Итого оплата труда:				**1498,65**	**13488**
		Итого эксплуатация машин:				**84,98**	**765**
		Итого материалов:				**300,58**	**2705**
		Накладные расходы	%	98		1468,68	13218
		Сметная прибыль	%	8		267,35	2406

		Сметная стоимость:				**3609,23**	**32483**
7	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**257,93**	**2321**
		Итого оплата труда:				**146,59**	**1319**
		Итого материалов:				**111,34**	**1002**
		Накладные расходы	%	98		143,66	1293
		Сметная прибыль	%	8		32,13	289
		Сметная стоимость:				**433,71**	**3903**
8	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические (терморегулятор). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**9,0000**		**249,57**	**2246**
		Итого оплата труда:				**223,44**	**2011**
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**4**
		Итого материалов:				**25,85**	**233**
		Накладные расходы	%	98		218,97	1971
		Сметная прибыль	%	8		37,48	337
		Сметная стоимость:				**506,02**	**4554**
9	**2304-1008-0416 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**9,0000**		**7356,00**	**66204**
10	**2305-1207-1922 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss (терморегулятор)**	**шт.**	**9,0000**		**6843,00**	**61587**
11	**2305-1314-0305 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный радиаторный, с резьбой R ½", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**9,0000**		**1854,00**	**16686**
12	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,6000**		**84,98**	**476**
		Итого оплата труда:				**37,10**	**208**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**12**
		Итого материалов:				**45,89**	**257**
		Накладные расходы	%	69		25,60	143
		Сметная прибыль	%	8		8,85	50
		Сметная стоимость:				**119,42**	**669**
13	**1126-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,3500**		**58769,21**	**20569**
		Итого оплата труда:				**42328,08**	**14815**
		Итого эксплуатация машин:				**1858,50**	**650**
		Итого материалов:				**15408,38**	**5393**
		Накладные расходы	%	76		32169,34	11259
		Сметная прибыль	%	8		7275,08	2546
		Сметная стоимость:				**98213,64**	**34375**

14	**2111-0205-9902 РСНБ РК 2015**	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ23208-2003**	**м3**	**0,3500**		**34697,00**	**12144**
15	**1113-0501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**18,9000**		**2987,29**	**56460**
		Итого оплата труда:				**779,57**	**14734**
		Итого эксплуатация машин:				**77,17**	**1459**
		Итого материалов:				**2161,78**	**40858**
		Накладные расходы	%	69		537,90	10166
		Сметная прибыль	%	8		282,02	5330
		Сметная стоимость:				**3807,21**	**71956**
16	**1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110**	**м2**	**5,6000**		**180,21**	**1009**
		Итого оплата труда:				**13,88**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**9**
		Итого материалов:				**164,98**	**924**
		Накладные расходы	%	69		9,58	54
		Сметная прибыль	%	8		15,18	85
		Сметная стоимость:				**204,97**	**1148**
Раздел 2. Тепловой узел							
17	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1646,54**	**6586**
		Итого оплата труда:				**332,83**	**1331**
		Итого эксплуатация машин:				**16,63**	**67**
		Итого материалов:				**1302,91**	**5212**
		Накладные расходы	%	98		326,18	1305
		Сметная прибыль	%	8		157,82	631
		Сметная стоимость:				**2130,53**	**8522**
18	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1895,73**	**1896**
		Итого оплата труда:				**332,83**	**333**
		Итого эксплуатация машин:				**16,63**	**17**
		Итого материалов:				**1552,10**	**1552**
		Накладные расходы	%	98		326,18	326
		Сметная прибыль	%	8		177,75	178
		Сметная стоимость:				**2399,66**	**2400**
19	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5000**		**2064,45**	**3097**

	вып. 6						
		Итого оплата труда:				**332,83**	**499**
		Итого эксплуатация машин:				**16,63**	**25**
		Итого материалов:				**1720,82**	**2581**
		Накладные расходы	%	98		326,18	489
		Сметная прибыль	%	8		191,25	287
		Сметная стоимость:				**2581,87**	**3873**
20	**2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,0000**		**442,00**	**1768**
21	**2301-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,0000**		**787,00**	**787**
22	**2301-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,5000**		**970,00**	**1455**
23	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 32 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1897,98**	**15184**
		Итого оплата труда:				**1509,66**	**12077**
		Итого эксплуатация машин:				**109,76**	**878**
		Итого материалов:				**300,58**	**2405**
		Накладные расходы	%	98		1479,47	11836
		Сметная прибыль	%	8		270,20	2162
		Сметная стоимость:				**3647,64**	**29181**
24	**2304-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1411,00**	**2822**
25	**2304-0502-0801 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2387,00**	**4774**
26	**2304-0502-0802 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3084,00**	**6168**
27	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**17115,60**	**17116**
		Итого оплата труда:				**1041,58**	**1042**
		Итого эксплуатация машин:				**201,67**	**202**
		Итого материалов:				**15931,64**	**15932**
		Накладные расходы	%	98		1020,75	1021
		Сметная прибыль	%	8		1450,91	1451
		Сметная стоимость:				**19587,26**	**19587**
28	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**278,34**	**1113**
		Итого оплата труда:				**259,00**	**1036**
		Итого материалов:				**19,34**	**77**
		Накладные расходы	%	98		253,82	1015
		Сметная прибыль	%	8		42,57	170

		Сметная стоимость:				**574,74**	**2299**
29	**2305-1501-0105 РСНБ РК 2015**	**Манометр МОШ1-100**	**комплект**	**4,0000**		**4344,00**	**17376**
30	**1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**400,87**	**802**
		Итого оплата труда:				**340,37**	**681**
		Итого материалов:				**60,50**	**121**
		Накладные расходы	%	98		333,57	667
		Сметная прибыль	%	8		58,75	118
		Сметная стоимость:				**793,19**	**1586**
31	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**		**1698,00**	**3396**
32	**2304-0905-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1078,00**	**8624**
33	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**8,0000**		**560,11**	**4481**
		Итого оплата труда:				**268,70**	**2150**
		Итого эксплуатация машин:				**61,95**	**496**
		Итого материалов:				**256,99**	**2056**
		Накладные расходы	%	76		204,21	1634
		Сметная прибыль	%	8		61,15	489
		Сметная стоимость:				**825,47**	**6604**
34	**2111-0403-0604 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,0000**		**1642,00**	**6568**
35	**2111-0403-0607 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,0000**		**2146,00**	**4292**
36	**2111-0403-0608 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,0000**		**2221,00**	**4442**
Раздел 3. Теплоснабжение калориферов							
37	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**1895,73**	**53081**
		Итого оплата труда:				**332,83**	**9319**
		Итого эксплуатация машин:				**16,63**	**466**
		Итого материалов:				**1552,10**	**43459**

		Накладные расходы	%	98		326,18	9133
		Сметная прибыль	%	8		177,75	4977
		Сметная стоимость:				**2399,66**	**67190**
38	**2301-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**28,0000**		**787,00**	**22036**
39	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**14,0000**		**403,00**	**5642**
40	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**28,0000**		**560,11**	**15683**
		Итого оплата труда:				**268,70**	**7524**
		Итого эксплуатация машин:				**61,95**	**1735**
		Итого материалов:				**256,99**	**7196**
		Накладные расходы	%	76		204,21	5718
		Сметная прибыль	%	8		61,15	1712
		Сметная стоимость:				**825,47**	**23113**
41	**2111-0403-0604 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**28,0000**		**1642,00**	**45976**
Раздел 4. Вентиляция							
П1							
42	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**50571,50**	**50572**
		Итого оплата труда:				**44112,78**	**44113**
		Итого эксплуатация машин:				**2841,46**	**2841**
		Итого материалов:				**4361,89**	**4362**
		Накладные расходы	%	98		43230,52	43231
		Сметная прибыль	%	8		7504,16	7504
		Сметная стоимость:				**101306,19**	**101306**
43	**5105-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	**комплект**	**1,0000**		**765457,00**	**765457**
44	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,7900**		**5118,38**	**39872**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**12192**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**370**
		Итого материалов:				**3523,41**	**27447**
		Накладные расходы	%	98		1533,77	11948
		Сметная прибыль	%	8		532,17	4146

		Сметная стоимость:				**7184,32**	**55966**
45	**1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,8200**		**7330,92**	**6011**
		Итого оплата труда:				**1430,66**	**1173**
		Итого эксплуатация машин:				**37,75**	**31**
		Итого материалов:				**5876,33**	**4819**
		Накладные расходы	%	98		1402,04	1150
		Сметная прибыль	%	8		698,64	573
		Сметная стоимость:				**9431,60**	**7734**
46	**1120-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, регулирующие (РР). Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1292,98**	**5172**
		Итого оплата труда:				**1128,32**	**4513**
		Итого эксплуатация машин:				**51,68**	**206**
		Итого материалов:				**124,85**	**499**
		Накладные расходы	%	98		1105,75	4423
		Сметная прибыль	%	8		191,90	768
		Сметная стоимость:				**2590,63**	**10363**
47	**2305-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Переход из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм**	**м2**	**0,5750**		**5740,00**	**3301**
48	**2305-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250мм**	**м2**	**0,2250**		**3387,00**	**762**
49	**2305-0306-1849 РСНБ РК 2015**	**Решетка приточная, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1716,00**	**5148**
50	**2305-0306-1977 РСНБ РК 2015**	**Решетка воздухозаборная, размерами 515 мм х 318 мм**	**шт.**	**1,0000**		**3554,00**	**3554**
51	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,3100**		**1730,31**	**17840**
		Итого оплата труда:				**733,14**	**7559**
		Итого эксплуатация машин:				**106,55**	**1099**
		Итого материалов:				**937,96**	**9670**
		Накладные расходы	%	76		557,19	5745
		Сметная прибыль	%	8		183,00	1887
		Сметная стоимость:				**2470,50**	**25471**
52	**2111-0403-2102 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**10,3100**		**4263,00**	**43952**
В1							
53	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**4462,13**	**4462**
		Итого оплата труда:				**4282,33**	**4282**

		Итого эксплуатация машин:				**198,45**	**198**
		Итого материалов:				**44,09**	**44**
		Накладные расходы	%	98		4196,68	4197
		Сметная прибыль	%	8		692,70	693
		Сметная стоимость:				**9351,52**	**9352**
54	**2305-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 50 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**18697,00**	**18697**
55	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,7800**		**5971,38**	**16600**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**4351**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**132**
		Итого материалов:				**4376,41**	**12166**
		Накладные расходы	%	98		8105,56	4264
		Сметная прибыль	%	8		2446,34	1669
		Сметная стоимость:				**1030,00**	**22533**
56	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**1101,00**	**2446**
		Итого оплата труда:				**400,90**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**40**
		Итого материалов:				**2017,13**	**2017**
		Накладные расходы	%	98		392,88	393
		Сметная прибыль	%	8		227,14	227
		Сметная стоимость:				**3066,36**	**3066**
57	**1120-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Диффузоры, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**диффузор**	**1,0000**		**7634,24**	**7634**
		Итого оплата труда:				**2574,24**	**2574**
		Итого эксплуатация машин:				**61,36**	**61**
		Итого материалов:				**5010,20**	**5010**
		Накладные расходы	%	98		2522,76	2523
		Сметная прибыль	%	8		812,56	813
		Сметная стоимость:				**10969,56**	**10970**
58	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**2,7800**		**4240,00**	**11787**
59	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Отвод из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого диаметром до 200 мм**	**м2**	**0,1410**		**4240,00**	**598**
В2							
60	**1120-1501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**4462,13**	**4462**
		Итого оплата труда:				**4282,33**	**4282**
		Итого эксплуатация машин:				**198,45**	**198**
		Итого материалов:				**44,09**	**44**

		Накладные расходы	%	98		4196,68	4197
		Сметная прибыль	%	8		692,70	693
		Сметная стоимость:				**9351,52**	**9352**
61	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**19797,00**	**19797**
62	**1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,1700**		**5971,38**	**6987**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**1831**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**56**
		Итого материалов:				**4376,41**	**5120**
		Накладные расходы	%	98		8105,56	1795
		Сметная прибыль	%	8		2446,34	702
		Сметная стоимость:				**1030,00**	**9484**
63	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**1101,00**	**2446**
		Итого оплата труда:				**400,90**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**40**
		Итого материалов:				**2017,13**	**2017**
		Накладные расходы	%	98		392,88	393
		Сметная прибыль	%	8		227,14	227
		Сметная стоимость:				**3066,36**	**3066**
64	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**1,1700**		**4240,00**	**4961**
65	**2305-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Отвод из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого диаметром до 200 мм**	**м2**	**0,1940**		**4240,00**	**823**
66	**1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,0900**		**5118,38**	**46526**
		Итого оплата труда:				**1565,07**	**14226**
		Итого эксплуатация машин:				**47,50**	**432**
		Итого материалов:				**3523,41**	**32028**
		Накладные расходы	%	98		1533,77	13942
		Сметная прибыль	%	8		532,17	4837
		Сметная стоимость:				**7184,32**	**65306**
67	**2305-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Переход из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	**м2**	**0,4780**		**3387,00**	**1619**
68	**2305-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Отвод из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250мм**	**м2**	**0,2250**		**3387,00**	**762**
69	**1120-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**1101,00**	**2446**
		Итого оплата труда:				**400,90**	**401**

		Итого эксплуатация машин:				**39,87**	**40**
		Итого материалов:				**2017,13**	**2017**
		Накладные расходы	%	98		392,88	393
		Сметная прибыль	%	8		227,14	227
		Сметная стоимость:				**3066,36**	**3066**
70	**1120-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, регулирующие (РР). Установка**	**решетка**	**4,0000**		**1292,98**	**5172**
		Итого оплата труда:				**1128,32**	**4513**
		Итого эксплуатация машин:				**51,68**	**206**
		Итого материалов:				**124,85**	**499**
		Накладные расходы	%	98		1105,75	4423
		Сметная прибыль	%	8		191,90	768
		Сметная стоимость:				**2590,63**	**10363**
71	**2305-0306-1849 РСНБ РК 2015**	**Решетка приточная, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**4,0000**		**1716,00**	**6864**
72	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**3,0000**		**5428,33**	**16285**
		Итого оплата труда:				**5306,11**	**15918**
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**34**
		Итого материалов:				**111,00**	**333**
		Накладные расходы	%	98		5199,99	15600
		Сметная прибыль	%	8		850,27	2551
		Сметная стоимость:				**11478,58**	**34436**
73	**Прайс-лист**	**Сплит-система К3 Р07ЕР**	**шт.**	**3,0000**		**127044,64**	**381134**
Локальная смета № 7-1-1 Генеральный план							
Вертикальная планировка							
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**984,0000**		**0,96**	**946**
		Итого оплата труда:				**0,36**	**356**
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**946**
		Накладные расходы	%	72		0,26	256
		Сметная прибыль	%	8		0,10	96
		Сметная стоимость:				**1,32**	**1298**
2	**1101-0105-0802 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта 2 группы в выемках**	**м3**	**84,0000**		**704,35**	**59165**
		Итого оплата труда:				**480,45**	**40358**
		Итого эксплуатация машин:				**297,14**	**24960**
		Итого материалов:				**0,76**	**64**
		Накладные расходы	%	72		345,93	29058
		Сметная прибыль	%	8		84,02	7058

		Сметная стоимость:				**1134,30**	**95281**
3	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из карьера)**	**м3**	**511,0000**		**248,68**	**127074**
		Итого оплата труда:				**67,49**	**34489**
		Итого эксплуатация машин:				**240,04**	**122660**
		Итого материалов:				**0,25**	**130**
		Накладные расходы	%	72		48,59	24832
		Сметная прибыль	%	8		23,78	12152
		Сметная стоимость:				**321,05**	**164058**
4	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**817,6000**		**61,00**	**49874**
5	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы до 10 м**	**м3**	**595,0000**		**43,88**	**26111**
		Итого оплата труда:				**15,13**	**9005**
		Итого эксплуатация машин:				**43,88**	**26111**
		Накладные расходы	%	72		10,90	6483
		Сметная прибыль	%	8		4,38	2608
		Сметная стоимость:				**59,16**	**35202**
6	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м**	**м3**	**595,0000**		**59,76**	**35557**
		Итого оплата труда:				**22,48**	**13375**
		Итого эксплуатация машин:				**59,76**	**35557**
		Накладные расходы	%	72		16,19	9630
		Сметная прибыль	%	8		6,08	3615
		Сметная стоимость:				**82,02**	**48802**
7	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**595,0000**		**66,17**	**39372**
		Итого оплата труда:				**24,28**	**14448**
		Итого эксплуатация машин:				**66,17**	**39372**
		Накладные расходы	%	72		17,48	10403
		Сметная прибыль	%	8		6,69	3982
		Сметная стоимость:				**90,35**	**53757**
8	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**м3**	**595,0000**		**84,02**	**49989**
		Итого оплата труда:				**21,30**	**12674**
		Итого эксплуатация машин:				**66,25**	**39416**
		Итого материалов:				**9,90**	**5891**
		Накладные расходы	%	72		15,34	9125
		Сметная прибыль	%	8		7,95	4729
		Сметная стоимость:				**107,30**	**63844**
Покрытие цементно-бетонное							
14	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения раходов материалов для**	**м3 материала основания в**	**1,5000**		**3488,71**	**5233**

	ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва – 1,22 м3**	**плотном теле**				
		Итого оплата труда:				**315,59**	**473**
		Итого эксплуатация машин:				**990,15**	**1485**
		Итого материалов:				**2381,05**	**3572**
		Накладные расходы	%	108		340,84	511
		Сметная прибыль	%	8		306,36	460
		Сметная стоимость:				**4135,91**	**6204**
15	**1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К-0,75**	**Вычитается позиция: Покрытия однослойные цементнобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,0000**		**-5584,77**	**-83772**
		Итого оплата труда:				**-26,41**	**-396**
		Итого эксплуатация машин:				**-42,30**	**-634**
		Итого материалов:				**-5523,60**	**-82854**
		Накладные расходы	%	108		-28,52	-428
		Сметная прибыль	%	8		-449,06	-6736
		Сметная стоимость:				**-6062,35**	**-90935**
16	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**8,0000**		**2329,72**	**18638**
		Итого оплата труда:				**641,72**	**5134**
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**220**
		Итого материалов:				**1670,52**	**13364**
		Накладные расходы	%	108		693,06	5544
		Сметная прибыль	%	8		241,82	1935
		Сметная стоимость:				**3264,60**	**26117**
17	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,1280**		**44260,00**	**5665**
		Озеленение					
18	**1147-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%**	**яма**	**24,0000**		**1724,00**	**41376**
		Итого оплата труда:				**1282,49**	**30780**
		Итого эксплуатация машин:				**71,72**	**1721**
		Итого материалов:				**394,01**	**9456**
		Накладные расходы	%	88		1128,59	27086
		Сметная прибыль	%	8		228,21	5477
		Сметная стоимость:				**3080,80**	**73939**
19	**1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**24,0000**		**3025,88**	**72621**
		Итого оплата труда:				**2294,85**	**55076**
		Итого эксплуатация машин:				**852,87**	**20469**
		Итого материалов:				**133,96**	**3215**

		Накладные расходы	%	88		2019,47	48467
		Сметная прибыль	%	8		403,63	9687
		Сметная стоимость:				**5449,98**	**130776**
20	**2501-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**24,0000**		**4945,12**	**118683**
21	**1147-0108-0112 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 35%**	**м траншеи**	**9,0000**		**525,10**	**4726**
		Итого оплата труда:				**472,62**	**4254**
		Итого материалов:				**52,48**	**472**
		Накладные расходы	%	88		415,91	6743
		Сметная прибыль	%	8		75,28	678
		Сметная стоимость:				**1016,29**	**9147**
22	**2501-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дёрн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**90,0000**		**390,71**	**35164**
		Малые архитектурные формы					
23	**86-010302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**4,0000**		**39780,00**	**159120**
		Итого оплата труда:				**4723,00**	**18892**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**496**
		Итого материалов:				**34933,00**	**139732**
		Накладные расходы				4330,69	17323
		Сметная прибыль				3528,86	14115
		Сметная стоимость:				**47639,55**	**190558**
23.1	**8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**4,0000**		**39780,00**	**159120**
		Итого оплата труда:				**4723,00**	**18892**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**496**
		Итого материалов:				**34933,00**	**139732**
		Накладные расходы	%	91		4330,69	17323
		Сметная прибыль	%	8		3528,86	14115
		Сметная стоимость:				**47639,55**	**190558**
24	**86-010303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**2,0000**		**30436,00**	**60872**
		Итого материалов:				**30436,00**	**60872**
		Сметная прибыль				2434,88	4870
		Сметная стоимость:				**32870,88**	**65742**
24.1	**86-010303-0207 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**2,0000**		**30436,00**	**60872**
		Итого материалов:				**30436,00**	**60872**
		Сметная прибыль	%	8		2434,88	4870

		Сметная стоимость:				**32870,88**	**65742**
25	**86-010303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**3,0000**		**10478,00**	**31434**
		Итого оплата труда:				**5661,00**	**16983**
		Итого эксплуатация машин:				**547,00**	**1641**
		Итого материалов:				**4270,00**	**12810**
		Накладные расходы				6729,54	20189
		Сметная прибыль				1376,60	4130
		Сметная стоимость:				**18584,14**	**55753**
25.1	**86-010303-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**3,0000**		**10478,00**	**31434**
		Итого оплата труда:				**5661,00**	**16983**
		Итого эксплуатация машин:				**547,00**	**1641**
		Итого материалов:				**4270,00**	**12810**
		Накладные расходы	%	118		6729,54	20189
		Сметная прибыль	%	8		1376,60	4130
		Сметная стоимость:				**18584,14**	**55752**
26	**86-010307-0103**	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1,0000**		**218468,00**	**218468**
		Итого оплата труда:				**13243,00**	**13243**
		Итого эксплуатация машин:				**5809,00**	**5809**
		Итого материалов:				**199416,00**	**199416**
		Накладные расходы				13587,21	13587
		Сметная прибыль				18564,42	18564
		Сметная стоимость:				**250619,63**	**250619**
26.1	**86-010307-0103 УСН РК 8.02-03-2017**	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1,0000**		**218468,00**	**218468**
		Итого оплата труда:				**13243,00**	**13243**
		Итого эксплуатация машин:				**5809,00**	**5809**
		Итого материалов:				**199416,00**	**199416**
		Накладные расходы	%	91		13587,21	13587
		Сметная прибыль	%	8		18564,42	18564
		Сметная стоимость:				**250619,63**	**250620**
Ограждение территории							
31.1	**1114-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Изготовление и установка**	**т**	**2,5000**		**75544,81**	**188862**
		Итого оплата труда:				**65948,13**	**164870**
		Итого эксплуатация машин:				**11084,18**	**27710**
		Итого материалов:				**637,43**	**1594**
		Накладные расходы	%	99		65288,65	163222
		Сметная прибыль	%	8		11266,68	28167
		Сметная стоимость:				**152100,14**	**380250**

35.1	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**31760,88**	**31761**
		Итого оплата труда:				**21546,13**	**21546**
		Итого эксплуатация машин:				**4382,44**	**4382**
		Итого материалов:				**7407,03**	**7407**
		Накладные расходы	%	118		25424,43	25424
		Сметная прибыль	%	8		4574,82	4574
		Сметная стоимость:				**61760,13**	**61760**
36.1	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1311**		**141077,14**	**18499**
		Итого оплата труда:				**111098,34**	**14568**
		Итого эксплуатация машин:				**35689,28**	**4680**
		Итого материалов:				**5196,86**	**681**
		Накладные расходы	%	69		76657,85	10052
		Сметная прибыль	%	8		17418,80	2284
		Сметная стоимость:				**235153,80**	**30836**
37.1	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класа А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0558**		**203889,00**	**11367**
38.1	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0324**		**216318,00**	**7017**
39.1	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0341**		**216318,00**	**7385**
40.1	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0088**		**246846,00**	**2172**
41.1	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**10384,43**	**10384**
		Итого оплата труда:				**9005,97**	**9006**
		Итого эксплуатация машин:				**97,42**	**97**
		Итого материалов:				**1314,46**	**1314**
		Накладные расходы	%	118		10627,05	10627
		Сметная прибыль	%	8		1680,92	1681
		Сметная стоимость:				**22692,40**	**22692**
42.1	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0310**		**141077,14**	**4379**
		Итого оплата труда:				**111098,34**	**3448**
		Итого эксплуатация машин:				**35689,28**	**1108**
		Итого материалов:				**5196,86**	**161**
		Накладные расходы	%	69		76657,85	2379
		Сметная прибыль	%	8		17418,80	541

		Сметная стоимость:				**235153,80**	**7299**
43.1	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класа А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0056**		**203889,00**	**1132**
44.1	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0075**		**216318,00**	**1631**
45.1	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0171**		**216318,00**	**3693**
46.1	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0044**		**246846,00**	**1086**
47.1	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2075**		**223322,43**	**46328**
		Итого оплата труда:				**59163,01**	**12273**
		Итого эксплуатация машин:				**1172,43**	**243**
		Итого материалов:				**163454,00**	**33909**
		Накладные расходы	%	91		53838,34	11169
		Сметная прибыль	%	8		22172,86	4600
		Сметная стоимость:				**299333,63**	**62097**
48.1	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класа А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0441**		**203889,00**	**8911**
49.1	**2105-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкноваенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1634**		**218852,00**	**35749**
50.1	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,2075**		**109663,00**	**22750**
51.1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**63,0000**		**84,98**	**5354**
		Итого оплата труда:				**37,10**	**2337**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**139**
		Итого материалов:				**45,89**	**2891**
		Накладные расходы	%	69		25,60	1613
		Сметная прибыль	%	8		8,85	557
		Сметная стоимость:				**119,42**	**7523**
52.1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**63,0000**		**153,05**	**9642**
		Итого оплата труда:				**43,55**	**2744**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**197**
		Итого материалов:				**106,80**	**6729**
		Накладные расходы	%	69		30,05	1893
		Сметная прибыль	%	8		14,65	923
		Сметная стоимость:				**197,75**	**12458**
		Итого:	**Тенге**				**7367076**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%**	**Тенге**				**145868**

		Сметная прибыль	%	8		14,65	923
						197,75	12458
		Сметная стоимость:					**7367076**
		Итого:	**Тенге**				**145868**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%**	**Тенге**				**7512944**
		Итого:	**Тенге**				**150259**
	ГС ОССС	**Непредвиденные затраты, 2%**	**Тенге**				**7663203**
		Итого:	**Тенге**				**5672303**
		С коэффициентом уменьшения договорной стоимости к- 13500000 : 18238587 = 0,7402	**Тенге**				**0**
		НДС – 0%	**Тенге**				**5672303**
		Всего по акту:					

Заказчик:

Директор ГКП на ПХВ
"Акжаикская центральная районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО

_____ Д.М.Хайрушев.

М.П.

Технический надзор:

Эксперт ТОО «Жайык Экспертиза»

_____ Б.Ж.Нурсултанов
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»

_____ О.И.Дуйсенгалиев
(подпись)

М.П.