Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« *24* » *октября* 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпәтер Құрылыс Жол", L28A0E8, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Акпатер, улица Акпатер, дом №19***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Дуйсенгалиева Орала Исатаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт Баянтобинского МП» по адресу 090106, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Базаршоланский сельский округ, с.Баянтобе***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, директор Хайрушев Дархан Манарбекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭдемСтрой», рабочий проект № б.н.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Акжаикская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области №149 от 28 апреля 2018 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	84,6	84,6	84,6	84,6

Общая площадь	м2	61,57	61,57	61,57	61,57
Строительный объём	м3	257,0	257,0	257,0	257,0
Полезная площадь	м2	84,6	84,6	84,6	84,6
Этажность	этаж	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	- -	- -
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание медицинского пункта - одноэтажное, без подвала, состоит из двух частей, разделенных глухой стеной, и имеющее два входа. Одна часть здания, подлежащая капитальному ремонту «Медицинский пункт», со следующими размерами по наружным граням стен – 7,79х7,0м. Высота помещения – 3,0м. Имеется холодная пристройка с размерами по наружным граням стен 8,15х3,39м., высота помещений – 2,3м., 1982 г. постройки.

Основные конструктивные решения существующего здания медицинского пункта:
фундаменты под стены - ленточные, бетонные; наружные стены - силикатный кирпич, толщиной 600мм; перегородки - кирпичные, толщиной 120мм; перекрытия – ж/б плиты перекрытия; кровля – двухскатная, с деревянной стропильной системой и покрытием из асбестоцементных листов, холодная пристройка - односкатная; полы – дощатые, из линолеума; оконные блоки - деревянные; внутренние дверные блоки - деревянные; наружные дверные блоки – деревянные. Уровень ответственности здания– II. Степень огнестойкости – II. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4. Проектная мощность – 333 посещения в год.

Проектом выполнены следующие мероприятия: замена конструкций кровли, с устройством покрытия из профлиста; замена утеплителя кровли; замена оконных и дверных блоков; внутренняя отделка помещений; устройство входной группы с пандусом; устройство бетонной отмостки по периметру здания:

Наружные стены - утепление минплитой толщиной 80 мм, декоративная штукатурка, покраска фасадной краской. Кровля – двухскатная, покрытие из профлиста по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям. Утеплитель чердачного покрытия – минплита толщиной 150мм.

Двери наружные – металлические с утеплением по ГОСТ 31173-2003, внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88. Окна – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом, с энергосберегающими стеклами, по ГОСТ 30674-99.
Кровля входных групп (козырек) из профлиста по металлическим конструкциям.
Крыльца, ступени, пандус входной группы – облицовка сплиттерной плиткой.
Отделка стен и перегородок – цементно-песчаная штукатурка, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка. Потолки – устройство подвесного потолка из гипсокартона, штукатурка, водоэмульсионная окраска. Полы –устройство полов с покрытием из линолеума и керамической плитки. Вокруг здания устраивается бетонная отмостка, шириной 1000мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***сентябрь 2018 год***;
   месяц, год
   окончание работ ***октябрь 2018 года***;
   месяц, год

   при продолжительности строительства, месяцев:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2***;
   фактически, месяц: ***2***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
    нет
    наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
    « _____» _____ дата
    М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт Баянтобинского МП»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Дуйсенгалиев Орал Исатаевич _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.

дата « ***24*** » ***октября*** **2018г.**