Заказчик: КГКП "Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания филиала ГККП "Детско-юношеского спортивного школы" по адресу ул.Ленина 57 пос.Майкаин
Договор № 1 от 22 января 2018г

Акт №1 от 15.06.2018г

приемки выполненных работ за июнь 2018г

Капитальный ремонт кровли здания филиала ГККП "Детско-юношеского спортивного школы" по адресу ул.Ленина 57 пос.Майкаин

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2 .Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы. Кровля								
1	12-080101-0201									
		Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1200	116,69	0,29	140033	351	82552	0,1741	208,92
		м2 кровли		116,4	0	139682	0	59,1	0	0
2	12-080101-1808									
		Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Демонтаж примыканий к дымовым и вентиляционным трубам ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	280	86,15	1,19	24121	333	14159	0,11824	33,1072
		м		84,96	0,61	23788	170	59,1	0,0008	0,224
3	11-120101-1701									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1200	185,85	55,88	223019	67050	96634	0,1944	233,28
		м2 стяжки		129,97	12,81	155969	15367	56,4	0,01552	18,624
4	11-120101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	18000	1,3	0,82	23469	14804	6897	0,00072	12,96
		м2 стяжки								

			0,48	0,2	8665	3564	56,4	0,00024	4,32
5 11-120101-1402	Покрытия. Разборка керамзитом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	300	2382,42	932,92	714726	279875	283230	2,168	650,4
	м3 утеплителя		———	———	———	———	———	———	———
			1449,5	224,43	434851	67329	56,4	0,272	81,6
6 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	144	416		59904				
	т								
7 41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	144	157,47		22676				
	т								
Раздел 2 Монтажные работы. Кровля									
8 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1200	275,44	4,69	330528	5622	36045	0,0694	83,28
	м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			52,05	1,21	62454	1456	56,4	0,0021	2,52
11 12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	1200	654,96	0,29	785955	344	227472	0,4277	513,24
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			320,75	0	384894	0	59,1	0,0124	14,88
12 11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	1200	174,61	5,89	209532	7068	108189	0,196	235,2
	м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
			157,98	1,88	189574	2250	56,4	0,0043	5,16
13 21-100403-0305									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,130;	1356	279,1		378460				
	м2								
14 21-100403-1303									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547- 97К=1,130;	1356	541,22		733894				
	м2								

15 21-100403-2005									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	1380	726,84		1003039				
	м2								
16 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,332	9723,72	887,39	12952	1182	5921	11,6	15,4512
	т								
			8806,31	358,86	11730	478	48,5	0,38	0,50616
17 21-050309-0104	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	1200	215,76		258912				
	м2								
18 11-120101-0405	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	280	1160,34	24,3	324894	6803	57945	0,462	129,36
	м примыканий								
			363,84	3,09	101874	865	56,4	0,0087	2,436
19 21-100403-2005									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,890;	529,2	726,84		384644				
	м2								
22 11-120101-1001									
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	280	2233,5	1,24	625379	346	112273	0,972	272,16
	м2 покрытия								
			710,37	0,58	198903	162	56,4	0,0027	0,756
25 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом (без материала) (использовать старый) кмат1=0;	300	2554,94	743,06	766482	222918	337284	2,71	813
	м3 утеплителя								
			1811,88	181,52	543564	54457	56,4	0,34	102
26 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (парапет)	119,204	473,68	45,87	56465	5468	11622	0,243	28,96657
	м2 стяжки								
			162,47	10,39	19367	1239	56,4	0,0194	2,31256
27 11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	7	2512	253,71	17584	1776	9170	2,58	18,06
	воронка								

				2160,57	8,29	15124	58	60,4	0,02	0,14
28	29-000001-1102(пл)	Воронки выпускные 110х102=2010/1,12	7	1795		12565				
		шт								
	Раздел 3 Отделочные работы									
35	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	30	721,2	11,67	21636	350	2661	0,212	6,36
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				172,97	1,67	5189	50	50,8	0,002	0,06
36	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	40	571,13	19,38	22845	775	8611	0,45	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				376,85	16	15074	640	54,8	0,0218	0,872
37	12-110101-0209									
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	100	1833,93	9,13	183393	913	87826	1,951	195,1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1481,16	4,9	148116	490	59,1	0,0067	0,67
		Всего прямые затраты				**7337107**				**3467**
										———
										237
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 458 818				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				615 978				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				148 575				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 179 731				
		- перевозка грузов, тенге				82 580				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 488 491				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 825 598				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				317 722				
		Итого, тенге				9 143 320				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				731 466				
		Всего				**9 874 786**				
	Локальная смета № 2-1-3 .Отопление									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	532	274,47	1,92	146018	1024	77857	0,3466	184,3912
		м трубопроводов		———	———	———	———	———	———	———

			246,9	0,73	131349	389	59,1	0,001	0,532
2	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	14	472,21	3,29	6611	46	3524	0,5962	8,3468
		м трубопроводов		———	———	———	———	———	———	———
				424,71	1,21	5946	17	59,1	0,0017	0,0238
3	12-150102-1105	Радиатор вне здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	48	2884,56	68,15	138459	3271	79010	3,714	178,272
		прибор		———	———	———	———	———	———	———
				2748,63	36,54	131934	1754	59,1	0,05	2,4
4	12-150101-0103	Регистры из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	12	599,42	4,67	7193	56	3872	0,7638	9,1656
		м трубопроводов		———	———	———	———	———	———	———
				544,08	1,92	6529	23	59,1	0,0026	0,0312
Раздел 2 Монтажные работы										
6	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	1764,17	16,83	10585	101	1140	0,372	2,232
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				307	7,5	1842	45	60,4	0,01	0,06
7	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	8	1460,38	8,5	11683	68	1201	0,297	2,376
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				245	3,63	1960	29	60,4	0,005	0,04
8	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	98	1349,29	8,56	132230	839	14723	0,297	29,106
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				245,06	3,66	24016	359	60,4	0,005	0,49
9	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	72	1110,71	8,56	79971	616	10816	0,297	21,384
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				245,06	3,67	17644	264	60,4	0,005	0,36
10	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	210	1106,97	8,56	232464	1798	31548	0,297	62,37
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				245,06	3,66	51462	769	60,4	0,005	1,05
11	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	60	1006,48	8,57	60389	514	9013	0,297	17,82

		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				245,05	3,65	14703	219	60,4	0,005	0,3
12	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	36	203,42	0	7323	0	2283	0,12	4,32
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				105	0	3780	0	60,4	0	0
13	23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	55	756,51		41608				
		шт.								
14	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	41	1496,9	69,27	61373	2840	28536	1,47	60,27
		шт.		———	———	———	———	———	———	———
				1144,07	8,24	46907	338	60,4	0,01	0,41
15	23-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	41	1891,34		77545				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1013452**				**580**
										———
										6
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				438 072				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 173				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 206				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				564 207				
		Накладные расходы I уровня, тенге				263 523				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 276 975				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				45 971				
		Итого, тенге				1 322 946				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				105 836				
		Всего				**1 428 782**				
		Итого прямые затраты по смете				**8350559**				**4047**
										———
										243
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 896 890				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				627 151				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				152 781				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 743 938				
		- перевозка грузов, тенге				82 580				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 752 014				

Сметная прибыль (8 %), тенге	837 301
Итого по смете на подряд, тенге	**11 303 567**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	135 643
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	276 829
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г	**11 716 039**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,99455588	**11 652 255,65**
НДС (12 %)	1 398 270,68
Всего по смете с учетом НДС	**13 050 526,32**

Заказчик:
КГКП "Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района"

Руководитель _____ Жапаров А.М.

Технадзор ТОО ТехГруп

Жаусыпбаев А.Б

Подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Директор: _____ Магмуров С.М.