Заказчик: КГКП "Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания филиала ГККП "Детско-юношеского спортивного школы" по адресу ул.Ленина 57 пос.Майкаин
Договор № 1 от 22 января 2018г

Акт №2 от 09.07.2018г

приемки выполненных работ за июль 2018г

Капитальный ремонт кровли здания филиала ГККП "Детско-юношеского спортивного школы" по адресу ул.Ленина 57 пос.Майкаин

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы. Кровля								
2	12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Демонтаж примыканий к дымовым и вентиляционным трубам ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м*	-280	86,15	1,19	-24121	-333	-14159	0,11824	-33,1072
				84,96	0,61	-23788	-170	59,1	0,0008	-0,224
		Раздел 2 Монтажные работы. Кровля								
14	21-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547- 97К=1,130; *м2*	-1356	541,22		-733894				

15	21-100403-2005								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	-1380	726,84		-1003039				
	м2								
18	11-120101-0405								
	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	-280	1160,34	24,3	-324894	-6803	-57945	0,462	-129,36
	м примыканий								
			363,84	3,09	-101874	-865	56,4	0,0087	-2,436
19	21-100403-2005								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97К=1,890;	-529,2	726,84		-384644				
	м2								
22	11-120101-1001								
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	-280	2233,5	1,24	-625379	-346	-112273	0,972	-272,16
	м2 покрытия								
			710,37	0,58	-198903	-162	56,4	0,0027	-0,756
23	12-080101-1803								
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	3	1056	2,67	3168	8	273	0,2125	0,6375
	м								
			152,67	1,33	458	4	59,1	0,0018	0,0054
24	11-120101-1001								
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=0,800;	224	2240,54	8,29	501882	1857	90026	0,972	217,728
	м2 покрытия								
			710,37	2,23	159122	499	56,4	0,0027	0,6048
26	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (парапет)	104,796	473,68	45,87	49640	4807	10217	0,243	25,46543
	м2 стяжки								
			162,47	10,39	17026	1089	56,4	0,0194	2,03304
27	11-160801-0101								
	Воронки водосточные. Установка	-7	2512	253,71	-17584	-1776	-9170	2,58	-18,06
	воронка								
			2160,57	8,29	-15124	-58	60,4	0,02	-0,14
28	29-000001-1102(пл)								
	Воронки выпускные 110х102=2010/1,12	-7	1795		-12565				

		шт								
Раздел 3 Отделочные работы										
29	11-150403-0103									
	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	785,5	200,65	0,84	157613	662	70546	0,218	171,239
	м2 окрашиваемой поверхности		163,48	0,4	128417	316	54,8	0,0005	0,39275
31	11-150403-0305								
	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	74,88	984,03	1,72	73684	129	40273	1,26	94,3488
	м2 окрашиваемой поверхности		980,64	0,81	73430	61	54,8	0,001	0,07488
32	11-150403-0304								
	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	147,6	659,48	1,73	97339	255	53134	0,843	124,4268
	м2 окрашиваемой поверхности		656,09	0,82	96839	121	54,8	0,001	0,1476
33	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	25	392,08	2,08	9802	52	5004	0,468	11,7
	м2 окрашиваемой поверхности		364,24	1	9106	25	54,8	0,0012	0,03
	Всего прямые затраты				**-2232992**				**193**
									0
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				144 709				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-1 488				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				860				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-2 376 213				
	Накладные расходы I уровня, тенге				75 926				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-2 157 066				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				-77 654				
	Итого, тенге				-2 234 720				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-178 778				
	Всего				**-2 413 498**				

Добавить по нулевой смете №0-1

Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы

19	21-100403-0305									
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,130;	1356	279,1		378460				
		м2								
20	21-100403-1805									
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=1,150;	1380	653,75		902175				
		м2								
21	11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	280	1258,77	19,62	352455	5493	53342	0,4508	126,224
		м примыканий		333,63	4,15	93415	1163	56,4	0,0045	1,26
22	21-100403-0305									
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97К=0,650;	182	279,1		50796				
		м2								
23	21-100403-1805									
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97К=0,850;	238	653,75		155593				
		м2								
24	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 (п.29-Полы)К=0,195;	153,1725	433,68		66428				
		кг								
25	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 (п.31-Окна)К=0,254;	19,01952	433,68		8248				
		кг								

26	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 (п.32-Двери)К=0,247;	36,4572	433,68		15811				
		кг								
27	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 (п.33-Стены)К=0,184;	4,6	433,68		1995				
		кг								
28	12-120101-1606									
		Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	2750	536,02	2,42	1474055	6661	358021	0,296	814
		м2								
				219,06	1,23	602417	3371	59,1	0,0016	4,4
29	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	140	514,21	2,08	71990	291	28019	0,468	65,52
		м2 окрашиваемой поверхности								
				364,24	0,98	50993	137	54,8	0,0012	0,168
30	12-110101-0111									
		Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	47,4	1505,72	27,41	71371	1299	33110	1,3063	61,91862
		м2								
				1159,94	21,98	54981	1042	59,1	0,0301	1,42674
31	11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	47,4	269,16	1,9	12758	90	4634	0,231	10,9494
		м2 окрашиваемой поверхности								
				177,51	0,89	8414	42	54,8	0,0011	0,05214
32	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от набела	968	119,01	0	115202	0	68084	0,178	172,304
		м2								
				119,01	0	115201	0	59,1	0	0
33	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	968	571,09	19,36	552819	18744	208380	0,45	435,6
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				376,85	15,98	364789	15467	54,8	0,0218	21,1024
34	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	968	299,85	1,9	290253	1841	106458	0,26	251,68
		м2 окрашиваемой поверхности								
				199,79	0,9	193396	870	54,8	0,0011	1,0648

35	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	534,5	768,86	3,18	410957	1699	141469	0,702	375,219
		м2 горизонтальной проекции								
				519,53	1,49	277688	794	50,8	0,0018	0,9621
36	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	120	253,24	1,77	30389	212	18385	0,298	35,76
		м шва								
				245,88	0,83	29506	99	62,1	0,001	0,12
37	12-120101-1705									
		Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % (ребристые потолки к=1,6 к объему т.ч. п.2.27 ЭСН РК 8.04-01-2015))К=1,600;	855,2	548,55	2,42	469118	2072	136212	0,3625	310,01
		м2								
				268,28	1,23	229429	1048	59,1	0,0016	1,36832
38	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	70,5	77,93	1,77	5494	125	3213	0,1139	8,02995
		м2								
				76,16	0,95	5369	67	59,1	0,0013	0,09165
39	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	70,5	2700,37	13,59	190376	958	11970	0,382	26,931
		м2 покрытия								
				272,11	6,68	19184	471	60,9	0,0085	0,59925
40	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	25	254,76	0,52	6369	13	1150	0,0899	2,2475
		м плинтусов								
				75,28	0,24	1882	6	60,9	0,0003	0,0075
41	12-070101-0606									
		Полы паркетные. Подготовка под окраску (циклевка)	55	314,65	14,09	17306	775	8647	0,364	20,02
		м2								
				266,02	0	14631	0	59,1	0	0
42	11-150403-0902	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	55	93,24	0,65	5128	36	2795	0,112	6,16
		м2 отделываемой поверхности								
				92,42	0,33	5083	18	54,8	0,0004	0,022
43	12-120103-0213									
		Радиаторы. Окраска масляными составами за два раза	687,254	592,9	0,18	407476	121	193148	0,634	435,71904
		м2								
				475,46	0,08	326759	57	59,1	0,0001	0,06873
44	12-120103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	130,94	583,34	0,18	76383	23	39759	0,741	97,02654
		м2								
				513,69	0,08	67263	11	59,1	0,0001	0,01309
45	12-120103-0103									
		Поверхности металлические воздуховодов. Окраска масляными составами за один раз с земли и лесов	228	277,75	0,21	63328	48	25840	0,259	59,052

		м2								
				191,68	0,08	43703	19	59,1	0,0001	0,0228
46	12-120101-0906	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	255,72	1196,19	2,42	305889	620	157555	1,407	359,79804
		м2								
				1041,28	1,23	266276	314	59,1	0,0016	0,40915
47	12-050101-0908	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	4,2	4325,95	154,29	18169	648	4811	2,5772	10,82424
		м2								
				1883,57	54,76	7911	230	59,1	0,0494	0,20748
48	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,89	1141,27	50,26	2157	95	850	0,9753	1,84332
		м2 проемов								
				731,22	21,16	1382	40	59,8	0,0253	0,04782
49	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,89	7034,78		13296				
		м2								
50	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,37		857				
		шт.								
51	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	1	3868,99		3869				
		шт.								
52	12-110102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	220	1146,13	54,53	252149	11996	74129	0,575	126,5
		м2								
				524,75	45,38	115445	9984	59,1	0,0621	13,662
53	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	220	100,61	0,94	22134	206	5986	0,0618	13,596
		м2 окрашиваемой поверхности								
				49,24	0,41	10833	91	54,8	0,0005	0,11
54	12-120102-0304	Цоколь. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35 %, с земли и лесов	29,3	472,22	3,55	13836	104	5918	0,448	13,1264
		м2								
				340,1	1,64	9965	48	59,1	0,002	0,0586
55	12-110101-0407	Штукатурка козырька. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	2,4	2523,75	10	6057	24	3061	2,802	6,7248
		м2								
				2152,92	5,42	5167	13	59,1	0,0072	0,01728

56	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	30	560,17	19,4	16805	582	6458	0,45	13,5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		376,83	15,97	11305	479	54,8	0,0218	0,654
57	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	30	299,87	1,9	8996	57	3300	0,26	7,8
		м2 окрашиваемой поверхности		199,8	0,9	5994	27	54,8	0,0011	0,033
58	12-070101-0207	Покрытие крыльца из керамических плиток. Разборка	6	530,33	19,67	3182	118	1848	0,6987	4,1922
		м2		510,67	10,5	3064	63	59,1	0,0144	0,0864
59	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6	573,67	18,33	3442	110	920	0,356	2,136
		м2 стяжки		242,33	9,33	1454	56	60,9	0,0127	0,0762
60	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	6	2583,67	86,83	15502	521	2337	0,801	4,806
		м2 покрытия		608,17	31,33	3649	188	60,9	0,0383	0,2298
61	12-180101-2001	Тротуары и дорожки из брусчатки. Разборка с отноской и укладкой в штабель	95	122,02	0	11592	0	6851	0,1868	17,746
		м2 основания		122,02	0	11592	0	59,1	0	0
62	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	20	527	0	10540	0	6356	0,767	15,34
		м		527	0	10540	0	60,3	0	0
63	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	20	1589,3	19,75	31786	395	6186	0,698	13,96
		м бортового камня		505,8	7,1	10116	142	60,3	0,0065	0,13
64	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=0,150;	14,25	1356,91	1207,16	19336	17202	3081	0,216	3,078
		м3 материала основания в плотном теле		149,75	208,77	2134	2975	60,3	0,1972	2,8101
65	21-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004К=0,150;	14,25	2182,21		31096				
		м3								
66	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,080;	7,6	882,89	783,95	6710	5958	1078	0,144	1,0944

	м3 материала основания в плотном теле								
			98,95	136,32	752	1036	60,3	0,1357	1,03132
67	11-270701-0302								
	Тротуары бетонные плитные. Устройство из брусчатки с заполнением швов песком (из ранее снятой брусчатки)	95	295,21	27,63	28045	2625	15808	0,381	36,195
	м2 тротуара								
			266,71	9,24	25337	878	60,3	0,0098	0,931
68	12-170101-0705	138	124,01	1,09	17113	150	10073	0,1789	24,6882
	шт.								
			122,92	0,59	16963	81	59,1	0,0008	0,1104
69	13-080305-0306								
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, светодиодный. Монтаж с креплением винтами или болтами	138	1258,39	513,75	173658	70897	57524	0,75	103,5
	шт.								
			637,78	336,14	88014	46388	42,8	0,4512	62,2656
70	29-100000-0001(пл)	60	9660,71		579643				
	Светильник LED Sport 236 36W 4000KIP20 Ксенон ц/о=10820/1,12								
	шт								
71	23-070106-1001	78	3396,74		264946				
	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки								
	шт.								
72	13-080206-1302								
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых кабельных каналах	150	136,46	1,67	20469	251	6764	0,13	19,5
	м								
			104,78	0,58	15717	87	42,8	0,0006	0,09
73	23-060128-0302	0,5	139580,12		69790				
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км								
	Локальная смета 2-1-3. Отопление								
74	11-160301-0106								
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	1764,17	16,83	10585	101	1140	0,372	2,232
	м трубопровода								
			307	7,5	1842	45	60,4	0,01	0,06
75	11-160301-0105								
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	112	1460,51	8,56	163577	959	16825	0,297	33,264
	м трубопровода								
			245,05	3,66	27446	410	60,4	0,005	0,56
76	11-160301-0103								
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	28	1110,71	8,54	31100	239	4207	0,297	8,316

	м трубопровода								
			245,07	3,68	6862	103	60,4	0,005	0,14
77 11-160301-0101									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	33	1006,52	8,55	33215	282	4958	0,297	9,801
	м трубопровода								
			245,06	3,67	8087	121	60,4	0,005	0,165
78 12-150102-0901	Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением	25	2217,76	30,4	55444	760	31558	2,95	73,75
	радиатор								
			2119,6	16,28	52990	407	59,1	0,0223	0,5575
79 21-130816-3516	Пробки радиаторные	50	74,63		3732				
	шт.								
80 12-150102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	5	2221,4	0	11107	0	6377	2,916	14,58
	прибор								
			2158	0	10790	0	59,1	0	0
81 12-150102-1001									
	Секции радиаторов. Добавление крайних (20 радиаторов 7 секционных на 10 радиаторов 14 секционных)	10	1691,2	27,5	16912	275	9654	2,16	21,6
	радиатор								
			1619,8	13,7	16198	137	59,1	0,0176	0,176
82 11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	21	17275,57	98,48	362787	2068	7256	0,682	14,322
	кВт								
			524,05	48	11005	1008	60,4	0,0606	1,2726
83 11-100113-0406	Ограждение радиаторов из щитов решетчатых. Снятие ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	156	157,54	6,52	24576	1017	14335	0,212	33,072
	м2 забора								
			151,02	2,64	23559	412	59,8	0,0032	0,4992
84 11-100113-0406									
	Ограждение радиаторов из щитов решетчатых. Установка	156	321,03	8,15	50081	1272	17918	0,265	41,34
	м2 забора								
			188,77	3,3	29448	515	59,8	0,004	0,624
85 11-150403-0301	Щиты. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	156	417,25	1,54	65091	241	35458	0,532	82,992
	м2 окрашиваемой поверхности								
			414,04	0,73	64591	114	54,8	0,0009	0,1404
	Всего прямые затраты				**8982004**				**4450**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 380 531	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 274	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 074	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 441 198	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 973 216	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 955 220	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	394 388	
Итого, тенге	11 349 608	
Сметная прибыль (8 %), тенге	907 969	
Всего	**12 257 577**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	147 091	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	300 193	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**12 704 861**	
НДС (12 %)	1 524 583	
Всего по акту с учетом НДС	**14 229 444**	
Итого прямые затраты по смете	**6749012**	**4643**
		120
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 525 240	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 786	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 934	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 064 985	
- перевозка грузов, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 049 142	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 798 154	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	316 734	
Итого, тенге	9 114 888	
Сметная прибыль (8 %), тенге	729 191	

Итого по смете на подряд, тенге	**9 844 079**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	118 129
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	241 085
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г	**10 203 293**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,99455588	**10 147 744,36**
НДС (12 %)	1 217 729,32
Всего по смете с учетом НДС	**11 365 473,68**

Заказчик:
КГКП "Детско-юношеская спортивная школа Баянаульского района"

Руководитель_____ Жапаров А.М.

Технадзор
ТОО "Техгруп"

директор_____ Жосылыкбаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Директор_____ Магмуров С.М.