Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"26" октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс" Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул. Есет-батыра дом 22**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Руководителя Азизова Рахиб Хазайыроглы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры до границы здания (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, дороги) в благоустройство объекта «Ледовый дворец» мкр.Батыс 2, город Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» Руководитель Иманалин Н.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО GazMart 181040022177 директор Панзов Н.А..**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АктобеСтройЭксперт» №проекта 029/2016**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ ««Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №227 от 12.06. 2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м²	число квартир	площадь квартир, м²
		общая / жилая		общая / жилая
Всего квартир, в том числе:				
однокомнатных				
двухкомнатных				
трехкомнатных				
четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1.**Наружные сети водоснабжения и канализации**: Источником водоснабжения Ледового дворца являются городские сети водопровода. Точкой подключения объекта является водовод д=450мм. В месте врезки устраивается водопроводный колодец с отключающей арматурой. Водопровод В1 запроектирован из полиэтиленовых труб SDR17. Д=160х9,5мм.

2. **Канализация**: Сброс сточных вод является самотеком в городской канализационный коллектор д=600мм. Точкой подключения является существующий канализационный колодец.

3. **Наружное пожаротушения**: Для наружного пожаротушения предусмотрен устройство кольцевого противопожарного водопровода. Наружное пожаротушения решается от пожарных гидрантов, установленных в колодцах на противопожарном водопроводе. Для подачи воды в сеть противопожарного водопровода предусмотрен насосная станция пожаротушения. Насосная станция пожаротушения марки АКВА 2 СМ 10-2 на базе двух насосов в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами(1-рабочий, 1-резервный).Противопожарный Водопровод В2 запроектирован из полиэтиленовых труб SDR21. Д=160х7,7мм.

4.**Котельная**: БМК предназначена для централизованного теплоснабжения объекта.

КТПГ1600/10-0,4 кВ: Сооружение установлен наземно на бетонные блоки на высоте 60 см.

6. **Резервуар пожарного запаса воды емкостью 200 м3(RainPark)-2шт**: Сооружение заводского изготовления из стеклопластика с применением полиэфирных смол и стеклоармирующихматериалов.Резервуары установились на ж/б плиту толщиной 300 мм из бетона на портландцементе, класс бетона В15, F75 с армированием сетками из арматуры 10А1.

7. **Резервуар для резервного топлива емкостью 5м3(RainPark)-2шт:** Сооружение заводского изготовления из стеклопластика с применением полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов, заглубленное в грунт на глубину 2,5м и обвалованное грунтом толщиной 1000мм, представляет собой диаметром 1,5м длиной 2,9м.

8.**Наружное электроосвещение**: Прокладка КЛ-0,4кВ от 2КТПГ до здания выполнена кабелями марки АВБбШв и ВБбШв в траншее. Светильники крепятся на кронштейнах граненных стальных опор.Стальные опоры закрепляются на фланцах стальных фундаментов забетонированных в сверленном котловане.

8.**Дымовая труба диаметром 800мм, Н=20,0:** Газоотводящий ствол состоит из 3-х слоев: внутреннего стального толщиной 6мм, утеплителя из базальтового волокна толщиной 60мм и наружного стального толщиной 1мм. Высота трубы составляет 20,0м.

9. **Наружные сети газопровода**: Наздемный газопровод высокого давления выполнен из труб стальных электросварных из стали В20 д=219мм с толщиной стенки 6,0мм и диаметром 57 с толщиной стенки 4,0мм.Подземный газопровод высокого давления выполнен из труб стальных электросварных из стали В20 д=219мм с толщиной стенки 6,0мм.

10. **Благоустройство**: Асфальтобетонное покрытие проездов и автостоянок, брусчатое покрытие пешеходных дорожек, озеленение посадкой деревьев и газонной травы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2017 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2018 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 3 месяца 20 дней ;

фактически: согласнодоп.соглашения №3 от 02.10.2018 года:13 месяцев 13 дней месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Бабэк Курылыс»**
в лице Азизова Р.Х _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры до границы здания(водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, дороги) и благоустройство объекта «Ледовый дворец» мкрБатыс 2, город Актобе»** **готовым к приемке в эксплуатацию,**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «Бабэк Курылыс»**
в лице Азизова Р.Х _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)