Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО

АКТ №3

выполненных работ

9 ноября 2017г (Дополнительное соглашение № 2 от 17.10.2017 года к договору № 108/д-ок от 07.08.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного корыта								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	2816,89416	1087,34	73,75	3062932	207756	123817	0,14	406
		м3		21,38	11,67	60225	32870	133	0,04	115
2	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	4410	336,68	22,30	1484779	98363	70270	0,03	126
		м2		4,32	7,66	19051	33783	133	0,03	120
3	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4410	528,81	34,06	2332039	150191	94658	0,03	146
		м2		5,00	11,14	22050	49122	133	0,04	173
4	Е0127-25-1 К=7	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	4410	-206,29	-20,16	-909721	-88888	-140228	-0,12	-509
		м2		-18,13	-5,78	-79953	-25481	133	-0,02	-87
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,89025	39376,59	339,59	153185	1321	729	0,58	2
		т		--	140,94	--	548	133	0,58	2
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4346	698,38	15,35	3035154	66717	63582	0,03	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	25815	21991	133	0,02	77
7	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4346	337,71	–	1467696	–	231	–	2
		м2		0,04	–	174	–	133	–	–
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ **(Исключить из Акта №2)**	2000	-780,71	-15,35	-1561413	-30703	-29260	-0,03	-67
		м2		-5,94	-5,06	-11880	-10120	133	-0,02	-35
					Водопропускные трубы					
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	55,2	32,27	30,77	1781	1699	523	0,01	1
		м3		1,42	8,34	78	461	97	0,03	2
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	3,04	1087,34	73,75	3306	224	134	0,14	–
		м3		21,38	11,67	65	35	133	0,04	–
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,4	6,83	6,83	303	303	80	–	–
		м3		–	1,87	–	83	97	0,01	–
12	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,027	309142,18	115368,43	8347	3115	7635	857,00	23
		км		162000,00	55530,00	4374	1499	130	271,21	7
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,036	70153,47	10674,97	2526	384	2474	270,00	10
		км		48825,00	4032,00	1758	145	130	19,69	1
14	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	27	9127,00	–	246429	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	36	629,00	–	22644	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,027	1037743,48	132020,48	28019	3565	3409	276,00	7
		км		47250,00	49871,25	1276	1347	130	243,57	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			206598				
	Всего заработная плата -		Тенге				276256			
	Местные материалы -		Тенге			9797426				
		Накладные расходы -	Тенге			363041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11651619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1626
		Сметная заработная плата -	Тенге				330712			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			269073				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269073				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			285217				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11936837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1626
		Сметная заработная плата -	Тенге				330712			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				**143242**				
		Итого с временными				**12080079**				
		Зимние удорожания 1,8*0,9%				**195697**				
		Выслуга лет 1%				**120801**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**48320**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**12444897**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017ГОДА со скидкой		**К=2269/775*0,8699573**		**31697284**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				**633946**				
		ИТОГО				**32331229,23**				
		НДС12%				**3879747,51**				
		ИТОГО				**36210976,74**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель **Мухамбеткалиев К.К.**

Технический надзор "КурылысИнжиниринг Актобе"

Директор **Урбисинов Р.У.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор **Рахметов М. Н.**