Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО

АКТ №4

выполненных работ

9 июня 2018г (Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к договору №108/д-ок от 07.08.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного корыта								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,42785	39376,59	339,59	56224	485	268	0,58	1
		т		--	140,94	--	201	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2346	780,71	15,35	1831537	36015	34322	0,03	79
		м2		5,94	5,06	13935	11871	133	0,02	41
		Съезды и примыкания								
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	781,15032	1087,34	73,75	849379	57613	34336	0,14	112
		м3		21,38	11,67	16701	9115	133	0,04	32
4	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	756,6	336,68	22,30	254736	16876	12056	0,03	22
		м2		4,32	7,66	3269	5796	133	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	756,6	528,81	34,06	400095	25768	16240	0,03	25
		м2		5,00	11,14	3783	8428	133	0,04	30
6	Е0127-25-1 К=7	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	756,6	-206,29	-20,16	-156076	-15250	-24058	-0,12	-87
		м2		-18,13	-5,78	-13717	-4372	133	-0,02	-15
				Водопропускные трубы						
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,8	32,27	30,77	2672	2548	784	0,01	1
		м3		1,42	8,34	118	691	97	0,03	2
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	4,56	1087,34	73,75	4958	336	200	0,14	1
		м3		21,38	11,67	97	53	133	0,04	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	66,6	6,83	6,83	455	455	121	--	--
		м3		--	1,87	--	124	97	0,01	--
10	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,057	309142,18	115368,43	17621	6576	16119	857,00	49
		км		162000,00	55530,00	9234	3165	130	271,21	15
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,019	70153,47	10674,97	1333	203	1306	270,00	5
		км		48825,00	4032,00	928	77	130	19,69	--
12	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	57	9127,00	--	520239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	19	629,00	--	11951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,057	1037743,48	132020,48	59151	7525	7197	276,00	16
		км		47250,00	49871,25	2693	2843	130	243,57	14
15	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,019	228855,64	23876,89	4348	454	912	161,00	3
		км		27900,00	9020,25	530	171	130	44,05	1
		Камни бетонные бортовые								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	146,4897	218,93	--	32071	--	36240	1,54	226
		м3		218,93	--	32071	--	113	--	--
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	36,89	1087,34	73,75	40112	2721	1622	0,14	5
		м3		21,38	11,67	789	430	133	0,04	2
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2107	602,62	6,63	1269722	13971	309478	0,70	1471
		м		108,68	1,76	228989	3702	133	0,01	13
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	33,68	24300,00	--	818424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	124,313	520,00	--	64643	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6083595	156293			1927
			Тенге			299419	42295			158
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5551405				
	Материалы -		Тенге			156936				
	Всего заработная плата -		Тенге				341715			
	Местные материалы -		Тенге			4938756				
		Накладные расходы -	Тенге			447141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67071			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6358458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				408786			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			532190				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			564121				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6922580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				408786			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				**83071**				
		Итого с временными				**7005651**				
		Зимние удорожания 1,8*0,9%				**113492**				
		Выслуга лет 1%				**70057**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**28023**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**7217222**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017ГОДА со скидкой		**К=2269/775*0,8699573**		**18382353**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				**367647**				
		ИТОГО				**18750000,00**				
		НДС12%				**2250000,00**				
		ИТОГО				**21000000,00**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель Мухамбеткалиев К.К.

Технический надзор "КурылысИнжиниринг Актобе"

Директор Урбисинов Р.У.

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор Рахметов М. Н.

Арыстангалиев Е.К.