Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" сентября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай–Ақжол РГ», г.Кызылорда,ул.Ескараева 9в,директор Оспанов Е.А БИН 070640006230**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту**«Строительство сетей наружного электроснабжения к зданиям расположенным по улице Г.Муратбаева №4, 4а г.Кызылорда»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, г.Кызлорда, ул. Казантаев Қ, 43, 87242271673, БИН 060140014281 ӘНУАР А.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Диас-Құрылыс РГ»№15009531 от 21.05.2015г.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта -**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО «КБ МұнайГазИнжиниринг», №08-4/23;
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда " №54-нқ от 19.05.2023г;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа КТПБ, номинальная мощность 250 кВА,	шт.	1	1	1	1

класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97					
Дизельный генератор APD 135A	шт.	1	1	1	1
Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт	1	1	1	1
КЛ 10 кВ	км	0,055	0,055	0,055	0,055
КЛ 0,4 кВ	км	0,865	0,865	0,865	0,865
Уличный фонарь на столб типа GIORGIO, мощность до 100 Вт, IP66	шт	28	28	28	28
Парковый столб типа RICU, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт	14	14	14	14
Основные показатели					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанции типа ТМ-250/6(10)/0,4 -2 шт., 2КТПБ-250 кВА-1 шт., Камера сборная КСО 366.14 и 15 (с**

разъединителем)-1 шт, Уличный фонарь на столб типа GIORGIO, мощность до 100 Вт, IP66-28 шт., Парковый столб типа RICU, стальной-14 шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **03 август 2023 года**;
(месяц, год)
окончание работ **29 сентябрь 2023 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:**2 (два) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 (один) месяц**
фактически, месяц: **2 (два) месяц**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

ГЭС Кызылорда_____ 26.09.23г._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____отсутствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей наружного электроснабжения к зданиям расположенным по улице Г. Муратбаева №4, 4а г.Кызылорда»**,готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұрай–Ақжол РГ» Оспанов Е.А. _____ «_____»_____ **2023года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)