Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		497	05.07.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	1 382 268 878	133 383 122									14 291 049

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №497 от 05.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
61	**26.08.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак 1 очередь -на участке от ул. Сыганак до ул Е22			тг	1	133 383 122,00	133 383 122,00
				Итого	1	x	133 383 122,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

71430

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (ЛС№2-1)									
			Бульварная часть /тротуары, газоны/									
1	12	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4440,4	218,02	207,43	968092	921087	528	231423	1295476
						10,47	61,92	46477	274944		95961	
2	13	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	8614,376	101,00	--	870052	--		--	939656
						--	--	--	--		69604	
3	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4440,4	20,13	16,80	89390	74606	528	33389	132600
						3,21	7,23	14256	32117		9822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1927534	995693	1056	264812	2367732
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				60732	307061	--	175387	
			Материалы	Тенге				1927534				
			Всего заработная плата	Тенге				1056				
			Транспортные расходы	Тенге					367794			
			Накладные расходы	Тенге				870052				
			Сметная прибыль	Тенге				264811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				175388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367733				
			Сметная заработная плата	Тенге								206
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					367794			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367733				
			Сметная заработная плата	Тенге								206
									367794			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

71430

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак". 1 очередь - на участке от ул.Сыганак до ул.№Е22

Акт выполненных работ
за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (ЛС№2-1)									
			Бульварная часть /тротуары, газоны/									
1	12	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	4440,4	218,02	207,43	968092	921087	528	231423	1295476
						10,47	61,92	46477	274944		95961	
2	13	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/**	т	8614,376	101,00	--	870052	--		--	939656
						--	--	--	--		69604	
3	14	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4440,4	20,13	16,80	89390	74606	528	33389	132600
						3,21	7,23	14256	32117		9822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1927534	995693	1056	264812	2367732
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				60732	307061	--	175387	
			Материалы	Тенге				1927534				
			Всего заработная плата	Тенге				1056				
			Транспортные расходы	Тенге					367794			
			Накладные расходы	Тенге				870052				
			Сметная прибыль	Тенге				264811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				175388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2367733				
			Сметная заработная плата	Тенге					367794			206
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2367733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					367794			206

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда (ЛС№2-2)									
			Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок, дополнительных полос /Тип 1/									
4	16	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 7	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 дорожного основания	2170	86,65 16,16	70,46 13,40	188021 35062	152889 29071	70	69263 20583	277867
5	17	С121-010602-0500	Щебеночно-песчано-цементная смесь	м3	325,5	8844,06 --	-- --	2878742 --	-- --	2878742	-- 230299	3109041
6	18	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	761,67	385,00 --	-- --	293243 --	-- --		-- 23459	316702
			Устройство дорожной одежды, парковок, улиц местного значения, съездов /Тип 2/									
7	24	Е11-270401-0101	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3 материала основания в плотном теле	303	1153,35 147,31	1004,44 238,49	349466 44636	304345 72263	485	126250 38057	513773
8	25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	333,3	1717,00 --	-- --	572276 --	-- --	572276	-- 45782	618058
9	26	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1010	48,01 27,84	20,15 7,40	48494 28117	20348 7473	29	38437 6954	93885
10	27	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1060,5	227,00 --	-- --	240734 --	-- --	240734	-- 19259	259992
11	28	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 20 см	м2	822,2	173,54 46,43	126,78 41,02	142683 38171	104236 33730	276	77653 17627	237964
12	29	С121-010602-9901	Щебеночная песчаная смесь С4	м3	164,44	5805,40 --	-- --	954640 --	-- --	954640	-- 76371	1031011
13	30	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	374,9232	385,00 --	-- --	144345 --	-- --		-- 11548	155893

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	31	Е11-270602-1202 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/плотный к/з а/б тип Б марки 2/	м2 покрытия	84	1294,63	39,97	108749	3357	102078	4223	122010
						39,45	7,10	3314	596		9038	
15	32	Е11-270602-1204 к=6 к объему	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202/корректировка до 7 см/	м2 покрытия	504	144,13	1,35	72642	682	71910	133	78597
						0,10	0,14	50	73		5822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5994034	585857	4821240	315959	6814793
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				149349	143206	--	504799	
		Материалы		Тенге				5994034				
		Всего заработная плата		Тенге				174848				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					292555			
		Местные материалы		Тенге				240734				
		Транспортные расходы		Тенге				4405658				
			Накладные расходы	Тенге				437588				
			Сметная прибыль	Тенге				315960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6814793				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					292555			216
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6814793				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									292555			216

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения (ЛС№4-3)

СТроительство нового кабельного канала

16	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /траншея тип 3/	м3 грунта	5	1718,64	--	8593	--	--	6187	15963
						1718,64	--	8593	--		1182	
17	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под дренажные трубы/	м3 грунта	105,81	1718,64	--	181849	--	--	130931	337803
						1718,64	--	181849	--		25022	
18	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /грунтом/	м3 грунта	191,14	35,60	35,60	6805	6805	--	1656	9138
						--	12,04	--	2300		677	
19	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтом/	м3 грунта	191,4	897,16	--	171716	--	--	123635	318979
						897,16	--	171716	--		23628	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	446,6	157,91	70,53	70521	31500	--	39751	119094
						87,37	36,25	39020	16190		8822	
21	14	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	1877	217,64	208,98	408515	392252	167	93714	542408
						8,58	60,77	16096	114062		40178	
22	15	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3509,99	81,00	--	284309	--		--	307054
						--	--	--	--		22745	
23	18	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,288	142272,80	--	40975	--	442	30805	77522
						140740,00	--	40533	--		5742	
24	19	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	288	1804,00	--	519552	--	519552	--	561116
						--	--	--	--		41564	
25	20	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	34,92	11757,43	2693,45	410570	94055	166277	214503	675078
						4302,36	903,31	150238	31543		50006	
26	23	С121-040302-0245	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /П12д-15/	м3	1,62	68169,00	--	110434	--	110434	--	119268
						--	--	--	--		8835	
27	24	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	28	489,93	72,04	13718	2017	2421	6959	22331
						331,44	13,75	9280	385		1654	
28	25	С123-061710-0603	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	28	646,00	--	18088	--	18088	--	19535
						--	--	--	--		1447	
29	26	Ц13-080201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	84	57,21	28,77	4805	2416	69	2340	7717
						27,62	11,07	2320	930		572	
30	27	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	84	546,00	--	45864	--	45864	--	49533
						--	--	--	--		3669	
31	29	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	604,96	24,34	7260	292	4722	1681	9656
						187,18	7,38	2246	89		715	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	33	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм /футряры/. Укладка	км трубопровода	0,138	3744513,52 1801660,00	1848028,12 620807,64	516743 248629	255028 85671	13086	330958 67816	915516
33	34	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	138,552	54344,00 --	-- --	7529470 --	-- --	7529470	-- 602358	8131827
34	35	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,138	9680755,52 702848,00	1375521,20 366210,21	1335944 96993	189822 50537	1049129	146055 118560	1600559
35	36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	311,9904	87,89 46,26	2,27 0,28	27420 14431	707 86	12282	10017 2995	40432
36	37	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /за 2 раза/	м2	623,9808	272,27 17,77	1,62 0,28	169889 11086	1013 172	157790	7768 14213	191869
37	38	Е11-221401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3312	1325,34 1165,56	7,56 2,35	4389523 3860348	25030 7776	504145	3829442 657517	8876482
			СТроительство нового кабельного канала(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ЛС№4-3д)									
38	1	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3345,12	1804,00 --	-- --	6034596 --	-- --	6034596	-- 482768	6517364
			Кабельная камера /Тип-2 4 шт./									
39	2	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,762	23682,30 10684,84	3447,34 1194,66	160140 72251	23311 8078	64578	94788 20394	275322
40	3	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	25843,00 --	-- --	54787 --	-- --	54787	-- 4383	59170
41	4	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,842	22637,00 --	-- --	64334 --	-- --	64334	-- 5147	69481
42	5	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,8	64561,00 --	-- --	116210 --	-- --	116210	-- 9297	125507

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	6	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	15240,00	--	24384	--	24384	--	26335
						--	--	--	--		1951	
44	7	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/торцы/	м3	1,76	17054,00	--	30015	--	30015	--	32416
						--	--	--	--		2401	
			Усиление существующего кабельного канала									
			Кабельная камера /Тип-1 2 шт./									
45	8	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,228	23682,30	3447,34	194858	28365	78578	115339	335012
						10684,84	1194,66	87915	9830		24816	
46	9	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,774	25843,00	--	71688	--	71688	--	77424
						--	--	--	--		5735	
47	10	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,654	22637,00	--	82716	--	82716	--	89333
						--	--	--	--		6617	
48	11	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,8	64561,00	--	116210	--	116210	--	125507
						--	--	--	--		9297	
49	12	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	15240,00	--	24384	--	24384	--	26335
						--	--	--	--		1951	
50	13	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/торцы/	м3	1,76	17054,00	--	30015	--	30015	--	32416
						--	--	--	--		2401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23276899	1052613	16926433	5186529	30740502
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5013546	327650	--	2277075	
			Материалы	Тенге				89735				
			Всего заработная плата	Тенге				7211				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15250			
			Накладные расходы	Тенге				63952				
			Сметная прибыль	Тенге				10980				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				108772				
			Сметная заработная плата	Тенге								11
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					15250			
			Материалы	Тенге				9103545				
			Всего заработная плата	Тенге				2046473				
			Местные материалы	Тенге					5325945			
								725177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы									
		Накладные расходы	Тенге				284309				
		Сметная прибыль	Тенге				5175550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1142328				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				15421423				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5325945			3939
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14083618				
		Сметная прибыль	Тенге				14083618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1126689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15210308				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				30740503				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					5341195			3950
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети связи (ЛС№5-1)									
51	1	Е11-010101-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	610,915	162,30	155,24	99152	94839	--	28404	137760
						7,06	57,52	4313	35137		10204	
52	2	Е11-010101-0313 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	235,599	189,25	178,68	44586	42096	--	9745	58678
						10,57	46,88	2491	11045		4347	
53	3	Е11-010205-0102 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,101	2024,87	--	46777	--	--	33679	86892
						2024,87	--	46777	--		6436	
54	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /грунтом/	м3 грунта	510,725	35,60	35,60	18182	18182	--	4426	24416
						--	12,04	--	6147		1809	
55	5	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком/	м3 грунта	25,71	35,60	35,60	915	915	--	223	1229
						--	12,04	--	309		91	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	536,435	157,91	70,53	84706	37837	--	47747	143050
						87,37	36,25	46869	19446		10596	
57	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтом/	м3 грунта	218,88	897,16	--	196370	--	--	141386	364776
						897,16	--	196370	--		27020	
58	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	11,022	816,86	--	9003	--	--	6482	16725
						816,86	--	9003	--		1239	
59	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	40,403	1717,00	--	69372	--	69372	--	74922
						--	--	--	--		5550	
60	10	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	272,024	217,64	208,98	59204	56847	24	13581	78608
						8,58	60,77	2333	16530		5823	
61	11	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	508,68488	101,00	--	51377	--		--	55487
						--	--	--	--		4110	
62	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	272,024	20,13	16,80	5476	4570	33	2045	8123
						3,21	7,23	873	1968		602	
63	13	Е11-340201-0502	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-4, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	18	19888,45	3561,00	357992	64098	19473	228803	633738
						15245,60	1479,75	274421	26636		46944	
64	14	С124-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	1510,00	--	108720	--	108720	--	117418
						--	--	--	--		8698	
65	15	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92/ККС4-39шт/	м3	24,768	50771,00	--	1257496	--	1257496	--	1358096
						--	--	--	--		100600	
66	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	66,96	881,66	19,22	59036	1287	38443	18126	83335
						288,32	2,76	19306	185		6173	
67	18	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 основания	46,53	3128,87	158,97	145586	7397	87881	52032	213427
						1081,20	48,34	50308	2249		15809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	19	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	4,529	142272,80	--	644354	--	6943	484433	1219089
						140740,00	--	637411	--		90303	
69	20	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. /футляры/	км трубопровода	0,029	1845649,82	799189,46	53524	23176	3346	34738	95322
						931110,00	278842,10	27002	8086		7061	
70	21	С123-010201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29	20491,00	--	594239	--	594239	--	641778
						--	--	--	--		47539	
71	22	Е11-221401-0306	Протаскивание в футляр пэ труб диам. 350 мм	м	215	1980,77	12,01	425866	2581	126370	294916	778444
						1381,00	4,56	296915	980		57663	
72	23	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,948	1463,00	--	10165	--	10165	--	10978
						--	--	--	--		813	
73	24	С123-021104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	79	1306,00	--	103174	--	103174	--	111428
						--	--	--	--		8254	
74	25	С124-040207-3959	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	64,00	--	10240	--	10240	--	11059
						--	--	--	--		819	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4455511	353826	2435919	1400766	6324778
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1614392	128718	--	468503	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1861900				
			Сметная прибыль	Тенге				1861900				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				148952				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2010852				
			Материалы	Тенге				2490437				
			Всего заработная плата	Тенге				282511				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1743109			
			Местные материалы	Тенге				118960				
			Транспортные расходы	Тенге				69372				
			Накладные расходы	Тенге				51377				
			Сметная прибыль	Тенге				1400766				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				311296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4202500				
			Сметная заработная плата	Тенге					1743109			1469
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				103174				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103174				
			Сметная прибыль	Тенге				8254				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				111428				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6324780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					1743109			1469

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Наружные сети связи (включаемые виды работ ЛС№5-1)									
75	1	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4567,27252	1463,00	--	6681920	--	6681920	--	7216473
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		534554	
			Стоимость монтажных работ					6681920	--	6681920	--	7216473
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	534554	
			Сметная прибыль	Тенге				6681920				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6681920				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				534554				
				Тенге				7216473				
								7216473				
			РАЗДЕЛ 6.Бытовая канализация К1 (ЛС№6-2)									
			Земляные работы									
76	1	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	409,79	273,79	258,50	112197	105931	--	24522	147656
						15,29	67,82	6266	27793		10938	
77	4	Е11-010102-0313 т.ч.п.1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	123,23	217,64	208,98	26820	25752	11	6153	35610
						8,58	60,77	1057	7488		2638	
78	5	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	230,4401	101,00	--	23274	--		--	25136
						--	--	--	--		1862	
79	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	123,23	20,13	16,80	2481	2070	15	927	3680
						3,21	7,23	396	891		273	
80	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м3 грунта	286,56	35,60	35,60	10201	10201	--	2483	13699
						--	12,04	--	3449		1015	
81	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	407,99	157,91	70,53	64424	28777	--	36315	108798
						87,37	36,25	35647	14790		8059	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	88,198	1717,00	--	151436	--	151436	--	163551
						--	--	--	--		12115	
83	12	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /шурфы/	м3 грунта	41,25	2109,24	--	87006	--	--	62644	161623
						2109,24	--	87006	--		11972	
84	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /шурфы/	м3 грунта	41,25	897,16	--	37008	--	--	26646	68745
						897,16	--	37008	--		5092	
85	15	Е11-050101-1210	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	116,7	23201,92	12792,21	2707665	1492851	95894	1557451	4606325
						9588,00	3892,57	1118920	454263		341209	
86	17	Е11-050101-1311	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 1	т извлеченных свай	116,7	10292,27	5796,64	1201108	676468	125209	601937	1947289
						3422,72	1787,37	399431	208586		144244	
87	18	С121-050205-0902	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	25,674	328963,00	--	8445796	--	8445796	--	9121460
						--	--	--	--		675664	
			Трубопроводы									
88	19	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	10,29	3128,87	158,97	32196	1636	19434	11507	47199
						1081,20	48,34	11126	497		3496	
89	49	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,049	960865,96	336602,96	47082	16494	2479	33159	86661
						573648,00	109906,23	28109	5385		6419	
90	50	С123-010503-0108	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	49,49	8506,00	--	420962	--	420962	--	454639
						--	--	--	--		33677	
			Арматура									
			Колодцы									
91	67	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,718	34582,98	7166,72	128580	26646	58716	54237	197442
						11624,04	3110,96	43218	11567		14625	
92	68	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35654,00	--	35654	--	35654	--	38506
						--	--	--	--		2852	
93	70	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29664,00	--	29664	--	29664	--	32037

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	72	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	1	--	--	--	--		2373	
						25489,00	--	25489	--	25489	--	27528
95	75	С121-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,22	--	--	--	--		2039	
						17528,00	--	21384	--	21384	--	23095
96	76	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	16,4	--	--	--	--		1711	
						349,00	--	5724	--	5724	--	6181
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13616150	2386826	9437867	2417981	17316860
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1768183	734710	--	1282731	
			Материалы	Тенге				13195188				
			Всего заработная плата	Тенге				301758				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2502892			
			Местные материалы	Тенге				8451520				
			Транспортные расходы	Тенге				263627				
			Накладные расходы	Тенге				23274				
			Сметная прибыль	Тенге				2417980				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1249053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16862222				
			Сметная заработная плата	Тенге					2502892			1770
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				420962				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				420962				
			Сметная прибыль	Тенге				33677				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				454639				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч				17316861				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					2502892			1770
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 7.Сети ливневой канализации К-2 (ЛС№6-3)									
97	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	897,16	--	29606	--	--	21316	54996
						897,16	--	29606	--		4074	
98	6	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /грунтом/	м3 грунта	22,69	35,60	35,60	808	808	--	197	1085
						--	12,04	--	273		80	
99	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	174,76515	816,86	--	142758	--	--	102786	265187
						816,86	--	142758	--		19643	
100	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	117,3007	1717,00	--	201405	--	201405	--	217518
						--	--	--	--		16112	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	12	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	1038,785	101,00	--	104917	--		--	113311
						--	--	--	--		8393	
102	13	Е11-050101-1211	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	29,456	14281,13	7319,31	420665	215598	18387	249729	724025
						6337,60	2226,06	186680	65571		53631	
103	14	Е11-050101-1312	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	29,456	13022,09	7590,56	383579	223588	31603	195418	625317
						4358,62	2342,64	128388	69005		46320	
104	15	С121-050205-0902	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	6,48032	328963,00	--	2131786	--	2131786	--	2302328
						--	--	--	--		170543	
			Трубопроводы									
105	17	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,7	3128,87	158,97	11577	588	6989	4137	16971
						1081,20	48,34	4000	179		1257	
106	18	Е11-110101-1303	Основание щебеночное с пропиткой битумом /толщ. 20см/. Устройство	м2 покрытия	24,75	1347,55	141,31	33352	3497	22832	7830	44477
						283,78	52,80	7023	1307		3295	
107	22	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0176	658967,04	230363,00	11598	4054	586	8203	21385
						395352,00	75459,68	6958	1328		1584	
108	23	С123-010503-0107	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	17,776	5009,00	--	89040	--	89040	--	96163
						--	--	--	--		7123	
109	24	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	16,2	920,70	435,51	14915	7055	218	10395	27335
						471,72	176,40	7642	2858		2025	
110	25	С123-011202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	16,1676	17613,00	--	284760	--	284760	--	307541
						--	--	--	--		22781	
111	28	Е11-230401-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	21,1	1066,53	507,48	22504	10708	325	15646	41202
						543,64	205,39	11471	4334		3052	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	29	С123-011202-1003	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	21,0578	22675,00	--	477486	--	477486	--	515684
						--	--	--	--		38199	
113	34	Е11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	16,4	5613,54	1180,29	92062	19357	50524	28847	130581
						1352,52	424,18	22181	6957		9673	
114	35	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,6568	1361194,06	482985,60	3616420	1283196	962435	1764783	5811699
						515955,00	155005,89	1370789	411820		430496	
115	36	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,64188	1020578,54	420889,90	655089	270161	228499	235642	961989
						243705,00	127115,32	156429	81593		71258	
116	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /в колодце/	т фасонных частей	3,18352	1017750,06	482985,60	3240028	1537594	59881	2114657	5783060
						515955,00	155005,89	1642553	493464		428375	
117	38	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	101	7664,00	--	774064	--	774064	--	835989
						--	--	--	--		61925	
118	40	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	13795,00	--	55180	--	55180	--	59594
						--	--	--	--		4414	
119	41	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	18644,00	--	55932	--	55932	--	60407
						--	--	--	--		4475	
120	42	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /футляр L=20/. Установка	т фасонных частей	1,96912	677134,54	420889,90	1333359	828783	24692	722888	2220747
						243705,00	127115,32	479884	250305		164500	
121	43	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6	18644,00	--	290846	--	290846	--	314114
						--	--	--	--		23268	
122	44	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	27071,00	--	5414	--	5414	--	5847
						--	--	--	--		433	
123	45	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	43497,00	--	260982	--	260982	--	281861
						--	--	--	--		20879	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	46	С123-010201-0306	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,4	65027,00	--	26011	--	26011	--	28092
						--	--	--	--		2081	
125	47	С123-010201-0312	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,6	74214,00	--	44528	--	44528	--	48091
						--	--	--	--		3562	
126	48	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,101	2986814,28	222152,10	301668	22437	241691	41611	370741
						371686,00	44462,54	37540	4491		27462	
127	49	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	4320820,09	285183,44	17283	1141	14233	2117	20953
						477309,00	57358,90	1909	229		1552	
128	50	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0186	5978118,78	790664,09	111193	14706	87486	13033	134164
						483920,00	223847,70	9001	4164		9938	
129	51	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	7403157,43	1089537,44	1481	218	1163	158	1770
						501296,00	297204,52	100	59		131	
130	52	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	8674075,27	1252735,53	52044	7516	40931	5568	62221
						599488,00	337834,91	3597	2027		4609	
131	53	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	9680755,52	1375521,20	3872	550	3041	423	4639
						702848,00	366210,21	281	146		344	
132	54	Е11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	11602754,32	1869674,51	6962	1122	5355	720	8296
						807500,00	404234,57	485	243		615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	55	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя поверхность стальных труб/	м2	113,067004	165,47	2,54	18709	288	14425	2789	23219
						35,34	0,41	3996	47		1720	
134	57	Е11-050101-5901	Заделка футляров бетоном	м3	5,5	20258,50	1052,72	111422	5790	94271	14275	135753
						2065,70	555,98	11361	3058		10056	
135	58	Е11-221501-0206	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 350; 400 мм. Устройство	км трубопровода	0,1352	838274,77	15412,80	113335	2084	109274	2863	125494
						14619,60	6771,18	1977	915		9296	
		Колодцы										
136	59	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,52	54562,27	10688,10	82935	16246	36082	37121	129660
						20136,49	4531,93	30607	6889		9604	
137	60	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11447,00	--	11447	--	11447	--	12363
						--	--	--	--		916	
138	66	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7699,00	--	15398	--	15398	--	16630
						--	--	--	--		1232	
139	67	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,58	42049,15	7274,49	276683	47866	135631	112815	420659
						14162,04	3156,34	93186	20769		31160	
140	68	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22130,00	--	22130	--	22130	--	23900
						--	--	--	--		1770	
141	69	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 /3ПП15-2/ СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21417,00	--	21417	--	21417	--	23130
						--	--	--	--		1713	
142	75	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15877,00	--	31754	--	31754	--	34294
						--	--	--	--		2540	
143	111	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	35,26	349,00	--	12306	--	12306	--	13290
						--	--	--	--		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				16022710	4524951	7002440	5715967	23477772
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4390404	1432029	--	1739093	
		Материалы		Тенге				13658467				
		Всего заработная плата		Тенге				2190552				
									5822433			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2144091				
		Местные материалы	Тенге				303551				
		Транспортные расходы	Тенге				104917				
		Накладные расходы	Тенге				5715968				
		Сметная прибыль	Тенге				1549955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20924389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					5822433			3691
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2364243				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2364243				
		Сметная прибыль	Тенге				189139				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2553383				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23477772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					5822433			3691

РАЗДЕЛ 8.Водопонижение инженерных сетей В1,К1,К2 (ЛС№6-5)

Скважинное водопонижение при строительстве КНС

144	51	Е11-040101-0102 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	70	6550,65	2812,81	458545	196897	166525	141791	648364
						1358,90	1024,14	95123	71690		48027	
145	52	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	15,05	32,00	--	482	--	482	--	520
						--	--	--	--		39	
146	53	С121-010102-0101	Глина	м3	2,142	1706,00	--	3654	--	3654	--	3947
						--	--	--	--		292	
147	54	Е11-040201-0202 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	70	3656,81	1986,64	255977	139065	1875	131039	417977
						1643,39	558,95	115037	39126		30961	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	55	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм /с учетом износа/	м	6,3	13613,00	--	85762	--	85762	--	92623
						--	--	--	--		6861	
149	56	Е11-040201-0602	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	70	4092,94	2076,68	286506	145368	--	154364	476139
						2016,26	578,09	141138	40466		35270	
150	57	С124-030101-2801	Фильтры для буровых скважин	шт.	25	40118,00	--	1002950	--	1002950	--	1083186
						--	--	--	--		80236	
151	58	С123-010201-0188	Стоимость водоподъемных труб /с учетом износа/	м	7	3016,00	--	21112	--	21112	--	22801
						--	--	--	--		1689	
152	59	Ц13-070403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50	шт	5	111528,77	38974,04	557644	194870	34049	246437	868407
						65745,00	15053,99	328725	75270		64326	
153	60	Ц13-070403-0404	Демонтаж насосов	шт.	5	26108,82	15589,62	130544	77948	--	50449	195473
						10519,20	6021,60	52596	30108		14479	
154	61	С232-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	6480	424,00	424,00	2747520	2747520		1860408	4976562
						--	290,00	--	1879200		368634	
155	62	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм./до точки сброса/	км трубопровода	1,2	1500040,48	666420,59	1800049	799705	84677	1186696	3225684
						763056,00	235846,32	915667	283016		238940	
156	63	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж водоотводящих труб	км трубопровода	1,2	674552,51	399852,35	809463	479823	--	494455	1408232
						274700,16	141507,79	329640	169809		104313	
157	64	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /с учетом износа/	м	120	9241,00	--	1108920	--	1108920	--	1197634
						--	--	--	--		88714	
158	65	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм./до отводящего сбросного коллектора/	км трубопровода	0,02	1133431,46	500428,15	22669	10009	1275	14739	40400
						569264,00	175109,70	11385	3502		2993	
159	66	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж водоотводящих труб	км трубопровода	0,02	505191,93	300256,89	10104	6005	--	6138	17541
						204935,04	105065,82	4099	2101		1299	
160	67	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	5685,00	--	11370	--	11370	--	12280
						--	--	--	--		910	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	68	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	12,32	16964,70	--	209005	--	46647	138004	374770
						13178,40	--	162358	--		27761	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9522275	4797209	2569298	4424520	15062540
			Стоимость монтажных работ					2155769	2594289	--	1115744	
			Материалы	Тенге				688188				
			Всего заработная плата	Тенге				34049				
			Накладные расходы	Тенге					486699			
			Сметная прибыль	Тенге				296886				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				78806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1063880				
			Сметная заработная плата	Тенге								391
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					486699			
			Материалы	Тенге				8834087				
			Всего заработная плата	Тенге				300999				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4263359			
			Местные материалы	Тенге				2230596				
			Накладные расходы	Тенге				3654				
			Сметная прибыль	Тенге				4127634				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1036938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13998659				
			Сметная заработная плата	Тенге								1725
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4263359			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15062539				
			Сметная заработная плата	Тенге								2117
									4750058			
			РАЗДЕЛ 9.Канализационная насосная станция ливневых стоков (ЛС№6-6)									
			Общестроительные работы									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
162	1	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	128,5956	6,53	6,53	839	839	--	181	1102
						--	1,95	--	251		82	
163	2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(пионерный котлован)	м3 грунта	252,28035	265,75	255,12	67044	64361	30	15385	89024
						10,52	74,18	2653	18715		6594	
164	3	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	471,7642545	101,00	--	47648	--		--	51460
						--	--	--	--		3812	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	252,28035	20,13	16,80	5079	4239	30	1897	7534
						3,21	7,23	810	1825		558	
166	5	Е11-050101-1211	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	60,68	14281,13	7319,31	866579	444136	37877	514446	1491507
						6337,60	2226,06	384566	135077		110482	
167	6	Е11-050101-1312	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	60,68	13022,09	7590,56	790180	460595	65104	402566	1288166
						4358,62	2342,64	264481	142151		95420	
168	7	С121-050205-0902	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	13,3496	328963,00	--	4391524	--	4391524	--	4742846
						--	--	--	--		351322	
169	8	Е11-050201-0704	Колодцы площадью до 100 м2. Опускание с разработкой грунта краном с грейфером. Грунт группы 2	м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	145,2770015	4624,60	1748,32	671847	253990	27381	484542	1248900
						2687,80	681,18	390476	98960		92511	
170	9	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /в пониженные места/	т	271,6679929	101,00	--	27438	--		--	29634
						--	--	--	--		2195	
171	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	145,2770015	20,13	16,80	2925	2441	18	1092	4338
						3,21	7,23	466	1051		321	
172	11	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,2067187	35,60	35,60	4635	4635	--	1128	6225
						--	12,04	--	1567		461	
173	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,8028794	897,16	--	50064	--	--	36046	92999
						897,16	--	50064	--		6889	
174	13	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	130,2067187	188,33	83,97	24522	10933	--	13830	41419
						104,36	43,16	13589	5619		3068	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	204,6105579	1717,00	--	351316	--	351316	--	379422
						--	--	--	--		28105	
			ПЕРЕКРЫТИЕ Пм-1 НА ОТМ.-0,00									
176	46	Е11-060801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,33	37981,90	1500,44	164462	6497	106914	47858	229305
						11790,00	355,79	51051	1541		16986	
177	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	198797,00	--	1034	--	1034	--	1116
						--	--	--	--		83	
178	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96059	186791,00	--	179430	--	179430	--	193784
						--	--	--	--		14354	
179	50	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,0136	238347,38	1291,38	3242	18	2223	918	4492
						73602,00	585,96	1001	8		333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7649808	1252684	5162881	1519889	9903273
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1159156	406766	--	733576	
			Материалы	Тенге				7649808				
			Всего заработная плата	Тенге				239577				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1565922			
			Местные материалы	Тенге				4571988				
			Транспортные расходы	Тенге				351316				
			Накладные расходы	Тенге				75087				
			Сметная прибыль	Тенге				1519890				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				733576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9903273				
			Сметная заработная плата	Тенге								1051
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1565922			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9903273				
			Сметная заработная плата	Тенге								1051
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1565922			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								119224723
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				16311531				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15949658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6074428			
			- Перевозка грузов	Тенге						55039054		
			- Накладные расходы	Тенге				1846603				
			- Сметная прибыль	Тенге							21246423	
			Временные здания и сооружения	1,3%							8831462	
			Итого									1 549 921
												120 774 644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,310%								71430
		Итого по смете:									2 789 894
		Непредвиденные работы и затраты	2%								123 564 539
		Итого с непредвиденными									2 471 291
		в текущих ценах 2019 года	1,049896100								126 035 829
		Скидка	10%								132 324 526
		Итого со скидкой без НДС									13 232 453
		НДС	12%								119 092 073
		ИТОГО С НДС									14 291 049
											133 383 122

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения ТОО "KZ Строй эксперт" **Ешенкельдиев Н.А.**

Представитель разработчики проекта(авторский надзор) ТОО "Фирма АПС"