Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 07 2024 г.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», БИН 050240009435, Руководитель - Сапарбаев Кайрат Абдрахманович, Кызылординская область, Жанакорганский район, Жанакорганский с.о., с.Жанакорган, улица Манап Кокенов, здание 44

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «26» 07 2024 г. ТОО «Алия-Сервис» в лице директора Жумагулова А.Е., представителя Байсалова Р.Д., Карагандинская область, г.Караганда, Шахтинское шоссе, 1/7

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «26» 07 2024г. ТОО «Altimus LTD» БИН 070140005115, в лице директора - Әли Рамазан Қалиұлы, в лице эксперта – Әли Рамазан Қалиұлы, 941201301376, KZ76VJE00067893 от 06.08.2021г., KZ22VJE00067895 от 06.08.2021 г.эксперта – Ағымжай Серік Әжібайұлы, 921219300530, KZ33VJE00044223 от 01.02.2019г., KZ39VJE00046443 от 04.05.2019 г., KZ60VJE00044222 от 01.02.2019 г. г.Кызылорда, ул. Есим Хана, 23Г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «23» 07 2024г. ТОО «КАТЭК» БИН 960540000195, в лице директора - Нупова Кундуза Шамаховича, авторский надзор –Молжанов Г.К., Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, переулок Снайперский, дом 4

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **объекта «Строительство подводящего газопровода высокого давления и внутри поселковых газораспределительных сетей населённого пункта Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области», II (нормальный) уровень ответственности**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Кызылординская область, Жанакорганский район, н.п.Томенарык**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

Постановление КГУ «Аппарат акима Жанакорганского района» №446 от 25.08.2021 года»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление по контроля Кызылординской области», №KZ21REA00311570 от 20.12.2022 г.; KZ03REA00382025 от 04.04.2024г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КАТЭК» БИН 960540000195, РП №50/2021-06-25; Арх.№36-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», №23 от 20.04.2022г.**

дата и номер проекта,наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.12.2022 г.**

месяц, год

окончание работ **02.07.2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 (девять)** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **9 (девять)** месяцев;

фактически **9 (девять)** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	**м**	**71 257,7**		**73 845,7**	
В том числе:					
Подземный ГВД 0,6 Мпа					
Труба PE100 SDR11 Ø315x28,6	м	31 538		31 583	
Труба PE100 SDR11 Ø225x20,5	м	15		29,6	
Труба PE100 SDR11 Ø160x14,6	м	5		5	
Надземный ГВД 0,6 Мпа					
Труба стальная Ø89x4,0	м	2		2	
Подземный ГСД 0,3Мпа					
Труба ПЭ SDR11 Ø160x14,6	м	1210		1210	
Труба ПЭ SDR11 Ø110x10	м	2186		2176	
Труба ПЭ SDR11 Ø63x5,8	м	101		139,5	
Надземный ГСД 0,3Мпа					
Труба стальная Ø57x3,0	м	29,1		29,1	
Труба стальная Ø159x4,0	м	2		2	
Подземный ГНД 0,003Мпа					
Труба ПЭ SDR17 Ø160x9,5	м	3448		3432,6	
Труба ПЭ SDR17 Ø110x6,6	м	14819		14506	
Труба ПЭ SDR17 Ø63x3,8	м	14853,3		15762	
Труба ПЭ SDR17 Ø63x3,8 (Выход)	м	961,8		828,4	
Надземный ГНД 0,003Мпа					

Труба стальная Ø108х3,5	м			547		
Труба стальная Ø76х3,5	м	499,4		499,4		
Труба стальная Ø57х3,0	м	612,6		2148		
Труба стальная Ø57х3,0 (выход)	м	687		666		
Труба стальная Ø25х2,8	м	274,8		266,4		
Труба стальная Ø89х4,0 (Выход)	м	8,4		8,4		
Труба стальная Ø57х3,0 (Выход)	м	5,3		5,3		
Пункт газорегулятлрный блочный ПГБ-100/2-СГ-ЭК-Т	комплект	1		1		
Рвх	МПа	0,6		0,6		
Рвых	МПа	0,3		0,3		
Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1	комплект	7		7		
Рвх	МПа	0,3		0,3		
Рвых	МПа	0,003		0,003		

Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У-1	комплект	2		2		
Рвх	МПа	0,3		0,3		
Рвых	МПа	0,003		0,003		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Оборудование - 10 шт, в том числе ПГБ-100/2-СГ-ЭК-Т 1 шт.; ГРПШ-07-2У-1 - 7 шт; ГРПШ-04-2У-1 - 2 шт.; Подземный газопровода высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовой трубы PE100 SDR11- д.315х28,6 – 31 583 м., д.225х20,5-29,6 м., д.160х14,6 -5 м., надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальной электросварной трубы д.89х4,0-2 м. Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовой трубы PE100 SDR11

д.160х14,6-1 210м, д.110х10,0-2 176м, д.63х5,8-139,5 м, надземный газопровод среднего давления 0,3 Мпа из стальной трубы д.159х4,0-2м, д.57х3,0-29,1 м. Подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 – 34 529,02, в том числе д.160х9,5-3 432,5 м, д.110х6,6-14 506м, д.63х3,8-16 590,42м, надземный газопровод низкого давления 0,003 Мпа из стальных труб – 4 140,5 м., в том числе д.108х3,5-547м., д.76х3,5-499,4м., д.57х3,0-2 819,3м., д.25х2,8-266,4, д.89х4,0-8,4м. Запорная арматура (подземная)-88 шт, в том числе КШ Ду315-5шт.;КШ Ду225 -4 шт.; КШ Ду160-17шт.; КШ Ду 110-43 шт.; КШ Ду63-19 шт.Запорная армутра (надземная)-26 шт., в том числе Ду150-1 шт., Ду100-2 шт., Ду80-9 шт., Ду50-14 шт. Запорная арматура на узлах выхода к домам Ду25-666 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **2 228 500, 96** тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **1 816 367,91** тыс. тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **87 893,315** тыс. тенге;

прочие затраты **324 239,727** тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 039 011,936** тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **1 672 774,306** тыс. тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **78 112,664** тыс. тенге;

прочие затраты **288 124,966** тыс. тенге.

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактический применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство подводящего газопровода высокого давления и внутри поселковых газораспределительных сетей населённого пункта Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель - Сапарбаев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя /Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1. ТОО «Altimus LTD» в лице директора - Әли Рамазан Қалиұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата/ Место печати (при наличии)

2) ТОО «Altimus LTD» в лице эксперта – Әли Рамазан Қалиұлы 941201301376, KZ76VJE00067893 от 06.08.2021г., KZ22VJE00067895 от 06.08.2021 г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата/ Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) ТОО «КАТЭК» в лице директора – Нупов К.Ш.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата/ Место печати (при наличии)

2) ТОО «КАТЭК» авторский надзор – Молжанов Г.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата / Место печати (при наличии)

1) Подрядчик

Директор ТОО «Алия-Сервис» - Жумагулов А.Е.

Представитель ТОО «Алия-Сервис» – Байсалов Р.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата / Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 07 **2024 г.**

Авторский надзор **ТОО «КАТЭК» БИН 960540000195, в лице директора - Нупова Кундуза Шамаховича, Республика Казахстан, Г.Алматы, Медеуский район, Переулок Снайперский, дом 4**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора – Молжанова Г.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договор №92 от 03.10.2022г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода высокого давления и внутри поселковых газораспределительных сетей населённого пункта Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», БИН 050240009435, Руководитель - Сапарбаев Кайрат Абдрахманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком

ТОО «Алия-Сервис» - БИН 050640011650 Лицензия №23013715 от 14.06.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жумагулова Армана Ермековича**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

Представителя ТОО«Алия-Сервис» (по доверенности №6 от 14.07.2023г.) –Байсалова Р.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

в) субподрядными организациями организациями **ТОО «Компания ГазСтрой» ГСЛ № 20000919 от 17.01.2020 года в лице директора Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.12.2022 г.**

месяц, год

окончание работ **02.07.2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 (девять)** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **9 (девять)** месяцев;

фактически **9 (девять)** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «КАТЭК» БИН 960540000195, РП №50/2021-06-25; Арх.№36-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», №23 от 20.04.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор ТОО «КАТЭК» - Нупов К.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору – **Молжанов Г.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата

место для печати

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	73 845,70	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Труба стальная электросварная прямошовная (надземная) ГОСТ 10704-91
	Протяженность воздушной прокладки:	м	4 173,60	Труба стальная электросварная прямошовная (надземная)
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	 м м м м м	 2 547 499,4 10,4 2 182,40	Труба стальная электросварная (надземная) ГОСТ 10704-91 Ø159х4,0мм; Ø108х3,5мм; 76х3,5мм 89х4,0мм Ø57х3,0мм
	3) безопорная прокладка	м м	666 266,4	Ø57х3,0мм Ø25х2,8мм
	Количество опор		60 255 290	Ø89х4,0 мм – h=4м,h=3,6 Ø76х3,5 мм – h=4м,h=3,6? h=2,2 Ø57х3,0 мм – h=2,2м
	Протяженность подземной прокладки:	м	69 672,1	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11,17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
		 м м м м м м м м	 31 583 29,6 1 215 2 176 139,5 3 432,6 14 506 16 590	 Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø315х28,6 мм Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø225х20,5 мм Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø160х14,6мм Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø110х10,0мм Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø63х5,8мм Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø160х9,5мм; Ø110х6,6мм; Ø63х3,8мм;
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	

3	Количество компенсаторов	шт	-		
4	Количество вводов	шт	-		
5	Количество задвижек d =	шт	-		
6	Вентили (клапан) d =	шт	-		
	d =	шт	-		
7	Кран проходной				
	d =315	шт	5	Для подземный установки	
	d =225	шт	4	Для подземный установки	
	d =160	шт	17	Для подземный установки	
	d =110	шт	43	Для подземный установки	
	d =63	шт	19	Для подземный установки	
	d =150	шт	1	Для надземный установки	
	d =100	шт	2	Для надземный установки	
	d =80	шт	9	Для надземный установки	
	d =50	шт	14	Для надземный установки	
	d =25	шт	666	Для надземный установки	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-		
9	Затворы поворотные	шт	-		
10	Регуляторы давления ГРП	шт	-		
	ПГБ	шт	1	ПГБ-100/2-СГ-ЭК-Т	
	ГРПШ	шт	7	ГРПШ-07-2У-1	
	ГРПШ	шт	2	ГРПШ-04-2У-1	
11	Скважины	шт	-		
12	Станки – качалки	шт	-		
	(тип _____ , марка ____)				
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-		
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-		

Заказчик

Сокорбаев Койрат Абдрахманович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Молнанов Галым Кожабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«23» 07 **2024 г.**

1) Подрядчик

ТОО «Алия Сервис», РК, Карагандинская область, г.Караганда, район имени Казыбек Би, ул. Шахтинское шоссе, строение 1/7, почтовый индекс 100004

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жумагулова Армана Ермековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Представителя ТОО «Алия-Сервис» (по доверенности №6 от 14.07.2023г.) –Байсалова Р.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

по объекту:

«Строительство подводящего газопровода высокого давления и внутри поселковых газораспределительных сетей населённого пункта Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «Компания ГазСтрой» ГСЛ № 20000919 от 17.01.2020 года в лице директора Конысбаев Галымжан Амангелдыулы (БИН 090940015620)

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК» БИН 960540000195, РП №50/2021-06-25; Арх.№36-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», №23 от 20.04.2022г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	**м**	**71 257,7**		**73 845,7**	
В том числе:					
Подземный ГВД 0,6 Мпа					
Труба PE100 SDR11 Ø315x28,6	м	31 538		31 583	
Труба PE100 SDR11 Ø225x20,5	м	15		29,6	
Труба PE100 SDR11 Ø160x14,6	м	5		5	
Надземный ГВД 0,6 Мпа					
Труба стальная Ø89x4,0	м	2		2	
Подземный ГСД 0,3Мпа					
Труба ПЭ SDR11 Ø160x14,6	м	1210		1210	
Труба ПЭ SDR11 Ø110x10	м	2186		2176	
Труба ПЭ SDR11 Ø63x5,8	м	101		139,5	
Надземный ГСД 0,3Мпа					
Труба стальная Ø57x3,0	м	29,1		29,1	
Труба стальная Ø159x4,0	м	2		2	
Подземный ГНД 0,003Мпа					
Труба ПЭ SDR17 Ø160x9,5	м	3448		3432,6	
Труба ПЭ SDR17 Ø110x6,6	м	14819		14506	
Труба ПЭ SDR17 Ø63x3,8	м	14853,3		15762	

Труба ПЭ SDR17 Ø63х3,8 (Выход)	м	961,8		828,4		
Надземный ГНД 0,003Мпа						
Труба стальная Ø108х3,5	м			547		
Труба стальная Ø76х3,5	м	499,4		499,4		
Труба стальная Ø57х3,0	м	612,6		2148		
Труба стальная Ø57х3,0 (выход)	м	687		666		
Труба стальная Ø25х2,8	м	274,8		266,4		
Труба стальная Ø89х4,0 (Выход)	м	8,4		8,4		
Труба стальная Ø57х3,0 (Выход)	м	5,3		5,3		
Пункт газорегулятлрный блочный ПГБ-100/2-СГ-ЭК-Т	комплект	1		1		
Рвх	МПа	0,6		0,6		
Рвых	МПа	0,3		0,3		
Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1	комплект	7		7		
Рвх	МПа	0,3		0,3		

Рвых	МПа	0,003		0,003		
Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У-1	комплект	2		2		
Рвх	МПа	0,3		0,3		
Рвых	МПа	0,003		0,003		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Оборудование - 10 шт, в том числе ПГБ-100/2-СГ-ЭК-Т 1 шт.; ГРПШ-07-2У-1 - 7 шт; ГРПШ-04-2У-1 - 2 шт.; Подземный газопровода высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовой трубы PE100 SDR11- д.315х28,6 – 31 583 м., д.225х20,5-29,6 м., д.160х14,6 -5 м., надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальной электросварной трубы д.89х4,0-2 м. Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовой трубы PE100 SDR11 д.160х14,6-1 210м, д.110х10,0-2 176м, д.63х5,8-139,5 м, надземный газопровод среднего давления 0,3 Мпа из стальной трубы д.159х4,0-2м, д.57х3,0-29,1 м. Подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 – 34 529,02, в том числе

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода высокого давления и внутри поселковых газораспределительных сетей населённого пункта Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1) Подрядчик

Директор ТОО «Алия-Сервис» - Жумагулов А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Представитель ТОО «Алия-Сервис»

(по доверенности №6 от 14.07.2023г.) –Байсалов Р.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

место для печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 07 **2024 г.**

Технический надзор: **ТОО «Altimus LTD» БИН 070140005115 Директор - Әли Рамазан Қалиұлы, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул. Есим Хана, 23Г**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта - **Әли Рамазан Қалиұлы, 941201301376, KZ76VJE00067893 от 06.08.2021г., KZ22VJE00067895 от 06.08.2021 г., Ағымжай Серік Әжібайұлы, 921219300530, KZ33VJE00044223 от 01.02.2019г., KZ39VJE00046443 от 04.05.2019 г., KZ60VJE00044222 от 01.02.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №89 от 22.09.2022г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода высокого давления и внутри поселковых газораспределительных сетей населённого пункта Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», БИН 050240009435, Руководитель - Сапарбаев Кайрат Абдрахманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком

ТОО «Алия-Сервис» - БИН 050640011650 Лицензия №23013715 от 14.06.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жумагулова Армана Ермековича**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

представителя ТОО «Алия-Сервис» (по доверенности №6 от 14.07.2023г.) Байсалов Р.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

в) субподрядными организациями **ТОО «Компания ГазСтрой» ГСЛ № 20000919 от 17.01.2020 года в лице директора Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.12.2022 г.**

месяц, год

окончание работ **02.07.2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 (девять)** месяца;

по норме или по проекту организации строительства **9 (девять)** месяца;

фактически **9 (девять)** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2 228 500, 96** тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **1 816 367,91** тыс. тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **87 893,315** тыс. тенге;

прочие затраты **324 239,727** тыс. тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 039 011,936** тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **1 672 774,306** тыс. тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **78 112,664** тыс. тенге;

прочие затраты **288 124,966** тыс. тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «КАТЭК» БИН 960540000195, РП №50/2021-06-25; Арх.№36-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», №23 от 20.04.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено _____(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Директор ТОО «Altimus LTD» - Әли Р.Қ.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по техническому надзору: **Әли Рамазан Қалиұлы, 941201301376, KZ76VJE00067893 от 06.08.2021г., KZ22VJE00067895 от 06.08.2021 г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

место для печати