Форма 3КС

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГККП" Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Новокубанского Дома культуры в селе Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 2 от 28 июля 2016 года

о стоимости выполненных работ за июль 2016 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№2	08.06.2016				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**15 557 692,0**	**13 890 796**							**1 666 896,0**	
В том числе за отчетный период	**5 557 346,0**	**4 961 916,0**							**595 430,0**	**5557346,0**

М.П.

Заказчик:
Директор ГККП "Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района _____ Абилов С.И. 2016 г

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" _____ Башаев А.Б. 2016 г

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены региона

Заказчик: ГККП" Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района

Подрядчик:ТОО "ГААК-НС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Новокубанского Дома культуры в селе Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 2016
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтные работы

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фасады								
21	12-030101-15	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2 (АС8)	118,3	5679,09	26,05	671836	3082	250432	5,844	691,3452
		м2 отремонтированной поверхности		3572,44	9,5	422620	1124	59,1	0,01	1,183
32	12-030101-19	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (АС2)	1,8	19827,06	1060	35689	1908	3987	5,63	10,134
		м3 кладки		3471,37	276,08	6248	497	59,1	0,39	0,702

37	11-150201-05	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	1284	1778,58	5,73	2283697	7357	844422	1,6445	2111,538
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1200,09	–	1540916	–	54,8	–	–
39	11-080701-01	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	1284	89,34	0,31	114713	398	31531	0,0759	97,4556
		м2 вертикальной проекции		48,2	0,14	61889	180	50,8	0,00025	0,321
		Итого прямые затраты по смете				**3 105 934**				**2910,4728**
										2,206

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 033 473
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		2 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 989
- перевозка грузов, тенге		14 450
Накладные расходы I уровня, тенге		1 130 372
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		**4 236 306**
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		152 507
Итого, тенге		**4 388 813**
Сметная прибыль (8 %), тенге		351 105
Итого по смете на подряд, тенге		**4 739 918**
Временные здания и сооружения (2,9*0,8)	2,32%	109 966
Итого, тенге		**4 849 884**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		112 032
Итого по акту в текущих ценах на 1 кв. 2016 года		**4 961 916**

НДС (12 %)	595 430
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 557 346**

Заказчик:
Директор ГККП "Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района — Абилов С.И.

Технадзор:
ТОО "Кокшестрой Технадзор" — Ренн О.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" — Башаев А.Б.