Форма 3КС

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГККП" Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Новокубанского Дома культуры в селе Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 3 от 26 августа 2016 года

о стоимости выполненных работ за август 2016 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№2	08.06.2016				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**26 405 992,0**	**23 576 778**							**2 829 214,0**	
В том числе за отчетный период	**10 848 300,0**	**9 685 982,0**							**1 162 318,0**	**10848300,0**

М.П.

Заказчик:
Директор ГККП "Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района _____ Абилов С.И. 2016 г

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" _____ Башаев А.Б. 2016 г

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Заказчик: ГККП" Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района

Подрядчик:ТОО "ГААК-НС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Новокубанского Дома культуры в селе Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области

Акт № 3 от 26 августа 2016 г

приемки выполненных работ и затрат за август 2016 г

Ремонтные работы

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
10	12-080101-2(	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (толщ.25)	686	736,41	33,96	505177	23297	115153	0,4277	293
		м2		275,25	8,78	188822	6023	59	0,012	9
11	12-080101-2(	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж по верху парапетных плит и плит перекрытия вентшахт) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кмат1=0;	122	254,16	33,97	31008	4144	16510	0,34216	41,74352
		м2		220,2	8,78	26864	1071	59,1	0,00992	1,21024
12	12-080101-2(	Стяжка выравнивающая цементная. По верху парапетных плит и плит перекрытия вентшахт	122	650,98	33,97	79419	4144	20479	0,4277	52,1794
		м2		275,25	8,78	33581	1071	59,1	0,0124	1,5128

14	21-100403-15	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 (к=1,15)	1978	527,53		1043454				
		м2								
15	21-100403-17	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	1978	540,13		1068377				
		м2								
18	21-130210-01	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,084	154210,74		12954				
		т								
	Раздел 2 Фасады									
21	12-030101-15	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2 (АС8)	50,7	5679,09	26,05	287930	1321	107328	5,844	296
		м2 отремонтированной поверхности								
				3572,44	9,5	181123	482	59,1	0,01	1
22	11-460302-03	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	1860	1036,72	444,5	1928296	826765	749722	0,8763	1629,918
		шт.								
				592,22	201,24	1101531	374300	50,8	0,2842	528,612
23	11-060301-04	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	0,2232	26957,89	2827,06	6017	631	2666	35,535	7,93141
		т								
				23732,08	891,58	5297	199	48,5	1,1795	0,26326
24	21-050301-01	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2232	138880,39		30998				
		т								

25	11-080201-07	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	0,12168	43458,25	1199,87	5288	146	2636	64,86	7,89216
		т металлических изделий		42258,38	386,26	5142	47	50,8	0,675	0,08213
26	21-050309-01	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85 (прим. 80х100)	50,7	313,85		15912				
		м2								
27	11-460101-04	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами (АС4)	0,19357	126605,36	2381,57	24507	461	11711	186,17	36,03693
		т		118236,3	862,74	22887	167	50,8	0,96	0,18583
28	21-050203-99	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, No20-40 ГОСТ 535-2005	0,1908	200000,72		38160				
		т								
29	21-130201-03	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	2,77	189,72		526				
		кг								
30	11-460101-04	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (АС6)	0,06944	157978,11	21226,96	10970	1474	4755	179,48	12,46309
		т		128989,06	5803,57	8957	403	50,8	6,45	0,44789
31	21-050301-01	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,06944	110376,68		7665				
		т								
32	12-030101-19	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (АС2)	0,75	19827,06	1060	14870	795	1661	5,63	4
		м3 кладки		3471,37	276,08	2604	207	59,1	0,39	–
2.1 1										
33	11-150106-02	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	110,4	6154,38	18,16	679443	2005	123220	2,9325	323,748
		м2 поверхности облицовки								

				2028,35	8,37	223930	924	54,8	0,0165	1,8216
34	12-120104-05	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	140	102,13	–	14298	–	8450	0,178	24,92
		м2		102,13	–	14298	–	59,1	–	–
35	12-110101-01	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	140	849,15	3,69	118881	517	22812	0,4441	62,174
		м2		273,83	1,88	38336	263	59,1	0,003	0,42
36	11-150405-01	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	140	367,66	1,66	51472	232	15186	0,299	41,86
		м2 окрашиваемой поверхности		197,17	0,77	27604	108	54,8	0,00138	0,1932
37	11-150201-05	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	448,083	1778,58	5,73	796951	2568	294681	1,6445	737
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1200,09	–	537740	–	54,8	–	–
		Итого прямые затраты по смете				**6 772 574**				**3572**
										544

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 769 088
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 137 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	472 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 859 313
- перевозка грузов, тенге	14 450
Накладные расходы I уровня, тенге	1 496 971
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**8 269 545**
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	297 703
Итого, тенге	**8 567 248**
Сметная прибыль (8 %), тенге	685 379
Итого по смете на подряд, тенге	**9 252 627**

Временные здания и сооружения (2,9*0,8)	**2,32%**	214661
Итого, тенге		**9 467 288**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		218694
Итого по акту в текущих ценах на 1 кв. 2016 года		**9 685 982**
НДС (12 %)		1 162 318
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**10 848 300**

Заказчик:
Директор ГККП "Шортандинский районный Дом культуры" при отделе культуры и развития языков Шортандинского района Абилов С.И.

Технадзор:
ТОО "Кокшестрой Технадзор" Ренн О.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" Башаев А.Б.