Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 28 » сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___ТОО «ГААК- НС» лицензия № ГСЛ № 0000277____ от 26.05.2005 г.

_____г. Астана ,ул. Шакарима Кудайбердыулы 19/б

наименование организации, юридический адрес

в лице_____*директора Башаева А.Б*_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт здания Новокубанского Дома культуры в с. Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является___*ГККП « Шортандинский Дом культуры» при отделе культуры и развития языков Шортандинского района, директор_ Абилов С.И*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____*отсутствуют*_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_разработанная_*ТОО « Евростройсервис-Кокше», заключение Филилала РГП « Госэкспертиза» по Северному региону* № 12-0102/16 от 05.04.2016 утвержден(а)_*приказом __ГККП « Шортандинский Дом культуры» при отделе культуры и развития языков Шортандинского района_от_05 апреля 2016г_ № 15*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр квадратный (далее –м²)	1860		1860	
Число этажей	этаж	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр квадратный (далее –м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее- м3)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

- уровень ответственности здания – II
- степень огнестойкости – II
- класс по функциональной пожарной опасности – Ф 2.1

Здание существующее двухэтажное.
Наружные стены (существующие) – толщиной 640 мм из кирпича, оштукатуренные;
Перекрытия (существующие) – из ж/б пустотных плит;
Окна – деревянные заменены на окна из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99;
Двери деревянные по ГОСТ 6629-88 , ГОСТ 24698-84;
Витражи – из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 21519-2003
Утеплитель – керамзит толщиной 200 мм;
Кровля – совмещенная, рулонная с покрытием «Рукан».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _____ ед. согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июнь 2016 года*
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2016 года*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц*: 4,0 месяца;*
фактически, месяц*:; 4,0 месяца;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«____» _____
М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Капитальный ремонт здания Новокубанского Дома культуры в с. Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ГААК-НС»*
Директор Башаев А.Б _____ 28.09.2016г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.