Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Well 9881(G6_03) Arrangement. Temporary site for drilling. Access Road" / "Обустройство скважины 9881(G6_03). Временная площадка для бурения. Подъездная дорога. KPO-10-ENG-WKP-00439"

August 2023 / Август 2023г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 23/C/02315

№	Work description / Описание работ	Unit of mease / Ед. измер	Unit of item. / Пункты контракта	Scope of work / Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit / Цена за единицу	Amount / Сумма за единицу	Scope of work / Объём работ	Amount / Сумма	Scope of work / Объём работ	Amount / Сумма
1. Temporary site for drilling / Временная площадка для бурения										
I. Preparatory work / Подготовительные работы										
1	Supervisor / Супервайзер (1 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.3	12,00	2 088,18	25 058,16	12,00	25 058,16		0,00
2	Worker / Рабочий (2 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.5	24,00	2 336,10	56 066,40	24,00	56 066,40		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**81 124,56**		**81 124,56**		**0,00**
II. Well site / Площадка										
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	17 688,18	220,86	3 906 611,43	17 688,18	3 906 611,43		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	17 688,18	68,53	1 212 170,98	17 688,18	1 212 170,98		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	47 695,92	21,37	1 019 261,81	47 695,92	1 019 261,81		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	47 695,92	91,47	4 362 745,80	47 695,92	4 362 745,80		0,00
5	Ripping of soil / Рыхление грунта (срезка излишнего грунта)	$m^3/м^3$	t.1.i.167	2 133,59	896,12	1 911 952,67	2 133,59	1 911 952,67		0,00
6	Moving of soil in site till 150m / Перемещение грунта внутри площадки до 150м (перемещение излишнего грунта)	$m^3/м^3$	t.1.i.58	2 133,59	140,20	299 129,32	2 133,59	299 129,32		0,00
7	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	16 963,10	1 812,99	30 753 930,67	16 963,10	30 753 930,67		0,00
8	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	13 260,96	1 102,11	14 615 036,63	13 260,96	14 615 036,63		0,00
9	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	12 176,00	1 053,88	12 832 042,88	12 176,00	12 832 042,88		0,00
10	Installation of different type of reinforcement - cage, mesh, rebar etc. as per design / Установка различных видов арматуры - каркаса, сетки, стержней и т.д. согласно проекту	tonne/тонн	t.1.i.223	0,03	984,28	29,53	0,03	29,53		0,00
11	Steel / Сталь	кг/кг	t.1.i.18	31,40	262,50	8 242,50	31,40	8 242,50		0,00

12	Anchor bolts installation with cost of materials / Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кг/кг	t.1.i.79	7,94	709,92	5 636,76	7,94	5 636,76		0,00
13	Item 32 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	26 617,50	1 515,37	40 335 360,98	25 807,50	39 107 911,28	103,50	156 840,80
14	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	26 617,50	1 642,77	43 726 430,48	25 807,50	42 395 786,78	103,50	170 026,70
15	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (2670,7м3 - (26617,5м2 x 0,1)=8,95 м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	8,95	3 896,96	34 877,79	8,95	34 877,79		0,00
16	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	8,95	3 944,30	35 301,49	8,95	35 301,49		0,00
17	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (7,5м3 : 0,2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	37,50	1 956,57	73 371,38	37,50	73 371,38		0,00
18	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	4,28	11 798,40	50 497,15	4,28	50 497,15		0,00
19	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	3,22	3 944,30	12 700,65	3,22	12 700,65		0,00
	Burn pits / Амбары - 2 шт									
20	Excavation in the pit deeper 1.5m / Разработка грунта в котловане глубиной свыше 1,5м	$m^3/м^3$	t.1.i.87	3 120,00	95,26	297 211,20	3 120,00	297 211,20		0,00
21	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	1 272,00	1 102,11	1 401 883,92	1 272,00	1 401 883,92		0,00
22	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	4 392,00	907,76	3 986 881,92	4 392,00	3 986 881,92		0,00
	Burn pit / Амбар - 1 шт									
23	Excavation in the pit deeper 1.5m / Разработка грунта в котловане глубиной свыше 1,5м	$m^3/м^3$	t.1.i.87	1 560,00	95,26	148 605,60	1 560,00	148 605,60		0,00
24	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	636,00	1 102,11	700 941,96	636,00	700 941,96		0,00
25	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	2 196,00	907,76	1 993 440,96	2 196,00	1 993 440,96		0,00
26	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	1 500,00	1 053,88	1 580 820,00		0,00	1 500,00	1 580 820,00
27	Worker / Рабочий (5 чел x 12 час x 5дн)	hour / час	t.3.i.5	300,00	2 336,10	700 830,00		0,00		0,00
28	Excavator DN-112-0.5m3 / Экскаватор ДН – 112 – 0.5 м3	day/день	t.2.i.45	3,00	118 921,93	356 765,79		0,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**166 362 712,23**		**161 166 203,04**		**1 907 687,49**
	III. Electrical part / Электроснабжение									
	Земляные работы на площадке трансформаторной подстанции									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	184,60	896,12	165 423,75	184,60	165 423,75		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	184,60	220,86	40 770,76	184,60	40 770,76		0,00

3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	184,60	68,53	12 650,64	184,60	12 650,64		0,00
4	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	615,36	21,37	13 150,24	615,36	13 150,24		0,00
5	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	615,36	91,47	56 286,98	615,36	56 286,98		0,00
	Демонтаж существующего подземного кабеля-0,4Кв L=1450м									
6	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	2 588,90	220,86	571 784,45	2 588,90	571 784,45		0,00
7	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	326,25	662,07	216 000,34	326,25	216 000,34		0,00
8	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	181,25	931,04	168 751,00	181,25	168 751,00		0,00
9	Master / мастер (1чел х 12 час х 5дн)	hour/час	t.3.i.4	60,00	2 088,18	125 290,80	60,00	125 290,80		0,00
10	Worker / Рабочий (5чел х 12 час х 5дн)	hour/час	t.3.i.5	300,00	2 336,10	700 830,00	300,00	700 830,00		0,00
11	TO-28 loader / TO-28 погрузчик	day/день	t.2.i.48	5,00	175 942,46	879 712,30	5,00	879 712,30		0,00
12	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	5,00	160 021,82	800 109,10		0,00		0,00
13	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	507,50	68,53	34 778,98		0,00	507,50	34 778,98
14	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	5 568,90	79,40	442 170,66		0,00	5 568,90	442 170,66
15	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	9 300,00	193,60	1 800 480,00		0,00	9 300,00	1 800 480,00
	Новый подземный электрический кабель L=324м									
16	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	583,20	220,86	128 805,55	583,20	128 805,55		0,00
17	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	1 458,00	21,37	31 157,46	1 458,00	31 157,46		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**6 188 153,01**		**3 110 614,27**		**2 277 429,64**
					IV. Cellar / Шахта					
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	78,20	662,07	51 773,87	78,20	51 773,87		0,00
2	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	93,96	20,27	1 904,57	93,96	1 904,57		0,00
3	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	22,00	4 945,82	108 808,04	22,00	108 808,04		0,00
4	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	2,20	43 961,26	96 714,77	2,20	96 714,77		0,00
5	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	24,08	1 340,33	32 275,15	24,08	32 275,15		0,00
6	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	24,08	1 156,83	27 856,47	24,08	27 856,47		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	81,00	3 544,39	287 095,59	81,00	287 095,59		0,00
8	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кг/кг	t.1.i.50	1 368,96	368,97	505 105,17	1 368,96	505 105,17		0,00
9	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	16,10	103 237,18	1 662 118,60	16,10	1 662 118,60		0,00
10	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	16,10	57 988,83	933 620,16	16,10	933 620,16		0,00
11	Водонепроницаемое уплотнение/Waterstop	м/м	счет-расчет	15,00	14 671,97	220 079,55	15,00	220 079,55		0,00

12	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					26 409,55		26 409,55		0,00
13	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	0,07	719,46	50,36	0,07	50,36		0,00
14	Steel / Сталь(Кожух)	кг/кг	t.1.i.18	70,18	262,50	18 422,25	70,18	18 422,25		0,00
15	Thiokol / Герметик тиоколовый	кг/кг	t.1.i.182	1,70	3 000,62	5 101,05	1,70	5 101,05		0,00
16	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	104,00	610,34	63 475,36	104,00	63 475,36		0,00
17	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,16	261 480,87	41 836,94	0,16	41 836,94		0,00
18	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	30,80	180,51	5 559,71	30,80	5 559,71		0,00
19	Scaffolding / Подмости	$m^2/м^2$	t.1.i.173	60,00	34 437,79	2 066 267,40	60,00	2 066 267,40		0,00
	Защитное ограждение и лестница - стремянка									
20	Steel / Сталь	кг/кг	t.1.i.18	318,45	262,50	83 593,13		0,00	318,45	83 593,13
21	Apply a prime coat. anticorrosion primer / Нанесение грунтовочного слоя. антикоррозионной грунтовки	$m^2/м^2$	t.1.i.256	25,50	632,95	16 140,23		0,00	25,50	16 140,23
22	Primer for steel structure / Грунтовка для стальных конструкций	кг/кг	t.4.i.58	9,00	780,81	7 027,29		0,00	9,00	7 027,29
23	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.128	12,75	677,12	8 633,28		0,00	12,75	8 633,28
24	Oil-based paint / Масляная краска	кг/кг	t.4.i.55	5,00	755,70	3 778,50		0,00	5,00	3 778,50
25	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кг/кг	t.1.i.79	17,38	709,92	12 338,41		0,00	17,38	12 338,41
26	Welder (pipe) / Сварщик (по трубам) (2чел х 12ч х 2дн)	hour/час	t.3.i.9	48,00	1 858,67	89 216,16		0,00	48,00	89 216,16
27	Welding unit ADD 306 / Сварочный агрегат АДД-306	day/день	t.2.i.71	2,00	47 712,84	95 425,68		0,00	2,00	95 425,68
28	Diesel Power Station A-01-30kv / Дизельэлектростанция А-01-30кВт	day/день	t.2.i.75	1,00	55 344,21	55 344,21		0,00	1,00	55 344,21
29	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	1,00	160 021,82	160 021,82		0,00	1,00	160 021,82
	TOTAL/ИТОГО IV:					**6 685 993,26**		**6 154 474,56**		**531 518,70**
	V. Фундамент под буровую установку/ Foundation under machine									
1	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка В-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	1 441,10	4 945,82	7 127 421,20	1 441,10	7 127 421,20		0,00
2	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь В-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	144,11	43 961,26	6 335 257,18	144,11	6 335 257,18		0,00
3	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кг/кг	t.1.i.50	29 989,06	368,97	11 065 063,47	29 989,06	11 065 063,47		0,00
4	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	316,70	103 237,18	32 695 214,91	316,70	32 695 214,91		0,00
5	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь В-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	316,70	57 988,83	18 365 062,46	316,70	18 365 062,46		0,00
6	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	85,00	3 544,39	301 273,15	85,00	301 273,15		0,00
7	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	979,63	1 340,33	1 313 027,48	979,63	1 313 027,48		0,00
8	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	979,63	1 156,83	1 133 265,37	979,63	1 133 265,37		0,00
9	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	72,12	610,34	44 017,72	72,12	44 017,72		0,00
10	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,17	261 480,87	44 451,75	0,17	44 451,75		0,00
11	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	344,00	180,51	62 095,44	344,00	62 095,44		0,00
12	Supply and laying antiroted beam / Поставка и укладка антисептированной доски	$m^2/м^2$	t.1.i.121	67,00	7 219,53	483 708,51	67,00	483 708,51		0,00

13	Installation of embedded details/Установка закладных деталей	Kg	t.1.i.78	352,72	203,57	71 803,21	352,72	71 803,21		0,00
14	Steel rebar for reinforced concrete / Стальная арматура для железобетона	tonne/тонн	t.4.i.36	0,35	339 614,40	118 865,04	0,35	118 865,04		0,00
15	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm PND (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы ПНД диам.50-60 мм (включая стоимость материала) (ПВХ длина 0,3м х 238шт)	Run m / погонный метр	t.1.i.135	71,40	831,52	59 370,53	71,40	59 370,53		0,00
16	Joints arrangement / Заделка швов	Run m / погонный метр	t.1.i.74	236,00	310,34	73 240,24	236,00	73 240,24		0,00
17	Thiokol / Герметик тиоколовый	кг/кг	t.1.i.182	215,23	3 000,62	645 823,44	215,23	645 823,44		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**79 938 961,10**		**79 938 961,10**		**0,00**
	VI. Дренажный колодец/Drinage pit									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	7,30	931,04	6 796,59	7,30	6 796,59		0,00
2	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	7,30	208,12	1 519,28	7,30	1 519,28		0,00
3	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	2,26	719,46	1 625,98	2,26	1 625,98		0,00
4	Steel / Сталь	кг/кг	t.1.i.18	2 256,60	262,50	592 357,50	2 256,60	592 357,50		0,00
5	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 133-377 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.133-377мм	$m^2/м^2$	t.1.i.113	22,60	465,44	10 518,94	22,60	10 518,94		0,00
6	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	22,60	504,65	11 405,09	22,60	11 405,09		0,00
7	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,07	261 480,87	18 303,66	0,07	18 303,66		0,00
8	Welding of structural steel-includes welding machine and consumables / Сварка стали-включает сварочные машины и потребляемые вещества	m/м	t.1.i.60	186,00	21,18	3 939,48	186,00	3 939,48		0,00
9	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,08	13 490,78	1 079,26	0,08	1 079,26		0,00
10	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	0,08	12 659,00	1 012,72	0,08	1 012,72		0,00
11	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	1,28	103 237,18	132 143,59	1,28	132 143,59		0,00
12	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	1,28	43 961,26	56 270,41	1,28	56 270,41		0,00
	TOTAL/ИТОГО VI:					**836 972,51**		**836 972,51**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**260 093 916,66**		**251 288 350,04**		**4 716 635,82**
	2. Access Road / Подъездная дорога L=305,14 м									
	I. Preparatory works / Подготовительные работы									
	Демонтажные работы									
1	Demolition of existing roads including transportation of materials on the distance up to 8 km / Демонтаж существующих дорог включая транспортировку материалов на дистанцию до 8 км.	$m^3/м^3$	t.1.i.44	697,44	242,25	168 954,84	697,44	168 954,84		0,00
2	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	2 649,45	21,37	56 618,75	2 649,45	56 618,75		0,00
3	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	2 649,45	91,47	242 345,19	2 649,45	242 345,19		0,00

4	Dismantling of exist. Traffic signs / Демонтаж существующих дорожных знаков	Piece / штук	t.1.i.164	27,00	1 525,86	41 198,22	27,00	41 198,22		0,00
5	Dismantling of steel poles / демонтаж металических стоек	Piece / штук	t.1.i.165	4,00	2 970,24	11 880,96	4,00	11 880,96		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**520 997,96**		**520 997,96**		**0,00**
	II. Earth works / Земляные работы									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта (срезка излишнего грунта)	$m^3/м^3$	t.1.i.167	1 596,32	896,12	1 430 494,28		0,00	1 596,32	1 430 494,28
2	Moving of soil in site till 150m / Перемещение грунта внутри площадки до 150м (перемещение излишнего грунта)	$m^3/м^3$	t.1.i.58	1 596,32	140,20	223 804,06		0,00	1 596,32	223 804,06
3	Soil from/to borrow pit/location up to a distance of 8 Km. / Завоз/вывоз грунта из карьера/площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	1 596,32	208,12	332 226,12		0,00	1 596,32	332 226,12
4	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	767,74	1 812,99	1 391 904,94		0,00	767,74	1 391 904,94
5	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	767,74	1 102,11	846 133,93		0,00	767,74	846 133,93
	TOTAL/ИТОГО II:					**4 224 563,33**		**0,00**		**4 224 563,33**
	III. Water supply line ./Водопровод									
1	Replacement of pipe section 100m /Замена участка водопровода -100 м	шт	счет-расчет	1,00	4 235 300,00	4 235 300,00	1,00	4 235 300,00		0,00
2	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					508 236,00		508 236,00		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**4 743 536,00**		**4 743 536,00**		**0,00**
	IV. Construction of pavement TYPE 1 / Устройство дорожной одежды ТИП 1									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	3 587,25	1 956,57	7 018 705,73		0,00	3 587,25	7 018 705,73
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	534,86	11 798,40	6 310 492,22	534,86	6 310 492,22		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	409,45	3 944,30	1 614 993,64	409,45	1 614 993,64		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**14 944 191,59**		**7 925 485,86**		**7 018 705,73**
	V . Road facilities / Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (21,6 м2 x 0,11 : 0,2 = 11,88 м2)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	11,88	1 956,57	23 244,05		0,00	11,88	23 244,05
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	1,36	11 798,40	16 045,82	1,36	16 045,82		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	1,02	3 944,30	4 023,19	1,02	4 023,19		0,00
4	Guard-rails/Дорожные столбы	кг/кг	t.1.i.26	79,60	295,68	23 536,13		0,00	79,60	23 536,13
5	Traffic sign /Дорожные знаки	each/каждый	t.1.i.24	9,00	9 221,43	82 992,87		0,00	9,00	82 992,87
6	Signal pole/Сигнальные столбики	each/каждый	t.1.i.25	51,00	4 044,38	206 263,38		0,00	51,00	206 263,38
7	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	2,52	54 385,31	137 050,98	2,52	137 050,98		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**493 156,42**		**157 119,99**		**336 036,43**
	VI. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	7 349,06	79,40	583 515,36		0,00	7 349,06	583 515,36
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	9 869,76	193,60	1 910 785,54		0,00	9 869,76	1 910 785,54
	TOTAL/ИТОГО VI:					**2 494 300,90**		**0,00**		**2 494 300,90**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**27 420 746,21**		**13 347 139,81**		**14 073 606,40**
	TOTAL/ИТОГО:					**287 514 662,87**		**264 635 489,84**		**18 790 242,22**

Таблица повышения согласно Дополнения 03 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 03 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	3,2%	250 895 236,76		229 625 041,34		18 967 570,28
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	3,4%	2 427 189,78		909 622,52		321 358,63
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	6,5%	1 807 615,47		966 216,31		95 015,21
4	Таблица (4) расценки на материалы	3,2%	36 496 089,55		36 484 937,97		11 151,58
5	Счета третьих сторон	0,0%	4 990 025,10		4 990 025,10		0,00
	ИТОГО:		**296 616 156,65**		**272 975 843,24**		**19 395 095,69**

Customer

Civil Works Superintendent
Karachaganak
Zhenis Tulegenov

Contractor
Подрядчик:

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО