Акт

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ АКТАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 4, 72**	**131240025912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global West Construction",130000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. АКТАУ, Микрорайон 19 д. 43 кв. (офис) 45**	**100240012123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	27/24 от 16.04.2024	

Номер документа	Дата составления
14	**09.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог	05.08.2024-09.09.2024		одна усл.	1	36 065 718,08	36 065 718,08	3 864 184,08
				Итого	1	x	36 065 718,08	3 864 184,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / САЙЫН А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального ИИН/БИН **131 240 025 912**

Подрядчик: ТОО "Global West Construction", ИИН/БИН **100 240 012 123**

Наименование строительства и его адрес: Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных для ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Форма 3

Приложение 4

к приказу Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024г.

Код Заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	отчетный период с	отчетный период по	**275 146 665.92** тенге с учетом НДС	17	27/24	16.04.2024 г.	местный бюджет		Государственное учреждение	131 240 025 912
26.09.2024	01.09.2024	30.09.2024								

Наименование пусковых комплексов, объектов	код затрат	СПП, ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке			248 053 300,32									
в том числе												
Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных для ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"				32 201 534,00							3 864 184,08	36 065 718,08

Заказчик: _____ **Максатов Б.**

Генеральный подрядчик: **Сайын А.С.**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" Форма 2В
Генеральный подрядчик: ТОО "Global West Construction"
Наименование объекта: Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных для ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Основание: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №27/24 от 16.04.2024г

АКТ №5
приемки выполненных работ и произведенных затрат за сентябрь 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	6300	645,00	552,00	4063500	3477600	6300	--	4063500
					92,00	99,00	579600	623700		--	
		Устройство асфальта									
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	6300	20,00	20,00	126000	126000	--	--	126000
					--	5,00	--	31500		--	
3	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство	$м^2$ основания	6300	1922,00	542,00	12108600	3414600	7578900	--	12108600
					177,00	152,00	1115100	957600		--	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	4,4	234609,00	6914,00	1032280	30422	1001858	--	1032280
					--	2373,00	--	10441		--	
5	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 тчп.1.13 приготовление	Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	4,4	57901,00	8820,00	254764	38808	--	--	254764
					49081,00	--	215956	--		--	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6300	1945,00	333,00	12253500	2097900	10155600	--	12253500
					118,00	61,00	743400	384300		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	6300	392,00 21,00	-- --	2469600 132300	-- --	2337300	-- --	2469600
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	133,5489	5715,00 4010,00	96,00 31,00	763232 535531	12821 4140	214880	-- --	763232
9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,74	33557,00 --	-- --	192705 --	-- --	192705	-- --	192706
			Транспортные затраты								
10	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка а/б смесисамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемностьсвыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км	т·км	16210,0072	59,00 --	-- --	956390 --	-- --		-- --	956390
11	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка мусорасамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	19244,8	59,00 --	-- --	1135443 --	-- --		-- --	1135443
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35356016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3321887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9198150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2011681			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21487543		
		- Перевозка грузов	Тенге				2091834				
		Сметная прибыль 5%	Тенге								1 767 800,78
		Итого:	Тенге								37 123 816,37
		Скидка, К=13,259095784%	Тенге								4 922 282,37
		Итого со скидкой:	Тенге								32 201 534,00
		НДС 12%	Тенге								3 864 184,08
		Всего с НДС:	Тенге								36 065 718,08

Сдал:

Директор ТОО "Global West Construction"

Сайын А.С.

Принял:

И.о. руководителя ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Максатов Б.