Утверждаю / *Approved by:*

Giancarlo Rui General Director

Генеральный Директор / *General Director*

«14» 12 2021 года / *year*

Акт приемки объекта в эксплуатацию
Act of Facility Acceptance into Operation

«03» декабря 2021 года / *year*

Заказчик / *The Client*:

АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.», казахстанский филиал, 090300, ЗКО. Бурлинский район, г. Аксай, Промышленная зона; БИН 981141001567; тел. 8-71133-66331, 8-7133-626262
JSCC «Karachaganak Petroleum Operating b.v.», Kazakhstan branch, 090300, WKO, Burlin district, Aksai, Industrial zone; BIN 981141001567; phone No. 8-71133-66331, 8-7133-626262

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН – для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) / surname, name, patronymic (if available), *IIN – for physical entities, name of organization - for legal entities, BIN, postal code, region, city, district, locality, street name, house/building number (stationary premises)*

на основании / *based on:*

Декларации о соответствии (прилагается) / *Declaration of Conformity (attached)*

«03» декабрь 2021 г., ТОО «Елжас», Курмангалиев Мирболат Куанышевич, Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п. Рыбкомбинат, ул. Рыбкомбинат 54; БИН 020540001762; тел. 8-71133-92965
«03» of December 2021y., "Elzhas" LLP, Kurmangaliyev Mirbolat Kuanyshevich – Director, Republic of Kazakhstan, WKO, Uralsk, v. Rybkombinat, RybkombinatStreet, 54; BIN 020540001762; phone No. 8-71133-92965

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон/ *date of the Declaration, name of contractor (general contractor) organization, Manager's surname, name, patronymic (if available), registered address, BIN, phone number)*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) /
Conclusion on Quality of Construction and Installation works (attached)

«03» декабрь 2021 г., ТОО «Инжиниринговая компания по организации строительного производства», Молдагалиев Марат Сатанович, KZ10VJE00046092 от 17.04.2019, № KZ51VJE00043220 от 20.12.2018, № KZ33VJE00043641 от 03.01.2019; БИН 090940016212; тел. 8-7112-51-07-33.
«03» of December 2021y., LLP "Engineering Company for the organization of construction production", Moldagaliyev Marat Satanovich, KZ10VJE00046092 from 17.04.2019 year, № KZ51VJE00043220 from 20.12.2018, № KZ33VJE00043641 from 03.01.2019; BIN 090940016212; ph. No. 8-7112-51-07-33.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон / *date of the Conclusion, name of organization, surname, name, patronymic (if available) of technical supervision experts, № and date of issue of their qualification certificates, BIN, phone number)*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) / *Conclusion on Conformity of Completed Works with the Project (attached)*
« 03 » декабрь 2021 г., ТОО «Аксайгазпроект», Танабаев Серик Давлеткалиевич, № KZ31VJE00066763 от 29.06.2021 года; Галиев Талгат Мырзабаевич, №KZ57VJE00033218 от 12.12.2017; БИН 010640000994; тел. 8-71133-92801, 92802.
«03 » of December 2021y., "AksaiGasProject" LLP, Tanabayev Serik Davletkalievich , № KZ31VJE00066763 dated by 29.06.2021 year; Galiyev Talgat Myrzabaevich, № KZ57VJE00033218, 12.12.2017 year; BIN 010640000994; phone No. 8-71133-92801, 92802.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон/ *date of the conclusion, name of organization,* surname, name, patronymic (if available) *of author`s supervision experts, № and date of issue of their qualification certificates, BIN, phone number)*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта / *after inspection of facility readiness by Contractor (General Contractor) for facility acceptance into operation*
«Обустройство скважины 9874 (N03-7). Подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО»; новое строительство; II (нормальный) уровень ответственности; технически не сложный;
" Well 9874 (N03_7) Arrangement. Access Road. KOGCF, WKO "; *new construction; II (normal) level of criticality; technical incomplicated*

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта / *name of a facility and type of construction (new, extension, refurbishment, technical upgrading, major repair), level of responsibility, technical and technological complexity of the facility)*

по адресу / *Address of the facility*

ЗКО, КНГКМ, / *WKO, KOGCF,*

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) / *Oblast, region, inhabited locality, micro-district, quarter, street, house #*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
« 30 » ноября 2021 года,

(дата ознакомления)

подтверждает, что: / *having checked completeness of as-built technical documentation, including through the electronic module of as-built technical documentation*
" 30 " November 2021 year,

(date of familiarization)

1. Строительство объекта осуществлено на основании / *Construction of the facility was based on:*

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от / *title document for the land plot dated*
« 23 » август / *August* 2019 года/ *year №* 332 Постановление Акимата Бурлинского района Западно-Казахстанской области, кадастровый номер № 08-114-072-2070; / *Resolution by West Kazakhstan oblast Burlin district Akimat, cadastral number* № 08-114-072-2070.

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц,
владеющихземельнымучасткомнаправесобственностииливыкупившихправовременноговозмездногоземлепользования (аренды)./
a document confirming occurrence of legal facts (set of facts), on the basis of which land rights arise, change or terminated, including contracts, court decisions, legal acts of executive bodies, certificate of inheritance, transfer act or separation balance during reorganization of non-state legal entities owning land plot on the right of ownership or redeemed the right of temporary reimbursable land use (lease))

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____ / *or a decision on reconstruction (re-planning, re-equipment) of rooms (individual parts) of existing buildings as of "__"_____20__year*

(наименование органа, вынесшего решение/*name of the decision –making authority)*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ / *Certificate confirming receipt of notification on commencement of construction activities*
выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от «17» июня 2021 года № KZ31REA00227582; от «20» сентября 2021 года № KZ59REA00242404. /
"WKO State Architectural and Construction Supervision Administration" dated 17th of June 2021 year # KZ31REA00227582 ; dated 20nd of September 2021 year # KZ59REA00242404.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона/ *name of the notification accepting authority, date and No of receipt of the certificate)*

3) проекта (проектно-сметной документации) / *project (design and cost estimate documentation)*

ТОО «Аксайгазпроект»
"Aksaigasproject" LLP

(наименование проектной организации, номер проекта /*name of design organization, project #)*

утвержденного(й) / *approved by*
КПО б.в., Приказ № 59 от 23.12.2019 года.
KPO b.v., Order No. 59 dated by 23.12.2019year.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения /
name of organisation approved (re-approved) the design and date of approval)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки / *Construction and installation works have been conducted within the period:*

Начало работ/ *start of the works* « 17 » июня / *June* 2021 *года/ year;*

окончание работ / *completion of the works* « 03 » декабря / *December* 2021 года/ year ;

при продолжительности строительства, месяц / *duration of construction period, month:*

по норме или по проекту организации строительства, месяц / *based on regulations or construction organization (method statement) project, month:* 3,0

фактически, месяц / *actual period, month:* 5,0

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) /
The facility (complex) has the following main technical and economic indices: (capacity, productivity, production process area, length, occupational capacity, transit capacity, number of working places, etc.). To be recorded for all facilities (except for residential houses), units of measurement corresponding intended products or main types of services:

Мощность, производительность и так далее / *Capacity, productivity, etc.*	Единица измерения/ *Unit of measurement*	По проекту / *According to the project*		Фактически / *Actual*	
		общая (с учетом ранее принятых) / *total (including previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди / *including a start-up complex*	общая (с учетом ранее принятых) / *total (including the previously accepted ones)*	в том числе пускового комплекса или очереди / *including a start-up complex*
Строительная длина (протяженность) /*Construction length (total)*	Км/km	0,276		0,276	
Категория дороги/ *Road category*	-	IV-к		IV-к	
Количество полос движения/ *Number of lanes*	шт/ea	2		2	
Ширина земляного полотна/*Subgrade width*	м/*m*	10,0		10,0	
Ширина проезжей части/ *Carriageway width*	м/m	7,0		7,0	
Тип дорожной одежды/ *Pavement type*		Переходный/*Pavement type*		Переходный/*Pavement type*	
Вид покрытия/ *Coating type*		Песчано-гравийно-щебеночное/ *Sand-gravel-crushed stone*		Песчано-гравийно-щебеночное/ *Sand-gravel-crushed stone*	
Нормативная продолжительность строительства/ *Construction duration*	м/m	3,0		5,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период / *Delivery of production (provision of services) provided by the project in the scope according to regulations specifying indices of new projects at early period of operations*

факт начала выпуска продукции с указанием объема/ *the fact of beginning of product release with indication of the volume)*

Жилой дом имеет следующие показатели / *A residential house has the following indices:*

Показатели / *Indices*	Единица измерения / *Unit of measurement*	По проекту / *According to the project*	Фактически / *Actually*
Общая площадь / *Total area*	метр в квадрате / (далее - м^2) /		

	square meter / (thereinafter - m^2)		
Число этажей / *Number of storeys*	Этаж / *storey*		
Общий строительный объем / *Total construction volume*	метр в кубе (далее - $м^3$) / *cubic meter (thereinafter – m^3)*		
В том числе подземной части / *Including the underground part*	$м^3$/ m^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных Помещений / *Area of built-in, extended and added rooms*	$м^2$ / m^2		

Показатели / *Indices*	По проекту / *According to the the project*			Фактически / *Actually*		
	число квартир / *number of flats*	площадь квартир, $м^2$ /*area of the flats, m^2*		число квартир / *number of flats*	площадь квартир, $м^2$ / *area of the flats, m^2*	
		Общая / *total*	Жилая / *living*		Общая / *total*	Жилая / *living*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более / *Total flats, including:* *one-room flats* *two-room flats* *three-room flats* *four-room flats, etc.*						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подъездная автодорога к скважине 9874 (NO_7) протяженностью 276,39м, которая соединяет существующую дорогу с площадкой скважины расположенной на (КНГКМ) Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении.

План и продольный профиль

Проектируемая подъездная дорога отнесена к IV-к категории.

Высота земляного полотна переменная, в среднем – 1, 2 м и нисходит на отметку существующей дороги.

Проектные отметки приурочены к оси земляного полотна. В высотном отношении трасса закреплена временными и постоянными реперами.

Максимальная величина продольного уклона – 11,67%.

Земляное полотно

Ширина земляного полотна – 10,0 м.

Поперечный уклон земляного полотна – 20%.

Крутизна откосов - 1:3.

Проектом предусмотрено уплотнение основания до коэффициента 0,95. Отсыпка земляного полотна предусмотрена грунтом из карьера. Грунт укладывается послойно не более 20 см.

Дорожная одежда
Конструкция дорожной одежды принята из песчано-гравийно-щебеночного покрытия, покрытие состоит из следующих слоев:
Верхний слой покрытия – песчано-гравийно-щебеночная смесь, толщиной 0,2м:
Основание – насыпной грунт, с коэффициентом уплотнения 0,95.
Откосы предусмотрено укреплять плодородным слоем, засеянный семенами травы.

Примыкания и пересечения в одном уровне
За ПК0 трассы подъездной дороги принят край временной площадки скважины 9874 (NO_7). Примыкание к временной площадке для скважины 9874 (NO_7) выполнено с радусом закругления 15м, покрытие ПЩГС.
Видимость встречного транспорта, а также видимость на примыканиях обеспечена на всем протяжении дороги при расчетной скорости 30км/час.
Обустройство дороги, организация и безопасность движения.
С целью обеспечения организованного, безопасного и удобного движения автомобилей по подъездной дороге предусмотрена установка следующих дорожных знаков:
- предупреждающие – 4 шт.;
- приоритета – 1 шт.;
- информационно-указательные – 2 шт.
На подъездной дороге предусмотрена установка 38 сигнальных столбиков:
- в количестве 8 штук на участке примыкания проектируемой подъездной дороги к проектируемой временной площадке;
- 16 штук на участках виража с радиусом 100м; 14 штук на участке примыкания к существующей дороге.

Общая площадь земель для рекультивации подъездной дороги к скважине 9874 (NO_7) по проекту составляет 2,8га.

The following are presented for acceptance to the Technical Commission:
Access road to the Well 9874 (NO_7), with the length of 276,39 m, connecting the existing road with Well site, located in (KOGCF) Karachaganak oil and gas condensate field.

Plan and longitudinal profile
The designed road is of IV Category.
The height of the earth bed is variable, in average - 1, 2 m and goes down to the elevation of the existing road.
Design elevations are linked to the axis of the earth bed. In terms of height, the route is marked by temporary and permanent reference points.
Maximum value of longitudinal slope is 11,67%.

Earth roadbed
Width of earth roadbed is 10,0 m.
Cross slope of the earth roadbed is 20%.
Slope gradient is 1:3.
Design provides for the base compaction to coefficient of 0,95. Filling of the earth roadbed is to be performed with soil from the borrow pit. The soil is placed in layers of no more than 20 cm.

Road pavement
Road pavement design is taken as sand and gravel and crushed stone pavement, consisting of the following layers:
Top layer - sand and gravel and crushed stone mixture with thickness of 0,2m:

Base – filled soil with compaction coefficient of 0,95.
The slopes are to be strengthened with a fertile layer sown with grass seed.

Junctions and crossings at the same level
PK0 of access road route is taken as an edge of the temporary site of Well 9874 (NO_7).
Junction to the temporary site of Well 9874 (NO_7) is performed with rounding radius of 15m, the pavement is sand and gravel and crushed stone mixture.

Visibility of oncoming vehicles as well as visibility at the junctions is ensured along the entire length of the road at 30 km/h design speed.
Road facilities construction, traffic management and safety.
To ensure the organized, safe and convenient traffic of vehicles on the access road the following signs shall be installed:
- *Warning signs– 4 pieces;*
- *Priority traffic sign – 1 piece;*
- *Informational signs – 2 pieces.*

On the access road 38 reflective posts are to be installed:
- 8 pieces on the area of junction of the designed access road to the designed temporary site;
- 16 pieces on the curve sections with radius of 100 m; 14 pieces on the area of junction to the existing road.

Total land area for recultivation of the access road to the Well 9874 (NO_7) according to the Design is 2,8ha.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию / *brief technical characteristics on features of its placement, on main materials and structures, engineering and process equipment*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования / *Pieces of equipment are installed at the facility according to the design and in quantities according to the equipment acceptance acts after individual and complex tests;*

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями/ *External utilities and engineering services (hot and cold water supply, sewage, heating, gas supply, electric power supply systems and communication utilities) provide normal operation of the facility (building, structure, room) and are accepted by the city operating organizations;*

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего __--__тысяч тенге, / *The total estimated cost according to the approved project (design and cost and estimate documentation) is__--__thousand tenge,*
в том числе строительно-монтажных работ__--__тысяч тенге, / *Including construction and installation works__--__ thousand tenge*
оборудования, инструмента и инвентаря __--__тысяч тенге; / *equipment, tools and fittings__--__ thousand tenge*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __--__тысяч тенге, в том числе / *The cost estimate of the fixed assets accepted to operations is__--__ thousand tenge, including:*

строительно-монтажных работ__--__ тысяч тенге / *construction and installation works__--__ thousand tenge*
оборудования, инструмента и инвентаря __--__тысяч тенге / *equipment, tools and fittings__--__thousand tenge*

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора*); / Local content share is provided for in the design and estimate documentation _____% and actually used _____% (at the facilities financed by public investments and quasi-public sector funds);*

10. Класс энергоэффективности здания _____; *Class of building energy performance* _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства / *The facility has been constructed according to the approved design (design and cost estimate documentation) and state regulatory requirements in the field of architecture, town planning and construction.*

РЕШИЛ/ *HAS HEREBY MADE A DECISION*:

«Обустройство скважины 9874 (N03-7). Подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО»
" Well 9874 (N03_7) Arrangement. Access Road. KOGCF, WKO "
(наименование объекта (комплекса)/ *name of facility or complex*)

принять в эксплуатацию / *to accept for operation.*

Сопредседатели комиссии:
Commission Co-Chairmen:
Шуриев Рустам Хангереевич - Инженер проекта
Shuriyev Rustam Khangereevich - Project Engineer

Karachaganak Petroleum Operating B.V. * General Projects Department * Karachaganak Rustam Shuriyev Project Engineer Project Execution Directorate * Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Слити Рамзи Мохамед - Начальник отдела по эксплуатации скважин и добыче
Sliti Ramzi Mohamed - Gathering Manager

Karachaganak Petroleum Operating B.V. * Mohamed Ramzi Sliti Gathering Manager Karachaganak Мохамед Рамзи Слити Начальник отдела по эксплуатации скважин и добычи * Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

члены комиссии / *members of the Commission:*
Представитель ГПП / *Project Engineering Team Representative:*
Борисенко Вячеслав Александрович – Ведущий инженер-строитель
Borissenko Vyacheslav Alexandrovich – Lead Civil Engineer

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Представители ОС / *Construction Department representatives:*

Колчев Николай Александрович – Инспектор по сертификации
Kolchev Nikolay Alexandrovich - Certification Inspector

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Фисун Сергей Юрьевич - Старший инженер по надзору за строительством
Fissun Sergey Yurievich - Senior Civil Works Engineer

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Представитель эксплуатационной организации / *Operating organization representative:*
Атушев Ерден Адилович - Начальник участка по поддержке процессов эксплуатации скважин и добычи
Atushev Yerden Adilovich - Gathering Support Superintendent

фамилия, имя, отчество, должность, подпись, Место печати (при наличии)
/ surname, name, patronymic, job title, signature Stamp (if available)

Технический надзор / *Technical supervision:*
аттестованный (-ые) эксперт (-ы) */ certified expert(s)*

Молдагалиев Марат Сатанович - Эксперт технического надзора, № KZ10VJE00046092 от 17.04.2019 – по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций; № KZ51VJE00043220 от 20.12.2018 года - по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей; № KZ33VJE00043641 от 03.01.2019 года - по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования

Moldagaliyev Marat Satanovich - Technical Supervision Expert, № KZ10VJE00046092 from 17.04.2019 year - First criticality level facilities – Bearing and enclosing structures; № KZ51VJE00043220 from 20.12.2018 year - First criticality level facilities – Utilities; № KZ33VJE00043641 from 03.01.2019 year - First criticality level facilities – Process equipment

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, Место печати (при наличии)/
expert's surname, name, patronymic (if available), specialization of certificate, signature, date, Stamp (if available)

Авторский надзор / *Author's supervision:*
аттестованный (-ые) эксперт (-ы) / *certified expert (s)*

Танабаев Серик Давлеткалиевич – Ведущий инженер авторского надзора, № KZ31VJE00066763 от 29.06.2021 года - по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций.

Tanabayev Serik Davletkalievich - Author Supervision Lead Engineer, № KZ31VJE00066763 dated_29.06.2021 year - First criticality level facilities – Bearing and enclosing structures.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, *Место печати (при наличии)/*
Manager's surname, name, patronymic (if available), signature, Stamp (if available)

Подрядчик (генеральный подрядчик) / *Contractor (General Contractor)*

Лукманов Валихан Шапкатович – Заместитель директора по производству ТОО «Елжас»
Lukmanov Valikhan Shapkatovich – Deputy Production Director, "Elzhas" LLP

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, *Место печати (при наличии)/*
Manager's surname, name, patronymic (if available), signature, Stamp (if available)

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию /
Attachment 10
to the act of acceptance of facility into operation
форма / *a form*

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги) /
Technical data of facility (automobile roads)

«Обустройство скважиныNO3_7 . Подъездная автодорога. ЗКО КНГКМ»
«Well NO3_7Arrangement. Access Road. Karachaganak Oil and Gas Condensate Field, WKO»

№ п.п. / *point*	Наименование конструктивных элементов / *Name of structural elements*	Единицы измерения / *Unit of measurement*	Количество / *Quantity*	Описание конструктивных элементов / *Description of structural elements*	Примечание / *Note*
1	Протяженность дороги / Road length	км km	0,276	Верхний слой покрытия – песчано–гравийно–щебеночная смесь, толщиной 0,2 м. Основание – насыпной грунт, с коэффициентом уплотнения 0.95 The top layer of the cover is a sand-gravel-crushed stone	

				mixture, 0.2 m thick. The base is filled soil with a compaction coefficient of 0.95	
2	Ширина проезжей части / *Width of traffic way*	м	7,0		
3	Ширина тротуаров / *Width of sidewalks*	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог / *Width of pedestrian-ways*	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы / *Width of dividing ground strip*	м			
6	Ширина обочины / *Width of road shoulder*	м	1,5		
7	Угол откоса / *Angle of slope*	Градус / *Degree*	1:3		
8	Высота насыпи / *Height of road bed*	м			
9	Дополнительные транспортные пути / *Additional transportational ways*		-		
10	Количество полос / *Quantity of traffic lanes*		2		
11	Дорожные знаки / *Road signs* - предупреждающие - Warning sidns -приоритета -priorities -информационно указательные -Information signs -Сигнальные столбики -Signal pales	шт / *piece*	 4 1 2 38		
12	Элементы освещения / *Lighting* elements				
13	Зеленые насаждения / *Green belt*	шт / *piece*			

14	Дорожное покрытие / *Road pavement*		Песчано-гравийно-щебеночная смесь Sand-gravel-crushed stone mixture		
15	Электроосвещение / *Electric lighting*		-		

Заказчик/*Client* _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. М.П.
/ surname, name, patronymic (if available), signature of manager, Place of Stamp

Авторский надзор/
Author`s supervision Танабаев Сергей Павлович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. М.П
/surname, name, patronymic (if available), signature of manager, Place of Stamp