Форма 3КС

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГКП "Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО " ГААК-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Темиртауский политехнический колледж" Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Республики, 26

Справка № 1 от 11 июля 2017 г

о стоимости выполненных работ за июль 2017 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		136	12.06.2017				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**19 853 036,0**	**19 853 036**							**2 127 111,0**	
В том числе за отчетный период	**19 853 036,0**	**19 853 036**							**2 127 111,0**	**19853036,0**

М.П.

Заказчик:
Директор КГКП "Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

_____ Абишев А.А 2017 г

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС"

_____ Башаев А.Б. 2017 г

Форма 2-В

Заказчик **КГКП " Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области г. Темиртау. Пр-т Республики, 26**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " ГААК-НС" г.Астана , пр-т Ш. Кудайбердыулы 19/б**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Темиртауский политехнический коледж"Карагандинская обл.,гТемиртау,проспект Республики,26.Капитальный ремонт здания общежития КГКП**

(наименование, адрес)

Объект **"Темиртауский политехнический коледж"Карагандинская обл.,гТемиртау,проспект Республики,26.Капитальный ремонт здания общежития КГКП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 136 от " 12 " **июня** 2017 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ				
1	1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	162,330	2161,61	350894
			Накладные расходы			*702,98*	*114115*
			Сметная прибыль			*160,12*	*25992*
2	2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	105,000	112,30	11792
			Накладные расходы			*40,88*	*4292*
			Сметная прибыль			*8,32*	*874*
3	3	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки.Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,840	40108,35	73799
			Накладные расходы			*14315,50*	*26341*
			Сметная прибыль			*2970,99*	*5467*
4	4	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3,600	4393,77	15818
			Накладные расходы			*1030,88*	*3711*
			Сметная прибыль			*325,46*	*1172*
5	5	21-090201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,600	19684,10	70862,76
			Накладные расходы			*633,34*	*2280*
			Сметная прибыль			*1458,08*	*5249*
6	6	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	110,290	3001,19	331001

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*638,92*	*70466*
			Сметная прибыль			*222,31*	*24519*
7	7	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	110,290	28115,71	3100882
			Накладные расходы			*904,62*	*99771*
			Сметная прибыль			*2082,65*	*229695*
8	8	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	58,128	3423,79	199018
			Накладные расходы			*780,21*	*45352*
			Сметная прибыль			*253,61*	*14742*
9	9	21-090201-0908 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	58,128	25829,77	1501433
			Накладные расходы			*831,07*	*48308*
			Сметная прибыль			*1913,32*	*111217*
10	10	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	105,000	1051,99	110459
			Накладные расходы			*161,96*	*17006*
			Сметная прибыль			*77,92*	*8182*
11	11	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	105,000	1459,81	153280
			Накладные расходы			*46,97*	*16439*
			Сметная прибыль			*108,13*	*37847*
12	12	11-100405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы оконных проемов. Облицовка из ПВХ	м откоса	314,700	583,79	183719
			Накладные расходы			*213,09*	*67059*
			Сметная прибыль			*43,24*	*13608*
13	13	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 270 мм из ПВХ	м	330,000	4699,30	1550769
			Накладные расходы			*151,20*	*166539*
			Сметная прибыль			*348,10*	*383410*
			Раздел: КРОВЛЯ				
14	14	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	56,000	1042,81	58398
			Накладные расходы			*284,15*	*15912*
			Сметная прибыль			*77,25*	*4326*
15	15	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Демонтаж	воронка	2,000	1557,04	3114
			Накладные расходы			*571,28*	*1143*
			Сметная прибыль			*115,34*	*231*
16	16	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж	дефлектор	12,000	5207,39	62489
			Накладные расходы			*1887,77*	*22653*
			Сметная прибыль			*385,73*	*4629*
17	17	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки стен	м3 кладки	6,000	30193,08	181158
			Накладные расходы			*10337,02*	*62022*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2236,52*	*13419*
18	18	11-460401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	9,600	173,35	1664
			Накладные расходы			*56,20*	*539*
			Сметная прибыль			*12,84*	*123*
19	19	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м2	11,880	2058,98	24461
			Накладные расходы			*669,11*	*7949*
			Сметная прибыль			*152,52*	*1812*
20	20	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	4,000	4404,90	17620
			Накладные расходы			*1433,74*	*5735*
			Сметная прибыль			*326,29*	*1305*
21	25	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	44,320	13232,65	586471
			Накладные расходы			*2894,74*	*128295*
			Сметная прибыль			*980,20*	*43442*
22	26	21-030102-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотельный марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	16,842	67077,97	1129727
			Накладные расходы			*2158,24*	*36349*
			Сметная прибыль			*4968,74*	*83684*
23	27	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Перемычки арматурные.Установка	т стальных элементов	0,150	405681,07	60852
			Накладные расходы			*140375,52*	*21056*
			Сметная прибыль			*30050,45*	*4508*
24	28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1545	165449,22	25562
			Накладные расходы			*5323,33*	*822*
			Сметная прибыль			*12255,50*	*1893*
25	29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/шпильки/. Установка	т стальных элементов	0,150	518962,00	77844
			Накладные расходы			*49183,40*	*7378*
			Сметная прибыль			*38441,63*	*5766*
26	31	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	м3 кладки	1,4729	18168,27	26760
			Накладные расходы			*4550,26*	*6702*
			Сметная прибыль			*1345,80*	*1982*
27	32	21-030102-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотельный марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,595	67077,97	39911
			Накладные расходы			*2158,24*	*1284*
			Сметная прибыль			*4968,74*	*2956*
28	35	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опорные подушки бетонные. Устройство	м3	0,960	26316,89	25264
			Накладные расходы			*3330,70*	*3197*
			Сметная прибыль			*1949,40*	*1871*
29	36	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,424	209418,49	88793
			Накладные расходы			*17298,49*	*7335*
			Сметная прибыль			*15512,48*	*6577*
30	37	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,424	115744,03	49075
			Накладные расходы			*3724,07*	*1579*
			Сметная прибыль			*8573,63*	*3635*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	38	11-090701-0126 РСНБ РК 2015	Балки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,200	54430,55	119747
			Накладные расходы			*18504,95*	*40711*
			Сметная прибыль			*4031,89*	*8870*
32	39	21-050204-0211 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	2,288	258699,75	591905
			Накладные расходы			*8323,67*	*19045*
			Сметная прибыль			*19162,94*	*43845*
33	40	11-090301-0303 РСНБ РК 2015	Балки одиночные массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,200	24075,79	52967
			Накладные расходы			*5952,42*	*13095*
			Сметная прибыль			*1783,39*	*3923*
34	41	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,200	3413,88	7511
			Накладные расходы			*967,16*	*2128*
			Сметная прибыль			*252,88*	*556*
35	57	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, мауэрлатов, балок	м3	8,700	52885,49	460104
			Накладные расходы			*14874,06*	*129404*
			Сметная прибыль			*3917,44*	*34082*
36	58	21-070201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	29,000	47950,24	1390557
			Накладные расходы			*1542,80*	*44741*
			Сметная прибыль			*3551,87*	*103004*
37	59	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,650	48024,90	223316
			Накладные расходы			*15025,80*	*69870*
			37			*3557,40*	*16542*
38	60	21-070201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,600	47950,24	652123
			Накладные расходы			*1542,80*	*20982*
			Сметная прибыль			*3551,87*	*48305*
39	61	21-070203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,300	46852,88	14056
			Накладные расходы			*1507,49*	*452*
			Сметная прибыль			*3470,58*	*1041*
40	62	21-070203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,600	45314,62	72503
			Накладные расходы			*1458,00*	*2333*
			Сметная прибыль			*3356,64*	*5371*
41	64	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161	165449,22	26637
			Накладные расходы			*5323,33*	*857*
			Сметная прибыль			*12255,50*	*1973*
42	65	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3266	518962,00	169493
			Накладные расходы			*49183,40*	*16063*
			Сметная прибыль			*38441,63*	*12555*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	68	21-070201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	23,000	57381,94	1319785
			Накладные расходы			*1846,27*	*42464*
			Сметная прибыль			*4250,51*	*97762*
44	69	21-070203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	18,900	45314,62	856446
			Накладные расходы			*1458,00*	*27556*
			Сметная прибыль			*3356,64*	*63440*
45	93	21-070201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,500	45349,35	113373
			Накладные расходы			*1459,12*	*3648*
			Сметная прибыль			*3359,21*	*8398*
46	94	21-070201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,500	57381,94	28691
			Накладные расходы			*1846,27*	*923*
			Сметная прибыль			*4250,51*	*2125*
47	95	21-070203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,000	48053,23	48053
			Накладные расходы			*1546,11*	*1546*
			Сметная прибыль			*3559,50*	*3559*
47	96	21-070203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,500	45314,62	22657
			Накладные расходы			*1458,00*	*729*
			Сметная прибыль			*3356,64*	*1678*
48	103	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Вентиляционные каналы. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	18,000	43621,13	785180
			Накладные расходы			*7921,00*	*142578*
			Сметная прибыль			*3231,19*	*58161*
49	104	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,300	328684,31	98605
			Накладные расходы			*40681,46*	*12204*
			Сметная прибыль			*24346,99*	*7304*
50	105	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм/С1/	т	0,300	29512,76	8853,828
			Накладные расходы			*9268,40*	*2780,52*
			Сметная прибыль			*2186,13*	*655,839*
51	106	21-050301-9911 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0973	182092,83	17716
			Накладные расходы			*5858,84*	*570*
			Сметная прибыль			*13488,36*	*1312*
52	107	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5034	165449,22	83282
			Накладные расходы			*5323,33*	*2680*
			Сметная прибыль			*12255,50*	*6169*
53	108	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5915	276770,02	163704
			Накладные расходы			*39125,33*	*23142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20501,48*	*12126*
54	109	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,592	115744,03	68460
			Накладные расходы			*3724,07*	*2203*
			Сметная прибыль			*8573,63*	*5071*
55	122	41-319104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	286,000	481,12	137600,32
			Накладные расходы			*15,48*	*15039*
			Сметная прибыль			*35,64*	*34623*
56	123	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	286,000	278,71	79711,06
			Накладные расходы			*8,97*	*8712*
			Сметная прибыль			*20,65*	*20057*
			ИТОГО:				17725925
			В том числе :				
			Накладные расходы				974416
			Сметная прибыль				300059
			НДС 12%				2127111
			Итого с НДС				19853036

Заказчик:
Руководитель КГКП "Темиртауский политехнический колледж"
управления образования Карагандинской области
Абишев А.А

Технадзор:
ТОО " Асар-Эксперт" БИН 161040007922 Нугметжанов. А.М

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" Башаев А.Б.