Форма 3КС

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГКП "Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО " ГААК-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Темиртауский политехнический колледж" Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Республики, 26

Справка № 2 от 31 июля 2017 г

о стоимости выполненных работ за июль 2017 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		136	12.06.2017				

Наименован. пусковых комплексов. объектов. блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (скидка)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**34 452 225,0**								**3 691 310,0**	
В том числе за отчетный период	**14 599 189,0**	**15 816 460**				**2908002,0**			**1 564 199,0**	**14599189,0**

Заказчик:

М.П. Директор КГКП "Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области _____ Абишев А.А 2017 г

Подрядчик:

М.П. Директор ТОО "ГААК-НС" _____ Башаев А.Б. 2017 г

Форма 2-В

Заказчик **КГКП " Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области г. Темиртау. Пр-т Республики, 26**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " ГААК-НС" Ш. Кудайбердыулы 19/б** **г.Астана , пр-т**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Темиртауский политехнический коледж"Карагандинская обл.,гТемиртау,проспект Республики,26.Капитальный ремонт здания общежития КГКП**

(наименование, адрес)

Объект **"Темиртауский политехнический коледж"Карагандинская обл.,гТемиртау,проспект Республики,26.Капитальный ремонт здания общежития КГКП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 136 от " 12 " июня 2017 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2017	11.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОЕМЫ				
1	1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	136,000	2161,61	293979
			Накладные расходы			*702,98*	*95605*
			Сметная прибыль			*160,12*	*21776*
2	2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	88,000	112,30	9882
			Накладные расходы			*40,88*	*3597*
			Сметная прибыль			*8,32*	*732*
3	4	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3,000	4393,77	13181
			Накладные расходы			*1030,88*	*3093*
			Сметная прибыль			*325,46*	*976*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	21-090201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,000	19684,10	59052
			Накладные расходы			*633,34*	*1900*
			Сметная прибыль			*1458,08*	*4374*
5	6	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	110,000	3001,19	330131
			Накладные расходы			*638,92*	*70281*
			Сметная прибыль			*222,31*	*24454*
6	7	21-090201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	110,000	28115,71	3092728
			Накладные расходы			*904,62*	*99508*
			Сметная прибыль			*2082,65*	*229092*
7	8	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	48,000	3423,79	164342
			Накладные расходы			*780,21*	*37450*
			Сметная прибыль			*253,61*	*12173*
8	9	21-090201-0908 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	48,000	25829,77	1239829
			Накладные расходы			*831,07*	*39891*
			Сметная прибыль			*1913,32*	*91839*
9	10	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	350,000	1051,99	368197
			Накладные расходы			*161,96*	*56686*
			Сметная прибыль			*77,92*	*27272*
10	11	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	87,000	1459,81	127003
			Накладные расходы			*46,97*	*4086*
			Сметная прибыль			*108,13*	*9407*
11	12	11-100405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы оконных проемов. Облицовка из ПВХ	м откоса	262,000	583,79	152953

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*213,09*	*55830*
			Сметная прибыль			*43,24*	*11329*
12	13	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 270 мм из ПВХ	м	275,000	4699,30	1292308
			Накладные расходы			*151,20*	*41580*
			Сметная прибыль			*348,10*	*95728*
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
13	33	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены парапета и кирпичных столбиков. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	170,700	1577,11	269213
			Накладные расходы			*441,86*	*75425*
			Сметная прибыль			*116,82*	*19942*
14	34	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	341,400	51,59	17612
			Накладные расходы			*1,66*	*567*
			Сметная прибыль			*3,82*	*1305*
15	42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,864	99,30	1277
			Накладные расходы			*23,31*	*300*
			Сметная прибыль			*7,36*	*95*
16	43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	25,728	86,32	2221
			Накладные расходы			*15,21*	*391*
			Сметная прибыль			*6,39*	*165*
17	47	21-110103-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные IZOTERM П50	м3	206,9229	10517,47	2176306
			Накладные расходы			*338,40*	*70023*
			Сметная прибыль			*779,07*	*161208*
18	57	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, маурлатов, балок	м3	20,300	52885,49	1073575
			Накладные расходы			*14874,06*	*301943*
			Сметная прибыль			*3917,44*	*79524*
19	63	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных для крепления стропил(ершей)	т	0,161	547153,74	88092
			Накладные расходы			*144927,41*	*23333*
			Сметная прибыль			*40529,91*	*6525*
20	70	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	43,700	7502,02	327838
			Накладные расходы			*726,47*	*31747*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*555,70*	*24284*
21	71	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	2620,000	95,41	249964
			Накладные расходы			*28,27*	*74062*
			Сметная прибыль			*7,07*	*18516*
22	77		Воронка водосточная ф125мм	шт	11,000	1443,55	15879
			Накладные расходы			*46,45*	*511*
			Сметная прибыль			*106,93*	*1176*
23	78		Желоб водосточный ф125мм,L 3000 мм	шт	57,600	2377,62	136951
			Накладные расходы			*76,50*	*4406*
			Сметная прибыль			*176,12*	*10145*
24	79		Держатель желоба 320мм	шт	260,000	314,69	81818
			Накладные расходы			*10,13*	*2633*
			Сметная прибыль			*23,31*	*6061*
25	80		Колено угловое	шт	44,000	899,10	39560
			Накладные расходы			*28,93*	*1273*
			Сметная прибыль			*66,60*	*2930*
26	81		Колено сливное	шт	11,000	854,14	9396
			Накладные расходы			*27,48*	*302*
			Сметная прибыль			*63,27*	*696*
27	82		Труба водосточная ф125мм,L 3000мм	шт	67,000	2887,11	193436
			Накладные расходы			*92,89*	*6224*
			Сметная прибыль			*213,86*	*14329*
28	83		Сетка воронки "паук"	шт	11,000	314,69	3462
			Накладные расходы			*10,13*	*111*
			Сметная прибыль			*23,31*	*256*
			ОГРАЖДЕНИЕ				
29	97	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркаса	м3	3,500	7502,02	26257
			Накладные расходы			*726,47*	*2543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*555,70*	*1945*
30	98	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	60,000	95,41	5724
			Накладные расходы			*28,27*	*1696*
			Сметная прибыль			*7,07*	*424*
			ВЕНТКАНАЛЫ				
31	103	11-080801-0501 РСНБ РК 2015	Вентиляционные каналы. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	7,000	43621,13	305348
			Накладные расходы			*7921,00*	*55447*
			Сметная прибыль			*3231,19*	*22618*
32	104	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,120	328684,31	39442
			Накладные расходы			*40681,46*	*4882*
			Сметная прибыль			*24346,99*	*2922*
33	105	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм/С1/	т	0,120	29512,76	3542
			Накладные расходы			*9268,40*	*1112*
			Сметная прибыль			*2186,13*	*262*
34	115	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия внутренних стен венканалов из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	90,400	3267,65	295396
			Накладные расходы			*655,90*	*59293*
			Сметная прибыль			*242,05*	*21881*
35	117	21-110102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	15,45	*19613,85*	*303034*
			Накладные расходы			*631,08*	*9750*
			Сметная прибыль			*1452,88*	*22447*
36	122	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	114,200	481,12	54944
			Накладные расходы			*15,48*	*1768*
			Сметная прибыль			*35,64*	*4070*
37	123	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	114,200	278,71	31829

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,97*	*1024*
			Сметная прибыль			*20,65*	*2358*
			ИТОГО:				12895701
			Накладные расходы				1240275
			ИТОГО				14135976
			Накладные расходы II уровня (3,6%)				508895
			ИТОГО				14644871
			Сметная прибыль (8%)				1171590
			ИТОГО				15816460
			Временные здания и сооружения (0,8%)				126532
			ИТОГО				15942992
			СКИДКА подрядчика (к= 0,81759997)				2908002
			ИТОГО с учетом скидки				13034990
			НДС 12%				1564199
			ИТОГО с учетом НДС				14599189

Заказчик:
Руководитель КГКП "Темиртауский политехнический колледж"
управления образования Карагандинской области
Абишев А.А

Технадзор:
ТОО " Асар-Эксперт" Нугметжанов А.М

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" Башаев А.Б.