Форма ЗКС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГКП "Темиртауский политехнический колледж" управления образования
Подрядчик: ТОО " ГААК-НС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания общежития КГКП "Темиртауский политехнический колледж" Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Республики, 26

Справка № 3 от 16 августа 2017 г

о стоимости выполненных работ за август 2017 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		№ 136	12.06.2017				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из гр.1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (СКИДКА)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 452 933,0**	**45 047 261**							**5 405 672,0**	**50 452 933,0**
В том числе за отчетный период	**16 000 708,0**	**14 286 346**							**1 714 362,0**	**16000708,0**

М.П.

Заказчик:
Директор КГКП "Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области _____ Абишев А.А 2017 г

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" _____ Башаев А.Б. 2017 г

Заказчик **КГКП " Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области г. Темиртау. Пр-т Республики, 26**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО " ГААК-НС" г.Астана , пр-т Ш. Кудайбердыулы 19/б**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Темиртауский политехнический коледж"Карагандинская обл.,гТемиртау,проспект Республики,26 .Капитальный ремонт здания общежития КГКП**

Объект **"Темиртауский политехнический коледж"Карагандинская обл.,гТемиртау,проспект Республики,26 .Капитальный ремонт здания общежития КГКП**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 136 от " 12 " июня 2017 г**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.08.2017	01.08.2017	16.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Составлена в текущих ценах второго квартал 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОЕМЫ						
1	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**242,7700**		**2161,61**	**524774**	**50,8 342747**
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1298,51**	**315239**	
		НР второго уровня				1931,94	469017	
		Накладные расходы	%	3,6		69,55	16885	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		702,98	170662	
			%	8		160,12	38872	
2	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**157,0000**		**112,30**	**17631**	**59,1 13043**

Акт приемки выполненных работ № 3

		Итого прямые затраты:			**63,10**	**9907**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			100,37	15758	
		НР второго уровня	%	3,6	3,61	567	
		Накладные расходы	%	--	40,88	6418	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,32	1306	
4	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**5,4000**	**4393,77**	**23726**	**59,8** **10674**
		Итого прямые затраты:			**3037,42**	**16402**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3926,94	21205	
		НР второго уровня	%	3,6	141,37	763	
		Накладные расходы	%	--	1030,88	5567	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	325,46	1757	
5	С121-090201- 0704 21-090201-	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не**	**м2**	**5,4000**	**19684,10**	**106294**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**17592,68**	**95000**	
		НР второго уровня	%	3,6	633,34	3420	
		Накладные расходы	%	--	633,34	3420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1458,08	7874	
6	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**220,8700**	**3001,19**	**662873**	**59,8** **239268**
		Итого прямые затраты:			**2139,95**	**472651**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2682,31	592442	
		НР второго уровня	%	3,6	96,56	21327	
		Накладные расходы	%	--	638,92	141118	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	222,31	49102	
7	С121-090201- 0807 21-090201-	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного**	**м2**	**220,8700**	**28115,71**	**6209917**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**25128,44**	**5550119**	
		НР второго уровня	%	3,6	904,62	199803	
		Накладные расходы	%	--	904,62	199803	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2082,65	459995	
8	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**87,6320**	**3423,79**	**300034**	**59,8** **129828**
		Итого прямые затраты:			**2389,97**	**209438**	

Акт приемки выполненных работ № 3

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3060,01	268155	
		НР второго уровня	%	3,6		110,16	9654	
		Накладные расходы	%	--		780,21	68371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,61	22224	
9	С121-090201-0908 21-090201-	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного**	**м2**	**87,6320**		**25829,77**	**2263514**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23085,38**	**2023018**	
		НР второго уровня	%	3,6		831,07	72828	
		Накладные расходы	%	--		831,07	72828	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1913,32	167668	
10	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**-105,0000**		**1051,99**	**-110459**	**59,8 44840**
		Итого прямые затраты:				**812,10**	**-85271**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				940,21	-98722	
		НР второго уровня	%	3,6		33,85	-3554	
		Накладные расходы	%	--		161,96	-17006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,92	-8182	
11	С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**158,0000**		**1459,81**	**230650**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1304,71**	**206144**	
		НР второго уровня	%	3,6		46,97	7421	
		Накладные расходы	%	--		46,97	7421	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,13	17085	
12	Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Откосы оконных проемов. Облицовка из ПВХ**	**м откоса**	**472,3000**		**583,79**	**275724**	**59,8 203823**
		Итого прямые затраты:				**327,46**	**154659**	

Акт приемки выполненных работ № 3

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				521,76	246427	
		НР второго уровня	%	3,6		18,78	8870	
		Накладные расходы	%	--		213,09	100642	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,24	20422	
13	С121-130814-1201 21-130814-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Откосная планка шириной 270 мм из ПВХ**	**м**	**496,4500**		**4699,30**	**2332967**	
		Итого прямые затраты:				**4200,00**	**2085090**	
		НР второго уровня	%	3,6		151,20	75063	
		Накладные расходы	%	--		151,20	75063	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,10	172814	

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-ВЫХОД НА КРОВЛЮ 2шт

21	Е11-460401-0701 11-460401-0701 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**944,0000**		**173,35**	**163644**	**50,8 47783**
		Итого прямые затраты:				**104,31**	**98473**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				154,93	146257	
		НР второго уровня	%	3,6		5,58	5265	
		Накладные расходы	%	--		56,20	53049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	12122	
22	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**944,0000**		**2058,98**	**1943680**	**59,1 569101**
		Итого прямые затраты:				**1237,36**	**1168065**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1840,22	1737166	
		НР второго уровня	%	3,6		66,25	62538	
		Накладные расходы	%	--		669,11	631639	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,52	143976	
23	Е11-120101-1402 11-120101-1402	**Покрытия. Демонтаж шлака**	**м3 утеплителя**	**255,0000**		**3838,25**	**978754**	**56,4 249506**

		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**2451,99**	**625257**	
		НР второго уровня				3430,44	874762	
		Накладные расходы	%	3,6		123,50	31491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1101,95	280997	
			%	8		284,31	72500	
24	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Демонтаж плит из минеральной ваты на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**944,0000**		**511,56**	**482915**	**56,4 148411**
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**299,99**	**283195**	
		НР второго уровня				457,21	431606	
		Накладные расходы	%	3,6		16,46	15538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		173,67	163949	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	%	8		37,89	35772	
30	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, парапета. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**63,3840**		**2250,64**	**142655**	**50,8 6724**
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**1905,43**	**120774**	
		НР второго уровня				2011,52	127498	
		Накладные расходы	%	3,6		72,41	4590	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		178,50	11314	
			%	8		166,71	10567	
44	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная из пленки. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1004,4800**		**376,04**	**377727**	**56,4 41788**
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**294,49**	**295806**	
		НР второго уровня				336,09	337594	
		Накладные расходы	%	3,6		12,10	12153	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		53,70	53941	
			%	8		27,85	27980	

Акт приемки выполненных работ № 3

45	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1054,7040**		**109,56**	**115554**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**103277**	
		НР второго уровня	%	3,6		3,53	3718	
		Накладные расходы	%	--		3,53	3718	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	8560	
46	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1004,4800**		**1092,80**	**1097692**	**56,4 260745**
		Итого прямые затраты:				**717,11**	**720318**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				976,69	981063	
		НР второго уровня	%	3,6		35,16	35318	
		Накладные расходы	%	--		294,74	296064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,95	81311	
48	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1004,4800**		**759,55**	**762953**	**56,4 137903**
		Итого прямые затраты:				**541,56**	**543987**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				678,85	681890	
		НР второго уровня	%	3,6		24,44	24548	
		Накладные расходы	%	--		161,73	162451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,26	56515	
49	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1004,4800**		**597,43**	**600110**	**56,4 22712**
		Итого прямые затраты:				**511,35**	**513637**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				533,96	536349	
		НР второго уровня	%	3,6		19,22	19309	
		Накладные расходы	%	--		41,83	42020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	44453	

Акт приемки выполненных работ № 3

50	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**166,8000**	**1092,80**	**182278**	**56,4 43298**
		Итого прямые затраты:			**717,11**	**119613**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			976,69	162912	
		НР второго уровня	%	3,6	35,16	5865	
		Накладные расходы	%	--	294,74	49163	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	80,95	13502	
51	**С121-110102-0107 21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	**м3**	**8,5902**	**30062,18**	**258240**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**26868,10**	**230802**	
		НР второго уровня	%	3,6	967,25	8309	
		Накладные расходы	%	--	967,25	8309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2226,83	19129	
52	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**166,8000**	**759,55**	**126693**	**56,4 22900**
		Итого прямые затраты:			**541,56**	**90332**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			678,85	113232	
		НР второго уровня	%	3,6	24,44	4076	
		Накладные расходы	%	--	161,73	26976	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,26	9385	
53	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**166,8000**	**256,04**	**42708**	**56,4 1616**
		Итого прямые затраты:			**219,15**	**36554**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			228,84	38170	
		НР второго уровня	%	3,6	8,24	1374	
		Накладные расходы	%	--	17,93	2990	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,97	3164	

Акт приемки выполненных работ № 3

54	**Е11-120101-1602 11-120101-1602 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	**м2 кровли**	**166,8000**	**169,91**	**28340**	**56,4 2748**
		Итого прямые затраты:			**135,38**	**22581**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			151,85	25329	
		НР второго уровня	%	3,6	5,47	912	
		Накладные расходы	%	--	21,94	3660	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,59	2099	
55	**Е11-120101-0210 11-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**м2 кровли**	**166,8000**	**156,84**	**26161**	**56,4 7966**
		Итого прямые затраты:			**92,42**	**15415**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			140,17	23381	
		НР второго уровня	%	3,6	5,05	842	
		Накладные расходы	%	--	52,80	8808	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,62	1938	
56	**С121-100401-0302 21-100401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Рубероид наплавляемый "Бикрост"**	**м2**	**191,8200**	**441,96**	**84776**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**395,00**	**75769**	
		НР второго уровня	%	3,6	14,22	2728	
		Накладные расходы	%	--	14,22	2728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,74	6280	
59	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**10,8500**	**48024,90**	**521070**	**59,8 208949**
		Итого прямые затраты:			**29441,70**	**319442**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			42922,29	465707	
		НР второго уровня	%	3,6	1545,20	16765	
		Накладные расходы	%	--	15025,80	163030	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3557,40	38598	

Акт приемки выполненных работ № 3

66	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**932,4000**	**270,89**	**252579**	**59,1** **78410**
		Итого прямые затраты:			**158,01**	**147332**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			242,11	225742	
		НР второго уровня	%	3,6	8,72	8127	
		Накладные расходы	%	--	92,81	86537	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,07	18710	
67	Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**377,6000**	**403,94**	**152529**	**59,1** **47336**
		Итого прямые затраты:			**235,67**	**88987**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			361,03	136323	
		НР второго уровня	%	3,6	13,00	4908	
		Накладные расходы	%	--	138,36	52244	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,92	11298	
72	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1310,0000**	**1132,88**	**1484070**	**56,4** **445140**
		Итого материалов:			**58,30**	**76372**	
		Итого прямые затраты:			**672,71**	**881249**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1012,51	1326389	
		НР второго уровня	%	3,6	36,45	47750	
		Накладные расходы	%	--	376,25	492890	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,92	109931	
73	С121-050108-0111 21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1506,5000**	**1856,52**	**2796853**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1659,27**	**2499690**	
		НР второго уровня	%	3,6	59,73	89989	
		Накладные расходы	%	--	59,73	89989	

Акт приемки выполненных работ № 3

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,52	207174	
74	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия коньковые из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,0000**	**3325,79**	**222828**	**56,4** **36901**
		Итого прямые затраты:			**2421,67**	**162252**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2972,43	199153	
		НР второго уровня	%	3,6	107,01	7169	
		Накладные расходы	%	--	657,77	44070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,35	16506	
		ВОДОСТОК					
75	Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**172,8000**	**1986,68**	**343299**	**56,4** **27418**
		Итого прямые затраты:			**1616,93**	**279406**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1775,60	306823	
		НР второго уровня	%	3,6	63,92	11046	
		Накладные расходы	%	--	222,59	38463	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	147,16	25430	
76	Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**200,0000**	**2148,64**	**429727**	**56,4** **134956**
		Итого прямые затраты:			**1245,57**	**249114**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1920,35	384069	
		НР второго уровня	%	3,6	69,13	13826	
		Накладные расходы	%	--	743,91	148782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	159,16	31832	
84	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции ограждения. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**1,6246**	**181471,24**	**294824**	**60,9** **84935**
		Итого прямые затраты:			**109910,70**	**178564**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			162190,09	263499	
		НР второго уровня	%	3,6	5838,84	9486	
		Накладные расходы	%	--	58118,23	94421	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13442,31	21839	

Акт приемки выполненных работ № 3

85	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**1,1397**	**169122,67**	**192751**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**151153,54**	**172271**	
		НР второго уровня	%	3,6	5441,53	6202	
		Накладные расходы	%	--	5441,53	6202	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12527,61	14278	
86	**С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1214**	**169122,67**	**20537**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**151153,54**	**18355**	
		НР второго уровня	%	3,6	5441,53	661	
		Накладные расходы	%	--	5441,53	661	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12527,61	1521	
87	**С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4285**	**156414,55**	**67020**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**139795,64**	**59899**	
		НР второго уровня	%	3,6	5032,64	2156	
		Накладные расходы	%	--	5032,64	2156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11586,26	4964	
88	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**166,8000**	**140,53**	**23440**	**56,4 6246**
		Итого прямые затраты:			**88,15**	**14704**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			125,59	20949	
		НР второго уровня	%	3,6	4,52	754	

Акт приемки выполненных работ № 3

		Накладные расходы	%	--	41,97	7000	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,41	1736	
89	**Е11-090501-0203 11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,6246**	**67492,19**	**109648**	**60,9 28264**
		Итого прямые затраты:			**42923,48**	**69733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			60321,20	97998	
		НР второго уровня	%	3,6	2171,56	3528	
		Накладные расходы	%	--	19569,29	31792	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4999,42	8122	
90	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**48,7380**	**99,30**	**4840**	**54,2 980**
		Итого прямые затраты:			**68,63**	**3345**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			88,75	4325	
		НР второго уровня	%	3,6	3,19	156	
		Накладные расходы	%	--	23,31	1136	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,36	358	
91	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к обьему к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**97,4760**	**86,32**	**8414**	**54,2 1212**
		Итого прямые затраты:			**64,72**	**6309**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			77,15	7520	
		НР второго уровня	%	3,6	2,78	271	
		Накладные расходы	%	--	15,21	1482	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,39	623	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА					
92	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**5,0000**	**12145,90**	**60730**	**59,8 19033**
		Итого прямые затраты:			**7048,81**	**35244**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			10855,41	54277	
		НР второго уровня	%	3,6	390,79	1954	
		Накладные расходы	%	--	4197,40	20987	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	899,70	4498	

Акт приемки выполненных работ № 3

99	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**30,0000**	**1132,88**	**33986**	**56,4 10194**
		Итого прямые затраты:			**672,71**	**20181**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1012,51	30375	
		НР второго уровня	%	3,6	36,45	1094	
		Накладные расходы	%	--	376,25	11288	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,92	2518	
100	**С121-050108-0111 21-050108-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**34,5000**	**1856,52**	**64050**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1659,27**	**57245**	
		НР второго уровня	%	3,6	59,73	2061	
		Накладные расходы	%	--	59,73	2061	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,52	4744	
101	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия коньковые из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,0000**	**3325,79**	**69842**	**56,4 11566**
		Итого прямые затраты:			**2421,67**	**50855**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2972,43	62421	
		НР второго уровня	%	3,6	107,01	2247	
		Накладные расходы	%	--	657,77	13813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	246,35	5173	
102	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж**	**м2**	**12,5000**	**12972,29**	**162154**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**11594,00**	**144925**	
		НР второго уровня	%	3,6	417,38	5217	

Акт приемки выполненных работ № 3

		Накладные расходы	%	--	417,38	5217	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	960,91	12011	
		ВЕНКАНАЛЫ					
103	**Е11-080801-0501 11-080801-0501 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные каналы. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**11,0000**	**43621,13**	**479832**	**50,8 234630**
		Итого прямые затраты:			**32468,93**	**357158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			38986,42	428851	
		НР второго уровня	%	3,6	1403,51	15439	
		Накладные расходы	%	--	7921,00	87131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3231,19	35543	
104	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1807**	**328684,31**	**59393**	**50,8 18085**
		Итого прямые затраты:			**263655,86**	**47643**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			293761,89	53083	
		НР второго уровня	%	3,6	10575,43	1911	
		Накладные расходы	%	--	40681,46	7351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24346,99	4400	
105	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм/С1/**	**т**	**0,1807**	**29512,76**	**17727**	**48,5 4997**
		Итого прямые затраты:			**18058,23**	**3263**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			26377,06	4766	
		НР второго уровня	%	3,6	949,57	172	
		Накладные расходы	%	--	9268,40	1675	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2186,13	395	
110	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание посетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2**	**133,5000**	**2811,02**	**375271**	**54,8 91822**
		Итого прямые затраты:			**1824,55**	**243577**	

Акт приемки выполненных работ № 3

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2512,35	335399	
		НР второго уровня	%	3,6	90,44	12074	
		Накладные расходы	%	--	778,25	103896	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	208,22	27798	
111	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2**	**133,5000**	**424,60**	**56684**	**54,8 17762**
		Итого прямые затраты:			**246,44**	**32899**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			379,49	50661	
		НР второго уровня	%	3,6	13,66	1824	
		Накладные расходы	%	--	146,71	19586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,45	4199	
112	**С121-050308-0121 21-050308-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**136,1700**	**778,08**	**105951**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**695,41**	**94694**	
		НР второго уровня	%	3,6	25,03	3409	
		Накладные расходы	%	--	25,03	3409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,64	7848	
113	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/внутренние стены венканалов/**	**м3 изоляции**	**4,5200**	**51539,88**	**232960**	**55,3 58492**
		Итого прямые затраты:			**33123,07**	**149716**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			46063,81	208208	
		НР второго уровня	%	3,6	1658,30	7496	
		Накладные расходы	%	--	14599,04	65988	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3817,77	17256	

Акт приемки выполненных работ № 3

114	**С121-130805-0203 21-130805-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**м3**	**4,6556**	**7525,45**	**35035**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**6725,88**	**31313**	
		НР второго уровня	%	3,6	242,13	1127	
		Накладные расходы	%	--	242,13	1127	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	557,44	2595	
116	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/наружные стены венканалов/**	**м3 изоляции**	**15,0000**	**51539,88**	**773098**	**55,3 194111**
		Итого прямые затраты:			**33123,07**	**496846**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			46063,81	690957	
		НР второго уровня	%	3,6	1658,30	24874	
		Накладные расходы	%	--	14599,04	218986	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3817,77	57267	
118	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2**	**165,0000**	**2811,02**	**463818**	**54,8 113487**
		Итого прямые затраты:			**1824,55**	**301051**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2512,35	414538	
		НР второго уровня	%	3,6	90,44	14923	
		Накладные расходы	%	--	778,25	128411	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	208,22	34357	
119	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2**	**165,0000**	**424,60**	**70059**	**54,8 21953**
		Итого прямые затраты:			**246,44**	**40662**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			379,49	62615	
		НР второго уровня	%	3,6	13,66	2254	

Акт приемки выполненных работ № 3

		Накладные расходы	%	--	146,71	24207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	31,45	5190	
120	**С121-050308-0121 21-050308-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**168,3000**	**778,08**	**130951**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**695,41**	**117038**	
		НР второго уровня	%	3,6	25,03	4213	
		Накладные расходы	%	--	25,03	4213	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,64	9700	
121	**Е11-200701-0205 11-200701-0205 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**12,0000**	**9277,13**	**111326**	**60,4 13862**
		Итого прямые затраты:			**7136,23**	**85635**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			8291,44	99497	
		НР второго уровня	%	3,6	298,49	3582	
		Накладные расходы	%	--	1453,70	17444	103079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	687,19	8246	103079
122	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**170,8**	**481,12**	**82175**	
		Итого прямые затраты:			430,00	73444	
		НР второго уровня	%	3,6	15,48	2644	
		Накладные расходы	%	--	15,48	2644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	35,64	6087	
123	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**170,8**	**278,71**	**47604**	

Акт приемки выполненных работ № 3

Итого прямые затраты:				249,10	42546	
НР второго уровня	%	3,6		8,97	1532	
Накладные расходы	%	--		8,97	1532	
Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,65	3527	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	ИТОГО прямые затраты, накладные расходы I и II уровня:	Тенге				**30609602**	
	Временные здания и сооружения (0,8%)					244877	
	ИТОГО					**30854479**	
	СКИДКА подрядчика					16568133	
	ИТОГО с учетом скидки					**14286346**	
	НДС 12%					1714362	
	ИТОГО с учетом НДС					**16000708**	

Заказчик: Руководитель КГКП " Темиртауский политехнический колледж" управления образования Карагандинской области
Абишев А.А

Технадзор: Директор ТОО " Асар-Эксперт"
Нугметжанов А.М

Подрядчик: Директор ТОО " ГААК-НС"
Башаев А.Б