Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16** — **020340003068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** — **090740017095**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №25 от 28.03.2024

Номер документа	Дата составления
28	05.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Ортакшыл, Махамбетского района, Атырауской области			Работа	1	42 857 142,85	42 857 142,85	4 591 836,73
				Итого	1	x	42 857 142,85	4 591 836,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"

Наименование строительства и его адрес - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
020340003068	090740017095			№25 от 27.03.2024 г. Доп.согл №2	27.03.2024 г. 24.07.2024 г.		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ	142 857 142,86	142 857 142,86	38 265 306,12				4 591 836,74	42 857 142,86
Удержание аванса 30%								12 857 142,86
ИТОГО к оплате								**30 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003068
Руководитель_____ Шакимов А.К.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ Шукурбеков А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____ Избасаров Г.Ж.
ИИН 800919300121
Аттестаты №KZ96VJE00075480 от 18.07.2022 г, №KZ20VJE00075497 от 18.07.2022 г.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16 БИН 020340003068**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподряд: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй", Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1, БИН/ИИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор подряда (конт № 25 от 27.03.2024 г.

Акт выполненных работ № 2
за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
		Демонтажные работы									
1	1218-0101-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм**	$м^2$ покрытия	7314,48	121,32	114,24	887393	835606	–	226895	1203452
		НР - 72%; СП - 8%			7,08	36,00	51787	263321		89164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка грузов (демонтированных) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т.км	4114,396	29,00	–	119317	–		–	128862
		СП - 8%			–	–	–	–		9545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1006710	835606	–	226895	1332314
							51787	263321	–	98709	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1006710				
		Всего заработная плата	Тенге					315108			
		Транспортные расходы	Тенге				119317				
		Накладные расходы	Тенге				226895				
		Сметная прибыль	Тенге				98709				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					315108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1332314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					315108			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов улица №1, категория - Хозпроезд L=236,23 м, S=1063,03м^2									
		Земляные работы									
3	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	1535,495	11,15	11,15	17121	17121	–	3102	21835
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,81	–	4315		1612	
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	460,6485	260,65	248,46	120068	114453	649	24198	155805
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	4966	28643		11539	
5	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	460,6485	100,85	100,85	46456	46456	–	9816	60773
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,60	–	13635		4501	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м^3 уплотненного грунта	460,6485	119,44	97,23	55020	44789	3685	12751	73193
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	6546	11166		5422	
7	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	20153,37188	24,00	–	483681	–		–	522375
		СП - 8%			–	–	–	–		38694	
		Проезжая часть									
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои о снований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала ос нования в плотном теле	159,4545	18373,98	1446,07	2929814	230582	2665432	98104	3270152
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	33800	57038		242234	
9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	1063,03	2825,51	326,08	3003602	346633	2603435	180949	3439317
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	53534	114010		254766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6655762	800034	5273201	328920	7543450
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98846	228807	–	558768	
							6655762				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				5273202				
		Всего заработная плата	Тенге					327653			
		Транспортные расходы	Тенге				483681				
		Накладные расходы	Тенге				328920				
		Сметная прибыль	Тенге				558768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7543450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					327653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7543450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					327653			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие проездов улица №2, категория - Переулок L=89 ,9 м, S=494,45 м^2									
		Земляные работы									
10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	674,25	11,15	11,15	7518	7518	–	1362	9588
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,81	–	1895		708	
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	202,275	260,65	248,46	52723	50257	285	10626	68415
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	2181	12577		5067	
12	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	202,275	100,85	100,85	20399	20399	–	4310	26686
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,60	–	5987		1976	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	202,275	119,44	97,23	24160	19667	1619	5599	32140
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	2874	4903		2381	
14	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	8849,53125	24,00	–	212389	–		–	229380
		СП - 8%			–	–	–	–		16991	
		Проезжая часть									
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	74,1675							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	494,45	2825,51	326,08	1397073	161230	1210942	84165	1599738
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	24901	53030		118500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3077014	366322	2452626	151694	3487001
							45677	104922	–	258294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3077014				
	Материалы		Тенге				2452625				
	Всего заработная плата		Тенге					150599			
	Транспортные расходы		Тенге				212389				
		Накладные расходы	Тенге				151694				
		Сметная прибыль	Тенге				258294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3487002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					150599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3487002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					150599			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие проездов улица №3, категория - Переулок L=ll 5,28 м, S=634,04 м²									
		Земляные работы									
17	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	864,6	11,15	11,15	9640	9641	–	1746	12294
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,81	–	2430		908	
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	259,38	260,65	248,46	67607	64445	366	13625	87730
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	2796	16128		6497	
19	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	259,38	100,85	100,85	26158	26159	–	5527	34220
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,60	–	7678		2534	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м³ уплотненного грунта	259,38	119,44	97,23	30980	25219	2075	7180	41213
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	3686	6287		3053	
21	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	11347,875	24,00	–	272349	–		–	294137
		СП - 8%			–	–	–	–		21788	
		Проезжая часть									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гр авийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	95,106	18373,98	1446,07	1747476	137530	1589786	58514	1950469
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	20160	34020		144479	
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	634,04	2825,51	326,08	1791486	206748	1552808	107926	2051366
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	31930	68001		151954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3945696	469742	3145035	194518	4471429
							58572	134544	–	331213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3945696				
	Материалы		Тенге				3145035				
	Всего заработная плата		Тенге					193116			
	Транспортные расходы		Тенге				272349				
		Накладные расходы	Тенге				194518				
		Сметная прибыль	Тенге				331213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4471427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					193116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4471427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					193116			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие проездов улица Махамбет, категория - Переуло к L=552,17 м, S=3036,935 м²									
		Земляные работы									
24	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланировэнной площади	1572,63	11,15	11,15	17535	17535	–	3177	22363
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,81	–	4419		1651	
25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на авто мобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	468,999	260,65	248,46	122245	116527	662	24637	158630
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	5056	29162		11748	
26	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	468,999	100,85	100,85	47299	47298	–	9994	61876
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,60	–	13882		4582	
27	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м³								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
28	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	20518,723	24,00	–	492449	–		–	531845
		СП - 8%			–	–	–	–		39396	
		Проезжая часть									
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала о снования в плотном теле	171,747	18373,98	1446,07	3155676	248359	2870912	105667	3522251
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	36405	61436		260908	
30	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракци и 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройств о при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ осн ования	1146,443	2825,51	326,08	3239286	373832	2807719	195148	3709190
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	57735	122956		274757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7130507	849152	5683045	351605	8080674
							105860	243224	–	598562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7130507				
	Материалы		Тенге				5683045				
	Всего заработная плата		Тенге					349084			
	Транспортные расходы		Тенге				492449				
		Накладные расходы	Тенге				351605				
		Сметная прибыль	Тенге				598562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8080674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					349084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8080674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					349084			
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=729,90 м, S=4014,45 $м^2$									
		Земляные работы									
31	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланировани ой площади	1094,85	11,15	11,15	12208	12208	–	2212	15569
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,81	–	3077		1150	
32	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта с погрузкой на автом обили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	328,455	260,65	248,46	85612	81608	463	17254	111094
		НР - 72%; СП - 8%			10,78	62,18	3541	20423		8228	
33	1101-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	328,455	100,85	100,85	33125	33124	–	6999	43333

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,60	–	9722		3209	
34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м³ уплотненного грунта	328,455	119,44	97,23	39231	31936	2628	9092	52189
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	4667	7962		3866	
35	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	14369,906	24,00	–	344878	–		–	372468
		СП - 8%			–	–	–	–		27590	
		Проезжая часть									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои о снований подстилающие и выравнивающие из песчано-г равийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	120,4335	18373,98	1446,07	2212843	174155	2013160	74097	2469895
		НР - 108%; СП - 8%			211,97	357,71	25528	43080		182955	
37	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	2063,324	2825,51	326,08	5829943	672808	5053226	351219	6675658
		НР - 108%; СП - 8%			50,36	107,25	103909	221291		494496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8557840	1005839	7069477	460873	9740206
							137645	305555	–	721494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8557840				
	Материалы		Тенге				7069475				
	Всего заработная плата		Тенге					443200			
	Транспортные расходы		Тенге				344878				
		Накладные расходы	Тенге				460873				
		Сметная прибыль	Тенге				721494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9740207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					443200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9740207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					443200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				34655082				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				498434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4327011			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1280451			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23627050		
		- Перевозка грузов	Тенге				1925063				
		- Накладные расходы	Тенге							1714640	
			Тенге							2567373	
			1 20(				450 516,07				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,02%				358 077,10				
		ИТОГО					35 463 675,44				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				709 273,51				
		ИТОГО					36 172 948,95				
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079				39 030 611,92				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,980392164927	############				38 265 306,12				
		НДС	12 %				4 591 836,74				
		Итого с НДС					42 857 142,86				

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003068
Руководитель_____ Шакимов А.К.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС-Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ Шукурбеков А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____ Избасаров Г.Ж.
ИИН 800919399121
Аттестаты №KZ96VJE00075487 от 18.07.2022 г, №KZ20VJE00075497 от 18.07.2022 г.

Сканировано с CamScanner