Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	**21140006937**	**10**	**20**	**318**	**25.06.2024**	**024 Развитие объектов спорта, 015 За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**	**024, 015, 431**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)	325 791 688	325 791 688	225 158 342	185 129 729			27 019 001	252 177 343

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 К.Т. Галеев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)
Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318** от **25.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за ноябрь 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**185129729**	
			Локальная смета №2-01-01-01. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КЖ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**24645362**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3576073	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1775038*	
			машины и механизмы	тенге			2659642	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*581618*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12449791	
			перевозки	тенге			5959852	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	916			
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**8360814**	
1	**1**	**6101-0101-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**327**	**496**	**162192**	
2	**2**	**6101-0101-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.**	**м^3**	**588**	**546**	**321048**	
3	**3**	**6101-0101-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.**	**м^3**	**1 092**	**661**	**721812**	
4	**4**	**6101-0203-0208** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1***	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2(доработка мокрого).**	**м^3**	**19**	**16 468**	**312892**	

5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	53 182,5	61	3244132	
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	2 026	65	131690	
7	7	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1(для обратной засыпки)	$м^3$	1 696	443	751328	
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	44 520	61	2715720	
		Раздел 2.	Фундаменты				12937158	
9	13	6102-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2(F150,W6,с/ст)	$м^3$	4,64	70 335	326354	
10	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25216	343 657	86657	
11	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04688	391 425	18350	
12	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	6,78	17 407	118019	
13	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки(В10,W6,F150)	$м^3$	3,93	34 559	135817	
14	21	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W6,F150)	$м^3$	23,49	52 239	1227094	
15	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36336	311 558	113208	
16	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05112	343 657	17568	
17	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09072	391 425	35510	
18	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,2)	т	1,39227	413 600	575843	
19	26	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,37692	2 295 723	865304	
20	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(КЖ-6)	$м^2$ поверхности	151,5	2 592	392688	
			Фундаменты Ф-2					
21	28	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	4,52	17 407	78680	
22	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки(В10,W6,F150)	$м^3$	2,62	34 559	90545	
23	30	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W6,F150)	$м^3$	18,1	52 239	945526	
24	31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36336	311 558	113208	
25	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05112	343 657	17568	

26	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09072	391 425	35510	
27	34	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,3,4)	т	0,91088	413 600	376740	
28	35	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,37692	2 295 723	865304	
29	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(КЖ-10)	$м^2$ поверхности	108,06	2 592	280092	
			Фундаменты Ф-3					
30	37	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	6,9	17 407	120108	
31	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки(В10,W6,F150)	$м^3$	4,18	34 559	144457	
32	39	6103-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 25 $м^3$(В25,W6,F150)	$м^3$	26,6	45 517	1210752	
33	40	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3204	311 558	99823	
34	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07808	343 657	26833	
35	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12	391 425	46971	
36	43	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,3,4)	т	0,96238	413 600	398040	
37	44	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,5032	2 295 723	1155208	
38	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(КЖ-13)	$м^2$ поверхности	156	2 592	404352	
			Фундаменты Ф-4,4а					
39	46	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	5,66	17 407	98524	
40	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки(В10,W6,F150)	$м^3$	3,36	34 559	116118	
41	48	6103-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 25 $м^3$(В25,W6,F150)	$м^3$	24,96	45 517	1136104	
42	49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22092	311 558	68829	
43	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02556	343 657	8784	
44	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07536	391 425	29498	
45	52	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1,3,4,6,7,1а)	т	0,49907	413 600	206415	
46	53	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,2355	2 295 723	540643	
47	54	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(КЖ-18)	$м^2$ поверхности	146,66	2 592	380143	
48	55	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.6 таб.6*	Доплата за марку стали С 345	т	1,33984	22 369	29971	

			РАЗДЕЛ 3. Монолитное перекрытие КЖ-24,25				**3347390**	
49	**69**	**224-102-1007** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм**	**м²**	**830**	**4 033**	**3347390**	
			Локальная смета №2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**1657232**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			250799	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*124996*	
			машины и механизмы	тенге			83237	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21048*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1323196	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	59			
			РАЗДЕЛ 2. Разные работы				**1657232**	
			Фрагмент устройства перекрытия 1 этажа АС-12					
50	**24**	**6106-0302-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**3,10984**	**108 335**	**336905**	
51	**25**	**214-203-0202** *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**2,56824**	**421 067**	**1081401**	
52	**26**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,51041**	**375 550**	**191684**	
53	**27**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0312**	**351 816**	**10977**	
54	**28**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м²**	**89,10216**	**407**	**36265**	
			Локальная смета №2-01-01-03. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КМ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**50458922**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			50458922	
			РАЗДЕЛ 1. КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ				**50458922**	
55	**2**	**214-202-0201** *РСНБ РК 2022*	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш**	**т**	**21,7049**	**376 133**	**8163929**	
56	**3**	**214-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**1,5049**	**362 755**	**545910**	
57	**4**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,8585**	**351 816**	**302034**	
58	**10**	**214-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	**т**	**0,6464**	**362 755**	**234485**	
59	**11**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,1111**	**351 816**	**39087**	
60	**12**	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**4,141**	**341 420**	**1413820**	
61	**13**	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**1,6564**	**372 546**	**617085**	
62	**16**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0505**	**351 816**	**17767**	

63	17	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,6966	372 546	1377154	
64	20	214-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш1-35Ш	т	31,0373	376 133	11674153	
65	21	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	6,7872	638 693	4334937	
66	22	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	1,7473	649 007	1134010	
67	23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,7675	375 550	663785	
68	24	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,8584	351 816	653815	
69	25	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	3,636	421 067	1531000	
70	26	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,2121	436 089	92494	
71	27	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	15,4025	341 420	5258722	
72	28	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,0402	546 704	1115386	
73	29	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0808	418 240	33794	
74	32	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,4646	418 240	194314	
75	33	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1919	351 816	67513	
76	34	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2,4442	421 067	1029172	
77	36	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	19,2809	377 703	7282454	
78	40	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,7979	449 139	358368	
79	41	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1313	362 755	47630	
80	42	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4848	351 816	170560	
81	43	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,4443	341 420	493113	
82	48	ССЦ *РК 8.04-08-2021 п.2 таб.6*	Доплата за марку стали С 245	т	18,2911	7 791	142506	
83	49	ССЦ *РК 8.04-08-2021 п.3 таб.6*	Доплата за марку стали С 255	т	103,6765	14 178	1469925	
			Локальная смета №2-01-04-06. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				1970479	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1894763	

			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*930545*	
			машины и механизмы	тенге			61860	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19498*	
			перевозки	тенге			13856	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	437			
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ				**1970479**	
84	**1**	**1215-0102-1601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**5 123**	**5123**	
85	**2**	**1215-0102-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**250**	**4 816**	**1204000**	
86	**3**	**6114-0102-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ко=0,4***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм (демонтаж д.15,20,32)**	**м**	**464**	**1 564**	**725696**	
87	**4**	**6114-0102-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ко=0,4***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм (демонтаж)**	**м**	**12**	**1 817**	**21804**	
88	**5**	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**11,873636**	**252**	**2992**	
89	**6**	**412-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**178,10454**	**61**	**10864**	
			Локальная смета №2-01-04-07. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				**129749**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			126048	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62224*	
			машины и механизмы	тенге			3175	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1143*	
			перевозки	тенге			527	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29			
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ				**129749**	
90	**1**	**1215-0103-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка (160х315/200х200)**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**63,5**	**2 035**	**129222**	
91	**2**	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,45085**	**252**	**114**	
92	**3**	**412-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**6,76275**	**61**	**413**	
			Локальная смета №2-01-04-08. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				**93930**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			91877	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*45215*	
			машины и механизмы	тенге			1604	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*561*	
			перевозки	тенге			449	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23			
			РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**93930**	
93	**104**	**6119-0602-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ко=0,3***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 40 кг (демонтаж)**	**шт.**	**2**	**8 973**	**17946**	
94	**105**	**1217-0101-0703** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**175**	**265**	**46375**	
95	**106**	**1217-0101-0701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**120**	**243**	**29160**	
96	**107**	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,3843**	**252**	**97**	
97	**108**	**412-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**5,7645**	**61**	**352**	
			Локальная смета №02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы. КЖ, АР, КМ. Западная трибуна				**46351498**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			29299617	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14522441*	
			машины и механизмы	тенге			2630864	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*765096*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14421018	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 990			
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы трибуны				**13488373**	
98	**10**	**6106-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3***	**Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения.** ***Разборка (демонтаж каркаса навесов на трибуне) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5***	**т**	**1,2641**	**119 819**	**151463**	
99	**11**	**1146-0302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**$м^3$**	**4,59**	**73 736**	**338448**	
100	**14**	**6111-0503-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Обезжиривание поверхности (металлических существующих) аппарата и трубопровода, диаметр до 500 мм уайт-спиритом**	**$м^2$**	**1 305,9**	**723**	**944166**	
101	**15**	**6104-0601-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8***	**Демонтаж плит (настила) парапета, масса более 0,5 т**	**шт.**	**10**	**6 560**	**65600**	
102	**16**	**1219-0101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление (под анкера, Общие указания по восстановлению кирпичной кладки по оси Е, литс АС6 1511,5м.п./0,25глубина 6046шт)**	**отверстие**	**6 046**	**252**	**1523592**	
103	**17**	**1110-0111-0301** ***РСНБ РК 2022 К=0,8***	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др (Сиденье). Демонтаж**	**изделие**	**4 328**	**2 418**	**10465104**	
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы подтрибунных помещений				**149019**	
			из них:					

			затраты на труд рабочих	тенге			107428	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53152*	
			машины и механизмы	тенге			41590	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12977*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	28			
104	**21**	**1109-0306-0103** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28.*** ***ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5***	**Перегородки стальные. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0.*** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**$м^2$**	**10,04**	**1 491**	**14970**	
105	**22**	**1146-0401-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка бетонных подиумов в санузлах**	**$м^3$**	**1,67**	**57 788**	**96506**	
106	**42**	**1208-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	**Кровли из металлочерепицы (профлиста). Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**25,47**	**1 474**	**37543**	
			РАЗДЕЛ 4. Земляные работы				**926474**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			323363	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*155724*	
			машины и механизмы	тенге			603110	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*175986*	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	130			
107	**52**	**6101-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кэм=1,2***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**$м^3$**	**230,144**	**506**	**116453**	
108	**53**	**6101-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кэм=1,2.*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**$м^3$**	**115,072**	**557**	**64095**	

109	54	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кэм=1,2.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2..*** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	491,934	733	360588	
110	55	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	25,89	10 749	278292	
111	56	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	12,02	3 702	44498	
112	57	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	733,504	83	60881	
113	59	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1 (грунт под ростверк)**	м^3	2,8116	389	1094	
114	60	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 (грунт под ростверк).** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,08	7 162	573	
		Раздел 4.	**РАЗДЕЛ 5. Фундаменты**				8145374	
			Фундаменты под навес					
115	62	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное (толщ.150мм)**	м^3	20,976	17 407	365129	
116	63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки (толщ.100мм)**	м^3	11,968	10 321	123522	
117	64	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	12,20736	22 995	280708	Казахстан
118	65	6103-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного с подколонниками, высота подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м**	м^3	85,6	24 898	2131269	
119	66	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	86,884	28 234	2453083	Казахстан
120	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5888	311 558	183445	

121	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14736**	**343 657**	**50641**	
122	69	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**381,44**	**1 590**	**606490**	
123	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,552**	**391 425**	**216067**	
124	71	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,64096**	**413 600**	**265101**	
125	72	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	**$м^2$**	**391,04**	**2 930**	**1145747**	
126	73	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105**	**$м^2$**	**391,04**	**829**	**324172**	
			РАЗДЕЛ 6. Ремонтно- строительные работы				**22383331**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			14211315	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7015055*	
			машины и механизмы	тенге			67898	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19386*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8104117	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 175			
127	98	1146-0501-0803 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	**Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг (анкера длиной 250мм). Монтаж**	**т металлоконструкций**	**0,9326**	**412 960**	**385126**	
128	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (анкера длиной 250мм)**	**т**	**0,9326**	**343 657**	**320495**	
129	100	1203-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 $м^2$**	**$м^2$ отремонтированной поверхности**	**387,6**	**25 456**	**9866746**	
130	101	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**20,1552**	**96 399**	**1942941**	**Казахстан**
131	34	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**13,9536**	**24 074**	**335919**	
132	103	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,47653**	**309 237**	**147361**	
133	104	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,47653**	**310 726**	**148070**	**Казахстан**
134	105	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения (толщ.5мм, расход 1,8кг на 1мм толщины)**	**$м^2$ поверхности**	**2 251,2**	**1 727**	**3887822**	
135	106	235-301-0107 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей**	**кг**	**20 260,8**	**264**	**5348851**	
			РАЗДЕЛ 16. Окна				**521905**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			53209	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26491*	
			машины и механизмы	тенге			4625	

			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1549*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			464072	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12			
136	**237**	**6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**4,275**	**12 864**	**54994**	
137	**238**	**6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4,0725**	**10 828**	**44097**	
138	**239**	**223-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**4,275**	**51 457**	**219979**	
139	**240**	**223-102-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м^2**	**4,0725**	**49 806**	**202835**	
			РАЗДЕЛ 22.Заделка проемов				**737022**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			273378	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*136085*	
			машины и механизмы	тенге			69732	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15116*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			393913	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	63			
140	**298**	**6105-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м^3**	**9,36**	**36 659**	**343128**	
141	**299**	**213-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**3,5568**	**96 399**	**342872**	**Казахстан**
142	**300**	**212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м^3**	**2,2464**	**22 713**	**51022**	
			Локальная смета №4-02. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ КЛ-0,4КВ				**3515781**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			773829	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*375637*	
			машины и механизмы	тенге			215364	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59128*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2526588	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	186			
143	**1**	**6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**34,29**	**5 968**	**204643**	
144	**2**	**6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**22,86**	**3 702**	**84628**	
145	**4**	**211-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**11,43**	**3 213**	**36725**	
146	**5**	**1134-0201-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,254**	**680 464**	**172838**	

147	6	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	254	4 288	1089152	
148	7	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	300	1 519	455700	
149	8	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	44	2 348	103312	
150	9	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	350,88	3 901	1368783	Казахстан
			Локальная смета №6-01. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				4470607	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4470607	
			РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				4470607	
151	44	241-402-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	180	13 104	2358720	
152	48	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шаровый кран неполнопроходной с МЗИ200 DN 40 Ст45х3,0-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП А=1,043м.	шт	2	252 107,92	504216	
153	50	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Тройниковое ответвление с накладками т.4,0мм В=30 L=740мм l=645мм Ст89х4,0-2-45х3,0-1-ППУ-ПЭ.	шт	1	42 223,4	42223	
154	51	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Тройниковое ответвление с накладками т.4,0мм В=30 L=740мм l=975мм Ст89х4,0-2-45х3,0-1-ППУ-ПЭ.	шт	1	45 290,82	45291	
155	52	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст89х4,0-2-ППУ-ПЭ-КВ.	шт	2	37 634,25	75268	
156	53	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и кабелем вывода Ст89-4,0/180-ППУ-ОЦ-МЗИ 200-КВТ L=2,2м.	шт	2	35 420,42	70841	
157	54	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	14	33 677	471478	
158	55	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Отвод Ст89х3,0-143°-2-ППУ-ПЭ.	шт	2	66 091,96	132184	
159	56	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Отвод Ст89х3,0-128°-2-ППУ-ПЭ.	шт	2	66 091,96	132184	
160	57	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Отвод L=1,45м l=1,0м Ст89х3,0-90°-2-ППУ-ПЭ.	шт	2	74 137,17	148274	
161	58	241-405-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм (L=1,00м l=0,336м Ст89х3,0/180-90°-2-ППУ-ОЦ)	шт.	2	34 224	68448	
162	59	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм (КТЗ-СПЭ 180 -730ВК)	комплект	54	7 102	383508	

163	**60**	**241-408-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм (Тумар 125-500ВК)**	**комплект**	**2**	**4 782**	**9564**	
164	**61**	**241-408-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм (ОЦК 180-500ВК)**	**комплект**	**4**	**7 102**	**28408**	
			Локальная смета №6-04. СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ.СВ1-7				**1170721**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			595697	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*286733*	
			машины и механизмы	тенге			500435	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*138962*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			74589	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	204			
165	**1**	**6101-0207-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые(покрытие канавок и колодцев)**	**$м^2$ креплений**	**69**	**2 525**	**174225**	
166	**2**	**325-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (0,6кВт)**	**маш.-ч**	**13**	**1 333**	**17329**	
167	**3**	**6114-0601-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.**	**кран**	**1**	**5 600**	**5600**	
168	**4**	**6114-0601-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.(демонтаж)**	**кран**	**1**	**4 479**	**4479**	
169	**5**	**6101-0111-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**226**	**2 636**	**595736**	
170	**6**	**6101-0111-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж всасывающего коллектора**	**м**	**226**	**1 652**	**373352**	
			Локальная смета №7-02. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ				**50665448**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			13351077	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6538926*	
			машины и механизмы	тенге			305126	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85619*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37009244	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 988			
			ТАРТАН, ТИП V, S=4895$м^2$					
171	**22**	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**3,5**	**35 872**	**125552**	
172	**23**	**6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**$м^2$**	**4 405,5**	**11 472**	**50539896**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**185129729**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**11663173**	
			Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			**196792902**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		**9839645**	

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	тенге	5%		**9839645**	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			**216472192**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%	тенге	14%		**30306107**	
			в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**93083043**	
			в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**93083043**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%, к - 1,0368	тенге	1,0368		**31421372**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,0557	тенге	1,0557		**98267768**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,075	тенге	1,075		**100064271**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			**229753411**	
			в том числе на 2024 г.	тенге			229 753 411	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		225 158 342	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		27 019 001	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**252 177 343**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г.

_____ Брыксин А.И.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

ГИП ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» БИН 991010000

_____ Хуснутдинов Р.К.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня