Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

**« 28 » сентябрь 2020г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Батысгазстрой» г.Уральск, ул.Пойменная 2/5**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора - Айткалиева Болата Сапаргалиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Водоснабжение 528 земельных участков в с. Федоровка Теректинского района ЗКО**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Теректинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» в лице руководителя – и.о. Султанова К.С.**.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «Smartech» № SM-00-17-16-НВК**.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Теректинский отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказом №94 от 07.11.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Расчетный расход воды | м3/сутки | 331,5 | | 331,5 | |

Объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
**1. Водопроводная сеть , протяженностью – 17604,3м**
- Труба полиэтиленовая SDR21 ф32х2мм – 1415,01м
- Труба полиэтиленовая SDR21 ф40х2,4мм – 795,88м
- Труба полиэтиленовая SDR26 ф90х3,5мм – 1656,4м
- Труба полиэтиленовая SDR26 ф110х4,2мм – 13737,01м
- Водопроводный колодец диаметром 1,5м - 139шт
- Пожарный гидрант h=2м - 65шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020г**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **10 месяцев**:
по норме или по проекту организации строительства **10 месяцев**;
фактически **4 месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**ТОО «Теректі – Таза Су» – Галиев Р.М.** _____.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Водоснабжение 528 земельных участков в с. Федоровка Теректинского района ЗКО** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Директор - Айткалиев Болат Сапаргалиевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)