Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2022г.

Заказчик АО «Каражанбасмунай», БИН: 950540000524, тел.+7(729)247-3222, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 12мкр, зд 74/1,

(наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «27» декабря 2022г., ТОО «ADEK group», осуществившие функции Подрядчика в лице – Султангалиев Гильман Олжагалиевич, директор, БИН 060140020642, г.Атырау, Авангард 2мкр., дом 11Б, блок 2, тел/факс: 8 7122 28-17-25,

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» декабря 2022г., ТОО «Каспийстройэксперт», директор Танатаров Б.К.., Мангистауская область, г.Актау, 14мкр., дом 45, кв.11, тел: +7 (778) 000-0166, эксперт Танатаров Б.К., аттестат эксперта № KZ65VJE00032977, KZ11VJE00032979, KZ81VJE00032980 от 06.12.2017г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключение о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от «27» декабря 2022г., Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» КазНИПИмунайгаз», заместитель директора филиала по проектированию и обустройства месторождений Тенизбаев М.С., ГИП Горячева Е.В., действующего на основании приказа по филиалу «КМГ Инжиниринг «КазНИПИмунайгаз» №31-П от 19.02.2021г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Модернизация РВС 5000м3 №6, №7 на территории ЦППН на месторождении Каражанбас», 2-пусковой комплекс, второй – нормальный

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район,м/р Каражанбас

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок
Постановление №210 от 13.11.2020г, выданного Акимом Мангистауской области;

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ от 04.11.2021г KZ90REA00251158 Государственное учреждение "Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области» Акимат Мангистауской области

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

Рабочего проекта (проектно-сметной документации) разработанный проектной компанией Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» КазНИПИмунайгаз», 16-KGDI-0060-16--19-00;

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной АО "Каражанбасмунай" №36-П от 12.02.2020г, и частная экспертиза ТОО «CaspianExpertGroup», заключение №CEG-0036/19 от 31.02.2019г.;

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «04» 11.2021 года;
окончание работ «15» 12.2022 года;

при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев;
фактически, месяц: 13 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактический**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
РВС 5000м3 для пластовой воды	шт		1		1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Резервуар РВС №7 на территории ЦППН, V=5000м3,

Резервуар вертикальный, стальной V=5000м3. Металлические конструкции резервуаров по типовому проекту 704-1-170-84. Резервуар представляет собой стальную вертикальную цилиндрическую емкость высотой 15,0 м., и диаметром 20,92 м., установленная на кольцевой железобетонный фундамент, смонтирован методом рулонирования. Стенка резервуара состоит из двенадцати поясов, сваренных в заводских условиях двухсторонней автоматической сваркой под флюсом. Днище резервуара состоит из окраек и центральной части. Кровля резервуара коническая, щитовая. Резервуар установлен на фундаментное кольцо, выполненного из бетона кл. В15, марка по водонепроницаемости W4, морозостойкость F100, армированного стержнями по ГОСТ 34028-2016. По краям фундаментов выполнена отмостка из бетона класса А 7.5 толщиной 70мм. Под днищем резервуара грунт основания уплотняется, после уплотнения грунта устраивается основание под резервуар:

- послойно уплотненная песчано-гравийная смесь с добавлением до 40% (по объему) глинистого грунта (местный суглинок);
- гидроизоляционный слой из супесчаного грунта влажностью не более 3%, перемешанного с везущим веществом (8-10%) от объема смеси.

Резервуар установлен в существующем каре.

Диаметр фундаментного кольца резервуара, наружный: 21,72м., внутренний: 19,72м.

В каре установлены монолитные железобетонные столбчатые фундаменты под устройство технологических опор, площадок обслуживания, лестниц и переходов, из бетона кл. В15, марка по водонепроницаемости W4, морозостойкость F100.

Стойки опор под трубопроводы из горячекатаных профилей. Материал металлических конструкции – сталь С235 по ГОСТ 27772-2015.

Металлоконструкции окрашены эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76*, по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

Площадь застройки: 687,4 м2.

Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии:

Покрытие наружной поверхности резервуара - цинк наполненная полиуретановая грунтовка в 2 слоя 80мкм; полиуретановая эмаль в 2 слоя 80мкм.

Внутренняя поверхность резервуара – абразивная струйная очистка; цинк наполненная полиуретановая грунтовка в 2 слоя 80мкм; полиуретановая эмаль в 1 слой 15мкм.

Поверхность бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрыты толстослойной эмалью ЭП-5116, по грунтовке лаком ЭП-55.

Под фундаменты выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм.

Закладные изделия бетонных и железобетонных конструкции покрыты двумя слоями эмали ПФ-115, по одному слою грунта ГФ-021,

Стальные конструкции шахтных лестниц окрашены двумя слоями эмали ПФ-115, по двум слоями грунта ГФ-021.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями – АО «Каражанбасмунай»;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 360684,4 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 296279,81 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 64404,63 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 297700,67 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 284226,51 тыс.тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13474,16 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Модернизация РВС 5000м3 №6, №7 на территории ЦППН на месторождении Каражанбас» 2-пусковой комплекс,** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: АО «Каражанбасмунай»
Заместитель генерального директора по производству — Союнов Н.Д.

Заместитель генерального директора по производству — Тао Е.

Технический надзор:
ТОО «Каспийстройэксперт»
Эксперт — Танатаров Б.К.

Авторский надзор:
Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» КазНИПИмунайгаз»
Заместитель директора филиала
по проектированию и обустройства месторождений — Тенизбаев М.С.

Генеральный подрядчик: ТОО «ADEK group»
Директор — Султангалиев Г.О.

Представители эксплуатационной организации: АО «Каражанбасмунай»

Директор по производству — Бозахаров К.О. / Садуакасов Г.Е.

Директор / Зам.директора ПТД — Елеусинов М.К. / Чэнь Цзяньхуа

Директор/Зам директору ДКС — Гэн Юнцзюнь / Кожанов М.

Начальник ОКС — Избасаров Н.К. / Каражанов Н.К.

Начальник / Зам.начальника ЦППН — Ешекенов Н.К. / Джубатыров Е.С., Сатыбалдиев К.Ш.