Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

**Декларация о соответствии**

"28"сентября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Корпорация «МСК-Строй»**

**г. Балхаш, ул.Русакова, дом5.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Иманбекова Ж.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел культуры и развития языков города Жезказгана»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):**ТОО «Павлодарский проектный И.Ц.»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Жезказгана» №518 от 30.12.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая площадь здания | м2 | 576 | | 576 | |
| Общий объем здания | м3 | 8236,8 | | 8236,8 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание – пирамидообразное, двухэтажное, с подвальным этажом, квадратной формы в плане, с размерами в осях 24,0х24,0 м и отметкой наивысшей точки пирамиды 14,300. Высота (в чистоте): подвального этажа – 3,34 м, первого этажа – 3,135 м, второго – переменная, от 3,00 м до 8,10 м. Здание оборудовано лифтом пассажирским грузоподъемностью 630 кг.

Конструктивная схема – каркасная.

Фундаменты – столбчатые железобетонные стаканного типа и ленточные из сборных бетонных блоков.

Колонны, балки каркаса - металлические.

Наружные ограждающие конструкции – светопрозрачные ограждающие конструкции из однокамерных стеклопакетов из закаленного стекла, с аргоновым заполнением.

Внутренние стены – кирпичные толщиной 250 мм (лестничная клетка).

Перегородки – кирпичные, из древесно-стружечных плит (ДСП).

Перекрытие подвального этажа – монолитное железобетонное.

Перекрытие 1 этажа, перекрытия лестничных клеток – сборные железобетонные многопустотные плиты.

Лестницы – сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Крыши лестничных клеток – бесчердачные, кровля – оцинкованная кровельная сталь по сплошному деревянному настилу, водосток – наружный организованный.

Окна подвального этажа – металлопластиковые.

Двери - наружные – металлопластиковые, внутренние - деревянные.

Полы – линолеум, керамические плиты по бетонному основанию.

Колонны и крыльцо главной входной группы, обрамления витражей лестничных клеток, лестницы боковых входных групп, цоколь - облицовка керамическими плитами.

Отмостка – бетонные тротуарные плитки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2021 год**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2021 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**директор Иманбеков Ж.Т.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Қарағанды обл. Балқаш қ.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Корпорация "МСК-Строй"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Карагандинская обл. г. Балхаш Республика Казахстан