Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	23.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Аванс (тенге)							
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области	226 662 105,26	202 376 879,70					226 662 105,26	226 662 105,26	226 662 105,26	226 662 105,26
Удержание 5%										**11 333 105,26**
Итого к оплате										**215 329 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Кабылтаева А.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Best GarantKAZ"

Эксперт _____ Макажанов Н.Е.

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Нурсеитов Т.Р.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Протока Железинка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №1 от 21.06.2024

за Июнь 2024 (месяц, год) на **2-1-1 Гидротехнические решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площадки перевалки грунта/	$м^3$ грунта	200	86,50	86,50	17300,00	17300,00		3650,00	22626,00	
						0,00	25,35	0,00	5070,00		1676,00		
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	200	145,47	145,47	29094,00	29094,00		6138,00	38050,00	
						0,00	42,63	0,00	8526,00		2818,00		
3	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площадки складирования разработанного грунта/	$м^3$ грунта	39000	86,50	86,50	3373500,00	3373500,00		711750,00	4412070,00	
						0,00	25,35	0,00	988650,00		326820,00		
4	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	39000	872,83	872,83	34040370,00	34040370,00		7183020,00	44521230,00	
						0,00	255,80	0,00	9976200,00		3297840,00		
5	5	1101-0207-1303 РСНБ РК 2022	Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,42	10406,03	10406,03	4371,00	4371,00		948,00	5744,00	
						0,00	3133,31	0,00	1316,00		425,00		
6	6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная)/Кусты и мелколесье/. Погрузка	т	6,3	170,00		1071,00			86,00	1157,00	
7	7	411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	95,76	65,00		6224,00			498,00	6722,00	
8	8	1144-0101-0901 РСНБ РК 2022	Грунты группы 1-2. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 $м^3$, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах	$м^3$ грунта	20360	2302,88	2302,88	46886636,78	46886636,93		17064937,64	69067635,22	
						0,00	952,46	0,00	19392085,66		5116060,80		
9	9	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка	т	32576	286,00		9316735,99			745338,81	10062074,80	
10	10	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	166138	55,00		9137590,08			731007,24	9868597,32	
11	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	20265,97	33,40	29,42	676883,46	596224,77	2837,29	182596,46	928181,57	
						3,84	8,67	77821,40	175705,95		68701,65		
			ИТОГО по акту					103489776,31	84947496,70	2837,29	25153040,10	138934087,93	
								77821,40	30547553,61	0,00	10291271,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,44**			**4 779 332,62**				**143 713 420,55**	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**%**	**3,69**			**5 303 025,22**				**149 016 445,77**	
			Итого с климатическими										
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2**			**2 980 328,92**				**151 996 774,69**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**164 004 519,89**	
			НДС	**12 %**				**19 680 542,39**					
			Итого с НДС									**183 685 062,28**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кабылтаева А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Азметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Протока Каратунь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №2 от 21.06.2024

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Гидротехнические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	69	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №1, дамб, временной дороги/	$м^3$ грунта	15426,55	86,5	86,5	1334397	1334397		281535	1745206	
						0	25,35	0	391063		129274		
2	70	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	15426,55	436,41	436,41	6732301	6732301		1420631	8805167	
						0	127,9	0	1973056		652235		
3	71	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №2, дамб, временной дороги/	$м^3$ грунта	3432,36	86,5	86,5	296899	296899		62641	388303	
						0	25,35	0	87010		28763		
4	72	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	3432,36	363,68	363,68	1248281	1248281		263399	1632602	
						0	106,58	0	365821		120922		
5	85	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №1/	$м^3$ грунта	8562,24	98,29	98,29	841583	841582		177581	1100677	
						0	28,81	0	246678		81513		
6	86	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	8562,24	495,39	495,39	4241648	4241648		895011	5547561	
						0	145,18	0	1243066		410902		
7	87	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №2/	$м^3$ грунта	3584,3	98,29	98,29	352301	352301		74338	460762	
						0	28,81	0	103264		34123		
8	88	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	3584,3	330,26	330,26	1183751	1183751		249790	1548239	
						0	96,79	0	346924		114698		
9	101	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №1/	$м^3$ грунта	8562,24	307,69	267,91	2634516	2293909	27399	735154	3639209	
						36,58	82,67	313207	707840		269539		
10	102	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №2/	$м^3$ грунта	3584,3	307,69	267,91	1102853	960270	11470	307748	1523435	
						36,58	82,67	131114	296314		112834		
11	124	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №1/	т конструкций	6,98586	114542,05	12882,34	800175	89995		515813	1421267	
						101659,71	5350,03	710181	37375		105279		
12	126	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №2/	т конструкций	2,57066	114542,05	12882,34	294449	33116		189809	522999	
						101659,71	5350,03	261333	13753		38741		
13	146	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие/Плита днища/	рукций колодца	4,72	26074,27	10325,48	123070,48	48736,38	3800	90291,43	230430,86	
						14943,72	4379,01	70534,48	20668,95		17068,95		
14	148	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 1/	см трубопровода	0,563	2901449,36	1298139,56	1633516	730853	78238	1075692	2925945	
						1464344	465598,12	824426	262132		216737		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	150	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 2/	см трубопровода	0,19	2901449,36	1298139,56	551275	246647	26404	363022	987441	
						1464344	465598,12	278225	88464		73144		
16	212	1101-0207-1303 РСНБ РК 2022	Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	1,2786	10406,03	10406,03	13305	13305		2884	17484	
						0	3133,31	0	4006		1295		
17	213	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная)/Кусты и мелколесье/. Погрузка	т	19,1179	170		3250				3510	
18	214	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	133,8253	44		5888			260	6359	
			ИТОГО по акту					23393458,48	20647991,38	147311	6705339,43	32506596,86	
			Временные здания и сооружения	%	3,44			2589020,48	6187434,95	0	2407798,95		
			Итого с временными					1118226,93				33624823,79	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			1240756,00				34865579,79	
			Итого с климатическими					697311,60				35562891,39	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2							38 372 359,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					4604683				42 977 042,98	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %							
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кабылтаева А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2024 году	Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь		
1-1	**Подготовительные работы**	**2 048 887**	**-**		**-**	**2 048 887**
1-2	**Мобилизация**	**5 801 485**	**-**	**-**	**-**	**5 801 485**
2-1	**Протока Железинка**	**858 482 938**	**183 685 062**	**183 685 062**	**183 685 062**	**674 797 876**
2-2	**Протока Каратунь**	**701 088 588**	**42 977 043**	**42 977 043**	**42 977 043**	**658 111 545**
	ВСЕГО	**1 567 421 898**	**226 662 105**	**226 662 105**	**226 662 105**	**1 340 759 793**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Кабылтаева А.Ж.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Нурсеитов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Макажанов Н.Е.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**