Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					12	23.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области	495 633 684,21	240 153 195,49					268 971 578,95	268 971 578,95	268 971 578,95	268 971 578,95
Удержание 5%										**13 448 578,95**
Итого к оплате										**255 523 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Нурсентов Т.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Макажанов Н.Е.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №3 от 29.07.2024

за июль 2024 (месяц, год) на 1-1-1 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С Расчет	**Вынос проекта в натуру**	к-т	0,5	431772,32	0,00	215886,00	0,00	215886,00		215886,00	
			ИТОГО по акту			0,00	0,00	0,00	0,00				
								215886,00	0,00	215886,00	0,00	215886,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									232 940,99	
			НДС			12 %		27 952,92					
			Итого с НДС									260 893,91	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Т. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Гос.управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №4 от 29.07.2024

за июль 2024 (месяц, год) на 1-1-2 Подготовительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С Расчет	**Вынос проекта в натуру**	к-т	0,5	1263652,68	0,00	631826,50	0,00	631826,50		631826,50	
			ИТОГО по акту			0,00	0,00	0,00	0,00				
								631826,50	0,00	631826,50	0,00	631826,50	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									681 740,79	
			НДС			12 %		81 808,90					
			Итого с НДС									763 549,69	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Т. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тогеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-2 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №5 от 29.07.2024

за Июль 2024 (месяц, год) на 1-2-1 Мобилизация

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	333-101-0103 РСНБ РК 2022	Тягачи седельные грузоподъёмностью 22 т	маш.-ч	19,2	6822,00	6822,00 2152,00	130982,00	130982,00 41318,00		10479,00	141461,00	
2	2	327-102-0103 РСНБ РК 2022	Буксиры дизельные для работы в закрытой акватории, мощность 552 кВт	маш.-ч	80,8	48664,00	48664,00 12202,00	3932051,00	3932052,00 985922,00		314564,00	4246615,00	
			ИТОГО по акту					4063033,00	4063034,00	0,00	0,00	4388076,00	
								0,00	1027240,00	0,00	325043,00		
			Временные здания и сооружения	%	3,44			150 949,81					
			Итого с временными									4 539 025,81	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			167 490,05					
			Итого с климатическими									4 706 515,87	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			94 130,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 800 646,18	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									5 179 897,23	
			НДС			12 %		621 587,67					
			Итого с НДС									5 801 484,90	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Т. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Протока Железинка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 23.02.2024**

Акт выполненных работ №6 от 29.07.2024

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	1144-0101-0901 РСНБ РК 2022	Грунты группы 1-2. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м³, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах	м³ грунта	26762,451	2302,88	2302,88	61630713,13	61630713,34		22431215,98	90786797,79	
						0,00	952,46	0,00	25490164,16		6724868,68		
2	9	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка	т	40929,6	286,00		11705865,59				12642334,01	
											936469,16		
3	10	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	204648	55,00		11255640,10				12156091,35	
											900451,25		
4	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	25581	33,40	29,42	854405,48	752592,94	3581,41	230484,90	1171609,99	
						3,84	8,67	98231,14	221787,26		86719,61		
			ИТОГО по акту					85446624,30	62383306,27	3581,41	22661700,88	116756833,14	
								98231,14	25711951,42	0,00	8648508,70		
			Временные здания и сооружения	%	3,44			4 016 435,06					
			Итого с временными									120 773 268,20	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			4 456 533,60					
			Итого с климатическими									125 229 801,80	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			2 504 596,04					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									127 734 397,83	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									137 825 415,26	
			НДС			12 %		16 539 049,83					
			Итого с НДС									154 364 465,09	

Сдал (Подрядчик)

"АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Т. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Протока Каратунь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №7 от 29.07.2024

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Гидротехнические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	**Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК0-ПК8+55/**	м³ грунта	17628,4	573,61 102,06	440,06 153,89	10111827,00 1799155,00	7757553,00 2712834,00	555118,00	3248562,00 1068810,00	14429199,00	
2	2	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. **Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м³/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе трех ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,15. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК0-ПК8+55/**	м³ грунта	17628,4	257,10 68,89	163,54 108,57	4532262,00 1214420,00	2882948,00 1913915,00	434893,00	2252381,00 542778,00	7327421,00	
3	3	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. **Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК0-ПК12+75/**	м³ грунта	5478,5	735,40 130,85	564,18 197,29	4028889,00 716862,00	3090860,00 1080853,00	221167,00	1294350,00 425844,00	5749083,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м^3/ч. #При работе трех ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,15. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК0-ПК12+75/		5478,5	329,62	209,67	1805823,00	1148677,00	173285,00	897433,00	2919492,00	
				м^3 грунта		88,32	139,19	483861,00	762552,00		216236,00		
5	23	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК48+75-ПК61/		13667,4	602,30	462,07	8231875,00	6315295,00	451844,00	2644642,00	11746584,00	
				м^3 грунта		107,17	161,58	1464735,00	2208378,00		870067,00		
6	24	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК48+75-ПК61/		13667,4	234,75	149,32	3208422,00	2040816,00	307927,00	1594439,00	5187052,00	
				м^3 грунта		62,90	99,13	859679,00	1354849,00		384191,00		
7	25	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК48+75-ПК61/		9996,75	735,40	564,18	7351610,00	5639967,00	403569,00	2361832,00	10490489,00	
				м^3 грунта		130,85	197,29	1308075,00	1972259,00		777047,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	26	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м^3/ч. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК48+75-ПК61/	м^3 грунта	9996,75	300,95 80,64	191,43 127,08	3008522,00 806138,00	1913678,00 1270387,00	288706,00	1495114,00 360283,00	4863919,00	
9	73	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №3, дамб, временной дороги/	м^3 грунта	5517,93	86,50 0,00	86,50 25,35	477301,00 0,00	477301,00 139880,00		100702,00 46240,00	624243,00	
10	74	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	5517,93	363,68 0,00	363,68 106,58	2006761,00 0,00	2006761,00 588101,00		423446,00 194397,00	2624604,00	
11	89	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №3/	м^3 грунта	11539,01	98,29 0,00	98,29 28,81	1134169,00 0,00	1134169,00 332439,00		239319,00 109851,00	1483339,00	
12	90	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	11539,01	412,82 0,00	412,82 120,99	4763534,00 0,00	4763534,00 1396105,00		1005163,00 461445,00	6230142,00	
13	103	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №3/	м^3 грунта	11539,01	307,69 36,58	267,91 82,67	3550438,00 422097,00	3091416,00 953930,00	36925,00	990739,00 363248,00	4904425,00	
14	128	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №3/	т конструкций	3,54386	114542,05 101659,71	12882,34 5350,03	405921,00 360268,00	45653,00 18960,00		261667,00 53407,00	720995,00	
15	146	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие/Плита днища/	м^3 конструкций колодца	1,18	26074,27 14943,72	10325,48 4379,01	30767,62 17633,62	12184,10 5167,24	950,00	22572,86 4267,24	57607,72	
16	152	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 3/	км трубопровода	0,148	2901449,36 1464344,00	1298139,56 465598,12	429415,00 216723,00	192125,00 68909,00	20567,00	282775,00 56975,00	769165,00	
17	172	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 1/	км трубопровода	0,077	2191294,88 1114848,00	954431,98 344482,20	168730,00 85843,00	73491,00 26525,00	9395,00	111245,00 22398,00	302373,00	
18	174	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 2/	км трубопровода	0,0905	2191294,88 1114848,00	954431,98 344482,20	198312,00 100894,00	86376,00 31176,00	11042,00	130749,00 26325,00	355386,00	
19	176	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 3/	км трубопровода	0,02	2191294,88 1114848,00	954431,98 344482,20	43826,00 22297,00	19089,00 6890,00	2440,00	28895,00 5818,00	78539,00	
20	196	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 1/	м трубопровода	678	261,41 216,40	45,01 18,78	177236,00 146719,00	30517,00 12733,00		157859,00 26808,00	361903,00	
21	197	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 2/	м трубопровода	276,7	261,41 216,40	45,01 18,78	72332,00 59878,00	12454,00 5196,00		64424,00 10941,00	147697,00	
22	198	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 3/	м трубопровода	279	261,41 216,40	45,01 18,78	72933,00 60376,00	12558,00 5240,00		64960,00 11032,00	148925,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**55810905,62**	**42747422,10**	**2917828,00**	**19673268,86**	**81522582,72**	
								10145653,62	**16867278,24**	**0,00**	**6038408,24**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,44**			**2 804 376,85**					
			Итого с временными									**84 326 959,57**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**%**	**3,69**			**3 111 664,81**					
			Итого с климатическими									**87 438 624,37**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2**			**1 748 772,49**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**89 187 396,86**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**96 233 201,21**	
			НДС			**12 %**		**11 547 984,15**					
			Итого с НДС									**107 781 185,36**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Т. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2024 году		Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Июль		
1-1	**Подготовительные работы**	**2 048 887**	**1 024 444**		**1 024 444**	**1 024 444**	**1 024 443**
1-2	**Мобилизация**	**5 801 485**	**5 801 485**	**-**	**5 801 485**	**5 801 485**	**0**
2-1	**Протока Железинка**	**858 482 938**	**338 049 527**	**183 685 062**	**154 364 465**	**338 049 527**	**520 433 411**
2-2	**Протока Каратунь**	**701 088 588**	**150 758 228**	**42 977 043**	**107 781 185**	**150 758 228**	**550 330 360**
	ВСЕГО	**1 567 421 898**	**495 633 684**	**226 662 105**	**268 971 579**	**495 633 684**	**1 071 788 214**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель_____ **Толеутаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт_____ **Макажанов Н.Е.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления_____**Нурсеитов Т.Р.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт_____**Ахметов Ж.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18** — **140340002470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 12 от 23.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
66	29.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области			усл	1	268 971 578,95	268 971 578,95	28 818 383,46
				Итого	1	x	268 971 578,95	28 818 383,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Нурсеитов Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2024

М.П.