Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы– Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за Сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	28.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы– Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области	155 300 240,00	47 444 449,00							5 693 334,00	53 137 783,00

Место печати (при наличии)
Заказчик И.О. руководителя отдела ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сагынов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор ТОО "Мерей и К" _____ Шаудиров Н.М.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Шадияров Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Мерей и К"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы–Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области

Договор: №64 от 28.06.2024 года

АКТ 2

Акт приемки выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы– Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области
за сентябрь месяц 2024 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измеремния	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА переходного типа на автодороге районного						39797261
1	Е11-270102-204 1127-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 К=1,333	Основания и покрытия толщиной 15 см /20 см/ из готовой неменгиогрунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	7000	1627,00	11389000
2	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	539	15079,36	8127775
3	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	363,32	15270,08	5547925
4	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	363,32	17247,5	6266362
5	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	539	15689	8456371
6	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	273	36,00	9828
РАЗДЕЛ 7. Водопропускная труба д 1,0 м км 155+400						4489559
135	Е11-220301-211 1122-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=0,7	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	6151597	73819

136	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунт а по пут и с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/Русло реки/	м3 грунта	18	137	2466
137	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях под тело трубы. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	18,2	479	8718
138	Е11-80101-203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Основание под трубу и оголовки из ЩПГС. Устройство	м3 основания	2,8	8916	24965
139	[illegible] 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,22	15849,65	51036
140	СТ211-603-0103 211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	3,416	15966,02	54540
141	[illegible] 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Подушки под откосные и портальные стенки, щебеночные из фракционного щебня. Устройство	м3 подушки	6,54	30799	201425
142	Е11-300405-101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	11,9	38018	452414
143	С1225-104-0124 225-104-0124 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт	12	66495	797940
144	С1225-109-0205 225-109-0205 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт	2	111073	222146
145	С1225-109-0104 225-109-0104 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт	4	93876	375504
146	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	4168	187560
147	Е11-300504-0601 1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	7	3898	27286
148	С1235-401-0501 235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	7,4	745	5513

149	Е11-460101-803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение раствором	м3	1,5	197331	295997
150	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2	33939	50909
151	Е11-300503-106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лоток монолитный бетонные под тело трубы. Устройство	м3	0,88	181875	160050
152	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,4	103	1071
153	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,4	49	510
154	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,4	610	6344
155	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10,4	209	2174
156	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16	115	1840
157	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	16	91	1456
158	Е11-010204-0507 1101-0204-0507 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем	м2 мощения	22	15527	341594
159	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,2	15079,36	33175
160	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	4,8	20064	96307
161	Е11-010204-0507 1101-0204-0507 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем	м2 мощения	19,4	15527	301224

162	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,6	15079	54286
163	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	4,1	20063,94	82262
164	Е11-010204-0507 1101-0204-0507 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем	м2 мощения	20,2	15527	313645
165	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2	15079,36	30159
166	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	4,3	20063,94	86275
167	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,7	33421	90237
168	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	2,727	20064	54714

ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			44286820
Сметная прибыль 5%						2 214 341
Непредвиденные работы и затраты 2%						885 736
Итого в сметных ценнах						47 386 898
Распределение итоги в сметных ценах по кварталам:						
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%						16 585 414
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%						18 954 759
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%						11 846 724
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса):						
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%, к-1,0368						17 195 757
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%, к-1,0557						20 010 539
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%, к-1,075						12 735 229
Итого в прогнозных ценах						49 941 525
Пересчет итогов по кварталам с учетом тендерной скидки по договору (К-0,95):						
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%, к-1,0368 * К-0,95						16 335 970
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%, к-1,0557 * К-0,95						19 010 012
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%, к-1,075 *К-0,95						12 098 467
Итого в ценах согласно договора (5% скидка; К - 0,95)						47 444 449
Расчет НДС в прогнозных ценах по кварталам:						
НДС на II квартал 2024 г. - 12%						1 960 316

НДС на III квартал 2024 г. - 12%	2 281 201
НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	1 451 816
Итого НДС - 12%	5 693 334
ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	53 137 783
Удержание авансового платежа согласно договора (-30%)	15 941 335
ИТОГО К ОПЛАТЕ	37 196 448

Заказчик :
И.О. Руководителя
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Сайлаов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мерей и К" _____ Шәудір Т.Қ.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Шадияров Н.М.