Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	23.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области	792 908 820,76	252 788 712,28					495 633 684,21	778 757 041,96	283 123 357,75	283 123 357,75
Удержание 5%										**14 156 167,89**
Итого к оплате										**268 967 189,86**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель_____ **Тонеутаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт_____ **Макажанов Н.Е.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления_____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт_____ **Ахметов Ж.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18** — **140340002470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 12 от 23.02.2024 г. Допсоглашение к договору

Номер документа	Дата составления
80	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области			усл	1	283 123 357,75	283 123 357,75	30 334 645,47
				Итого	1	x	283 123 357,75	30 334 645,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Батырханов К.Н. / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Протока Железинка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №9 от 28.08.2024

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	1144-0101-0901 РСНБ РК 2022	Грунты группы 1-2. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м^3, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах		38631,526	2302,88	2302,88	88963768,55	88963768,85		32379399,91	131050498,31	
				м^3 грунта		0,00	952,46	0,00	36794983,37		9707329,85		
2	9	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка		61810,443	286,00		17677786,69				19092009,49	
				т							1414222,80		
3	10	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		183334,3675	55,00		10083390,30				10890061,56	
				т·км							806671,26		
4	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале		23271,763	33,40	29,42	777276,96	684655,19	3258,11	209678,67	1065846,92	
				м^3 грунта		3,84	8,67	89363,66	201766,18		78891,29		
			ИТОГО по акту					117502222,50	89648424,05	3258,11	32589078,58	162098416,28	
								89363,66	36996749,55	0,00	12007115,20		
			Временные здания и сооружения	%	3,44			5 576 185,52					
			Итого с временными									167 674 601,80	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			6 187 192,81					
			Итого с климатическими									173 861 794,61	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			3 477 235,89					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									177 339 030,50	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									191 348 813,91	
			НДС			12 %		22 961 857,67					
			Итого с НДС									214 310 671,58	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макаканов Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Протока Каратунь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 23.02.2024

Акт выполненных работ №8 от 28.08.2024

за Август 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Гидротехнические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК12+75-ПК25+50/	м^3 грунта	7315,13	573,61	440,06	4196032,00	3219096,00	230353,00	1348032,00	5987580,00	
						102,06	153,89	746582,00	1125725,00		443516,00		
2	6	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе двух ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК12+75-ПК25+50/	м^3 грунта	7315,13	245,93	156,43	1799010,00	1144306,00	172637,00	894055,00	2908496,00	
						65,90	103,85	482067,00	759676,00		215431,00		
3	7	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК12+75-ПК25+50/	м^3 грунта	5351	735,40	564,18	3935125,00	3018927,00	216020,00	1264227,00	5615285,00	
						130,85	197,29	700178,00	1055699,00		415933,00		
4	8	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м^3/ч. #При работе двух ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК12+75-ПК25+50/	м^3 грунта	5351	315,29	200,55	1687117,00	1073143,00	161921,00	838395,00	2727566,00	
						84,48	133,13	452052,00	712379,00		202054,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	31	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК61-ПК69/	м^3 грунта	12441	573,61	440,06	7136282,00	5474786,00	391767,00	2292627,00	10183207,00	
						102,06	153,89	1269728,00	1914545,00		754298,00		
6	32	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК61-ПК69/	м^3 грунта	5528,5	735,40	564,18	4065659,00	3119069,00	223186,00	1306163,00	5801552,00	
						130,85	197,29	723404,00	1090718,00		429730,00		
7	75	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №4, дамб, временной дороги/	м^3 грунта	1916,93	86,50	86,50	165814,00	165814,00		34984,00	216862,00	
						0,00	25,35	0,00	48594,00		16064,00		
8	76	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	1916,93	290,94	290,94	557712,00	557712,00		117680,00	729430,00	
						0,00	85,27	0,00	163457,00		54038,00		
9	77	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №5, дамб, временной дороги/	м^3 грунта	1940,63	86,50	86,50	167864,00	167865,00		35416,00	219542,00	
						0,00	25,35	0,00	49195,00		16262,00		
10	78	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	1940,63	218,21	218,21	423465,00	423465,00		89347,00	553837,00	
						0,00	63,95	0,00	124103,00		41025,00		
11	91	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №4/	м^3 грунта	7376,93	98,29	98,29	725078,00	725078,00		152998,00	948304,00	
						0,00	28,81	0,00	212529,00		70228,00		
12	92	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	7376,93	330,26	330,26	2436305,00	2436305,00		514098,00	3186465,00	
						0,00	96,79	0,00	714013,00		236062,00		
13	93	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №5/	м^3 грунта	6802,85	98,29	98,29	668652,00	668652,00		141091,00	874506,00	
						0,00	28,81	0,00	195990,00		64763,00		
14	94	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	6802,85	247,69	247,69	1684998,00	1684998,00		355517,00	2203783,00	
						0,00	72,59	0,00	493819,00		163268,00		
15	104	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №4/	м^3 грунта	7376,93	307,69	267,91	2269808,00	1976354,00	23606,00	633383,00	3135417,00	
						36,58	82,67	269848,00	609851,00		232226,00		
16	105	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №5/	м^3 грунта	6802,85	307,69	267,91	2093169,00	1822552,00	21769,00	584093,00	2891416,00	
						36,58	82,67	248848,00	562392,00		214154,00		
17	130	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №4/	т конструкций	3,78798	114542,05	12882,34	433883,00	48798,00		279692,00	770661,00	
						101659,71	5350,03	385085,00	20266,00		57086,00		
18	132	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №5/	т конструкций	1,89399	114542,05	12882,34	216941,00	24399,00		139846,00	385330,00	
						101659,71	5350,03	192542,00	10133,00		28543,00		
19	146	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие/Плита днища/	м^3 конструкций колодца	1,77	26074,27	10325,48	46151,43	18276,15	1425,00	33859,29	86411,58	
						14943,72	4379,01	26450,43	7750,86		6400,86		
20	154	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 4/	км трубопровода	0,166	2901449,36	1298139,56	481641,00	215491,00	23068,00	317167,00	862713,00	
						1464344,00	465598,12	243081,00	77289,00		63905,00		
21	156	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 5/	км трубопровода	0,157	2901449,36	1298139,56	455528,00	203808,00	21818,00	299971,00	815939,00	
						1464344,00	465598,12	229902,00	73099,00		60440,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	178	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 4/		0,1055	2191294,88	954431,98	231182,00	100693,00	12873,00	152420,00	414290,00	
				км трубопровода		1114848,00	344482,20	117616,00	36343,00		30688,00		
23	180	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 5/		0,093	2191294,88	954431,98	203790,00	88762,00	11347,00	134361,00	365203,00	
				км трубопровода		1114848,00	344482,20	103681,00	32037,00		27052,00		
24	199	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 4/		166,5	261,41	45,01	43525,00	7494,00		38766,00	88874,00	
				м трубопровода		216,40	18,78	36031,00	3127,00		6583,00		
25	200	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 5/		141	261,41	45,01	36859,00	6346,00		32829,00	75263,00	
				м трубопровода		216,40	18,78	30512,00	2648,00		5575,00		
			ИТОГО по акту					36161590,43	28392189,15	1511790,00	12031017,29	52047932,58	
								6257607,43	10095377,86	0,00	3855324,86		
			Временные здания и сооружения	%	3,44			1 790 448,88					
			Итого с временными									53 838 381,46	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			1 986 636,28					
			Итого с климатическими									55 825 017,74	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			1 116 500,35					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56 941 518,41	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									61 439 898,37	
			НДС			12 %		7 372 787,80					
			Итого с НДС									68 812 686,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Голеутин С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2024 году			Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Июль	Август		
1-1	Подготовительные работы	2 048 887	1 024 444		1 024 444		1 024 444	1 024 443
1-2	Мобилизация	5 801 485	5 801 485	-	5 801 485		5 801 485	0
2-1	Протока Железинка	858 482 938	338 049 527	183 685 062	154 364 465	214 310 672	338 049 527	520 433 411
2-2	Протока Каратунь	701 088 588	150 758 228	42 977 043	107 781 185	68 812 686	150 758 228	550 330 360
	ВСЕГО	1 567 421 898	495 633 684	226 662 105	268 971 579	283 123 358	495 633 684	1 071 788 214

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Манажанов Н.Е.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**