Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	23.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области	992 165 463,01	190 543 233,08					778 757 041,96	992 165 463,01	213 408 421,05	213 408 421,05
Удержание 5%										**10 670 421,05**
Итого к оплате										**202 738 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Макажанов Н.Е.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18**	**140340002470**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41**	**940140001393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 12 от 23.02.2024 г. Допсоглашение к договору	

Номер документа	Дата составления
95	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области			усл	1	213 408 421,05	213 408 421,05	22 865 187,97
				Итого	1	x	213 408 421,05	22 865 187,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Батырханов К.Н. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17 Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Протока Каратунь
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №10 от 24.09.2024

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Гидротехнические решения

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК25+50-ПК32/	м³ грунта	5763	573,61 102,06	440,06 153,89	3305714,00 588172,00	2536066,00 886868,00	181477,00	1062006,00 349411,00	4717131,00	
2	10	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м³/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК25+50-ПК32/	м³ грунта	5763	234,75 62,90	149,32 99,13	1352864,00 362493,00	860531,00 571286,00	129840,00	672312,00 161998,00	2187174,00	
3	11	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК25+50-ПК32/	м³ грунта	2910	735,40 130,85	564,18 197,29	2140014,00 380774,00	1641764,00 574114,00	117477,00	687517,00 226194,00	3053725,00	
4	12	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м³/ч. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК25+50-ПК32/	м³ грунта	2910	300,95 80,64	191,43 127,08	875765,00 234662,00	557061,00 369803,00	84041,00	435220,00 104876,00	1415861,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	13	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК32-ПК35/	м^3 грунта	3496,5	573,61 102,06	440,06 153,89	2005627,00 356853,00	1538669,00 538076,00	110105,00	644335,00 211993,00	2861955,00	
6	14	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК32-ПК35/	м^3 грунта	3496,5	234,75 62,90	149,32 99,13	820803,00 219930,00	522097,00 346608,00	78776,00	407902,00 98287,00	1326992,00	
7	15	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК32-ПК35/	м^3 грунта	1633,5	735,40 130,85	564,18 197,29	1201276,00 213743,00	921588,00 322273,00	65944,00	385931,00 126972,00	1714179,00	
8	16	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м^3/ч. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК32-ПК35/	м^3 грунта	1633,5	300,95 80,64	191,43 127,08	491602,00 131725,00	312701,00 207585,00	47175,00	244306,00 58871,00	794779,00	
9	17	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК35-ПК37/	м^3 грунта	2719,5	573,61 102,06	440,06 153,89	1559932,00 277552,00	1196743,00 418504,00	85637,00	501149,00 164883,00	2225964,00	
10	18	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м^3/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК35-ПК37/	м^3 грунта	1064	735,40 130,85	564,18 197,29	782466,00 139224,00	600288,00 209917,00	42954,00	251381,00 82705,00	1116552,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	19	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	**Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК36-ПК48+75/**	м³ грунта	12001,6	573,61 102,06	440,06 153,89	6884238,00 1224883,00	5281424,00 1846926,00	377930,00	2211655,00 727657,00	9823550,00	
12	20	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м³/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК36-ПК48+75/	м³ грунта	12001,6	234,75 62,90	149,32 99,13	2817376,00 754901,00	1792079,00 1189719,00	270396,00	1400107,00 337365,00	4554848,00	
13	21	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК36-ПК48+75/	м³ грунта	7132,25	735,40 130,85	564,18 197,29	5245057,00 933255,00	4023873,00 1407122,00	287929,00	1685065,00 554390,00	7484512,00	
14	22	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м³/ч. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК36-48+75/	м³ грунта	7132,25	300,95 80,64	191,43 127,08	2146451,00 575145,00	1365326,00 906366,00	205979,00	1066699,00 257046,00	3470196,00	
15	27	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка	т	41070,4	286,00		11746134,00			939691,00	12685825,00	
16	28	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка	т	8964	286,00		2563704,15			205096,27	2768800,42	
17	29	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	82140,8	114,00		9364051,00			749124,00	10113175,00	
18	30	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	14552,82	114,00		1659021,48			132721,80	1791743,28	
19	37	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	**Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК69-ПК78/**	м³ грунта	13117	573,61 102,06	440,06 153,89	7524042,00 1338721,00	5772267,00 2018575,00	413054,00	2417201,00 795284,00	10736527,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	38	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м³/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК69-ПК78/	м³ грунта	2039,5	735,40 130,85	564,18 197,29	1499848,00 266869,00	1150645,00 402373,00	82335,00	481852,00 158530,00	2140230,00	
21	79	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №6, дамб, временной дороги/	м³ грунта	14369,11	86,50 0,00	86,50 25,35	1242928,00 0,00	1242928,00 364257,00		262236,00 120413,00	1625577,00	
22	80	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	14369,11	654,62 0,00	654,62 191,85	9406307,00 0,00	9406307,00 2756714,00		1984805,00 911289,00	12302401,00	
23	81	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №7, дамб, временной дороги/	м³ грунта	3456,89	86,50 0,00	86,50 25,35	299021,00 0,00	299021,00 87632,00		63088,00 28969,00	391078,00	
24	82	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3456,89	218,21 0,00	218,21 63,95	754328,00 0,00	754328,00 221068,00		159155,00 73079,00	986562,00	
25	83	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка ПРС с площади из под карты №8, дамб, временной дороги/	м³ грунта	1241,4	86,50 0,00	86,50 25,35	107381,00 0,00	107381,00 31469,00		22656,00 10403,00	140440,00	
26	84	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1241,4	218,21 0,00	218,21 63,95	270886,00 0,00	270886,00 79388,00		57154,00 26243,00	354283,00	
27	95	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №6/	м³ грунта	10153,73	98,29 0,00	98,29 28,81	998010,00 0,00	998010,00 292529,00		210588,00 96664,00	1305262,00	
28	96	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	10153,73	743,08 0,00	743,08 217,78	7545034,00 0,00	7545033,00 2211279,00		1592105,00 730967,00	9868106,00	
29	97	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №7/	м³ грунта	5835,02	98,29 0,00	98,29 28,81	573524,00 0,00	573524,00 168107,00		121018,00 55549,00	750091,00	
30	98	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	5835,02	247,69 0,00	247,69 72,59	1445276,00 0,00	1445276,00 423564,00		304938,00 140040,00	1890254,00	
31	99	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка грунта с пятна карты №8/	м³ грунта	2848,18	98,29 0,00	98,29 28,81	279948,00 0,00	279948,00 82056,00		59071,00 27115,00	366134,00	
32	100	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	2848,18	165,13 0,00	165,13 48,39	470320,00 0,00	470320,00 137823,00		99231,00 45571,00	615122,00	
33	106	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №6/	м³ грунта	10153,73	307,69 36,58	267,91 82,67	3124201,00 371423,00	2720286,00 839409,00	32492,00	871799,00 319639,00	4315639,00	
34	107	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №7/	м³ грунта	5835,02	307,69 36,58	267,91 82,67	1795377,00 213445,00	1563260,00 482381,00	18672,00	500995,00 183686,00	2480058,00	
35	108	1136-0101-0103 РСНБ РК 2022	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т/Карта №8/	м³ грунта	2848,18	307,69 36,58	267,91 82,67	876357,00 104186,00	763056,00 235459,00	9114,00	244545,00 89661,00	1210563,00	
36	109	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)/Карта №1/	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	68882,69	2,26 0,00	2,26 0,66	155675,00 0,00	155675,00 45463,00		33064,00 15154,00	203893,00	
37	110	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)/Карта №2/	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	12426,75	2,26 0,00	2,26 0,66	28084,00 0,00	28085,00 8202,00		5965,00 2734,00	36783,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	114	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Карта №1/	$м^3$ грунта	2779,76	98,29 0,00	98,29 28,81	273223,00 0,00	273223,00 80085,00		57652,00 26463,00	357338,00	
39	115	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2779,76	495,39 0,00	495,39 145,18	1377065,00 0,00	1377066,00 403566,00		290568,00 133401,00	1801034,00	
40	116	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Карта №2/	$м^3$ грунта	1041,59	98,29 0,00	98,29 28,81	102378,00 0,00	102378,00 30008,00		21603,00 9916,00	133897,00	
41	117	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1041,59	330,26 0,00	330,26 96,79	343996,00 0,00	343995,00 100815,00		72588,00 33331,00	449915,00	
42	125	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж/Карта №1/	т конструкций	6,98586	70013,47 60995,83	9017,64 3745,02	489104,00 426108,00	62996,00 26162,00		312067,00 64094,00	865265,00	
43	127	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж/Карта №2/	т конструкций	2,57066	70013,47 60995,83	9017,64 3745,02	179981,00 156800,00	23181,00 9627,00		114834,00 23585,00	318400,00	
44	129	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж/Карта №3/	т конструкций	3,54386	70013,47 60995,83	9017,64 3745,02	248118,00 216161,00	31957,00 13272,00		158308,00 32514,00	438940,00	
45	131	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж/Карта №4/	т конструкций	3,78798	70013,47 60995,83	9017,64 3745,02	265210,00 231051,00	34159,00 14186,00		169214,00 34754,00	469178,00	
46	133	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж/Карта №5/	т конструкций	1,89399	70013,47 60995,83	9017,64 3745,02	132605,00 115525,00	17079,00 7093,00		84607,00 17377,00	234589,00	
47	134	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №6/	т конструкций	5,38556	114542,05 101659,71	12882,34 5350,03	616873,00 547494,00	69379,00 28813,00		397652,00 81162,00	1095687,00	
48	136	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №7/	т конструкций	4,13217	114542,05 101659,71	12882,34 5350,03	473307,00 420075,00	53232,00 22107,00		305106,00 62273,00	840686,00	
49	138	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж/Карта №8/	т конструкций	1,58905	114542,05 101659,71	12882,34 5350,03	182013,00 161542,00	20470,00 8501,00		117330,00 23947,00	323290,00	
50	140	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Карта №3/	$м^3$ грунта	11539,01	98,29 0,00	98,29 28,81	1134169,00 0,00	1134169,00 332439,00		239319,00 109851,00	1483339,00	
51	141	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	11539,01	412,82 0,00	412,82 120,99	4763534,00 0,00	4763534,00 1396105,00		1005163,00 461445,00	6230142,00	
52	142	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Карта №4/	$м^3$ грунта	7376,93	98,29 0,00	98,29 28,81	725078,00 0,00	725078,00 212529,00		152998,00 70228,00	948304,00	
53	143	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	7376,93	330,26 0,00	330,26 96,79	2436305,00 0,00	2436305,00 714013,00		514098,00 236062,00	3186465,00	
54	144	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Карта №5/	$м^3$ грунта	6802,85	98,29 0,00	98,29 28,81	668652,00 0,00	668652,00 195990,00		141091,00 64763,00	874506,00	
55	146	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие/Плита днища/	$м^3$ конструкций колодца	4,72	26074,27 14943,72	10325,48 4379,01	123070,48 70534,48	48736,38 20668,95	3800,00	90291,43 17068,95	230430,86	
56	147	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Разборка. Грунты сухие/Плита днища/	$м^3$ конструкций колодца	7,67	20184,35 11954,98	8229,37 3483,84	154813,90 91694,57	63119,33 26721,19		117231,52 21763,86	293809,28	
57	149	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 1/	км трубопровода	0,563	70226,72 55698,72	0,00 0,00	39538,00 31358,00	0,00 0,00	8179,00	31045,00 5647,00	76230,00	
58	151	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 2/	км трубопровода	0,19	70226,72 55698,72	0,00 0,00	13343,00 10583,00	0,00 0,00	2760,00	10477,00 1906,00	25726,00	
59	153	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 3/	км трубопровода	0,148	70226,72 55698,72	0,00 0,00	10394,00 8243,00	0,00 0,00	2150,00	8161,00 1484,00	20039,00	
60	155	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 4/	км трубопровода	0,166	70226,72 55698,72	0,00 0,00	11658,00 9246,00	0,00 0,00	2412,00	9154,00 1665,00	22477,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	157	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 5/	км трубопровода	0,157	70226,72 55698,72	0,00 0,00	11026,00 8745,00	0,00 0,00	2281,00	8657,00 1575,00	21258,00	
62	158	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 6/	км трубопровода	0,876	2901449,36 1464344,00	1298139,56 465598,12	2541670,00 1282765,00	1137170,00 407864,00	121734,00	1673723,00 337231,00	4552624,00	
63	160	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 7/	км трубопровода	0,345	2901449,36 1464344,00	1298139,56 465598,12	1001000,00 505199,00	447858,00 160631,00	47943,00	659172,00 132814,00	1792986,00	
64	162	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 8/	км трубопровода	0,09	2901449,36 1464344,00	1298139,56 465598,12	261130,00 131791,00	116833,00 41904,00	12507,00	171958,00 34647,00	467735,00	
65	164	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка/ Карта 1/	км трубопровода	0,563	1512711,22 878606,40	595045,10 225260,45	851656,00 494655,00	335011,00 126822,00	21991,00	615262,00 117353,00	1584271,00	
66	165	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка/ Карта 2/	км трубопровода	0,19	1512711,22 878606,40	595045,10 225260,45	287415,00 166935,00	113058,00 42799,00	7421,00	207637,00 39604,00	534656,00	
67	166	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка/ Карта 3/	км трубопровода	0,148	1512711,22 878606,40	595045,10 225260,45	223881,00 130034,00	88067,00 33339,00	5781,00	161739,00 30850,00	416470,00	
68	167	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка/ Карта 4/	км трубопровода	0,166	1512711,22 878606,40	595045,10 225260,45	251110,00 145849,00	98777,00 37393,00	6484,00	181409,00 34602,00	467121,00	
69	168	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка/ Карта 5/	км трубопровода	0,157	1512711,22 878606,40	595045,10 225260,45	237496,00 137941,00	93422,00 35366,00	6132,00	171574,00 32726,00	441796,00	
70	173	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 1/	км трубопровода	0,077	56801,79 48609,79	0,00 0,00	4374,00 3743,00	0,00 0,00	631,00	3706,00 646,00	8726,00	
71	175	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 2/	км трубопровода	0,0905	56801,79 48609,79	0,00 0,00	5141,00 4399,00	0,00 0,00	741,00	4355,00 760,00	10256,00	
72	177	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 3/	км трубопровода	0,02	56801,79 48609,79	0,00 0,00	1136,00 972,00	0,00 0,00	164,00	962,00 168,00	2266,00	
73	179	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 4/	км трубопровода	0,1055	56801,79 48609,79	0,00 0,00	5993,00 5128,00	0,00 0,00	864,00	5077,00 886,00	11956,00	
74	181	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 5/	км трубопровода	0,093	56801,79 48609,79	0,00 0,00	5283,00 4521,00	0,00 0,00	762,00	4476,00 781,00	10540,00	
75	182	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 6/	км трубопровода	0,487	2191294,88 1114848,00	954431,98 344482,20	1067161,00 542931,00	464809,00 167763,00	59421,00	703587,00 141660,00	1912408,00	
76	184	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 7/	км трубопровода	0,12	2191294,88 1114848,00	954431,98 344482,20	262955,00 133782,00	114532,00 41338,00	14642,00	173368,00 34906,00	471229,00	
77	186	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ Карта 8/	км трубопровода	0,095	2191294,88 1114848,00	954431,98 344482,20	208173,00 105911,00	90671,00 32726,00	11591,00	137250,00 27634,00	373057,00	
78	188	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Разборка с гидравлическим испытанием/ Карта 1/	км трубопровода	0,077	1184868,14 668908,80	479689,60 179899,37	91235,00 51506,00	36936,00 13852,00	2793,00	64705,00 12475,00	168415,00	
79	189	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Разборка с гидравлическим испытанием/ Карта 2/	км трубопровода	0,0905	1184868,14 668908,80	479689,60 179899,37	107231,00 60536,00	43412,00 16281,00	3282,00	76049,00 14662,00	197942,00	
80	190	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Разборка с гидравлическим испытанием/ Карта 3/	км трубопровода	0,02	1184868,14 668908,80	479689,60 179899,37	23697,00 13378,00	9594,00 3598,00	725,00	16806,00 3240,00	43743,00	
81	191	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Разборка с гидравлическим испытанием/ Карта 4/	км трубопровода	0,1055	1184868,14 668908,80	479689,60 179899,37	125004,00 70570,00	50607,00 18979,00	3826,00	88654,00 17093,00	230751,00	
82	192	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Разборка с гидравлическим испытанием/ Карта 5/	км трубопровода	0,093	1184868,14 668908,80	479689,60 179899,37	110193,00 62209,00	44611,00 16731,00	3373,00	78150,00 15067,00	203410,00	
83	201	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 6/	м трубопровода	542	261,41 216,40	45,01 18,78	141684,00 117289,00	24396,00 10179,00		126194,00 21431,00	289309,00	
84	202	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 7/	м трубопровода	295,9	261,41 216,40	45,01 18,78	77351,00 64033,00	13318,00 5557,00		68894,00 11700,00	157945,00	
85	203	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка/ Карта 8/		11	261,41	45,01	2876,00	496,00		2561,00	5872,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		216,40	18,78	2380,00	207,00		435,00		
86	204	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Разборка/ Карта 1/	м трубопровода	678	156,84	27,00	106338,00	18306,00		94717,00	217137,00	
						129,84	11,27	88032,00	7641,00		16082,00		
87	205	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Разборка/ Карта 2/	м трубопровода	276,7	156,84	27,00	43398,00	7470,00		38655,00	88616,00	
						129,84	11,27	35927,00	3118,00		6563,00		
88	206	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Разборка/ Карта 3/	м трубопровода	279	156,84	27,00	43758,00	7533,00		38976,00	89352,00	
						129,84	11,27	36225,00	3144,00		6618,00		
89	207	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Разборка/ Карта 4/	м трубопровода	166,5	156,84	27,00	26114,00	4495,00		23260,00	53323,00	
						129,84	11,27	21618,00	1876,00		3949,00		
90	208	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Разборка/ Карта 5/	м трубопровода	141	156,84	27,00	22114,00	3807,00		19698,00	45157,00	
						129,84	11,27	18307,00	1589,00		3345,00		
			ИТОГО по акту					**118270664,01**	**74310343,71**	**2995717,00**	**31188839,95**	**161415979,69**	
								15631682,05	**25556313,14**	**0,00**	**11956474,88**		
			Временные здания и сооружения	%	3,44			5 552 709,70				**166 968 689,39**	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			6 161 144,64				173 129 834,03	
			Итого с климатическими										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			3 462 596,68				176 592 431,03	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									190 543 233,08	
			НДС			12 %		22 865 187,97					
			Итого с НДС									213 408 421,05	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Научно-производственное предприятие "Биосфера"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2024 году				Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь		
1-1	Подготовительные работы	2 048 887	1 024 444		1 024 444			1 024 444	1 024 443
1-2	Мобилизация	5 801 485	5 801 485	-	5 801 485			5 801 485	0
2-1	Протока Железинка	858 482 938	552 360 199	183 685 062	154 364 465	214 310 672		552 360 199	306 122 739
2-2	Протока Каратунь	701 088 588	432 979 335	42 977 043	107 781 185	68 812 686	213 408 421	432 979 335	268 109 253
	ВСЕГО	1 567 421 898	992 165 463	226 662 105	268 971 579	283 123 358	213 408 421	992 165 463	575 256 435

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель_____ **Толеутаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт_____ **Макажанов Н.Е.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления_____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт_____ **Ахметов Ж.К.**